



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: 31 DE MAYO 2020

FONDO: GASTO DIRECTO 2019

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERETARO															
	MUNICIPIO:	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN			METAS			
						%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida
60260	CORREGIDORA	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	12/07/2019	31/01/2020	88%	12/07/2019		\$ 3,474,485.06	\$ 1,042,345.52	\$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACIÓN DE PISO * M2 DE PROTECCIONES METÁLICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.84 3,594.78 1,937.83 151.26
60298	CORREGIDORA	CONSTRUCCION ANIDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO C.V	CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	10%	31/01/2020	14/01/2021	7%	20/02/2020		\$ 4,350,453.94	\$ 1,305,136.18	\$ 96,105.42	* ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO DE EJECUCION DE CONCRETOS DE OBRA	
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 7,824,939.00	\$ 3,357,547.23	\$ 96,105.42		

ESTATUS ENTIDAD:	PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA QUERETARO															
	MUNICIPIO:	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN			METAS			
						%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida
60262	CORREGIDORA	DICTAMENES TÉCNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%	12/11/2019		\$ 367,827.00	\$ -	\$ -	DICTAMENES TÉCNICOS	
60283	CORREGIDORA	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TEC. DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%	12/11/2019		\$ 265,388.11	\$ -	\$ -	DICTAMEN TÉCNICO	
GASTO DIRECTO 2019											TOTALES	\$ 633,309.11	\$ -	\$ -		

\*En las Obras Sin Contrato la Fecha de Inicio Financiero es considerado con la fecha en que se les asignó el recurso presupuestal

LIC. MARÍA ESPERANZA BERNAL ESCOBAR  
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**  
**FECHA: 31 DE MAYO 2020**  
**FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.**

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS			
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	CORREGIDORA	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					Fecha Inicio	Fecha Término
60120100			GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	51%	04/05/2020	12/07/2020	41%	24/04/2020	\$ 2,400,000.00	992,659.41	\$ 713,900.09	\$ 297,797.82	* M2 DE CUBIERTA AUTOPORTANTE (ARCOTECHO) * M2 DE AREA COMUNAL	585.60 194.89
60120101			CONSTRUCCION INDIVIDUAL SA DE CV	BRAVO	INVITACION RESTRINGIDA	99%	20/04/2020	28/06/2020	92%	20/04/2020	\$ 3,000,000.00	2,765,423.78	\$ 896,372.53	\$ 896,972.53	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M3 DE RELLENO DE TERRETE DE BANCO PARA LANZAR NIVILES * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	22.5100 915.58 3,654.35
60120104			BUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	24/04/2020	02/07/2020	78%	22/04/2020	\$ 1,817,124.55	1,414,144.91	\$ 545,137.37	\$ 545,137.37	* M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE ESPESORADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	397.40 588.89 1,955.10
60120105			FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25%	24/04/2020	02/07/2020	0%	22/04/2020	\$ 1,500,005.48		\$ 450,001.64	\$	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE ESPESORADO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR # 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA	120.00 180.00 358.47 412.63
60120107			DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	LOS OLVERA	INVITACION RESTRINGIDA	95%	14/05/2020	22/07/2020	90%	14/05/2020	\$ 3,500,000.00	3,160,737.56	\$	\$	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN UNO DE LOS LADOS DE ESPESOR PROMEDIO * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACION DE REFLEJANTE * M DE GUARNICIONES DE 15 CM DE SECCION DE CONCRETO	5,851.40 1,680.20 210.03
<b>TOTALES</b>											<b>\$ 8,717,130.03</b>	<b>\$ 5,172,228.10</b>				

PARTICIPACIONES 2019 D.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FECHA: 31 DE MAYO 2020  
FONDO: GASTO DIRECTO 2020

ENTIDAD:	EN CONTRATO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
	MUNICIPIO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Administración
					%	Fecha Inicio	%	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total				
6236	CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	CORREGIDORA	0%		0%	06/03/2020	\$	15,202,165.55								
6237	CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	CORREGIDORA	0%		0%	01/04/2020	\$	787,538.75								
<b>TOTALES</b>									\$	15,989,704.30	\$							

ENTIDAD:	PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA				AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
	MUNICIPIO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Administración
					%	Fecha Inicio	%	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total				
60283	CORREGIDORA	CONTRATO	CORREGIDORA	CORREGIDORA	100%	02/03/2020	100%	14/04/2020	\$	608,635.76	\$	608,635.76						DICTAMEN TÉCNICO
60283	CORREGIDORA	CONTRATO	CORREGIDORA	CORREGIDORA	100%	02/03/2020	100%	14/04/2020	\$	558,178.90	\$	558,178.90						DICTAMEN TÉCNICO
60283	CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	CORREGIDORA	0%		0%	02/03/2020	\$	614,906.46								DICTAMEN TÉCNICO
<b>TOTALES</b>									\$	1,781,721.12	\$	1,166,814.66						

En la Obra Sin Contrato e Fecha de inicio Financiero es considerado con la fecha en que se les asigna el recurso presupuestal La Obra 6236 y 6237 es BIPARTITA con el fuente de financiamiento EPRESTITO

L.C. MARCELO RIVERA ROSABALLA  
DIRECTORA DE OBRAS DE LA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

L.C. JUAN ANTONIO GARCÍA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**  
**FECHA: 31 DE MAYO 2020**  
**FONDO: ISN EJERCICIO 2020**

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO														
ENTIDAD:	QUERETARO	CORREGIDORA		Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada		
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD ESCOLAR EMILIANO ZAPATA	CANOMO SA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	45%	04/05/2020	09/08/2020	6%	04/05/2020		\$ 17,000,000.00	\$ 1,075,608.76	\$ 5,054,945.71	\$ 322,682.63				964.50		
<b>ISN EJERCICIO 2020</b>											<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>				
											<b>\$ 17,000,000.00</b>	<b>\$ 1,075,608.76</b>	<b>\$ 5,054,945.71</b>	<b>\$ 322,682.63</b>						

JUAN ANTONIO MORFOTEA  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARÍA EUGENIA ROJAS SORIANO  
 DIRECTORA DE PROCESOS DE LA  
 SECRETARÍA DE FISCALÍA Y FINANZAS

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: 31 DE MAYO 2020  
FONDO: FAFEF 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN											
	ENTIDAD:	CORREGIDORA		FINANCIERO		FIBICO		INVERSIÓN		METAS		
		QUERETARO	Contrata	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Ejercida Acreditada	Anticipo otorgado	Anticipo Acreditado	Unidades de Medida
NÚMERO												Aprobadas
538006	REPARACIÓN DE PUERTA DE BARRERA A FRACC. PROMISES	CAMONO SA DE CV	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	36%	11/05/2020	16/07/2020	291,889.76 \$	1,484,614.83 \$	87,566.83 \$	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.00 M2 DE BANCHELO METÁLICO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR</li> <li>2.00 M2 DE GUARNICIÓN METALICA DE 1.50 CM DE SECCION DE CONCRETO</li> <li>1.00 M3 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO</li> <li>1.00 M2 DE BARRERA METALICA CON REFINA PARA BARRIDO</li> <li>1.00 M2 DE BARRERA METALICA CON REFINA PUNTA DE POSTE 1.70 MTS DE ALTO</li> </ul>	150.00 85 101.25 4.00
538007	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOHAS LA CRUZ	ACE CONSTRUCCION SA DE CV	LOHAS LA CRUZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	15%	11/05/2020	02/08/2020	6,399,999.97 \$	2,087,946.05 \$		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.00 M3 DE SUB-BASE DE CEMENTO DE FINICO</li> <li>1.00 M3 DE GUARNICIÓN METALICA DE 1.50 CM DE SECCION DE CONCRETO</li> <li>1.00 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO</li> <li>1.00 M2 DE EMPEDRADO CON BARRERA METALICA DE 1.50 MTS DE ALTO CON PORTER-CEMENTO</li> </ul>	3596.07 1251.26 1325.03 5304.34
538008	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEP CABLES	GERARDO HERNANDEZ TERRALANCA	CANILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	30%	11/05/2020	13/09/2020	12,200,000.00 \$	3,632,958.64 \$		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.00 M2 DE BARRERA METALICA</li> <li>1.00 M2 DE GUARNICIÓN METALICA DE 1.50 CM DE SECCION DE CONCRETO</li> <li>1.00 M2 DE EMPEDRADO CON BARRERA METALICA DE 1.50 MTS DE ALTO CON PORTER-CEMENTO</li> </ul>	1.00 2.00 1376.00 20.30 100.00 2.00 100
FAPEF 2020								TOTAL:	24,199,999.96 \$	291,889.76 \$		

LIC. MARIA EUGENIA ZAVALA
   
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
   
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANDRES MARIA RODRIGUEZ
   
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
   
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS