

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	CIÓN		T												
ENTIDAD:	QUERÉTA	RO				A	VANCE FÍSICO-F	INANCIER	0			INVE	RSIÓN			-
MUNICIPIO:	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	*	Fecha Inicio	Fecha Término	*	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	98%	15/10/2021	23/12/2021	92%	21/10/2021		\$ 2,67149963	\$ 2446,416.45	\$ 1,233,999.82	\$ 1233,999.82	PTD ESTRUCTURA PTO AZOTEA PTO INSTALACION ELECTRICA	1.00
60120160	HABIL ESPAC DEPORT CANDILES, EL ROBLE Y SAN CARLOS	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV		ADJUDICACION DIRECTA	35%	29/12/2021	08/02/2022	30%			\$ 1,598,459.78	\$.	\$ 479,537 63	ş .	M2 DESMANTELAMIENTO DE TARTAN M2 BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA DE ASFAL 10 EN FRIO M2 COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL) M2 DESMANTELAMIENTO DE PASTO SINTETICO 16 M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 406 37 M RETIRO DE MALLA CICLONICA	3336 33360 337600 946446 16 40637
		GAST	O DIRECTO 2020							TOTALES	\$ 4,269,958.41	\$ 2,446,416.45	\$ 1,713,537.45	\$ 1,233,999.82		

ESTATUS	SIN CONTR	ATO		T									************			
ENTIDAD:	QUERÉTA						VANCE FÍSICO-F	INANCIER	0			INVI	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	*	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120161	REASFALTADO AVENIDA CANDILES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,400,000 00	\$.	\$.	s .	-	
60120162	INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III		CORREGIDORA		0%			0%			\$ 900,000,00	\$	s .	\$		
		GAST	TO DIRECTO 2020						-	TOTALES	\$ 3,300,000.00	\$ -	s .	\$.		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

X



FONDO: PARTICIPACIONES 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	ICIÓN														
ENTIDAD:	QUERÉTA	ARO				Λ'	VANCE FÍSICO-I	FINANCIE	ю			INVERSION	NĊ	9		
MUNICIPIO:	CORREGIO	OORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACLIMIII ADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120157	URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	99%	24/11/2021	04/01/2022	79%	30/11/2021		\$ 1,297,729 25	\$ 1,028,098.64	\$ 369,316,78	\$ 389.318.78	NO. EUPEDPADO CON PEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPEDA ABENTADO Y JUNICADO CON MORREO CUMENTO AGENTA DE REPODOCICION 1.3 M. GUARRICION TRAFELODAL DE 15 × 20 × 30 CM DE SECCION, A 840 DE CONCRETO F C° 150 KG/C/M2. HECHO DE 10 SEA DE CONCRETO F C° 150 KG/C/M2. HECHO DE 10 SEA DE MONTE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULEO F C° 150 KG/C/M2. HECHO DE 10 DE CONCRETO HIDRAULEO F C° 150 KG/C/M2. HECHO DE 10 DE CONCRETO HIDRAULEO F C° 150 KG/C/M2. HECHO DE 10 DE CONCRETO HIDRAULEO F C° 150 KG/C/M2. PLA - DEC ARCA DOLACULARIO DE DETINATO DE JUNICADO DE 10 SEA DE 10 DE JUNICADO DE 10 SEA DE JUNICADO DE SEA DE 10 DE JUNICADO DE JUNICADO DE VIGILA DE JUNICADO DE VIGILA DE JUNICADO DE FEDERACIONO DE FEDERACIONO DE FEDERACIONO DE FEDERACIONO DE ALTURA DE JUNICADO DE ALTURA SECULA FEDERACIONO DE ALTUR	798.67 247.86 178.22 19 7.27
		PAR	TICIPACIONES 2021							TOTALES	\$ 1,297,729.25	\$ 1,028,098.64	\$ 389,318.78	\$ 389,318.78		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CO CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZA

RO JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTE	ATO														
ENTIDAD:	QUERÉTA	RO				Α'	VANCE FÍSICO-	FINANCIER	0				RSIÓN			
MUNICIPIO:		ORA				FÍSICO			FINANCIER)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
636022	REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 7,446,000,00	\$.	\$	\$.	2	
636023	REASFALTADO PROLONGACIÓN EL JACAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		O%			0%			\$ 3.497,700.00	s .	s .	s .		
636024	REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4.656.300.00	s .	ş .	\$.		
636025	SOLUCIÓN PLUVIAL PROL EL JACAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4600,000.00	\$.	\$	s .		
636026	REASFALTÁDO CALLE PASEO DE TEJEDA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			O%			\$ 2,000,000 00	s .	ş .	\$.		
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%		i.	O%			\$ 2,800,000,00	\$.	\$	5		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS TORRÉS MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y PINANZAS

RO JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA ECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



FONDO: PARTICIPACIONES 2020 D.

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	ICIÓN														
ENTIDAD:	QUERÉT	ARO				A	VANCE FÍSICO-	FINANCIER	RO			INVERSION	ÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIO	OORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															M2 - PISO DE MARMOL TRAVERTINO FIORITO DE 30.5 x 30.5 CM Y 1.00 CM DE ESPESOR	27.85
															PIA PUERIA DE HERPERIA DE 1.00 × 2.00 M. A.BASE DE MARCO TUBULAR M-225 CAL 18 Y CONTRAMARCO R-250 CAL 14	1
															M2 - TIRA LED RGB PARA EXTERIOR IP 67 MCA. ENERGAIN O SIMILAR EN CALIDAD.	18
	TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL	SERGIO PUEBLA MEJIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	95%	03/12/2021	06/01/2022	69%	14/12/2021		\$ 416,000.00	\$ 288,341.72	s .	\$.	M2 - PINTUPA VIHÂLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MCA. COMEX, UNEA VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M PLA - VERTIATA FIJA DE 1.0040 92 M. A. BASE DE	119.12
															ALUMINIO NEGRO ANODIZADO DE LA LINEA PALIORAMA DE 3: PLA - VENTANTA FIJA CORREDIZA DE 070X0 30 M. A	3
															BASE DE ALUMINIO NEGRO ALIODITADO DE LA LINEA.	2.00
		PARTI	CIPACIONES 2020 D.							TOTALES	\$ 416,000.00	\$ 288,341.72		l	1	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

+

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA CRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO, JUAN ANTONIO SOTO ORTEG DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE VA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

				(PESOS)						
ESTATUS		SIN CONTRATO								
ENTIDAD:		QL	JERÉTARO						INVER	SIÓN
MUNICIPIO:		COF	RREGIDORA				FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283		TECNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	Ο%			\$ 2,000,000,00	ş .
		ESTUDIOS PRELIMINARES	Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBR	A				TOTALES	\$ 2,000,000.00	q

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUÁN ANTONIO SOTO ORTÉGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUC	CIÓN													,	
ENTIDAD:	QUERÉTA	RO				A	VANCE FÍSICO-F	INANCIER	D			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDO	ORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	*	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	15/10/2021	23/12/2021	92%	21/10/2021		\$ 2,671,499.63	\$ 2,446,416.45	\$ 1,233,999.82	\$ 1,233,999.82	PTD. ESTRUCTURA PTD. AZOTEA PTD. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1.00
60120160		CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	29/12/2021	08/02/2022	46%	18/01/2022	-	\$ 1,598,459,78	\$ 734,739.48	\$ 479,537.63	\$ 220,42184	M2 DESMANTELAMIENTO DE TARTAN M2 BACHEO SUPERPICIAL CON MEZCLA DE ASPALTO EN PROPIO DE MONTE CON	3336 333.60 3336.00 9464.46 16 406.37
		GAST	TO DIRECTO 2020	1						TOTALES	\$ 4,269,958.41	\$ 3,181,155.93	\$ 1,713,537.45	\$ 1,454,421.66		

HUNICIPIO CORREGIDAR SOCIAL SOCIETISMS SOCIAL SOCIA	ESTATUS	SIN CONTR.	ATO														
NO. DE ODRA (NUIP) Descripción Contratista Localidad Adjudicación ONA CORREGIDORA ONA Fecha Inicio Fecha Trímino NO. DE ODRA CONTRATO CORREGIDORA ONA FECHA Inicio FECHA	ENTIDAD:	QUERÉTAR	RO				^	VANCE FÍSICO-I	INANCIER	0			INVE	RSIÓN			
CONTRATO CORREGIDORA Adjudicación A Pecha Inicio Fecha Irento Fecha	MUNICIPIO:	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA		ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
60/20162 INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II SIN CONTRATO CORREGINORA		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	60120161		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		O%			0%			\$ 2,400,000.00	\$ -	\$	\$		
GASTO DIRECTO 2020 TOTALES \$ 3,300,000,00 \$ - \$ - \$ -						0%			0%			\$ 900,000.00	\$	\$	\$		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

LUAN ANTONIC SOTO ORTEGA RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA CRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATU5				·												
	SIN CONTR															
ENTIDAD	QUERÉTAR	RO				Α	VANCE FÍSICO-	INANCIER	O				RSIÓN			
MUNICIPIO.	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obta (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120163	REASFALTADO C. HGO, MEX, TLAX, RÍO LRM ,GRO, SIN.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,960,000.00	s ·	\$	s ·		
60120164	REASFALTADO C. JAL, GRO, A MICH, MEX. S. L. P	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,150,000.00	ş .	ş -	\$.		
7		GAS	TO DIRECTO 2021							TOTALES	\$ 7,110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

D CADEOS TORRES MUNOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTR	ATO														
ENTIDAD	QUERÉTA	RO					VANCE FÍSICO-	FINANCIER	О			INVE	RSIÓN			
MUNICIP10	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Olba (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6012016-5	REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G		CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,840,000.00	\$ (4)	\$.	s .		
_		F	ORTAMUN 2022							TOTALES	\$ 2,840,000.00	t .		2		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TÓRRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTR	RATO														
ENTIDAD:	QUERÉTA	RO				A	VANCE FÍSICO-	FINANCIER	RO			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:		ORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
636022	FREASFALTADO BLVD DE LAS AMERICAS	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA		0%	14/03/2022	01/05/2022	0%			\$ 7,446,000.00	\$ -	\$ -	\$.	M3 - FRESADO DE PAVINERITO ASFALICIO DE LA SUPERFICIE DE M3 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE M3 - PAVINENTO DE CONCRETO ASFALICO DE SOO GM DE ESPESOR M3 - MORTERO ASFALICIO SULIRRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO M - SERNAL-MARIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO M - PINTURA TRAFICIO REPELIANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	604.14 15.026.00 15.026.00 1.398.17 6,910.66 6.492.60
636023	FIEASFALTADO PROLONGACIÓN EL JACAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,497,700.00	\$ -	\$ -	s .		
636024	REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES	SINCONTRATO	CORREGIDORA		0%	_		0%			\$ 4,656,300,00	s .	5	\$		
636025	SOLUCIÓN PLUVIAL PROL. EL JACAL	SINCONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,600,000.00	s -	\$	5 -		
636026	REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,000,000.00	s -	s -	s -		
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	SION ESTATA	0%			0%		TOTALES	\$ 2,800,000.00		s .	S .	4	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA BIJECTORIOE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: PARTICIPACIONES 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	CIÓN														
ENTIDAD:	QUERÉTA	ARO				A	VANCE FÍSICO-	FINANCIER	o			INVERSI	ÓN			
MUNICIPIO:	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120157	URBANZ CALLES 18 MARZO Y IRO MAYO COL 21 DE MARZO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	24/11/2021	04/01/2022	100%	30/11/2021	10/02/2022	\$ 1,297,729.25	\$ 1,296,729,17	\$ 389,316,78	\$ 389,318,78	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOIA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y ARRIEADO CON MORIERO CENENIO-ABENTA EN PROPORCION 1:3 M GUARNICION INTERVENDA DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN. A BASE DE CONCRETO PER ES X0 x 30 CM DE SECCIÓN. A BASE DE CONCRETO PER ES X0 X 30 CM DE SECCIÓN. A BASE DE CONCRETO PER AUGURA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PERAULCO FC. 150 KG/CM2, PECHO EN OSRA. 17-1 DESCA RAGA DO MONCLIARIA DE DERIRADE SANTARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6° (160 MM) DE DIAMERIO, SERE IL-S DE 6 MON DE LONGRIUD. 1-1 PASO PEATONNAI RAPIEDIDAD. DE 4.70 x 1.50 x 0.25 MM DE ALIGA. A DASE DE CONCRETO DE PEDERECIADO MER 42 KG/CM2. PER A-ESTURICION DE PODO DE VISITA DE CUALQUER PROFINDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGÚN PROVECIO.	798.67 247.86 176.22 19 7.27
		PAR	TICIPACIONES 2021							TOTALES	\$ 1,297,729,25	\$ 1,296,729,17	\$ 389,318,78	\$ 389,318,78		

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECHETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ART, 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETADIA DE TESODEDIA Y EINANZAS



FONDO: PARTICIPACIONES 2020 D.

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	CIÓN														
ENTIDAD:	QUERÉTA	ARO				A	VANCE FÍSICO-F	INANCIER	O			INVERSI	ÓN			
MUNICIPIO:	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															M2 - PISO DE MÁRMOL TRAVERTINO FIORITO DE 30.5 x 30.5 CM Y 1.00 CM DE ESPESOR	27.85
															PZA - PUERTA DE HERRERÍA DE 1.00 × 2.00 M. A BASE DE MARCO TUBULAR M-225 CAL. 18 Y CONTRAMARCO R-250 CAL. 14	1
															M2 - TIRA LED RGB PARA EXTERIOR IP 67 MCA. ENERGAIN O SIMLAR EN CALIDAD.	18
	TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL	SERGIO PUEBLA MEJIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	03/12/2021	06/01/2022	69%	14/12/2021		\$ 416,000.00	\$ 288,341.72	\$.	s .	M2 - PINTURA VIRNÍCA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MCA. C OMEX, INEA VIRNÍMEX O SIMILAR EN C ALIDAD, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M PLA - VENTANA FIJA DE 1.00+0,92 M. A BASE DE	119.12
															ALUMNIO NEGRO ANODIZADO DE LA LÍNEA PANORAMA DE 3"	3
															PZA - VENTANA FIJA-CORREDIZA DE 0,90X0.30 M, A BASE DE ALUMINO NEGRO ANODIZADO DE LA LINEA PANORÁMA DE 3	2.00
		PARTIC	CIPACIONES 2020 D.							TOTALES	\$ 416,000.00	\$ 288,341.72			1	-

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS		SIN	CONTRATO							
ENTIDAD:		QL	JERÉTARO		5				INVER	SIÓN
MUNICIPIO;		COF	RREGIDORA				FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adiudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2022	TECNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 2,000,000.00	\$
		ESTUDIOS PRELIMINARES	Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBI	RA				TOTALES	\$ 2,000,000.00	\$ -

ARO. JUAN ANYONIO SOTO OFTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTR	ATO														
ENTIDAD:	QUERÉTA					A	VANCE FÍSICO-I	FINANCIER	0			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGID	DRA				FÍSICO			FINANCIER)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120161	REASFALTADO AVENIDA CANDILES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,400,000.00	\$.	\$ -	\$.		
60120162	INTERCONEXION RED HIDRAUUCA COLINAS BOSQUE II Y III	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 900,000.00	\$.	\$.	\$		
		GAS	TO DIRECTO 2020							TOTALES	\$ 3,300,000.00	s -	\$ -	\$.		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

X

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTR	ATO														
ENTIDAD:	QUERÉTAI	RO				A	VANCE FÍSICO-I	INANCIER	o			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACLIMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120163	REASFALTADO C. HGO. MEX. TLAX, RÍO LRM ,GRO. SIN.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,960,000.00	s -	s -	s ·		
60120164	REASFALTADO C. JAL, GRO, A MICH, MEX, S. L. P	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,150,000.00	s -	s .	s ·		
		GAS	TO DIRECTO 2021							TOTALES	\$ 7,110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA UIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA EGRETADIA DE ORDAS PÚBLICAS



FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTR	ATO														
ENTIDAD:	QUERÉTAR	RO				A	VANCE FÍSICO-F	INANCIER	0			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDO	ORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMUI ADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120165	REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G	ISIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,840,000.00		\$ -	\$.		
		FC	ORTAMUN 2022							TOTALES	\$ 2,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RO. JUAN ANTONIO SO DIRECTOR DE ADMINIS DE OBRA PÚBLICA SECRETARÍA DE OBRAS



FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJ	CUCIÓN														
ENTIDAD	QUE	ETARO				A'	VANCE FÍSICO-F	INANCIER	0			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO.	CORRI	GIDORA				FÍSICO			FINANCIERO	r	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
(NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	×	Fecha Inicio	Fecha Término	×	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada
636022	REASFALTADO BLVD DE LAS AMERICAS	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA		0%	14/03/2022	01/05/2022	0%			\$ 7,346,423.29	s .	s .		M FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 - BASRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 500 CM DE ESPESOR M2 - MORTERO ASFALTICO SURRIY SEAL TIPO III DE HASTA 952 MM DE ESPESOR M - SERALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 18 CM DE ANCHO M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE	15026 15026 1398.17 6910.66
		FORTALECIMIENTO FINAN								TOTALES	\$ 7.346.423.29				EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	6492

ESTATUS	SIN CONTI	RATO		T												
ENTIDAD:	QUERÉTA					A	VANCE FÍSICO-	FINANCIER	0			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	×	Fecha Inicio	Fecha Término	×	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
636023	REASFALTADO PROLONGACIÓN EL JACAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			ow.			\$ 3.497,700.00	s .	s .			
636024	REASFALTADO PROL ZARAGOZA Y AV CAMOILES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4.656,300.00	s	s	\$ 140		
636025	SOLUCION PLUVIAL PROL EL JACAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		ox			0%			\$ 4.500,000,00	s .	s .	5		
636026	REASPALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,000,000,00	s ·	s .	s .		
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANTARIO COL VISTA HERMOSA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,800,000,00	s ·	s .	s .	/	
		ORTALECIMIENTO FINANC	A							TOTALES	\$ 17,554,000.00	s ·	s ·	s .		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

CP CARDS TO SHIT SPANOO CP CARDS TO SHIT SPANOO SECRETARIA DE TESORERA Y FINANZAS



OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)

ESTA TIS		FINA	ALIZADAS														
ENTIDAD:			ERÉTARO					AVANCE F	ISICO-FINANCI	ERO			INV	ERSIÓN			
MUNICIPO		CORF	REGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO	i	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
lo. De Obre(NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adiudicación	×	Fecha Inicio	Fecha Término	×	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
																PTD. ESTRUCTURA	1,00
																PID. AZOTEA	1,00
6012/0143	DIRECTO 2020	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	15/10/2021	23/12/2021	100%	21/10/2021	04/03/2022	\$ 2,671,160.72	\$ 2,671,160.72	\$ 1,233,999.82	\$ 1233,999.82	PTD. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1.00
6012/9140	DIRECTO 2020	HABILITADO DE ESPACIOS GEPORTIVAS PARA RECIBIR BOURMANENTOS EN LAS LOCALIDADES DE CAMPILES EL ROBLEY SAN CARLOS, CORREGIDORA, GRO.	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	29/12/2021	08/02/2022	100%	18/01/2022	16/03/2022	\$ 1,590,446,55	\$ 1,590,446.55	\$ 479.537.63	\$ 479.537.63	NO DESHANTELAMENTO DE TARTAN RACHEO SUFERRICIAL COM HEZCLA DE ASPALTO EN PRIO RACHEO SUFERRICIAL COM HEZCLA DE ASPALTO EN PRIO RACHEO SUFERRICIA COM HEZCLA DE CANCETTO SA MO GUARANCION TRAPEZODIAL DE CONCRETO 40.8 JY M RETIRO DE MALLA CICLONCA	3336 33360 333600 9464 46 16 406 37
60120151	PARTICIPACIONES 2021	URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 160 MAYO COL 21 DE MARZO	INGENERIA Y CONSTRUCCION ARCINEGA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	24/11/2021	04/01/2022	100%	30/11/2021	10/02/2022	\$ 1,296,72917	5 1,296,729.17	\$ 349,310,78	\$ 389,318.78	GO - DIVERDING CONTESTANDA DE LA REGIONA MORTED CEMPRO META PERFORMENTA MORTED CEMPRO META PERFORMENTA MORTED CEMPRO META PERFORMENTA MORTED CEMPRO META PERFORMENTA MORTED CONTESTANDA MORTED CONTESTAN	798.67 247.86 178.72 19 7.27
60120154	PARTICIPACIONES 2020 D	TRABAJOS REMODELACION EL NIOSKO JARDIN FRINCIPAL	SERGIO FUEBLA MEJIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	O3/12/2021	06/01/2022	100%	14/12/2021	22/03/2022	\$ 412,870.05	\$ 413,870.06	s .	s .	MO FEO DE MÁNAS TRACEPHO FORRO DE 33.3 x 23.5 CM 7.10 CM INTERPO. TO THE STATE OF THE FORCE OF THE STATE OF	27.85 1 18 119.12 3 2.00

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS		SII	CONTRATO							
ENTIDAD:		G	UERÉTARO						INVER	sión
MUNICIPIO:		co	PRREGIDORA				FINANCIER	RO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 2,000,000.00	s .
		ESTUDIOS PRELIMINARE	S Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE O	DBRA				TOTALES	\$ 2,000,000.00	•

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

DI JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUC			-		^^	ANCE FÍSICO-F	INANCIER	0			INV	ERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTAF	RO		-			TANCE FISICO F				INVERSIÓN APROBADA	INVERSION EJERCIDA	ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO)	Y/O REGULARIZADA	ACHMULADA	OTORGADO	ANTICIPO AFIORTIZADO		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas -
(NUP)	Julius de la companya			Adjudicación			Termino								KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1") DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	2,334.24
															M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS FC=300 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM), REVENIMIENTO 10 CM, ELABORADO EN OBRA	20.39
	INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II	CONSTRUCCIONES	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN	0%	08/04/2022	05/05/2022	0%			\$ 896,020.39	s .	\$ 269,806.12	s -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	138.16
60120162	Y III	UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	DIRECTA	0.0	00/04/2022	00,00,1011								KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	474.56
												×			PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2", MOD. 720N-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD	2
															PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3°, MOD. 720N-EN ANSI 150-RF, MCA, BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD	ī
			TO DIRECTO 2020							TOTALES	\$ 896,020.39	\$ -	\$ 268,806.12	s -		

ESTATUS		ONTRATO					VANCE FÍSICO-I	EINANCIED	0			INVE	RSIÓN			
ENTIDAD:	QUEF	RÉTARO					VANCE FISICO-I	HAMELEN				INVERSION	ANTICIPO		METAS	
MUNICIPIO:	CORRI	EGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
(NUP)																
60120161	REASFALTADO AVENIDA CANDILES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,400,000.00		\$ -	s .		
		CAC	TO DIRECTO 2020					-		TOTALES	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARO JUAN ANTONIO SOT DIRECTO DE ADMINIST DE OURA PÚELICA D



FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	CIÓN									,					
ENTIDAD:	QUERÉTA	RO				A	ANCE FÍSICO-F	INANCIER	ю			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120164	REASFALTADO C JAL, GRO, A MICH MEX. S. L. P.	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	04/05/2022	14/06/2022	0%			\$ 4,150,000.00	\$;	s -	\$	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTÍSETRE POR PREDIOS ME CANICOS M2 - REGO DE UNPECHACIÓN CON EMASIÓN CATOLICA DE ROMENHEMOS USER ESTABLE M2 - REGO DE UGA CON EMASIÓN CATIONICA DE ROMPIMENTO PÁPIDO RE 7. M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CMD E SPESOR PROMEDIO M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEIANTE EN GUARNICIONES	345.91 8,647.78 8,647.78 8,647.78 2,398.66
		CAS	TO DIRECTO 2021							TOTALES	\$ 4,150,000.00	#iREF!	#iREF!	#iREF!		

ESTATUS	SIN CONTRA	ATO														
ENTIDAD:	QUERÉTAR	RO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO:	CORREGIDO	DRA				FÍSICO			FINANCIERO	8	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120163	REASFALTADO C HGO, MEX. TLAX. RIO LRM ,GRO, SIN.		CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,960,000.00		\$	\$		
		GAS	TO DIRECTO 2021							TOTALES	\$ 2,960,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

ASFALTICA DE MEXICO

RO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA



FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTR	MATO														
ENTIDAD:	QUERÉTA				AVANCE FÍSICO-FINANCIER				0			INVE				
MUNICIPIO:	CORREGIDO	ORA				FÍSICO			FINANCIERO	î	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,840,000.00	\$ -	s -	\$ -		
		-	FORTAMUN 2022							TOTALES	\$ 2,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECU	CIÓN							-							
ENTIDAD	QUERÊTA					AV	ANCE FÍSICO-	FINANCIE	80				RSIÓN			
MUNICIPIO	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIER	,	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	,
No De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	×	Fecha Inicio	Fecha Término	×	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	804.14
				1											M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO	15,026.00
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR	15,026.00
636022	REASFALTADO BLVD DE LAS AMERICAS	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	14/03/2022	01/05/2022	80%			\$ 7.346.423.29	\$ 5,893,574.27	\$ 2,203,926.99	\$ 2,203,926,99	M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR	1,398.17
															M - SEÑALAMENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO	6,910,66
															M - PINTURA IRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	6,492.60
															M3 - FRESADO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	286.51
															M2 - PAVIMENTO ASFÁLTICO	6.857.74
				1											M2 - MORTERO ASFÁLTICO (SLURRY SEAL)	11,704.22
636024	REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22%	12/04/2022	30/05/2022	0%			\$ 4,590,333.79	\$0 pm	\$ 1,377,100.14	s .		
															M - TUBO DE POLIETIENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 900 MM (3/5) DE DIÁMETRO	220
															M - TUBO DE POLIETRENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18°) DE DIÁMETRO	324.00
636025	SOLUCIÓN PLUVIAL PROL EL JACAL	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	23%	20/04/2022	12/07/2022	0%			\$ 4,600,000.00	s .	s .		M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1,950.00
				ALOIS MADA											M2 - PASIO ALFOMRA TIPO FESTUCIA (ARUNDINACEA).	763.00
														l	PIA - TORRENTERA DE 1.50 x 0.60 x 0.70 M. DE ALTURA (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE CONCRETO ARMAD O FC=150 KG/CM2	4.00
															PZA - COMPUERTA MURAL DESLIZANTE MOD. VCU AC-	1.00
	FC	RTALECIMIENTO FINANC	IERO PARA LA INVE	RSION ESTATAL 2	021					TOTALES	\$ 16,536,757.08	\$ 5,893,574.27	\$ 2,203,926.99	\$ 2,203,926.99		

ESTATUS	SIN CONTR															
ENTIDAD:	QUERÉTA	RO				Α'	VANCE FÍSICO-I	FINANCIER	0			INVERSION	RSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGID	ORA				FÍSICO			FINANCIER	•	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMUN ADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
lo De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	×	Fecha Inicio	Fecha Término	×	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
636026	REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,000,000 00	\$	s .	S		
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,800,000,00	5 0+	s ·	5		
	REASFALTADO C SANTA ANA LIBRAMSUR PTE A CALLE BALTAZAR	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	,	0%			on			\$ 3.497,700.00	s .	s .	\$.		
		RTALECIMIENTO FINANC	1 120								\$ 8,297,700.00	5	s .			

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

CONTRACTOR OF CONTRACTOR SECRET AND A SECRET

ARQ. JAM ANTONO O TOTO ORTEGA
DIRECTOR DE POMINISTRACIÓN
DEL ORRA JURE DA DE LA
SECRIPARIA DA QUARAS FUBLICAS



ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS			N CONTRATO QUERÉTARO					INVER	SIÓN		
ENTIDAD:					INVERSIÓN EJERCIDA						
MUNICIPIO:		С	DRREGIDORA				FINANCIE	RO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	ACUMULADA	
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 2,000,000.00	\$ -	
		ESTUDIOS DDELIMINAS	ES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE	ORPA	1			TOTALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTIEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA