



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA										INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120162	INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	08/04/2022	05/05/2022	30%	03/05/2022		\$ 896 020.39	\$ -	\$ 268 806.12	\$ -	KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1") DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	2,334.24
															M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS, F'c=300 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM), REVENIMIENTO 10 CM. ELABORADO EN OBRA	20.39
															M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO AREJA	130.16
															KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	474.56
															PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2", MOD. 720N-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD	2
															PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3", MOD. 720N-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD	1
60120161	REASFALTADO AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	68%	09/05/2022	26/06/2022	0%			\$ 2,376,493.67	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - RIEGO DE LIGA EMULSIÓN CATIONICA	3972.51
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	3,972.51
															M2 - MORTERO ASFÁLTICO	4482.2
															PZA - REHIVELACIÓN POZO DE VISITA	5.00
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 3,272,514.06	\$ -	\$ 268,806.12	\$ -	

Nota : la obra con número de NUP 60120162 se encuentra temporalmente suspendida por la CEA, ya que se solicitaron cambios de diversos equipos.

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERETARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobados	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total			
60120164	REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOCÁN, MICHOCÁN DE JALISCO A MEXICO Y MEXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	93%	04/05/2022	14/06/2022	30%	30/05/2022		\$ 3,986,789.79	\$ -	\$ 1,196,036.94	\$ -	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	345.91 8,647.78 8,647.78 8,647.78 2,398.66	
60120163	REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, T. AXCALA RÍO LERMA, GUERRERO	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	15/06/2022	26/07/2022	0%			\$ 2,960,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO III	224.51 4,490.15 4,490.15 4,490.15 3,551.20	
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 6,946,789.79	\$ -	\$ 1,196,036.94	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ASFALTICA DE MEXICO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120165	REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
60120166	RECONFOR ZONAS DETERIORADAS EN RÍO EL PUEBLITO 1ERA ETAPA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
FORTAMUN 2022											TOTALES	\$ 3,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación																	
636022	REASFALTADO BLVD DE LAS AMERICAS	CAMOMOSA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	14/03/2022	01/05/2022	91%	31/03/2022		\$ 7 346 423.29	\$ 6 680 358.19	\$ 2 203 926.99	\$ 2,203.926.99	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 IVA DE ESPESOR M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	604.14 15,026.00 15,026.00 1,398.17 6,910.66 6,492.60					
636024	REASFALTADO PROL ZARAGOZA Y AV CAÑILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	90%	12/04/2022	30/05/2022	81%	02/05/2022		\$ 4 590 333.79	\$ 3 738 701.53	\$ 1 377 100.14	\$ 1,377,100.14	M3 - FRESADO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 - PAVIMENTO ASFALTICO M2 - MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL)	286.51 6,857.74 11,704.22					
636025	SOLUCIÓN PLUVIAL PROLONGACION EL JACAL	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	81%	20/04/2022	12/07/2022	30%	05/05/2022		\$ 4 594 726.87	\$ -	\$ 1 378 418.06	\$ -	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 900 MM (36") DE DIÁMETRO M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PASTO ALFOMPA TIPO FESCUA (ARUNDINACEA) PZA - TOPOTERREJA DE 1.50 x 0.50 x 0.70 M DE ALTURA (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE CONCRETO ARMADO F/C=150 KG/C/M2 PZA - COMPUERTA MURAL DESLIZANTE MOD. VCU-AC-	220 324.00 1,950.00 763.00 4.00 1.00					
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA	DACOMA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	53%	23/05/2022	28/08/2022	30%	27/05/2022		\$ 2,783,721.86	\$ -	\$ 835,116.56	\$ -	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) LISO RD 11 DE 9" PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.40 A 1.20 M DE DIÁMETRO PZA - BOMBASUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MARCATHIBDIH MODELO BEB-03-34-23/43.3 HP. M - TUBO DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18")	110 5 4 92.5 40.00					
636026	REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA	JOSE FLORES OBREGON	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	0%	23/05/2022	10/07/2022	0%			\$ 2 000 000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS. M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 IVA DE ESPESOR, A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIERES SUPER ESTABLE Y AGREGADOS FINOS PZA - REVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUN PROYECTO M - REVELACIÓN DE REJILLA CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 1.30 M (MEDIDAS EXTERIORES) HASTA 20 CM DE ALTURA	4,429.95 2506.6 8 37.08					
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021											TOTALES	\$ 21,315,205.81	\$ 10,419,059.72	\$ 5,794,561.75	\$ 3,581,027.13						




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN					
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636028	REASFALTADO C SANTA ANA LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,497,700.00	\$ -	\$ -	\$ -			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021										TOTALES	\$ 3,497,700.00	\$ -	\$ -	\$ -			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: FISM 2022

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60261	AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60262	AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS ANGELES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60263	AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60264	CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 7,797,368.00	\$ -	\$ -	\$ -			
FISM 2022											TOTALES	\$ 16,797,368.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

4


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2022

FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
66102	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,451,859.13	\$ -	\$ -	\$ -		
GEQ PA 2021										TOTALES	\$ 2,451,859.13	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

4


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 ABRIL 2022

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD		QUERÉTARO															
MUNICIPIO		CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FÍSICO		%	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
							Fecha Inicio	Fecha Término		Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO, NO HUBO OBRAS FINIQUITADAS, POR LO TANTO NO SE REPORTA INFORMACIÓN.															
TOTALES												\$	\$	\$	\$		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. ARMANDO ANTONIO GOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN									AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)		Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas		
60120162		INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III		CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1%	08/04/2022	05/05/2022	30%	03/05/2022		\$ 896.020.39	\$ -	\$ 268.806.12	\$ -	KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 K.G/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No 8 (1") DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	2.334.24		
																	M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS FC=300 K.G/CM2, TMA. 3/4" (20 MM). REVENIMIENTO 10 CM. ELABORADO EN OBRA	20.39		
																	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	138.16		
																	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	474.56		
																	P2A - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2", MOD. 720H-EN ANSI 150-RF, MCA. BERNAD O SIMILAR EN CALIDAD	2		
																	P2A - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3", MOD. 720H-EN ANSI 150-RF, MCA. BERNAD O SIMILAR EN CALIDAD	1		
60120161		REASFALTADO AVENIDA CANDILES		ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	100%	09/05/2022	26/06/2022	67%	20/05/2022		\$ 2.376.493.67	\$ 1.600.676.39	\$ 712.948.10	\$ 480.202.92	M2 - RIEGO DE LIGA EMULSION CATIONICA	3972.51		
																	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	3972.51		
																	M2 - MORTERO ASFALTICO	4482.2		
																	P2A - RENIELACION POZO DE VISITA	5.00		
GASTO DIRECTO 2020													TOTALES	\$ 3,272,514.06	\$ 1,600,676.39	\$ 981,754.22	\$ 480,202.92			

Nota : la obra con número de NUP 60120162 se encuentra temporalmente suspendida por la CEA, ya que se solicitaron cambios de diversos equipos.

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN														
ENTIDAD:		QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO						INVERSIÓN				METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
											Total	Total	Total	Total		
60120164	REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MÉXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	04/05/2022	14/06/2022	79%	30/05/2022		\$ 3 986 789 79	\$ 3 168 012 69	\$ 1 196 036 94	\$ 950 403 81	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	345 91 8,647.78 8,647.78 8,647.78 2,398.66
60120163	REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RÍO LERMA, GUERRERO	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	89%	15/06/2022	26/07/2022	30%	21/06/2022		\$ 2 917 720 48	\$	\$ 875 316 14	\$	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III	224 51 4,490 15 4,490 15 4,490 15 3,551 20
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 6,904,510.27	\$ 3,168,012.69	\$ 2,071,353.08	\$ 950,403.81	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ASFALTICA DE MEXICO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FORTAMUN 2022

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120166	RECÓNFOR ZONAS DETERIORADAS EN RÍO EL PUEBLITO 1ERA ETAPA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/06/2022	19/07/2022	0%			\$ 996 613.85	\$ -	\$ -	\$ -	M2- DESPALME, DESBANCALCE, DESVERBE Y LIMPIA M3- LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" SEMI-SATURADO	4 091.00 2 480.60
FORTAMUN 2022											TOTALES	\$ 996,613.85	\$ -	\$ -	\$ -	

ESTATUS		SIN CONTRATO																	
ENTIDAD:		GUERÉTARO																	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																	
						AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS			
						FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60120165	REENCARPETADO VIAL ID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					
FORTAMUN 2022											TOTALES	\$ 2,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636024	REASALTADO PROL. ZARAGOZA Y A/7 CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	12/04/2022	30/05/2022	95%	02/05/2022		\$ 4 590 433.79	\$ 4 372 009.02	\$ 1 377 100.14	\$ 1 377 100.14	M3 - PRESADO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2 - PAVIMENTO ASFÁLTICO M2 - MORTERO ASFÁLTICO (SLURRY SEAL)	286.51 6,857.74 11,704.22	
636025	SOLUCIÓN PLUVIAL PROLONGACION EL JACAL	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACION REGISTRADA	100%	20/04/2022	12/07/2022	67%	05/05/2022		\$ 4 594 726.57	\$ 3 091 890.00	\$ 1 378 418.06	\$ 927 567.00	M - TUBO DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 900 MM (36") DE DIÁMETRO M - TUBO DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PASTO ALFOMBA TIPO FESCUA (ARUNDINACEAE) PIA - TORRENTERA DE 1.50 x 0.80 x 0.70 M. DE ALTURA (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE CONCRETO ARMADO F/C=150 KG/CM2 PIA - COMPUERTA MURAL DESLIZANTE MOD. VCU-AC-	220 324.00 1,950.00 763.00 4.00 1.00	
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL. VISTA HERMOSA	DACOBASA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION REGISTRADA	80%	23/05/2022	28/08/2022	26%	27/05/2022		\$ 2 783 721.86	\$ 720 032.24	\$ 835 116.56	\$ 216 009.67	M - TUBO DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) LISO PD 11 DE 3' PIA - POZO DE VISITA TIPO COMAH DE 0.60 x 1.20 M DE DIÁMETRO PIA - BOMBAS SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MARCA HUBNER MODELO EC8-03-34 23/43 3HP M - TUBO DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") M - TUBO DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18")	110 5 4 92.5 40.00	
636026	REASALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA	JOSE FLORES OBREGON	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	83%	23/05/2022	10/07/2022	68%	07/06/2022		\$ 2 000 000.00	\$ 1 353 909.53	\$ 597 629.02	\$ 406 172.86	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TRIDIDO POR MEDIOS MECANICOS. M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.50 Mts DE ESPESOR A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIAMIENTO SUPER ESTABLE Y AGREGADOS FIJOS. PIA - REVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUN PROYECTO. M - REVELACIÓN DE REJILLA CON UNA SECCIÓN TRANSVERSA DE HASTA 1.30 M (MEDIDAS EXTERIORES), HASTA 30 CM DE ALTURA	4429.95 2506.6 8 37.08	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021											TOTAL FS	\$ 13,968,782.52	\$ 9,537,840.79	\$ 4,188,263.78	\$ 2,926,849.67		



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
636028	REA-SFALTADO C SANTA ANA LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 3,497,700.00	\$ -	\$ -	\$ -				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021										TOTALES	\$ 3,497,700.00	\$ -	\$ -	\$ -				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

FONDO: FISM 2022
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60261	AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
60262	AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS ÁNGELES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
60263	AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
60264	CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 7,797,368.00	\$ -	\$ -	\$ -		
FISM 2022										TOTALES	\$ 16,797,368.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO FOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022


FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
66102	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2 451 859.13	\$ -	\$ -	\$ -		
GEQ PA 2021										TOTALES	\$ 2,451,859.13	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


CP. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE GASTOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2022

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS			
ENTIDAD		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO		CORREGIDORA					FISICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				ANTICIPO OTORGADO	
No.	De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
136022	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021	REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS	CAMOHO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRICTADA	100%	14/03/2022	01/05/2022	100%	31/03/2022	02/06/2022	\$ 7,232,263.70	\$ 7,232,263.70	\$ 2,203,926.99	\$ 2,203,926.99	M2 - PAVIMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO		494.14		
																M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO		15,026.00		
																M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR		15,026.00		
																M2 - MUREDO ASFALTICO SURRY MAL BFO RDE JARDIN 9.32 MMS DE ESPESOR		1,396.17		
																M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LINEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO		6,910.66		
																M - PIZARRA BASICA O SETE JARTE EN LUSTRACIONES		6,492.60		
TOTALES													\$ 7,232,263.70	\$ 7,232,263.70	\$ 2,203,926.99	\$ 2,203,926.99				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ABO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA AL 30 JUNIO 2022

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. de Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Anticipación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	METAS	
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término					Unidad de Medida	Aprobadas
136022	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN EL TOTAL 2021	REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS	CANOMO SA DE CV	CORREGIDORA	RENTACIÓN RESTINGIDA	100%	14/01/2022	01/05/2022	100%	31/03/2022	02/06/2022	\$ 7,232,263.70	\$ 7,232,263.70	\$ 2,203,926.99	\$ 2,203,926.99	M. TENDIDO DE PAVIMENTO ASFALTICO	404.14
																M. BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO	15,026.00
																M. PAVIMENTO DE CEMENTO ASFALTICO DE 5000 CMMS 15/15/15 CM	15,026.00
																M. ASFALTO ASFALTICO 15/15/15 CM 15/15/15 CM	1,296.17
																M. SEÑALAMIENTO PUNTO DE VISTA DE OBRAS	6,910.66
																M. PINTURA DE OBRAS DE OBRAS	6,402.50
TOTALES												\$ 7,232,263.70	\$ 7,232,263.70	\$ 2,203,926.99	\$ 2,203,926.99		

ART 16 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


CARLOS TENORIO MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120162	INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14%	08/04/2022	05/05/2022	30%	03/05/2022		\$ 896,020.39	\$ -	\$ 268,806.12	\$ -						KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No. 8 (1") DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	2,334.24
																				M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS FC=300 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM), REVERIMIENTO 10 CM. ELABORADO EN OBRA	20.39
																				M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	138.16
																				KG - ESTRUCTURA METALICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	474.56
																				PIA - VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 2", MOD. 720H-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD	2
																				PIA - VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3", MOD. 720H-EN ANSI 150-RF, MCA. BERMAD O SIMILAR EN CALIDAD	1
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 896,020.39	\$ -	\$ 268,806.12	\$ -						

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARA JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120164	REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MEXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	04/05/2022	14/06/2022	95%	30/05/2022		\$ 3,986,789.79	\$ 3,775,589.07	\$ 1,196,036.94	\$ 1,196,036.94	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	345.91 8,647.78 8,647.78 8,647.78 2,398.66	
60120163	REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RIO LERMA, GUERRERO	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	94%	15/06/2022	26/07/2022	93%	21/06/2022		\$ 2,917,720.48	\$ 2,721,769.57	\$ 875,316.14	\$ 875,316.14	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III	224.51 4,490.15 4,490.15 4,490.15 3,551.20	
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 6,904,510.27	\$ 6,497,358.64	\$ 2,071,353.08	\$ 2,071,353.08		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ABR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2022
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120167	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 10,500,000.00					
60120168	MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 6,000,000.00					
60120169	EQUIPAM SANIT ESPACIO PLAZ EL PUEBLITO CONST BAÑOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,500,000.00					
GASTO DIRECTO 2022											TOTALES	\$ 21,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

FONDO: FORTAMUN 2022
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120165	REENCARPETADO DE VIALIDAD PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRIJALVA		DAFEMA S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	87%	19/07/2022	15/08/2022	30%	26/07/2022		\$ 2,816,673.60	\$ -	\$ 845,002.08	\$ -	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE	273.55	
																M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN	5,594.66	
																M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA	5,594.66	
																M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	5,594.66	
																M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	1,139.74	
FORTAMUN 2022											TOTALES	\$ 2,816,673.60	\$ -	\$ 845,002.08	\$ -			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.B. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO MOTA ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022


FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN										AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	Unidad de Medida		Aprobadas			
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA	DACOMA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	95%	23/05/2022	26/08/2022	92%	27/05/2022		\$ 2,783,721.86	\$ 2,558,173.83	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) USO RD 11 DE 3" PIA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO PIA - BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MARCA HATCHI MODELO BCB-03-34-23/43 3 HP. M - TUBO DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 14.5 DE 315 MM (12) M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18)	110 5 4 92.5 40.00				
636026	REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA	JOSE FLORES OBREGON	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	100%	23/05/2022	10/07/2022	82%	07/06/2022		\$ 2,000,000.00	\$ 1,635,054.62	\$ 597,629.02	\$ 597,629.02	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENIDO POR MEDIOS MECÁNICOS. M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR, BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE Y AGREGADOS RÍDOS PIA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA SEGÚN PROYECTO M - RENOVACIÓN DE REJILLA CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 1.30 M (MEDIDAS EXTERIORES), HASTA 20 CM DE ALTURA	4429.95 2506.6 8 37.06				
636028	REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR	ICGUBA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	0%	11/08/2022	28/09/2022	0%			\$ 3,429,571.17	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - REGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, HECHO EN OBRA PIA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM PIA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL 10	5,410.24 5,410.24 340.14 11 680.7 239				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021											TOTALES	\$ 8,213,293.03	\$ 4,193,228.45	\$ 1,432,745.58	\$ 1,432,745.58					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

FONDO: FISM 2022

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas
60261	AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	12/08/2022	03/11/2022	0%			\$ 5,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIAMETRO PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIAMETRO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO CIEGO DE 60 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" PZA - REGISTRO SANITARIO DE 0.40 x 0.60 x 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES PZA - PUZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 3.01 A 3.50 M DE PROFUNDIDAD		1,380.00 79 26 32 2
60262	AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS ÁNGELES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	03/08/2022	06/09/2022	0%			\$ 994,598.05	\$ -	\$ -	\$ -	M - TUBO DE P.V.C. SERIE 16.5 DE 12" DE DIAMETRO PZA - POZO DE VISITA DE HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC DE 6" (160 MM) SERIE 16.5 DE PZA - REGISTRO SANITARIO DE 0.40 x 0.60 x 1.00 M		309.00 8 15 15
60263	AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	0%	12/08/2022	20/10/2022	0%			\$ 2,476,330.98	\$ -	\$ -	\$ -	M - TUBO DE P.V.C. SERIE 16.5 DE 12" DE DIAMETRO PZA - POZO DE VISITA DE HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE PVC DE 6" (160 MM) SERIE 16.5 DE PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO ABIERTO DE 60 CM		645 21 16 28

ESTATUS	SIN CONTRATO						AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA						FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas	
60264	CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 7,797,368.00	\$ -	\$ -	\$ -				
FISM 2022										TOTALES	\$ 16,768,297.03	\$ -	\$ -	\$ -				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022


FONDO: GEQ PA 2021


(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
66102	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,451,859.13	\$ -	\$ -	\$ -		
GEQ PA 2021										TOTALES	\$ 2,451,859.13	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

4


C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO JUAN ANTONIO SOTO ORTA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS	FINALIZADAS				AVANCE FISICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																	
No. De Obra (NºP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total			
602056	FORTAMUN 2022	RECONFOR ZONAS DETERIORADAS EN RÍO EL PUEBLITO 1ERA ETAPA	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/06/2022	19/07/2022	100%	05/07/2022	05/07/2022	\$ 596,618.95	\$ 596,606.07	\$ -	\$ -	M2 - DESPALLE, DESPALLE, DESPALLE Y CANTO M2 - LIMPIEZA Y EFECTUACIÓN DE MAQUINARIA (TPO E. 10M) M2 - PAVIMENTO	4,070.00 2,430.00	
602051	GASTO DIRECTO 2020	REASALTADO AVENIDA CANDILES	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	100%	09/06/2022	26/06/2022	100%	20/06/2022	26/07/2022	\$ 2,349,719.47	\$ 2,349,719.47	\$ 712,948.10	\$ 712,948.10	M2 - RIEGO DE LIGA EMULSIÓN CATIONICA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO M2 - MORTERO ASFALTICO PIA - REINIELACIÓN FOTO DE VISIA	3,972.51 3,972.51 440.2 5.00	
636024	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021	REASALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO S.A. DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	100%	12/04/2022	30/05/2022	100%	02/05/2022	19/07/2022	\$ 4,573,029.09	\$ 4,573,029.09	\$ 1,377,100.14	\$ 1,377,100.14	M2 - FRESDO Y DENSIFICACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 - PAVIMENTO ASFALTICO M2 - MORTERO ASFALTICO (BRIEFY SEAL)	758.51 6,857.74 11,704.27	
636025	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021	SOLUCIÓN PLUVIAL PROLONGACION EL JACAL	JOSE PEREZ USALDE	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	100%	20/04/2022	12/07/2022	100%	06/05/2022	07/07/2022	\$ 4,594,528.10	\$ 4,594,528.10	\$ 1,378,418.06	\$ 1,378,418.06	M2 - RIEGO DE PORTLETO DE ALTA DENSIDAD (PEAS) CORRUGADO DE 100 MM (M2) DE DIAMETRO M2 - RIEGO DE PORTLETO DE ALTA DENSIDAD (PEAS) CORRUGADO DE 400 MM (M2) DE DIAMETRO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 400 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PASTO AUTONIA TIPO TESUCA (ABUNDANCIA) PIA - FORBETERA DE 1.50 x 0.80 x 0.70 M DE ALBURA (MUECLES INTERIORES) A BASE DE CONCRETO ARMADO F.C.-150 KG/CM2 PIA - COMPUERTA METAL DESLIZANTE MOD. VCU AC-	270 324.00 1,950.00 763.00 4.00 1.00	
TOTALES												\$ 11,517,276.66	\$ 11,517,276.66	\$ 3,468,466.30	\$ 3,468,466.30			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

9
C.P. CAMERON ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE TESORERÍA DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. PARA ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2022

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN									
ENTIDAD:		QUERÉTARO								INVERSIÓN	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA									
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
									Total	Total	
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2022	20/05/2022	\$ 88,740.00	\$ 88,740.00	
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2022	20/05/2022	\$ 76,560.00	\$ 76,560.00	
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	26/05/2022	26/05/2022	\$ 79,020.36	\$ 79,020.36	
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	44%	17/05/2022		\$ 1,311,255.79	\$ 562,780.32	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 1,555,576.15	\$ 827,100.68	



ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARQUILIAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
602070	CONFORM PLAT PARA RECIB ESP DEPORT EN U.D. EL PUEB		SIN CONTRATO																	
GASTO DIRECTO 2021														TOTALES	\$	\$	\$	\$	\$	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LONGOR RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ASQ. JUAN ANTONIO POTO ORTEGA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2022

FONDO: GASTO DIRECTO 2022
(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS					
ENTIDAD:		QUERÉTARO																							
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																							
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio		Fecha Término		%	Fecha Inicio		Fecha Término		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
6020167		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%					0%					\$ 10,500,000.00									
6020168		MEJORAM/ING URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%					0%					\$ 6,000,000.00									
6020169		EQUIPAM SANT ESPACIO PLAZ EL PUEBLITO CONST BANOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%					0%					\$ 4,500,000.00									
GASTO DIRECTO 2022															TOTALES	\$	21,000,000.00	\$	-	\$	-				

ART. 86 FRACCIÓN XXXI LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.D. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SANCHEZ
SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



ESTATUS	EN EJECUCIÓN		AVANCE FISCO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS		Aprobadas
	ENTIDAD:	MUNICIPIO:	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO					
							%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
6020165			REENCARPETADO DE VALIDAD PROLONGACION ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRUALVA	DAFEMA S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	19/07/2022	15/08/2022	85%	26/07/2022	\$ 2,886,673.60	2,390,384.84	\$ 845,002.08	\$ 845,002.08	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	273.65	5,594.66	
														\$	\$	M2 - REGO DE IMPREGNACION		5,594.66	
														\$	\$	M2 - REGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA		5,594.66	
														\$	\$	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO		5,594.66	
														\$	\$	M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM		1,139.74	
TOTALES														\$ 2,886,673.60	\$ 2,390,384.84	\$ 845,002.08	\$ 845,002.08		
FORTAMUN 2022																			

ESTATUS		SIN CONTRATO		AVANCE FISCO-FINANCIERO														INVERSION				METAS	
ENTIDAD:		QUERETARO				FISCO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO							
MUNICIPIO:										Total		Total		Total		Total							
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas							
6020371	REHAB Y REPOSICION DE PLANTILLA Y MUROS EN DREN CHATARO II	SIN CONTRATO									\$ 2,000,000.00												
TOTALES														\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						
FORTAMUN 2022																							

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

CP. CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SANCHEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2022

FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS			
	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
	MUNICIPIO:	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
636027	CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA	DACORSA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN REGISTRADA	98%	23/05/2022	28/09/2022	98%	27/05/2022			\$ 2,783,721.86	\$ 2,731,032.49	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	M. TIPO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (PTAD) (ISO 10311) 18 " 1	110			
																		P/A - POZO DE VISTA TIPO COMINER DE 6.00 A 1.20 M DE DIAMETRO	5			
												\$		\$	835,116.56			P/A - BOMBAS SUMERGIBLES P/M 1/2" DE ALTA	4			
												\$		\$				RESISTENCIA VARIACIONES MÓDULO ELÉCTRICAS 20/42.3 HP.	92.5			
																		M. TIPO DE P.V.C. - TUBERÍA SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12")	40.00			
																		M. TIPO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (PTAD) CORRUGADO DE 40 MM (1 1/2")				
636028	REASEFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR	ICOUBA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION REGISTRADA	93%	11/08/2022	28/09/2022	0%				\$ 3,429,571.17	\$ 2,731,032.49	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 1.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	5,410.24			
																		M2 - RECOFILLADO DE CALZADA CON EMULSION CATIONICA DE BINDER 50/50	5,410.24			
												\$		\$				M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FCH 50/50 CM HECHO EN OBRA	340.14			
												\$		\$				PZA - RENOVACION DE POZO DE VISTA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA	13			
												\$		\$				M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 20 CM	680.7			
																		PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM TROQUELADA EN LAMINA NEGRA CAL 10	239			
TOTALES															\$ 6,215,293.03	\$ 2,731,032.49	\$ 835,116.56	\$ 835,116.56				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021																						

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS ALBERTO CORDERO RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO FINANCIERO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2022

FONDO: FISM 2022
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60261	AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	64%	12/08/2022	03/11/2022	30%	17/08/2022		\$ 5,494,054.40	\$ -	\$ 1,545,216.32	\$ -			M · TUBO DE P.V.C PARA ALCANTARILLADO PARA UN VÍO DE DIÁMETRO 165 DE 15 MM (12")	1,300.00				
																	PZA · DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO	79				
																	PZA · POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.40 X 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD	26				
																	PZA · BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO CIEGO DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA	32				
																	PZA · BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO CIEGO DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA	23				
																	PZA · REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIANTE TUBERÍA DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO	2				
																	PZA · BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO ABIERTO DE 60 CM	28				
																	M2 · PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON	1738				
																	M2 · CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO PINTO CAL 20	56.28				
																	M2 · CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO PINTO CAL 22	541.8				
																	M2 · LAMINA TRASLUCIDA TIPO R 72 100% ACRILICA	52.92				
																	PZA · GRUINASO AL AIRE LIBRE	8				
																	PZA · BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADEIRA PARA DE 2.43 X 0.67 X 0.08 M	5				
TOTALES																\$ 16,736,720.67	\$ 523,851.99	\$ 1,946,595.73	\$ 157,555.60			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2022

FONDO: GEQ PA 2022
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS									
	QUERÉTARO																											
	CORREGIDORA																											
MUNICIPIO:					Tipo de Adjudicación		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS									
No. De Obra (NUP)	Descripción		Contratista	Localidad		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas								
66102	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO		SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$	2,451,859.13	\$	-	\$	-											
																			TOTALES	\$	2,451,859.13	\$	-	\$	-			
																			GEO PA 2022									

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CP. CARLOS AGUIRRE RAMOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO RAMOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

AGG. JUAN ANTONIO LOPEZ ORTEGA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2022

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				(PESOS)				INVERSIÓN		
	QUERÉTARO										
	CORREGIDORA										
ENTIDAD:											
MUNICIPIO:											
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2022	20/05/2022	\$ 88,740.00	\$	88,740.00
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/05/2022	20/05/2022	\$ 76,560.00	\$	76,560.00
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	26/05/2022	26/05/2022	\$ 79,020.36	\$	79,020.36
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CORPORB. S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	26/08/2022	26/08/2022	\$ 293,000.00	\$	293,000.00
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	56%	17/05/2022		\$ 1,311,255.79	\$	728,475.40
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	\$ 1,848,576.15	\$ 1,285,795.76

ESTATUS	SIN CONTRATO								INVERSIÓN		
	QUERÉTARO										
	CORREGIDORA										
ENTIDAD:											
MUNICIPIO:											
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
601283	DIRECTO 2022	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 151,423.85	\$	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	\$ 151,423.85	\$

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CARLOS ALBERTO JEREZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARMANDO ANTONIO ORTEGA
SECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.