



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120168	MEJORAM IMAGEN URBANA C CAMINO AL CERRITO (ELECT SUBTERR)	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/09/2022	06/12/2022	100%	07/10/2022		\$ 5,994,099.53	\$ 5,994,053.86	\$ 2,997,049.77	\$ 2,997,049.77	M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AVG CAL 500 15 KVA 90 C NA 13% PENR-024-CFE M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AVG CAL 1/0 15 KVA 90 C NA 13% PENR-024-CFE M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AVG CAL 1/0 15 KVA 90 C NA 13% PENR-024-CFE PZA - CODO PORTAFUSIBLE TPO 000 15 KV 200 AMP CAL DE 1/0 PZA - REGISTRO PREFABRICADO DE 150 x 150 x 1050 M TIPO CFE BMTA-4 M - CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AVG	2,250.000 # 1,950.000 1,045.44 1 10 47%	
60120169	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA GRAN CUE	CONSTRUCTORA INDIVIDIVA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	05/12/2022	12/02/2023	100%	13/12/2022	05/06/2023	\$ 4,494,778.45	\$ 4,494,777.29	\$ 1,348,433.54	\$ 744,905.14	PZA - INGOTRIDO CERAMICO PZA - INGOTRIDO CECO CERAMICO M2 - PISO DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR M2 - MALLA NOMBRA AL 30%	17 6 1875 157.00	
60120183	REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA	IC QUBA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	99%	19/12/2022	12/02/2023	87%	23/12/2022		\$ 10,174,514.09	\$ 8,865,837.77	\$ 2,441,883.38	\$ 2,441,883.38	M3 - DEPÓSICION POR MEDIOS MECANICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS Y QUAMBRONES) M4 - FREADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M5 - SUBBASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPA DE 20 CM M6 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 14/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA	42.48 300.04 319.20 1,572.79	
60120186	ASFALT SOBRE EMPEDRADO VIAL C JUV DE HGO A FR NICO DE ZAM	JOSE FLORES OBREGON	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	10/02/2023	09/03/2023	92%	02/03/2023		\$ 2,578,045.67	\$ 2,382,515.26	\$ 773,413.10	\$ 773,413.10	M3 - REMOCCION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE ACORDUN BOSA DE 15 CM DE ESPESOR M5 - SUBBASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPA DE 20 CM M6 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA EN 14/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PZA - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA M - TOPE VEHICULAR DE 2.40 x 0.30 M DE ALTURA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	14.18 189.95 429.04 2,544.79	
60120180	PAVIMENTO HIDRAULICO C FRAY EULALIO (UNIDAD DEPORTIVA A REFORMA)	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	06/03/2023	14/05/2023	100%	01/03/2023	15/06/2023	\$ 10,497,361.26	\$ 10,495,564.52	\$ 3,149,208.38	\$ 3,149,208.38	M3 - EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B M5 - SUBBASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE M6 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 14/2" A FINOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PISO DE 20.00 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO M242 400/102 M2 - ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON BLENDO LADRILLO EN PETATELLO	487.91 451.51 1,220.40 5,600.12 5,600.12	
60120187	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCALA DE MONTERREY A GUERRERO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	13/03/2023	09/04/2023	32%	22/03/2023		\$ 1,287,000.69	\$ 412,866.14	\$ 386,100.21	\$ 123,859.84	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO M2 - PISO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC4250 K1000 HECHO EN OBRA M2 - RIEGO DE LIMA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO R102 M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE PZA - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA SEGUN PROYECTO	1364.11 1364.11 151.51 1364.11 1364.11 4.30	
GASTO DIRECTO 2022											TOTALES	\$ 35,025,797.69	\$ 32,645,614.84	\$ 11,096,088.38	\$ 10,230,319.60		



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
ESTATUS:		SIN CONTRATO																
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
											AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
						FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
6012019B	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
GASTO DIRECTO 2022											TOTALES	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


 C.B. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA			Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad								Total	Total	Total	Total			
60120201	ESTACIONAMIENTO, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades											TOTALES	\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2023
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación													
60120200	DELIMITACIÓN PARCIAL SOBR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLÓGICA EL CERRITO	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/02/2023	03/04/2023	96%	05/04/2023		\$ 2,986,781.38	\$ 2,860,286.82	\$ 716,827.53	\$ 716,827.53			
60120203	ASFALTADO CALLE MARGARITAS ENTRE SUR PTE Y C NARDO	ABASTECIMIENTO DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	02/05/2023	29/05/2023	100%	29/05/2023	19/06/2023	\$ 3,589,921.47	\$ 3,583,440.21	\$ 1,076,976.44	\$ 1,076,976.44			
60120205	REASFALTADO INCORPORACIÓN FRANCISCO GALILEI A LIBRAMIENTO SUR	IC QUBA, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/03/2023	02/05/2023	100%	17/05/2023		\$ 1,699,480.54	\$ 1,699,466.57	\$ 509,844.16	\$ 509,844.16			
60120204	REASFALTADO C FORTIN ENTRE AV PRÓLONGACIÓN ZARAGOZA Y GANDILES	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/04/2023	18/05/2023	0%	26/05/2023		\$ 1,694,292.32	\$ -	\$ 508,287.70	\$ 508,287.70			
60120206	VASO REGULADOR PLUVIAL UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	DACOPA, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	76%	22/05/2023	30/07/2023	50%	24/05/2023	23/07/2023	\$ 3,292,449.83	\$ 1,636,559.58	\$ 987,734.95	\$ 490,967.87			
60120207	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 3A ETAPA	IC QUBA, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	75%	22/05/2023	02/07/2023	17%	23/05/2023	01/07/2023	\$ 3,999,390.85	\$ 666,008.91	\$ 1,399,817.26	\$ 199,802.67			
60120208	URBAN C TONANTZIN A C REMUDA Y C TONANT A C XOCOTL	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%			0%	02/06/2023		\$ 1,545,309.02	\$ -	\$ 463,592.71	\$ 180,300.10			



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2023
(PESOS)

No. de Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120209	CONSTRUC ACCESO PTE A CENTRAL TRANSFER BALVANERA	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	85%	02/06/2023	13/07/2023	38%	08/06/2023		\$ 1,696,822.35	\$ 645,663.06	\$ 508,974.71	\$ 193,698.92	M ² - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PZA - CAJON DE CONCRETO PREFABRICADO F 1.0 X 1.0 X 0.10 CM CON REJES Y BARRAS DE 3.00 CM DE BASE 1.50 M DE ALTURA Y 2.00 M DE LARGO UTIL M - GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 10 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO F 1.150 X 0.10 CM PZA - PARAPETO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR ASMA 36 Y TUBO DE ACERO DE 4 X 2 (100 Y 50 MM) DE DIAMETRO PZA - PORTON CORREDIZO A BASE DE REJA DE ACERO CLASICA DE 250 M DE ALTURA Y 4.0 M DE ANCHO M ² - PISO DE 20.00 CM DE ESPESOR A BASE DE	1,092.66 5.00 187.88 2.00 1 54.48	
60120199	FUENTE LÚDICA EN LA PLAZA GRAN CUE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA		0%	05/06/2023	30/10/2023	0%			\$ 4,494,686.60	\$ -	\$ -	\$ -	M ² 147.90 - M ² MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 28 CM (NOMINALES) DE 14 CM DE ESPESOR ASSENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES ACARREOS ANDAMIAJE MANO DE OBRA ELEVACIONES EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P 21.00 - PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA FUENTE DE BUNO		
60120210	REASFALT DE C GUERRERO ENTRE MONTERREY E HDG COL SAN JOSE OL	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA		0%	03/06/2023	30/07/2023	0%			\$ 1,289,263.10	\$ -	\$ -	\$ -	M ² - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M ² 481.23 M ² - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO		
GASTO DIRECTO 2023											TOTALES	\$ 26,288,157.46	\$ 11,091,425.15	\$ 5,922,055.46	\$ 3,876,705.39		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
ENTIDAD:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120211	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL, PUERTA REAL CORREGIDORA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120212	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, PIRAMIDES, CORREGIDORA GRO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120213	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FRACC SANTA FE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120214	REHABILITACIÓN DE PAVIMENT FRACC PUEBLITO COLONIAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 860,235.44	\$ -	\$ -	\$ -			
636029	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJEO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 303,916.01	\$ -	\$ -	\$ -			
GASTO DIRECTO 2023											TOTALES	\$ 5,664,151.45	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: FISM 2023
(PESOS)


ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción				Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación										
FISM 2023											TOTALES	\$	\$	\$	\$		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción				Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación										
60265	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESGUARDO DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE EL JARAL, EL JARAL, CORREGIDORA, QRO.				SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%		\$ 8,898,993.42	\$ -	\$ -	\$ -	
60266	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO.				SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%		\$ 6,511,458.60	\$ -	\$ -	\$ -	
60267	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, CORREGIDORA, QRO.				SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%		\$ 6,294,409.98	\$ -	\$ -	\$ -	
FISM 2023											TOTALES	\$ 21,704,862.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



CD. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023

FONDO: RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación													
RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO											TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación													
60120214	REHABILITACIÓN DE PAVIMENT FRACC PUEBLITO COLONIAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%		0%				\$ 639,764.56	\$ -	\$ -	\$ -			
RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO											TOTALES	\$ 639,764.56	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023
 FONDO: FORTAFIN PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 Capital
 (PESOS)

ESTATUS	EN EJECIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS				
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación															
FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 CAPITAL											TOTALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS				
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación															
636029	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 489,213.32	\$ -	\$ -	\$ -					
FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 CAPITAL											TOTALES	\$	489,213.32	\$	-	\$	-	\$	-

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.D. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE JUNIO 2023
 FONDO: FORTAFIN PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 Capital
 (PESOS)

ESTATUS	EN EJECIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción				Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 PRODUCTOS FINANCIEROS											TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción				Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	% <td>Fecha Inicio</td> <td>Fecha Término</td> <td>Total</td> <td>Total</td> <td>Total</td> <td>Total</td> <td>Unidad de Medida</td> <td>Aprobadas</td>	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636029	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED				SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%		0%	\$ 706,870.67	\$ -	\$ -	\$ -			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 PRODUCTOS FINANCIEROS											TOTALES	\$ 706,870.67	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA AL 30 DE JUNIO 2023

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

Clave	Modalidad	Descripción de la Obra	Constructora	Municipio	Modalidad de Selección	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Detalle de Materiales	Costo
60120190	DIRECTO 2022	TRAB DE REHABILITACION EN SUPERFICIE EN VIALIDAD PRIM Y SECUNDO ZA ETAP	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	25/01/2023	21/02/2023	100%	16/02/2023	04/04/2023	\$ 3,991,475.02	\$ 3,991,942.20	\$ 1197,442.50	\$ 1197,442.50			PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 250 A 500 CM EFECTIVOS M3 - DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA M0 - ARE Y COMPACTACION DE BASE DE TERRETI EXISTE CON FLACA VIBRADA O BALAZA AL 9% DE SUP V/S.M M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES PZA - RENOVACION DE POZO DE VISTA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD HASTA 30 CM DE ALTURA SEGUN PROYECTO Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CEA	4,214.86 259.29 1,152.91 4,211.52 4.60 2,510.95
60120193	DIRECTO 2022	EMPEDRADO EN MORTERO VIALIDAD A CASA MUJER JARAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCONIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	26/02/2023	100%	30/01/2023	04/04/2023	\$ 1,999,469.15	\$ 1,999,448.53	\$ 599,840.75	\$ 599,840.75			M2 - DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EMPEDRADO M3 - SUB-BASE DE TERPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 9% DE SUP V/S.M M0 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR M2 - BANQUETA DE 500 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HERALTICO F-150 KG/CM2 M - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 240 x 160 x 0.09 M DE ALTURA	969.52 1,111.71 22.28 7.20
60120189	DIRECTO 2022	PROY ILLUMI ESCE PIRAM EL CERRITO ZDA ETAPA MUN COR	SEGNALL NEGOCIOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	29/03/2023	25/04/2023	100%	21/04/2023	15/05/2023	\$ 1,996,625.06	\$ 1,996,267.97	\$ 598,987.52	\$ 598,987.52			J50 AC 180 W 50/60HZ RBBAW MCA ELACION PROFESIONAL O SIMILAR EN CALIDAD M - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (300 FT) M - CABLE DE COBRE CAL 2 THWLS/THHWLS 90 C 600V ET-5P PZA - AMPLIFICADOR DE SENAL DMX MOD RDM 6XL SPLITER CON 6 SALIDAS XLR 5 PIN DMX-RDM MCA DMX-RMS O SIMILAR EN CALIDAD M - CABLE DE COBRE CAL 4 THWLS/THHWLS 90 C 600V ET-5P PZA - AMPLIFICADOR DE SENAL DMX MOD RDM 6XL SPLITER CON 6 SALIDAS XLR 5 PIN DMX-RDM MCA DMX-RMS O SIMILAR EN CALIDAD	75.00 767.00 78.00 1.00 142.00 1.00
TOTALES												\$ 57,821,519.05	\$ 56,610,633.93	\$ 15,505,342.09	\$ 15,505,342.09				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TECNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS