



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2021
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120215	REHABILITACIÓN DE ANDADORES LÚDICOS EN PARQUE Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL, CORREGIDORA, GRO.	OCTAVIO TOVAR RODARTE	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	29/08/2023	25/09/2023	0%	14/09/2023		\$ 428,029.62	\$ -	\$ 128,408.89	\$ -	M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO	1,362.05	
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	331.1	
															M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	1,059.46	
															M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR	1,030.95	
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 428,029.62	\$ -	\$ 128,408.89	\$ -		

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120216	CONCENTRACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZUELA GRAN CUÉ, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTIPIPO OTORGADO	ANTIPIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120183	REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA	IC QUBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	19/12/2022	12/02/2023	94%	23/12/2022		\$ 10,174,514.09	\$ 9,527,974.99	\$ 2,441,883.38	\$ 2,441,883.38	M3 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS Y GUARNICIONES) M3 - FREADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 30 CM M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA	42.48 300.04 319.20 1,572.79	
60120198	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUÉ	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	1%	21/07/2023	07/12/2023	1%	10/08/2023		\$ 11,992,733.86	\$ 141,769.66	\$ 5,996,366.93	\$ 70,884.83	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-50 A BASE DE PERFILES DE AC M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 95 MM M2 - CUBIERTA DE PANEL MULTYTECHO 26/26 DE 1-1/2" M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 95 MM DE ESPESOR PZA - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BLINDADO) CLARO DE 0.60 x 0.80 M KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	34,861.79 146.11 325 59.28 71.00 3,834.08	
GASTO DIRECTO 2022											TOTALES	\$ 22,167,247.95	\$ 9,669,744.65	\$ 8,438,250.31	\$ 2,512,768.21		

ESTATUS ENTIDAD:	SIN CONTRATO QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTIPIPO OTORGADO	ANTIPIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
GASTO DIRECTO 2022											TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


 C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023


FONDO: GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60120201	ESTACIONAMIENTO, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUÉ	TESELADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	5%	21/07/2023	28/09/2023	0%	03/08/2023		\$ 4,297,241.90	\$ -	\$ 1,289,172.57	\$ -	M3 - SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TEPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 2.6% M2 - REJILLA MODULAR ENGANCHABLE FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO RECIBIDO PZA - BANCA DE ACERO AL CARBÓN EN COLOR NEGRO CON MEDIDAS 1.60 x 0.81 x 0.83 M M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2	379.24 1,682.00 10 68.4				
GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades											TOTALES	\$ 4,297,241.90	\$ -	\$ 1,289,172.57	\$ -					

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades											TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2023
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120207	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 3A ETAPA	IC QUBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/05/2023	02/07/2023	72%	23/05/2023	01/07/2023	\$ 3,999,390.85	\$ 2,868,403.83	\$ 1,199,817.26	\$ 1,199,817.26	M - CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO M3 - EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M5 - SUB-BASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O RIBERA M8 - BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA M2 - RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00	3205.86 1424.83 195.92 195.92 979.57 979.57	
60120199	FUENTE LUDICA EN LA PLAZA GRAN CUÉ	GARCIA RIOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	54%	30/06/2023	05/10/2023	47%	12/07/2023		\$ 4,994,683.60	\$ 2,358,020.49	\$ 1,498,405.08	\$ 707,406.15	M2 - MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 20 CM (NORMALES) DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, ACABADO COMUN, DE 0.00 A 1.00 M DE ALTURA. INCLUIE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACABADOS, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA FUENTE DE PISO (CHOYROS DE PISO) PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA FUENTE DE PISO (TIPO AEREO) PZA - MÓDULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	147.9 21 7 1	
67201	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCENICA PIRAMIDE EL CERRITO 3A ESTAPA MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	SEGNALL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	14/07/2023	10/08/2023	99%	26/07/2023		\$ 1,699,645.93	\$ 1,687,582.95	\$ -	\$ -	PZA - PROYECTOR LED MOD. SIXBAR 1000 IP, 110-240V AC, 50/60HZ, IP65 12 X 12W 6-EN-1 RGBAW + LED LV 595 NM PZA - PROYECTOR LED MOD. SIXPAR 200IP, 110-250 AC, 180 W, 50/60HZ, RGBAW, MCA. ELATION PROFESSIONAL M - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (300 FT) M - CABLE DE COBRE CAL 2 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR	33 35 820 870	
60120212	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, PIRAMIDES, CORREGIDORA, QRO.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARCINIEGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/08/2023	18/09/2023	94%	29/08/2023		\$ 1,498,908.67	\$ 1,403,452.98	\$ 449,672.60	\$ 449,672.60	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K PZA - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA M - RENOVACION DE REJILLA CON UNA SECCION TRANSVERSAL DE HASTA 130 M (MEDIDAS EXTERIORES), HASTA 20 CM DE ALTURA	4461.20 4461.20 6.00 6.07	
60120213	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FRACC SANTA FE	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	17/08/2023	06/09/2023	85%	06/09/2023		\$ 1,490,225.11	\$ 1,263,933.17	\$ 447,067.53	\$ 447,067.53	M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE M2 - MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM, TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL. 10	5460.59 1742.89 270 85.59	
60120214	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FRACC PUEBLITO COLONIAL	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	80%	11/09/2023	08/10/2023	0%	19/09/2023		\$ 860,235.44	\$ -	\$ 440,410.17	\$ -	M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM, TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL. 10 PZA - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA	4566.59 44.24 86.00 4	
636029	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA		100%	21/08/2023	17/09/2023	0%			\$ 303,916.01	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM, TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL. 10 M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	4572.54 4572.54 164 857	



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

FONDO: GASTO DIRECTO 2023

(PESOS)																
60120218	REASFALTADO DE CALLE FRAY EULALIO HERNANDEZ RIVERA PONIENTE, DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE SENDERO DE LA RIBERA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QUERÉTARO	GILBERTO SOTO GOMEZ	CORREGIDORA		1%	28/09/2023	18/10/2023	0%				\$ 1,594,460.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 50 CM DE ESPESOR PROMEDIO 2,793.22 M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO DE CERILLO 2,793.22 M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS CON PERFILADORA DE ASFALTO EN FRIO 111.74 M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM 584.56
GASTO DIRECTO 2023											TOTALES	\$ 16,441,465.91	\$ 9,581,393.42	\$ 4,035,372.64	\$ 2,803,963.54	

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción				Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación										
GASTO DIRECTO 2023											TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE SEPT 2023
 FONDO: INCENTIVOS DE COLABORACIÓN 2022
 (PESOS)

ESTATUS		EN EJECIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
67201	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCENICA PIRÁMIDE EL CERRITO 3A ESTAPA MUNICIPIO CORREGIDORA, GRO.	SEGNALL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	0%	14/07/2023	10/08/2023	16%	26/07/2023		\$ 1,699,645.94	\$ 1,668,354.56	\$ -	\$ -	PZA - PROYECTOR LED MOD. 5XBAR 1000 IP, 110-240V AC, 50/60HZ, IP65 12 X 12W 6-IN-1 RGBAW + LED UV 395 NM	33	
															PZA - PROYECTOR LED MOD. SIXPAR 200IP, 110-250 AC, 180 W., 50/60HZ, RGBAW, MCA, ELATION PROFESSIONAL	35	
															M - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (300 FT)	820	
															M - CABLE DE COBRE CAL 2 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR	870	
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN 2022											TOTALES	\$ 1,699,645.94	\$ 1,668,354.56	\$ -	\$ -		

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN 2022											TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

FONDO: FISM 2023

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60266	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS OLVERA, LOS OLVERA, CORREGIDORA, GRO.	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	29%	07/09/2023	15/11/2023	0%	18/09/2023		\$ 6,505,073.35	\$ -	\$ 1,951,522.01	\$ -	M3 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (BANQUETAS, PISOS Y GUARNICIONES), MEDIO COLOCADO. M2 - DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE MALLA CICLÓNICA SIN RECUPERACIÓN. M5 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN F'c=250 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM), REVENIMIENTO 10 CM, PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO. PZA - SISTEMA DE BASQUETOL A BASE DE POSTE DE ACERO CENTRAL DE 8" x 8" PZA - JUEGO INFANTIL TIPO MOTO PZA - JUEGO INFANTIL TIPO CABALLITO	85.59 40.9 15.79 2 4 4	
60267	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, CORREGIDORA, GRO.	JOAQUIN TELLEZ SORIANO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	15%	31/08/2023	08/10/2023	0%	19/09/2023		\$ 6,288,802.56	\$ -	\$ 1,886,640.77	\$ -	M3 - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO PZA - MESA DE PICNIC DE ACERO AL CARBÓN Y DECK DE MADERA TRATADA, MOD. M29, MCA. MURBAN PZA - PERGOLADO COMPUESTO POR 3 MÓDULOS DE 1.50 x 2.30 M A BASE DE MADERA M - REJA DE ACERO CLÁSICA DE 2.50 M DE ALTURA, A BASE DE PANEL PREFABRICADO CAL. 6 DE 2.50 x 2.50 M M2 - MALLA SOMBRA AL 90% CONFECCIONADA EN MÓDULOS MOD. FORCE 340, MCA. BLOCKSHADE M2 - MAMPARAS LÍNEA ESTÁNDAR 4200, ACABADO ESMALTADO 10, COLOR S748-1 BLANCO ANTIGUO	8.875 05 5 2 161.76 133.76 25.13	
FISM 2023											TOTALES	\$ 12,793,875.91	\$ -	\$ 3,838,162.78	\$ -		

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60268	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PIRÁMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 8,898,993.42	\$ -	\$ -	\$ -			
FISM 2023											TOTALES	\$ 8,898,993.42	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

FONDO: RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS														
ENTIDAD:		QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN														
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				%		Fecha Inicio			Fecha Término			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida		Aprobadas						
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total								
60120214	REHABILITACIÓN DE PAVIMENT FRACC PUEBLITO COLONIAL	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2%	11/09/2023	08/10/2023	0%			\$ 639,764.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	4,566.59						
																							M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	44.24						
																							PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM, TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL 10	86.00						
																							PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA	4						
RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO											TOTALES	\$ 639,764.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE SEPT 2023
 FONDO: FORTAFIN PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 Capital
 (PESOS)

ESTATUS		EN EJECIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTIPO OTORGADO	ANTIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636029	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA		100%	21/08/2023	17/09/2023		05/04/2023		\$ 489,213.32	\$ -	\$ 449,812.94	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 225 CM DE ESPESOR PROMEDIO	4,572.54	
															M2 - BIEZO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RÁPIDO-RR-2K	4,572.54	
															PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM. TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL 10	164	
															M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	8.57	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 CAPITAL											TOTALES	\$ 489,213.32	\$ -	\$ 449,812.94	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


 C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 FECHA: AL 30 DE SEPT 2023
 FONDO: FORTAFIN PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 Capital
 (PESOS)

ESTATUS		EN EJECIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
636029	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA		100%	21/08/2023	17/09/2023	0%			\$ 706,870.67	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO	4,572.54	
															M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K	4,572.54	
															PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 7.62 CM, TROQUELADA EN LAMINA NEGRA CAL 10	164	
															M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	857	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN ESTATAL 2021 PRODUCTOS FINANCIEROS											TOTALES	\$ 706,870.67	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


 C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
AL 31 MAYO 2023
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA
(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO							INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2023	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 2,500,000.00	\$ -
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 2,500,000.00	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT. 2023

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
67001	EXCEDENTE ESTATAL 2022	REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LOS OLIVERA	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	05/01/2023	01/03/2023	100%	31/01/2023	13/04/2023	\$ 9,987,079.28	\$ 9,987,079.28	\$ 2,996,342.17	\$ 2,996,342.17	M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTADO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 1250 GR/M2 FIA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 4.47 x 7.09 x 3.71 M. CON CAP. DE 24 NIÑOS. MOD. 9907. MCA. PLAY CLUB M - DREN FUMAL DE 50 x 40 CM DE SECCIÓN MEDIDAS EXTERIORES CON FIRME Y MARGOS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREFABRICADO M - DREN FUMAL DE 50 x 40 CM DE SECCIÓN MEDIDAS EXTERIORES CON FIRME Y MARGOS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREFABRICADO FIA - LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO CON CÁMARA DE ALUMINIO 24 W 100-240 V. TEMPERATURA 3000 K. LÚZ RGB IP67 MODELO EG-Y33050-3AW. MCA. ENERGIAFLEX FIA - MÓDULO DE SANITARIOS FIA - GRADAS	633.75 1.00 45.00 29.00 1 1.00
67002	EXCEDENTE ESTATAL 2022	MEJORAMIENTO AV LAS TORRES, PRADOS DE BALVAN SDA E	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	05/01/2023	01/03/2023	100%	30/01/2023	16/03/2023	\$ 12,480,305.14	\$ 12,480,305.14	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASERADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HERALCICO FC-150 KG/CM3, HECHO EN OBRA M2 - GUARNICIÓN TRAFERODIAL DE 15 x 30 x 30 CM DE SECCIÓN. A BASE DE CONCRETO FC-150 KG/CM3, HECHO EN OBRA M2 - PISO PEONAL DE 20 CM DE ESPESOR. A BASE DE CONCRETO FC-250 KG/CM3, HECHO EN OBRA FIA - CAJÓN DE CONCRETO PREFABRICADO FC-330 KG/CM3 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 MDE BASE, 1.30 MDE ALTIMA Y 2.00 M DE LARGO DEB. M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	9416.20 3,193.17 2,257.76 409.90 6 2,257.76
60120167	DIRECTO 2022	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT	GLMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/09/2022	03/01/2023	100%	07/10/2022	21/04/2023	\$ 10,447,738.36	\$ 10,447,736.61	\$ 5,223,869.18	\$ 5,223,869.18	M - REJA PERMETRAL A BASE DE PANEL PERFORADO CON DISEÑO ALEATORIO M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 20 x 4.0 CM DE ESPESOR M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 40 x 4.0 CM DE ESPESOR PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 48 W, MOD. 060318GBCA, MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD M - PISO PODOCTÁIL DE CAUCHO BLANCO DE 30 x 30 x 0.6 CM DE ESPESOR	190 1,897.71 1,124.82 654.86 80 445.03
60120182	DIRECTO 2022	REASFALTADO VIAL DE DISTRIBUIDOR PUENTE TEJEDA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	19-de-22	29-ene-23	100%	21/12/2022		\$ 15,345,000.00	\$ 14,183,817.21	\$ 4,539,225.23	\$ 4,539,225.23	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 15.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - REGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA M2 - REGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATÓNICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE AL 6% M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	26,857.32 26,857.32 26,857.32 5,782.97
60120188	DIRECTO 2022	REASFALT VIAL C. JOSEFA O. D. (C. LA CAPILLA A HIDALGO)	IC QUBA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/12/2022	24/01/2023	100%	27/12/2022		\$ 1,165,449.13	\$ 1,129,327.79	\$ 349,634.74	\$ 349,634.74	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS CON PERIFERADORA DE ASFALTO M2 - REGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATÓNICA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARMBA)	80.20 1,999.57 1,999.57 40.00
60120194	DIRECTO 2022	REHA. ADEC. Y ADAP. EN CAM. DEPOR. PUEBLIT Y JARDIN	J. ANTOLIN ZEPEDA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	05/03/2023	100%	16/02/2023	09/03/2023	\$ 395,457.20	\$ 395,457.20	\$ -	\$ -	M2 - ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, FY-4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No. 8 (1") M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN FC-250 KG/CM3 M2 - MRO DE BLOQUE SÓLIDO DE 15 x 20 x 40 CM (NOMINALES) DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLATONES INTERIORES Y EXTERIORES FZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA ALMBRADO PÚBLICO, DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-200 KG/CM2 DE 40 x 40 x 40 CM M - CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DUPLEX XLPE 1+1 AWG CAL. 6,650 V, 90°C.	615.09 9.30 64.89 64.89 4.00 65.30



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

60120190	DIRECTO 2022	TRAB DE REHABILITACION EN SUPERFICIE EN VIALIDAD PRIM Y SECUND 2A ETAP	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	25/01/2023	21/02/2023	100%	16/02/2023	04/04/2023	\$ 3,991,475.02	\$ 3,991,194.20	\$ 1,197,442.50	\$ 1,197,442.50	<p>M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 250 A 5.00 CM EFECTIVOS.</p> <p>M3 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA.</p> <p>M9 - ARRE Y COMPACTACIÓN DE BASE DE REPETATE EXISTENTE CON PLACA VIBRATORIA O BALARRA AL 90% DE SU P.V.M.</p> <p>M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES.</p> <p>PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGÚN PROYECTO Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CEA.</p>	14,143.16 259.29 4,322.00 4,321.52 4.00 2,310.95
60120193	DIRECTO 2022	EMPEDRADO EN MORTERO VIALIDAD A CASA MUJER JARAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCIENEG SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	26/02/2023	100%	30/01/2023	04/04/2023	\$ 1,999,469.15	\$ 1,999,448.53	\$ 599,840.75	\$ 599,840.75	<p>M2 - DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO)</p> <p>M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M</p> <p>M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR</p> <p>M2 - BANQUETA DE 9.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2</p> <p>M - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 2.40 x 1.60 x 0.09 M DE ALTURA</p>	969.32 683.74 22.23 7.20
60120189	DIRECTO 2022	PROY ILUMINESC PIRAM EL CERRITO 2DA ETAPA MUN COR	SEGNALL NEGOCIOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	29/03/2023	25/04/2023	100%	21/04/2023	15/05/2023	\$ 1,996,625.06	\$ 1,996,267.97	\$ 598,987.52	\$ 598,987.52	<p>250 AC, 180 W, 50/60HZ, RGBAW, NCA, ELATION PROFESSIONAL O SIMILAR EN CALIDAD</p> <p>M - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (300 FT)</p> <p>M - CABLE DE COBRE CAL. 2 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR</p> <p>PZA - AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX MOD. ROM 6XL SPLITER CON 6 SALIDAS XLR 5 PIN DMX/ROM, MCA, DMX KING O SIMILAR EN CALIDAD</p> <p>M - CABLE DE COBRE CAL. 8 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR</p> <p>PZA - AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX MOD. ROM 6XL SPLITER CON 6 SALIDAS XLR 5 PIN DMX/ROM, MCA, DMX KING O SIMILAR EN CALIDAD</p>	35.00 797.00 718.00 3.00 562.00 1.00
60120168	DIRECTO 2022	MEJORAM IMAGEN URBANA C CAMINO AL CERRITO (ELECT SUBTER)	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARIAGA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/09/2022	06/12/2022	100%	07/10/2022	02/06/2023	\$ 5,994,099.53	\$ 5,994,053.86	\$ 2,997,049.77	\$ 2,997,049.77	<p>M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL. 500, 15 KVA, 90°C, NA 133% PE NSF-024 CFE.</p> <p>M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL. 3/0, 15 KVA, 90°C, NA 133% PE NSF-024 CFE.</p> <p>M - CABLE DE ALUMINIO XLPE AWG CAL. 1/0, 15 KVA, 90°C, NA 133% PE NSF-024 CFE</p> <p>PZA - CODO PORTAFUSIBLE TIPO GCC 15 KV, 200 AMP, CAL. DE 3/0</p> <p>PZA - REGISTRO PREFABRICADO DE 150 x 150 x 0.90 M, TIPO CFE URM-4</p> <p>KG - CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG</p>	2,250.00 1,950.00 1,045.44 1 10 475
60120169	DIRECTO 2022	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA GRAN CUE	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	05/12/2022	12/02/2023	100%	13/12/2022	05/06/2023	\$ 4,494,778.45	\$ 4,494,777.29	\$ 1,348,433.54	\$ 1,348,433.54	<p>PZA - INODORO CERÁMICO</p> <p>PZA - INODORO SECO CERÁMICO</p> <p>M2 - PISO DE CONCRETO DE BCM DE ESPESOR</p> <p>M2 - MALLA SOMBRA AL 90%</p>	17 6 187.5 157.00
60120186	DIRECTO 2022	ASFALT SOBRE EMPEDRADO VIAL C. JUVENTUD DE HGO A FR. NICO DE ZAM.	JOSE FLORES OBREGON	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	10/02/2023	09/03/2023	100%	02/03/2023	15/06/2023	\$ 2,382,515.26	\$ 2,382,515.26	\$ 773,413.10	\$ 773,413.10	<p>M2 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE ADQUÓN ROSA DE 15 CM DE ESPESOR</p> <p>M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM</p> <p>M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE LIZ A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA</p> <p>M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO</p> <p>PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA</p> <p>M - TOPE VEHICULAR DE 2.40 x 0.30 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE</p>	14.18 899.95 329.09 2,544.78 8.00 18.80
60120180	DIRECTO 2022	PAVIMENTO HIDRÁULICO C FRAY EULALIO (UNIDAD DEPORTIVA A REFORMA)	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	06/03/2023	14/05/2023	100%	01/03/2023	15/06/2023	\$ 10,497,361.26	\$ 10,495,564.52	\$ 3,149,208.38	\$ 3,149,208.38	<p>M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO 1º</p> <p>M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE</p> <p>M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE LIZ A FINOS</p> <p>M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO</p> <p>M2 - PISO DE 20.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MS-42 KG/CM2</p> <p>M2 - ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO ADRILO EN PETATELO</p>	2,344.96 637.91 853.53 1,220.40 5,690.77 5,690.77

4



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

60120202	DIRECTO 2022 DISPONIBILIDADES	ASFALTO EMPEDR C ROSAS, AZALEA, NARDOS LA NEGRETA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/04/2023	09/05/2023	100%	09/05/2023	26/05/2023	\$ 1,958,913.39	\$ 1,958,518.59	\$ 587,674.02	\$ 587,674.02	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO M2 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA RESTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO SUPERFICIAL) DE HASTA 5.00 CM DE ESPESOR	1,366.62 4,397.60 1,628.98 2,733.24 409.99 87.97
60120203	DIRECTO 2023	ASFALTADO CALLE MARGARITAS ENTRE SUR PTE Y C NARDO	ABASTECIMIENTO DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	02/05/2023	29/05/2023	100%	29/05/2023	19/06/2023	\$ 3,589,921.47	\$ 3,583,440.21	\$ 1,076,976.44	\$ 1,076,976.44	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-41 "REDUCTOR DE VELOCIDAD"	4,877.55 9,755.30 1,464.96 1,614.84 835.51 20
60120205	DIRECTO 2023	REASFALTADO INCORPORACIÓN FRANCISCO GALILEI A LIBRAMIENTO SUR	IC QUBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/03/2023	02/05/2023	100%	21/04/2023	18/05/2023	\$ 1,699,480.54	\$ 1,699,466.57	\$ 509,844.16	\$ 509,844.16	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS. M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM CORRUBIA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON HIERRO/SÍLICA PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-41 "REDUCTOR DE VELOCIDAD"	3,263.32 3,263.32 308.82 373.68 6 20
60120208	DIRECTO 2023	URBAN C TONANTZIN A C REMUYA Y C TONANT A C XOCOTL	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/05/2023	02/07/2023	100%	02/06/2023	19/07/2023	\$ 1,545,309.02	\$ 1,545,067.57	\$ 463,592.71	\$ 463,592.71	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2	589.34 273.99 1,369.97 572.59
60120187	DIRECTO 2023	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCALA DE MONTERREY A GUERRERO	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	13/03/2023	09/04/2023	100%	22/03/2023		\$ 1,287,000.69	\$ 1,285,999.47	\$ 386,100.21	\$ 386,100.21	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO SUPERESTABLE PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGÚN PROYECTO	1,183.11 1,183.11 115.91 1,183.11 1,183.11 4.00
60120204	DIRECTO 2023	REASFALTADO C FORTIN ENTRE AV PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CANDILES	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/04/2023	18/05/2023	100%	26/05/2023	23/08/2023	\$ 1,694,292.32	\$ 1,694,249.55	\$ 508,287.70	\$ 508,287.70	M3 - EJEMPLO DE METAS DE PROYECTO M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	200.25 11.09 581.32 581.32 258.94 8.02



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE SEPT 2023

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

60120209	DIRECTO 2023	CONSTRUC ACCESO PTE A CENTRAL TRANSFER BALVANERA	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	02/06/2023	13/07/2023	100%	08/06/2023	\$ 1,696,582.35	\$ 1,696,582.35	\$ 508,974.71	\$ 508,974.71	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO P2A - CAJÓN DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=350 KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3.00 M DE BASE, 1.50 M DE ALTURA Y 2.00 M DE LARGO ÚTIL. M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 P2A - PARAPETO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR ASTM A-36 Y TUBO DE ACERO DE 4" Y 2" (100 Y 50 MM) DE DIÁMETRO P2A - PORTÓN CORREDIZO A BASE DE REJA DE ACERO CLÁSICA DE 250 M. DE ALTURA Y 6 M DE ANCHO M2 - PISO DE 20.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE	1,022.66 3.00 187.88 2.00 1 54.43
60120206	DIRECTO 2023	VASO REGULADOR PLUVIAL UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	DACOPA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/05/2023	30/07/2023	100%	24/05/2023	\$ 3,292,449.83	\$ 3,289,041.13	\$ 987,734.95	\$ 987,734.95	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "P" M3 - CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TALUD PARA BORDOS O REPRESAS CON REPETATE DE M. DREN PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE 1.70 x 0.40 M DE SECCIÓN M2 - GEOMEMBRAANA LISA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2.00 MM DE ESPESOR P2A - PORTÓN DE 2.00 x 2.50 M DE ALTURA, EN DOS HOJAS DE 1.00 M DE ANCHO CADA LUNA M - LAVADERO SOBRE TALUD DE BORDO DE 2.30 x 0.75 M DE SECCIÓN	2,229.81 554.64 151.87 1,273.33 1 4
60120210	DIRECTO 2023	REASFALTADO DE C GUERRERO ENTRE MONTERREY E HIDALGO COL SAN JOSÉ DE LOS OLIVERA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	03/06/2023	30/07/2023	100%	19/07/2023	\$ 1,289,263.10	\$ 1,284,754.08	\$ 386,778.93	\$ 386,778.93	*881.79 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. *481.23 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. *640.81 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRAO. *2,563.24 M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RÁPIDO RR-2K *95.62 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F#839,C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA. *13.43 M2 - RAMPA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F#839,C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	
60120211	DIRECTO 2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL, PUERTA REAL CORREGIDORA	DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/08/2023	10/09/2023	100%	28/08/2023	\$ 1,499,467.63	\$ 1,497,425.65	\$ 449,840.29	\$ 449,840.29	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO M2 - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	4,732.28 4,732.28 4,732.28 9.53
60120200	DIRECTO 2023	DELIMITACIÓN PARCIAL SOB PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/02/2023	03/04/2023	100%	05/04/2023	\$ 2,986,781.39	\$ 2,912,112.73	\$ 716,827.53	\$ 716,827.53	P2A - BASE RECTANGULAR DE 40 x 40 x 40 CM, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 M2 - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO SERVICIO - COLCACIÓN DE EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DE GRAN FORMATO, CON TEMA DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO. M - REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL PERFORADO CON DISEÑO ALEATORIO SEGUN PROYECTO	33 1,060.86 1 120.00
TOTALES											\$ 103,716,814.56	\$ 102,424,202.75	\$ 30,356,078.53	\$ 30,356,078.52		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.D. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS