

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍS	ICO-FIN	ANCIERO			INVER	SIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	О	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	l'otal	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	CONCENTRACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZUELA GRAN CUÉ, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2%	21/11/2023	15/01/2024	0%	21/11/2023	15/01/2024					M3 - SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TEPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 2.6% M2 - REJILLA MODULAR EN GANCHABLE FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO RECIBLADO A DE ACERO AL CARRÓN EN COLOR NEGRO CON MEDIDAS 1.60 x 0.81 x 0.83 M M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2	379.24 1,682.00 10 68.4
		GASTO DIRE	CTO 2021							TOTALES	\$ 1,598,969.33	s -	\$ 479,690.80	s -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CABLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2022

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			T												
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍSIC	O-FINAN	ACIERO			INVERS	IÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Descripción Contratista					Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120198	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUÉ	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	42%	21/07/2023	09/03/2024	4%	10/08/2023		\$ 11,992,733.86	\$ 508,623.65	\$ 5,996,366,93	\$ 254,311.83	NG - ESTRUCTURA METALICA A-50 A BASE DE PERFILES DE AI M2 - MARIO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO GLARO DE 95 M M3 - CUERERTA DE PANEL HALTYTECHO 20/25 DE 14/2* M3 - HADO COSTINA DE CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 93 MINICE ESPESOR PAZ - VORRO LAMINADO DE SEGUIRIDAD (BLINDADO) CLARO DE 405 LODO MANIADO MG - ESTRUCTURA METALICA A-16 A BASE DE PERFILES DE ACERO	34,861.79 146.11 325 59.28 71.00 3,834.08
		GASTO	DIRECTO 2022						TOTALES	\$ 11,992,733.86	\$ 508,623.65	\$ 5,996,366.93	\$ 254,311.83	/		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades

(PESOS)

CONTROL I																
ESTATUS	EN EJECUCIÓN														T	
ENTIDAD:	QUERÉTARO			'			AVANCE FÍS	ICO-FIN	ANCIERO			IN	VERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Yotal	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120201	ESTACIONAMIENT, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUÉ	TESELADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA	14%	21/07/2023	28/09/2023	13%	03/08/2023		\$ 4,297,241.90	\$ 549,167.66		\$ 164,750.30	M3 - SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TEPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 2,6% 2- REJILLA MODULAR ENGANCHABLE FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO RECIBILADO PZA - BANCA DE ACERO AL CARBÓN EN COLOR NEGRO CON NEDIDA S. 160 x 0.81 x 0.83 M M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2	379.24 1.682.00 10 68.4
		GASTO DIRECTO 20	022 Disponibilidad	es				TOTALES	\$ 4,297,241.90	\$ 549,167.66	\$ 1,289,172.57	\$ 164,750.30				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

E.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIBECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIÁ DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2023

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN													4		
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍSICO	-FINAN	NCIERO			INVER	SIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSIC)		FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120199	FUENTE LÚDICA EN LA PLAZA GRAN CUÉ	GARCIA RIOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	93%	30/06/2023	30/12/2023	91%	12/07/2023		\$ 4,994,683.60	\$ 4,559,174.90	\$ 1,498,405.08	\$ 1,498,405.08	M2 - MIRO DE TABIGUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14. 28 CM. (NONMALES) DE 14 CM DE ESPESO ASENTADO Y JUNTEADO CON MOTERO CEMENTO ASENTADO Y JUNTEADO CON MOTERO CEMENTO ASENTADO Y JUNTEADO CON MOTERO CEMENTO ACENCIO DE MATERIALES ACADROS ANDAMAJE, MANO DO EDRA, ELEVACIONES, EQUIPO HERRANHENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 93. COMPLETA ELECUCIÓN PARA FUENTE DE PROS CICLIORISO DE MACERO PARA FUENTE DE PROS CICLIORISO DE PISO) PARA FUENTE DE PROS CICLIORISO DE MACERO INOXIDABLE PARA FUENTE DE PISO CITLIORISO DE MACERO INOXIDABLE PARA FUENTE DE PISO CITLIORISE DE MACERO INOXIDABLE PARA PUENTE DE PISO CITLIORISE DE PISO PISO DE PISO PISO PISO PISO PISO PISO PISO PISO	R. 147.9 A YS. 5.0 U 21
60120220	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PIRÁMIDES, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO.	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO SAPI DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	3%	27/10/2023	15/02/2024	0%	17/11/2023		\$ 8,979,78186				H TUBD DE POLITILERO DE ALTA DENSIDAD (VEAD) CORRUGADO DE 1500 M1 (407) DE DIAMETRO (15 - ACERO DE REFLUEZO E DE REFLUEZO E DE REFLUEZO E DE REFLUEZO E DE LA TALO DENSIDAD (15 - ACERO E) DE LA TALO DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 375 M1 (157) DE DIAMETRO (15 - ACERDAD LES COMPONENTO DE CONCRETO ASPÁTICO DE SOD CIM DE ESPECIA PROMEDIO 20 - ACERDAD DE SOD CIM DE ESPECIA PROMEDIO 20 - ACERDAD LA DO LOS OD ES APARTICADO ES ADOLES DE LA TENTRA DE LA TRAFICO PESADO NEGRO Y CON REMATE, PARA TRAFICO PESADO DE CONTRA DE CO	12.65187 53.3 1,127.14
		GASTO DIRECT	O 2023				L		1	TOTALES	\$ 13,874,465.46	\$ 4,559,174.90	\$ 5,050,317.82	\$ 1,498,405.08		

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍSICO	-FINAN	CIERO			INVER	SIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSIC	0		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	*	Fecha Inicio	Fecha Término	*	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120219	TRAB. COMP. CENTRO DESARROLLO HUMANO COL.PIRAMIDES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,600,000.00	s -	\$ -	\$ -		
60120221	AMPLIACIÓN DE RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA VÍA PUBLICA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
		GASTO DIRECT	TO 2023							TOTALES	\$ 16,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CABLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DISPECTOR DE ESRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS RO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

to the process of the Fernancier as y sus notes, son rezonablemente correctos y son responsel.



FONDO: GASTO PARTICIPACIONES 2023 CAPITAL

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FIS	ICO-FIN	IANCIERO			IN	VERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	10	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	ITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE					Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120222	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE BENITO JUAREZ A ENTRONQUE CON SALVADOR SANCHEZ BARCENAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, ORO.	ACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PTIEMBRE DE BENTO JUAREZ A ENTRONQUE CON DAFEMA, S.A. DE C.V. COI R SANCHEZ BARCENAS EN LA COLOMIA EMILIANO DAFEMA, S.A. DE C.V. COI				27/12/2023	30/01/2024				\$ 867,643.92					
60120223	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE CODICE DE MENDOZA EN LA COLONIA PASEOS DEL BOSQUE, CORREGIDORA, ORÔ.	ZAPATA, CORREGIDORA, ORO. ABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE ODICE DE MENDOZA EN LA COLONIA PASEOS DEL BOSQUE. TRUINICA CARDILLO.			0%	29/12/2023	15/02/2024				\$ 4,000,000.00					
60120224	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ORQUIDEAS, VIOLETAS Y ROSAS EN LA COLONIA LAS FLORES, CORREGIDORA, ORO.	DEAS, VIOLETAS Y ROSAS EN LA COLONIA LAS FLORES, CARRANZA CORREGIDORA, QRO.				29/12/2023	22/02/2024				\$ 5,132,356.08					
		PARTICIPACIONE	S 2023 CAPITAL							TOTALES	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$.	\$ -		

dies der test is Na degri verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente de

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CP CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE LA



FONDO: FISM 2023

(PESOS)

ESTATUS	EN EJUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FIS	ICO-FINA	NCIERO			1	NVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	×	Fecha Inicio	Fecha Término	*	Fecha Início	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM	2.758.00
															PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR	84
	AMPL DRENAJE SANITARIO COL ECOLOGICA VALLE DE ORO Y EL	CONSTRUCCIONES													PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, CON CAÍDA ADOSADA	20
60269	PARAISO	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA		3%	26/12/2023	04/03/2024	0%	27/12/2023		\$ 8,898,993.42		\$ 2,666,524.83		PZA : BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO E'C= 280KG/CM2. DE 50 CM DE DIÁMETRO	104
															PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6", SERIE 16 5 DE 6 00M DE LONGITUD.	104.00
															M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	520.00
		FISM 20	23			L				TOTALES	\$ 8,898,993.42		\$ 2,666,524.83			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETÁRIA DE JESORERIA Y FINANZAS ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta - . . .

and the common and an ability of the common services of the common s



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA (PESOS)

ESTATUS		CON	CONTRATO					-				
ENTIDAD:		QUE	ERÉTARO							INVER	SIÓN	
MUNICIPIO:		CORF	REGIDORA				FINANCIER	0	APR	IVERSIÓN OBADA Y/O ULARIZADA	INVERSI EJERCII ACUMULA	AC
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total	
	DIRECTO 2023	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN LOMAS DEL MIRADOR V, CORREGIDORA, GRO.	GRUPO RALAMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	92%			\$	2,207,747.07	\$ 2,032	,049.82
	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MERCADO GASTRONOMICO EN LA PLAZA GRAN CUE" UBICADO EN PLAZA GRAN CUÉ, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO CON AREA DE CONSTRUCCIÓN DE 484.46 M2.	VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	50%			\$	75,400.00	\$ 37,	700.00
601283	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES Y CONSISTENTES EN TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZA GRAN CUÉ, UBICADA EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$	198,882.00	\$	-
	DIRECTO 2023	PRESTADDOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINSTRATIVOS ANTES LA CFE. PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRITIO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$	362,233.94	\$	-
		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMEN	ES TÉCNICOS DE OBRA	1		73%	TC	TALES	\$	2,844,263.01	\$ 2,069	749.82

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE VA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS			IALIZADAS														
ENTIDAD:		QL	JERÉTARO					AVANCE FISICO	D-FINANCIER	0			INVERSI	ÓN		Marke	
MUNICIPIO:	2	COF	RREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Fuento Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	*	Fecha Inicio	Fecha Yérmino	Total	Total	Total	Fotal	Unidad de Medida	Aprobadas
																M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 1250 GR/M2	633.75
																PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.47 x 7.09 x 1.71 M. CON CAP, DE 24 NIÑOS. MOD., 9IPOZ. MCA. PLAY CLUB	1.00
67001	EXCEDENTE ESTATAL 2022	REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LOS OLVERA	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	05/01/2023	01/03/2023	100%	31/01/2023	13/04/2023	\$ 9,987,079.28	\$ 9,987,079.28	\$ 2,996,342.17	\$ 2,996,342.17	M - DREN PLUVIAL DE 50 X 60 CM DE SECCIÓN. MEDIDAS EXTERIORES CON FIRME Y MUR OS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO	45.00
																PZA - LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PSO CON CARCASA DE ALUMINO, 35 W 100-240 V. TEMPERATURA 3,000 K. LUE RGB IPAZ MODELO EG-Y5305D-34W. MCA. ENERGANDEO	29.00
																PZA - MÓDULO DE SANITARIOS	,
																PIA - GRADAS	1.00
														70	•	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTIERO CEMENTO ARENA A2 - BANQUETA DE 950 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PC-150 KG/C/M2, HECHO EN OBRA	9,416.20 3,193,17
																M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 × 20 × 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO PC =150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	2,257.76
67002	EXCEDENTE ESTATAL 2022	MEJORAMIENTO AV LAS TORRES, PRADOS DE BALVAN 2DA E	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	05/01/2023	01/03/2023	100%	30/01/2023	16/03/2023	\$ 12,480,305.14	\$ 12,480,305.14	\$ -	\$ -	M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PC=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA	409.90
		20														PIA - CAJÓN DE CONCREIO PREFABRICADO PC=350 KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 3,00 M DE BASE, 1,50 M DE ALTURA Y 2,00 M DE LARGO ÚTIL	6
															=	M2 - PRITURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	2,257,76
																M - REJA PERIMETRAL A BASE DE PANEL PERFORADO CON DISEÑO ALEATORIO	190
																M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO	1,597.71
60120167	DIRECTO 2022	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN	GUMO CONSTRUCCIONES DE	CORREGIDORA	INVITACIÓN	100%	28/09/2022	03/01/2023	100%	07/10/2022	21/04/2023	\$ 7,091,149.69	\$ 7,091,149.69	\$ 5,223,869.18	\$ 5,223,869.18	M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 × 20 × 4.0 CM DE ESPESOR	1,124.82
60120167	DIRECTO 2022	EN C CAMINO AL CERRIT	QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	RESTRINGIDA	100%	28/09/2022	03/01/2023	100%	07/10/2022	21/04/2023	5 7,091,149.69	7,091,149.69	\$ 5,223,869.18	\$ 5,223,009.16	M2 - PISO DE BASALTO GRIS 60 x 40 x 4.0 CM DE ESPESOR	654.86
																PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 48 W, MOD. OU6031GBCA , MCA. TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD	80
																M - PISO PODOTÁCTIL DE CAUCHO BLANCO DE 30 x 30 x 0.6 CM DE ESPESOR	445.03
																M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - REGO DE LIGA COM EMALSÓN CATIONICA DE ROMPIMENTO RÁPIDO REJA: APLICADA	26,857.12 24,857.12
60120182	DIRECTO 2022	REASFALTADO VIAL DE DISTRIBUIDOR PUENTE TEJEDA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	19-dic-22	29-ene-23	100%	21/12/2022		\$ 15,345,000.00	\$ 14,183,817.21	\$ 4,539,225.23	\$ 4,539,225.23	M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE AL 62% M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN	26,857.12
																GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	5,782.97
																M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÂNICOS CON PERFILADORA DE ASFALTO	80.20
60120188	DIRECTO 2022	REASFALT VIAL C. JOSEFA O. D. (C. LA CAPILLA A HIDALGO)	IC QUBA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/12/2022	24/01/2022	100%	27/12/2022		\$ 1,129,327.79	\$ 1,129,327.79	\$ 349,634.74	\$ 349,634.74	M2 - REGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CARIÓNICA M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLIICO DE 5 OO CM DE ESPESOR PROMEDIO	1.999.57
																M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA)	40.00
																KG - ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, FY-4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8°) AL No 8 (1°)	615.09
																M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN F'C>250 KG/CM2	8.30
																M2 - MURO DE BLOCK SÓLIDO DE 15 x 20 x 40 CM (NOMINALES) DE 15 CM DE ESPESOR	64.89
60120194	DIRECTO 2022	REHA. ADEC. Y ADAP. EN CAM, DEPOR PUEBLIT Y JARDIN	J. ANTOLIN ZEPEDA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	05/03/2023	100%	16/02/2023	09/03/2023	3 \$ 395,457.20	\$ 395,457.20	\$.	\$ -	M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA	64.89
																ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONCRETO HDRÁULICO FC:200 KG/CM2 DE 40 x 40 x 40 CM M - CABLE DE ALUMINO PARA DISTRIBUCIÓN	4 00
		1														M - CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DUPLEX XLPE 1 + 1 AWG CAL. 6, 600 V , 90°C	65 30





OBRAS FINALIZADAS

60120190	DIRECTO 2022	TRAB DE REHABILITACION EN SUPERPICIE EN VIALIDAD PRIM Y SECUND 2A ETAP	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	25/01/2023	21/02/2023	100%	16/02/2023	04/04/2023	\$ 3,991,475.02	\$ 3,991,19	4.20 \$	1,197,442.50 \$	1,197,442.50	PAVIMENTO DE CONCIERTO SAFALITICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 250 A 500 CM EFECTIVOS. MS - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUVENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA MEDIOS MARIALES DE GRAVA CEMENTADA MEDIOS MARIALAS DE CONFIDERO DE ASFALTICO EN CALIFOR DE 500 CM DE ESPECA PROMEDIO, TENDIDO POR PEDIOS MANUALES. PAZA - RENVEACACIÓN DE POZO DE VISTIA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUI PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUI PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE LATURA, SEGUI PROFUNDIDAD.	14,14316 25929 4,322.00 4,32152 4.00 2,310.95
60120193	DIRECTO 2022	EMPEDRADO EN MORTERO VIALIDAD A CASA MUJER JARAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	23/01/2023	26/02/2023	100%	30/01/2023	04/04/2023	\$ 1,999,448.53	\$ 1,999,44	8.53 \$	599,840.75	\$ 599,840.75	M2 - DESMANTILAMENTO POR MEDIOS MECANSCO DE PAVIMENTO DE PIEDRA DOLA (EMPEDRADO). EMPEDRADO DE SOL TEPETATE DE BANCO COMPACTADO NECANCAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 1950 DE 19 V 5.M. M3 - IMPEDRADO CON PEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE IS CAMO ESPESOS. M2 - BANQUETA DE 900 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PC-150 KA/C/M2 M - TOPE VEHICULAR TRAPEZCIDAL DE 240 x 150 x 0.09 M DE ALTURA	969.32 683.74 22.23 7.20
60120189	DIRECTO 2022	PROY ILUNI ESCE PIRAM EL CERRITO 2DA ETAPA MUN COR	SEGNALL NEGOCIOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	29/03/2023	25/04/2023	100%	21/04/2023	15/05/2023	\$ 1,996,625.06	\$ 1,996.26	7.97 \$	598,987.52	\$ 598,987.52	250 AC. 180 W. 50/60HZ, RGBAW, MCA ELATION PROFESSIONAL O SIMILAR EN CALIDAD M. CABLE DE CONTROL DIXX 3 HILOS DE 81 M (100 FT) M. CABLE DE COBRE CAL. 2 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V CT-58; P.ZA - AMPLIFICADOR DE SERVAL DIXX ME 9 PN DEVISIONA MCA DEVISION SIMILAR EN CABLE DE COBRE CAL. 8 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V CT-58; P.ZA - AMPLIFICADOR DE SERVAL DIXX ME 9 PN DEVISIONA MCA DEVISION SIMILAR EN PLANTAGE DE COBRE CAL. 8 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600 V CT-58; P.ZA - AMPLIFICADOR DE SERVAL DIXX MIS 9 PN DIX/ROM, MCA. DIXX NIG O SIMILAR EN CALIDAD.	35.00 797.00 718.00 3.00 562.00
60120168	DIRECTO 2022	MEJORAM IMAGEN URBANA C CAMINO AL CERRITO (ELECT SUBTERR)	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/09/2022	06/12/2022	100%	07/10/2022	02/06/2023	\$ 5,994,099.53	\$ 5,994,0!	33.86 \$	2,997,049.77	\$ 2,997,049.77	N - CARE DE CAURINDO DE ANG CAL SO. 15 NOA 50°C. LAL 1358 N DE CAUCE CAL 50°. 15 NOA 50°C. LAL 1358 N DE NEC 50°C. 15 NOA 50°C. RAL 1358 N DE NEC 50°C. 15 NOA	2,250.00 1,950.00 1,045.44 1
60120169	DIRECTO 2022	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA GRAN CUE	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	05/12/2022	12/02/2023	100%	13/12/2022	05/06/2023	\$ 4,494,778.45	\$ 4,494,7	77.29 \$	1,348,433.54	\$ 1,348,433.54	PZA - INDOORD CERÁNICO PTA - MINDORIO SICO CERÁNICO M2 - PISO DE CONCRETO DE ROM DE ESPESOR M2 - MALLA SOMBRA AL SON	475 17 6 187.5
60120186	DIRECTO 2022	ASFALT SOBRE EMPEDRADO VIAL C. JUVENTUD DE HIGO A FR. NICO DE ZAM.	JOSE FLORES OBREGON	corregidora	LICITACIÓN	100%	10/02/2023	09/03/2023	100%	02/03/2023	15/06/2023	\$ 2,302,515,26	\$ 2,392,5	\$ \$	773,413.10	\$ 773,413.10	M2 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE PAVMENTO DE ADOQUÍN ROSA DE 15 CM DE ESPESOR M3 - SUBBASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANEMIE EN CAPAS DE 20 CM M3 - BASE HORÂLICA A BASE DE GRAVA CONTROLADO EN 1/2 A TONOS COMPACTADO A CON PLACA MEMODIA. M2 - PAVIVENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 500 CH DE ESPESOR PROMEDIO PZA - RENVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CULLOUEUR PROFUNDIDOM, HASTA 30 CM DE ALTURA. M - TOPE VEHICULAR DE 2-40 x 010 M DE ALTURA ABASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	14.18 899.95 329.09 2.544.78 8.00
60120180	DIRECTO 2022	PAVIMENTO HIDRÁULICO C FRAY EULALIO (UNDAD DEPORTIVA A REFORMA)	PEREZ UGALDE JOSE	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	06/03/2023	14/05/2028	100%	01/03/2023	15/06/202	\$ 10,495,564.53	\$ 10,495.50	54.52 \$	3,149,20838	\$ 3,149,208.38	MS - EXCAVACIÓN POR MEDIOS NE CANCOS A CREO AMERICO DEMANERAL INDO 19° MS - SUB-BASOS, DE TERE ENTA DE DIANCO COMPACADO NE CANCOMENTA. MS - BARRA RECURSOR A RADEL DE CRIVA POR PROMENTO DE CONCIDENDA A REDIO TO SOCIO CONTENDA REDIO TO SOCIO CO	2,344 96 637 91 853 53 1,220 40 5690 17



OBRAS FINALIZADAS

			,														M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1,366.62
																	M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR	4,397.60
																	M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	1,628.98
60120202	DIRECTO 2022 DISPONIBILIDADES	ASFALTO EMPEDR C ROSAS, AZALEA, NARDOS LA NEGRETA	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/04/2023	09/05/2023	100%	09/05/2023	26/05/2023	\$ 1,958,518.5	3 \$ 1,958,518.5	8 \$ 587,674	02 \$ 587	,674.02	M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K	2,733.24
															8		M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE	409.99
		۰															EMPEDRADO M2 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA RESTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO SUPERFICIAL) DE HASTA 5.00 CM DE ESPESOR	87.97
																	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5:00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	4.877.65
																	M3 - DIEGO DE LIGA CON EMILICIÓN	4,877.65 9,755.30
		ASFALTADO CALLE MARGARITAS	ABASTECIMIENTO		LICITACIÓN												CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO REZIX M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 300 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO MARIONICA MÁRICO DESENSIVE EN	1,464.96
60120203	DIRECTO 2023	ENTRE SUR PTE Y C NARDO	DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	PÚBLICA MUNICIPAL	100%	02/05/2023	29/05/2023	100%	29/05/2023	19/06/2023	\$ 3,583,440.3	\$ 3,583,440.	21 \$ 1,076,976	44 \$ 1,07	6,976.44	M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	1,614.84
																	M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-41 "REDUCTOR	835 51
																	DE VELOCIDAD ^o	20
																	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS.	3,263 32
																	M2 - REGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMENTO RAPIDO RR-2K M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL	3,263.32
60120205	DIRECTO 2023	REASFALTADO INCORPORACIÓN FRANCISCO GALILEI A LIBRAMIENTO	IC QUBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/03/2023	02/05/2023	100%	21/04/2023	18/05/2023	\$ 1,699,480.5	4 \$ 1,699,466.	57 \$ 509,84	1.16 \$ 50	9,844.16	DE 30 CM	308.82
		SUR			DIRECTA												PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA PARA - PENIVER ACIÓNI DE POZO DE MENTA DE	373.68
																	CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-41 "REDUCTOR	6 20
							-										DE VELOCIDAD ^o	-
																Al Al	43 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" 43 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO	589.34 273.99
60120208	DIRECTO 2023	URBAN C TONANTZIN A C REMUDA Y C TONANT A C XOCOTL	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO,S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/05/2023	02/07/2023	100%	02/06/2023	19/07/2023	\$ 1,545;309.0	1,545,067.	\$ 463,59	2.71 \$ 40	53,592.71 M	43 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 42 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 MO DE ESPESOR PROMEDIO	1,369.97
			docterrito, s.r. de d. r.													M	12 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C+150 KG/CM2	572 59
												4					M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS	1,183.11
																	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO	1,183.11
60120187	DIRECTO 2023	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCALA DE MONTERREY A	GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN	100%	13/03/2023	09/04/2023	100%	22/03/2023	16/08/2023	\$ 1,285,999.4	1,285,999	47 ¢ 705 V	0.21 \$ 3	86,100.21	M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA	115.91
60120167	DIRECTO 2023	GUERRERO	ABRAHAM	CORREGIOORA	DIRECTA	100%	13/03/2023	03/04/2023	100%	22/03/2023	10,00,2023	1,200,333.	1,200,000	300,1	0.21	00,100.21	M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K	1,183.11
																	M2 - RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE	1,183.11
																	PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGÚN PROYECTO	4.00
																	M3 - EJEMPLO DE METAS DE PROYECTO	200.25
																	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A	11.09
		REASFALTADO C FORTIN ENTRE AV	AGACEL AGREGADOS Y		AD HUDICACIÓ:												CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS	581.32
60120185	DIRECTO 2023	PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CANDILES	ASFALTOS S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/04/2023	16/05/2023	100%	26/05/2023	23/08/202	\$ 5,351,982	56 \$ 5,351,982	56 \$ 1,780,0	5.97 \$ 1,7	30,005.97	DE 20 CM M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA	581.32
																	CONTROLADA DE 1-1/2° A FINOS COMPACTADA CON PLACA MBRATORIA M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA A BASE DE MEZCIA ASFÁLTICA EN	258 94
																	CALIENTE	8.02
											İ							/



OBRAS FINALIZADAS

60120209	DIRECTO 2023	CONSTRUC ACCESO PTE A CENTRAL TRANSFER BALVANERA	Construcciones Ugarze, s.a. de c.v.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	02/06/2023	13/07/2023	100%	08/06/2023	,	\$ 1,696,592.3	\$ 1,696,592.35	\$ 508,974.71	\$ 508,974	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLITICO DE 7/00 CMO E SIFESOR PROVINCIO D'AL - CLANÍNO CONCRETO PREFABRICADO FC-15/00 KG/CW, CON NECIDAS INTERORES DE 3.00 M DE BASE, 150 M DE AL TURA Y 2.00 M DE LARGO ÚTIL M - GUARRICON TRAPEZOIDA, DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, ABASE DE CONCRETO FC-15/00 KG/CW2 7 PZA - PARAPETO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR ASTM A-35 Y TUDO DE ACERO DE 4" Y 2" (100 Y 50 M9) DE DIAMETRO PZA - PORTÓN CORREDIZO A BASE DE REJA DE ACERO CLÁSICA DE 25/00 M DE ALTURA Y 6 M DE ANOIO M2 - HIJO DE 2000 CM DE ESPESOR A BASE DE	1,01266 3.00 187.88 2.00 1 54.43
60120206	DIRECTO 2023	VASO REGULADOR PLUVIAL UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA	DACOBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/05/2023	30/07/2023	100%	24/05/2023	23/07/2023	\$ 3,292,449.8	\$ 3,289,041.13	\$ 987,734.95	\$ 987,734	MI - EXCAVAGON POR NEGLOS NECANCOS A GELO ABBERTO EN NATERIAL IDO 10° MIS - CONDIGUENCIÓN Y CORRECTACION DE TALLO PARA BORDOS O REPRESAS COM HEPLTATE DE DES ECCOMA. A GELO ABBERTO DE 170 x DAGH DES ECCOMA. A GELO ABBERTO DE 170 x DAGH DES ECCOMO. DE SECOMO DE 170 NE 1	2.229.81 554.64 151.87 1.271.33
60120210	DIRECTO 2023	REASFALTADO DE C GUERRERO ENTRE MONTERREY E HIDALGO COL SAN JÓSE DE LOS OLVERA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	03/06/2023	30/07/2023	100%	19/07/2023		\$ 1,289,263.1	\$ 1,284,754,08	\$ 386,778.93	\$ 386,778	**81.79 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. **81.23 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. **64.01 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO **64.01 M2 - PAVIMENTO DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO 98 COMEDIO SOBRE EMPEDRADO 97 COMEDIO SOBRE EMPEDRADO 97 COMEDIO SOBRE EMPEDRADO 98 COMEDIO DE CONCRETO HORDALICO FABRISO CASO KO/CM2, HECHO EN OBRA 25 SES ESOR DE CONCRETO HORDALICO FABRISO CASO KG/CM2, HECHO EN OBRA	,
60120211	DIRECTO 2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL, PUERTA REAL CORREGIDORA	DELFINO GERARDO MARTÍNEZ RESENDIZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/08/2023	10/09/2023	100%	28/08/2023		\$ 1,499,467.6	3 \$ 1,497,425.65	\$ 449,840.29	\$ 449,844	M2 - DAVINENTO DE CONCRETO ASPÁLTICO DE 225 ON DIE ESPESOR PROMEDIO Nº - REGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROSPINICATION DAPIDO RE-24. 29 129 130 - BARRIDO DE LIA SUPERFICIE DE ASPÁLTO CON EGUIDO AUTOROPOPULSADO Nº - TORE VENICIALIR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZICLA ASPÁLTICA EN CALIENTE	4,732.28 4,732.28 4,732.28 9,53
60120200	DIRECTO 2023	DELIMITACIÓN PARCIAL SOBR PERIMETRAL, ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	- INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	28/02/2023	03/04/2023	100%	05/04/2023	13/07/2023	\$ 2,912,112.	3 \$ 2,912,112.73	\$ 716,827.5:	\$ 716,82	FOTOGRAFICA DE GRAN FORMATO, CON TEMA DE HIVESTRAGIÓN Y CORRESPACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA "EL CERRITO" H : REA PERMETRIA", A BASE DE PANEL PERFORADO CON DISERO ALEATORIO SEGUN PROVECTO.	35 1,060,86 1
60120215	DIRECTO 2021	REHABILITACIÓN DE ANDADORES LUDICOS EN PARQUE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL CORREGIDORA, GRO.	OCTAVIO TOVAR RODARTE	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	29/08/2023	25/09/2023	100%	14/09/2023	26/10/2023	\$ 427,715.	3 \$ 427.715.73	\$ 128,408.8	\$ 128,40	M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON EGUPO AUTOPROPULSADO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 225 CM DE ESPESOR PROMEDIO M - PINITIRA TRÁFICO REREJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM M2 - MORTERO ASFÁLTICO SURRY SEAL TIPO III DE MASTA 322 MM DE ESPESOR	1.362.05 3311 1.059.46 1.030.95
60120183	DIRECTO 2022	REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA	IC QUBA, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	LICITACIÓN	100%	19/12/2022	12/02/2023	100%	23/12/2022	04/10/2023	\$ 7,914,224.	6 \$ 7,914,2013	1 \$ 2.441,883.3	\$ 2,441,88	MI - CEMOLUCIÓN POR REBOR MECANICOS DE LEXMENTOS DE CONCERTO SIMPLE (BANQUETAS PIOS Y QUARMICIONES) NO - PERSADO DE PANAMENIO ASPAICO EXISTE!! POR MEIOS MECANICOS DE ESTADO DE DE COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE NS - LASE MEDIANICA A BASE DE GIAVA CONTROLADA DE L'UZ" A FINOS COMPACTADA CONTROLADA DE L'UZ" A FINOS	42.48 300.04 319.20 1.572.79





OBRAS FINALIZADAS

60120207	DIRECTO 2023	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 3A ETAPA PROYECTO ILUMINACIÓN ESCENICA PIRÁMIDE EL CERRITO 3A ESTAPA	SEGNALL NEGOCIOS,	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL LICITACIÓN PÚBLICA	100%	22/05/2023	02/07/2023	100%	23/05/2023	11/10/2023	\$ 3,999,390.85 \$ 1,699,645.93			\$ 1,199,817.26	M - CORTE POR MEDIOS MECNACOS EN PAYMENTO DE CONCRETO ASFAILTOC MS - EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES A CIELO MS - DECAMACION POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABBRITO DE MANTERNA. TIPO "E" MS - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACADO CON PACAC VIBRATORIA O MS - BASE MEDANUCIO A BASE DE GRAVA CONTRICADO DE 19/2 A PRÍPOS COMPACEADO COM MS - BEGO DE 19/2 A PRÍPOS COMPACEADO COM MS - REGO DE 19/2 A PRÍPOS COMPACEADO COM MS - REGO DE 19/2 A PRÍPOS COMPACEADO COM MS - REGO DE 19/2 A PRÍPOS DE SOO MS - PAVMENTO DE CONCRETO ASFALLICO DE SOO PAZ - PROVENTO DE LOS MODIOS SUBJECTICO DE 100 240 V AC SOCIONEZ DE 12 X LW - CENN ROBAW - PAZ - PROVENTO LED MODI SUBRAN 2000 IN 101- 240 V AC SOCIONEZ DE 150 X DE 102- 240 V AC SOCIONEZ DE 100 MS DE 102- 240 V AC SOC	3,205.86 1,424.83 195.92 195.92 979.57 979.57
		MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	S.A. DE C.V.		MUNICIPAL											M - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (300 FT) M - CABLE DE COBRE CAL. 2 THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR	820 870
60120213	DIRECTO 2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FRACCISANTA FE	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	. 17/08/2023	06/09/2023	100%	06/09/2023	11/10/2023					N2 - MORTERO ASFALTO SUURRY SEAL TIPO III DE HASTA 952 MM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 225 CM DE ESPESOR PROMEDIO	5,460.59 1,742.89
												\$ 1,490,225.1	\$ 1,490,157.33	\$ 447,067.53	\$ 447,067.53	PZA - 60VA LISA DE 21 x 7 x 7 x 72 CM, TROQUELADA EN LÁNNA REGRA CAL. 10 M- TOPE VEHICULAR DE 0 60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PZA - REINVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUADULAR POPOLNODADA	270 85.59 2
636029	DIRECTO 2023	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/08/2023	17/09/2023	100%	24/10/2023	26/10/2023	\$ 303,916.01	\$ 303,755.11	\$ -	s -	NO - PAVMENTO DE CONCRETO ASPÁLTICO DE 225 CMO E SPISSOR PROMEDIO 31 NO - REGO DE LUDA, CON EMALSIÓN CATIONICA DE ROMEHIENTO ARADIO RIR-2X. 35 PZA - BOYA LISA DE 21 × 21 × 762 CM, TROQUELADA EN LAMONA NEGRA CAL 10 H - ER	4,572.54 4,572.54 164 8.57
67201	INCENTIVOS DE COLABORACION 2022	PROYECTO ILUMINACIÓN ESCENICA PIRÁMIDE EL CERRITO 3A ESTAPA MUNICIPIO CORREGIDORA, QRO.	SEGNALL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	14/07/2023	10/08/2023	100%	26/07/2023	14/09/2023	\$ 1,685,354.56	\$ 1,685,354.56	\$ -	\$ -	PZA - PROVECTOR LED MOD SIXBAR TOOD IP, TID- 240V AC, 50/604Z, IPS6 12 X 12W 6-ERN ROBAW + LED VU 38' FOR LED MOD, 50/9AR 200F, TIO-250 AC, 180 VW, 50/604Z, ROBAW, MCA ELATION PROFESSIONAL H - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (500 TI - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (500 TI - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 91 M (500 TI - CABLE DE CONTROL DMX 3 HILOS DE 90 M (500 TI - CABLE DE CORRE CAL 2 THWALS/THEWALS SO °C.	33 35 620 670
636029	FORT FIN INV CAPITAL 2021	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	CAMONO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/08/2023	17/09/2023	100%	24/10/2023	26/10/2023	\$ 488,954.31	\$ 488,954.31	1 \$ 449,812.94	\$ 449,812.94	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 22S CM DE ESPESOR PROMEDIO 4.372544 M2 - REGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMENTO RÁPIDO RR-2K 4,37354	4,572.54 4,572.54 164 8.57
636029	FORT FIN INV EST 2021 PROD FIN	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FRACC HACIENDA REAL TEJED	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/08/2023	17/09/2023	100%	24/10/2023	26/10/2023	\$ 706,496.42	\$ 706,496.4:	2 \$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 225 CHO DE ESPESOR PROMENDO M2 - REGO DE LISA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMENTO RAPIDO RE-28 PZA - BOYA LISA DE 21 × 21 × 762 CM. TROQUELADA ENLÁMINA NEGRA CAL JO H - TOPE VEHICULAR DE 040 × 059 M DE ALTURA. A BASE DE MEZICA ASFÁLTICA ENCALIENTE	4.572.54 4.572.54 164 8.57
60120212	DIRECTO 2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, PIRAMIDES, CORREGIDORA, ORO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARCINIEGA, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/08/2023	5 18/09/2023	100%	29/08/2023	16/11/2023	\$ 1,498,908.67	\$ 1,498,905 6.	2 \$ 449,672.60	\$ 449,672.6	H2 - PAVHENTO DE CONCRETO ASPALTICO DE 225 CM DE ESPESOR PROMEDIO H2 - REGO DE LIDA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROOPHIERITO RAPIO DE ROSA PEA - REINVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER ROPORPONDO DA MATA TA DO CM CUALQUIER ROPORPONDO DA MATA TA DO CM DE ALTIRIA H - REINVELACIÓN DE REJELA CON UNA SECCIÓN TEXTERIORES MASTA 20 CM DE ALTURA M - TORR VERIGUAR DE ORDA VONTESE. M - TORR VERIGUAR DE DO DA VONTESE.	4.461.20 4.461.20 6.00



OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)

60120214	DIRECTO 2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENT FRACC PUEBLITO COLONIAL	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/09/2023	08/10/2023	100%	19/09/2023	16/11/2023	\$ 860,235.4	\$ 941,898,12	\$ 440,410.17	\$ 440,410.17	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 225 CM DE ESPESOR PROVEDIO M - TORP E VENICULAR DE 6305, COD M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALENTE PZA - BOYA LISA DE 21 X X 1 X 762 CM, TROGUELADA ENLAMNA RECRA CAL ID PZA - REINVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INASTA 30 CM DE ALTURA.	4,566.59 44.24 86.00
60120218	DIRECTO 2023	REASFALTADO DE CALLE FRAY EJULIO HERNANDEZ RIVERA PONIENTE, DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HACIA CALLE SENDERO DE LA RIBERA, EL PUEBLITO, CORRECIDORA, OUERETARO	DAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	28/09/2023	18/10/2023	100%	11/10/2023	09/11/2023	\$ 1,593,633.0	5 \$ 1,593,633.65			NO - PAVMENTO DE CONCRETO ASPÁLTICO DE 500 CHO ES ESPESOR PROMEDIO Nº - BARRODO DE LA SUPERPICIE DE ASPÁLTO CON ECUIPO AUTOROPULADO DE CEPILLO Nº - FRISADO DE LA SUPERPICIE DE ASPÁLTO EXISTENTE PRO PRODES - Nº CÁMICOS - CON - PERPILADORA DE Nº - PONTURA TRAFECO REFLEXANTE EN QUARRICIONES CON LIN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	2,793 22 2,793 22 111.74 584.56
60266	FISM	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIDAO DEPORTIVA EN LA COLONA LOS GUYERA, LOS GLYERA, CORREGIDORA, GRO	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	LIGITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	07/09/2023	15/11/2023	100%	18/09/2023	12/12/2023	\$ 6,505,073.	5 \$ 6,504,824,79	\$ 1,951,522.01	\$ 1,951,522.01	H. GENGLICIÓN PRI MEDIO: NECANCO DE EL SENTICIO NO CONTROLO DE GENOURTAS PISOS Y GUARNICIONES DECIDO COLOCADO DE MANDATES DE MALLA CICLÓRICA SEN RECUPERACIÓN GIORNALO DE CREMITACIÓN PORTUDO DE CONTROLO DE RECUPERACIÓN GIORNALO DE CREMITACIÓN POSTA DE RECUPERACIÓN GIORNALO DE CREMITACIÓN POSTA DE RECUPERACIÓN DE POSTA DE RECUPERACIÓN DE POSTA DE RECUPERACIÓN DE RECUPERACIÓN DE POSTA DE PO	8559 40.9 1579 2 4
60267	FISM	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO, CORREGIDORA GRO.	FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.VJOAQUIN TELLEZ SORIANO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	31/08/2023	08/10/2023	100%	19/09/2023	15/12/2023	\$ 6,288,802.	6 \$ 6,288,801.59	\$ 1,886,640.77	\$ 1,886,640.77	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERPILES DE ACERDO DE ACERDO AL CARBON V DECK DE MADERA TRATADA MOD MUSI MOS NORMAN PRODUCTO DE MADERA PARA MOD MUSI MOS MUSIBAN PLAN - PEROCULAD COMPUESTO DORS MODULOS DE 150 y 2 30 M A. BASE DE MADERA M. READ BACEBO CLÁSICA DE 250 M DE ALTURA. A BASE DE PANEL PREP ADRICADO CAL 60 SE 250 x 250 M SON CONFECCIONADA EN MODULOS MOD FORCE 340 MCA. BACCHISMAD DE 150 M DE PORTE 140 MCA. BACCHISMAD LE ESTRUCTURA PLAN 141 MANDARIS LUBRE ESTRUCTURA PLAN 141 MANDARIS LUBRE ESTRUCTURA PLAN 141 MANDARIS DE CENTRO PER PARE BALANCO ANTIBULO DE COLOR 1574H BALANCO ANTIBULO DE COL	8,875.05 5 2 161.76 133.76 25.13
60120214	RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENT FRACC PUEBLITO COLONIAL	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/09/2023	08/10/2023	100%	24/10/2023	16/11/2023	\$ 626,126	3 \$ 626,126.93	\$ -	\$.	M2 - PAVMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 225 CM DE ESPESOR PROVEDIO M - TODE VERIFICIAR DE DE 09 X DO 9 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PZA - BOYA LISA DE 21 X 31 X 7-82 CM TROGUELADA EN LÁSHAN RIGRA CAL I DO PZA - RENVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INÁSTA 30 CM DE ALTURA	4,566.59 44.24 86.00
638014		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EL MOLINITO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SEGUNDA ETAPA, SANTA BARBARA, CORREGIDORA, QRO	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	100%	28/08/2023	22/10/2023	100%	17/10/2023	21/11/2023	\$ 4,952,230.	8 \$ 4,952,230.36	\$ -	s -	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS A CICLO ABRETIO EN MATERIAL TROP OT 19 M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS A CICLO ABRETIO EN MATERIAL TROP CO CICLO ABRETIO EN MATERIAL TROP CO CICLO ABRETIO EN MATERIAL TROP CO CICLO ABRETIO EN MECANICOMICA EN ENTRADO MECANICOMICA EN CARE A PROPERIÓN DE CARE DE COMPACIACIÓN DE COMERCIA DE CARE DE COMPACIACIÓN DE COMERCIA DE CARE DE COMPACIA DE CARE DE COMERCIA DE COME	2,06817 517.04 2,693.33 1,923.80 1,923.80 142.18

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESODERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIÓ SOTO ORTEGA SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS