



ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS				
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA	FÍSICO	FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total		
6010216	CONCENTRACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZUELA GRAN CUE, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	33%	21/7/2023	20/04/2024	33%	21/7/2023	21/7/2023	\$ 1588,869.33	\$ 523,991.21	\$ 479,690.80	\$ 157,197.36	\$	M3.- SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TEPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 2.5% M2.- REJILLA MODULAR ENGANCHABLE FABRICADA A BASE DE POLIPROPILENO RECLUBADO A DE ASERO AL CASQUÓN EN COLOR NEGRO CON MEDIDAS 160 X 0.81 X 0.83 M1.- PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 K9 CR2	379.24 1,662.00 10 661.4
TOTALES											\$ 1,598,969.33	\$ 523,991.21	\$ 479,690.80	\$ 157,197.36	\$		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTATUS	EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN			METAS	
	ENTIDAD:	QUERÉTARO	CORREGIDORA	Descripción	Localidad	Contratista	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
								%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					Fecha Inicio	Fecha Término
60120198			MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUE	CORREGIDORA	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	77%	21/07/2023	14/04/2024	35%	10/08/2023	\$ 11,992,733.86	\$ 4,192,595.34	\$ 5,996,266.93	\$ 2,350,609.51		14,147.79 146.11 1.02 50.29 11.00 3,374.29
TOTALES												\$ 11,992,733.86	\$ 4,192,595.34	\$ 5,996,266.93	\$ 2,350,609.51		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades
(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS						
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA	FÍSICO	FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA AGRUPADA	INVERSIÓN OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	INVERSIÓN APROBADA/O REGULADORA	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
No. De Obra (NUP)	Descripción		Localidad	Contratista	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total					
6070201	ESTACIONAMIENTO, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUE		CORREGIDORA	TESELADO CO. S. DE C.V.	LICITACIÓN NACIONAL	14%	21/07/2023	05/04/2024	13%	03/09/2023		\$ 4,297,241.90	\$ 1,289,172.57	\$ 164,750.10	1,682.00	10	66.4
TOTALES												\$ 4,297,241.90	\$ 1,289,172.57	\$ 164,750.10			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS				
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA	FÍSICO	FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobados					
No. De Obra (NUP):	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	
60120199	FUENTE LÚDICA EN LA PLAZA GRAN CUÉ	GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	94%	30/06/2023	20/04/2024	91%	12/07/2023		\$ 4,592,683.60	\$ 4,592,683.60	\$ 1,498,408.08	1479	
											\$ 4,992,683.60	\$ 4,992,683.60	\$ 1,498,408.08	21	
60120220	CONSTRUCCION DE PASELA BIENIVAL EN COLONIA PRÁMIDES EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO SAPI DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	81%	27/10/2023	24/03/2024	58%	17/11/2023		\$ 8,879,781.86	\$ 5,181,316.51	\$ 3,551,927.74	1127.14	
											\$ 8,879,781.86	\$ 5,181,316.51	\$ 3,551,927.74	299	
60120221	AMP RED ALUM PAB MUN PARA REF LA SEG EN LA VÍA PUB	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO SAPI DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	0%	05/04/2024	29/09/2024	0%			\$ 14,862,280.06	\$	\$	196.00	
											\$ 14,862,280.06	\$	\$	31	
TOTALES											\$ 28,836,728.52	\$ 9,742,633.41	\$ 5,052,317.82	\$ 3,570,931.08	600

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

[Signature]
C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ DAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

[Signature]
ARG JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA	Descripción	Localidad	Contratista	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
							%	Fecha Inicio / Fecha Término	%	Fecha Inicio / Fecha Término				Total	Total	Unidad de Medida
601020228		OBRA EMERGENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PEDRO URTIAGA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, GRO.	CORREGIDORA	JOSE FLORES OBREGON	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	02/01/2024 / 29/01/2024	33%	22/03/2024	\$	492,897.28	\$			M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES M - TUBO DE P.V.C PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL V/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 450 MM (8) - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 4" V/O SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE POR MEDIOS MANUALES M2 - BANQUETA DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 K6/C6Q PZA - POZO DE VISITA TIPO COMAN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	397.28 130 35 99.32 102.45
601020286		MERCADO GASTRONOMICO PLAZA GRAN CUE	CORREGIDORA	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	63%	21/07/2023 / 10/03/2024	0%	10/08/2023	\$	1,150,000.00	\$			M2 - ESTRUCTURA METALICA A-20 A BASE DE PERFILES DE ACERO M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9.5 MM DE ESPESOR M2 - CUBIERTA DE PANELES MULTITECHO 26/76 DE "H/2" M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO RIL TRASOL DE 9.5 MM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 0.40 X 0.80 M M2 - ESTRUCTURA METALICA A-24 A BASE DE PERFILES DE ACERO M2 - ESTRUCTURA METALICA A-50	54,961.79 146.11 235.00 59.28 71 3,154.08
601020226		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL LA VIDA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	CORREGIDORA	CAMONDO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	0%	01/04/2024 / 04/08/2024	0%		\$	14,494,111.36	\$			M2 - CUBIERTA DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGION PZA - SEÑAL PREVENTIVA 50-41 "REDUCTOR DE VELOCIDAD" PZA - SEÑAL PREVENTIVA 50-32 "PEATONES"	90,418.81 609.9 5,644.95
601020230		URBANIZ CALLE CENTRO DE LA MUJER COMUNID EL JARAL	CORREGIDORA	ALANIZ CARRANZA RUBEN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	08/04/2024 / 02/06/2024	0%		\$	887,701.61	\$			M2 - SUBBASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGION PZA - SEÑAL PREVENTIVA 50-41 "REDUCTOR DE VELOCIDAD" PZA - SEÑAL PREVENTIVA 50-32 "PEATONES"	276.03 881.31 2 1
601020232		REMODELACIÓN CANCHA BASQUET EN PARQUE CANDILES	CORREGIDORA	FRANCO FRANCO ARTURO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	12/04/2024 / 06/06/2024	0%		\$	798,982.02	\$			M2 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - REFLECTOR LED MOD 45E-400, MCA, SURTA DE 600W, TEMPERATURA 5.000 K 100-277 V M2 - PINTURA EMPALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS MCA, COKEA, LINEA 100 O SIMILAR EN CALIDAD M2 - SUPERFICIE DE PLASTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TIPO PISO SPORT A BASE DE MALLA CICLONICA CAL 15.00 M2 - MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 15.00 DE 2.50 M DE ALTURA M2 - SUPERFICIE DE PLASTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TIPO PISO SPORT A BASE DE MALLA CICLONICA CAL 15.00 DE 2.50 M DE ALTURA M2 - MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 15.00 DE 2.50 M DE ALTURA	144 2 1018 262.02 7512
601020233		REMODELACIÓN CANCHA BASQUET EN PARQUE SAN CARLOS	CORREGIDORA	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	12/04/2024 / 06/06/2024	0%		\$	899,731.29	\$			M2 - SUPERFICIE DE PLASTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TIPO PISO SPORT A BASE DE MALLA CICLONICA CAL 15.00 DE 2.50 M DE ALTURA M2 - MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 15.00 DE 2.50 M DE ALTURA	303.61 2 29.6
601020240		OBRA EMERGENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO AYUTLA Y PASADU CONSISTENTES EN EL POCITO, CORREGIDORA, GRO.	CORREGIDORA	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/02/2024 / 02/04/2024	0%		\$	581,278.75	\$			M - TUBO DE P.V.C PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL V/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 315 MM M2 - CONCRETO HIDRAULICO EN PAVIMENTOS FC-250 K6/C6Q THA 3/4" (200MM) M2 - RELLENO DE TERRETE DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO	90 14.25 101.79
CAPITAL 2024											TOTALES	\$ 20,311,905.03	\$ 492,897.28	\$		

ESTATUS ENTIDAD:	SIN CONTRATO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA	Descripción	Localidad	Contratista	Tipo de Adjudicación	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
							%	Fecha Inicio / Fecha Término	%	Fecha Inicio / Fecha Término				Total	Total	Unidad de Medida
601020227		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA COLONIA PANONAWA, CORREGIDORA, GRO	CORREGIDORA	SIN CONTRATO		0%		0%		\$	2,250,000.00	\$				



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	%	%	CAPITAL 2024	\$	\$	\$	\$	\$	\$
60102229	ADECUACIONES VIALES PROLEL JACAL Y SAN JERÓNIMO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		12,000,000.00	-	-	-	-	-
60102331	REENCAPERTAMIENTO EN EL PORTICO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		6,000,000.00	-	-	-	-	-
60102334	REMODEL CANCHA BASQUET PARQUE SANTA BARBARA(MEDIO)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		1,800,000.00	-	-	-	-	-
60102335	REMODEL CANCHA BASQUET PARQUE SANTA BARBARA(ARRIB)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		1,340,000.00	-	-	-	-	-
60102336	REMODELACIÓN CANCHA FUTBOL SANTA BARBARA (ABAJO)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		650,000.00	-	-	-	-	-
60102337	REHAB TABLEROS BASQUET CANCHA DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		550,000.00	-	-	-	-	-
60102338	REHAB CANCHA DE FRONTÓN UNIDAD DEPORTIVA CANDILLES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		1,500,000.00	-	-	-	-	-
60102339	REHAB SUPERF PARA RECIBIR CANCHA FUTBOL COL PROGRE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%	0%		800,000.00	-	-	-	-	-
TOTALES:							26,690,000.00	\$	-	\$	-	\$

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	CON CONTRATO QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
	MUNICIPIO:	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA Total	
							%	Fecha Inicio	Fecha Término			
601283	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MERCADO GASTRONOMICO EN LA PLAZA GRAN CUE", UBICADO EN PLAZA GRAN CUE, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO CON AREA DE CONSTRUCCIÓN DE 484.46 M2.	VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	50%	20/12/2023		\$ 75,400.00	\$ 37,700.00		
	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOS SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES Y CONSISTENTES EN TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CONTRATACION DE LA RED DE MEDIA TENSION Y OPTIMIZACION DE CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZA GRAN CUE, UBICADA EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 198,882.00	\$ -		
	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE, PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACION CAMINO AL CERRITO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LA INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 362,233.94	\$ -		
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA 2023									TOTALES	\$ 636,515.94	\$ 37,700.00	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2024

ESTATUS ENTIDAD:	CON CONTRATO QUERÉTARO		(PEGS)		INVERSIÓN				
	MUNICIPIO:	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACIÓN	%	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
607283	DIRECTO 2024	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL. VISTA HERMOSA, CORREGIDORA, GRO. (TERMIN 30 DE AGOSTO)	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%			\$ 264,097.89	\$ -
		CORREGIDORA						Total	Total
		CONTRATISTA						\$ 264,097.89	\$ -
		PRISCO TOMAS MORALES RIOS						\$ 2,235,902.11	\$ -
DIRECTO 2024		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉCNICOS DE OBRA			0%			\$ 2,235,902.11	\$ -
		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉCNICOS DE OBRA 2024			0%			\$ 2,235,902.11	\$ -
		SIN CONTRATO							
		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉCNICOS DE OBRA							
		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES TÉCNICOS DE OBRA 2024							
		TOTALES						\$ 264,097.89	\$ -
		TOTALES						\$ 2,235,902.11	\$ -
		TOTALES						\$ 2,235,902.11	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

[Signature]
 C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
 DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

[Signature]
 ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 SECRETARIO TÉCNICO DE LA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS