

FONDO: GASTO DIRECTO 2022 Disponibilidades

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍS	ICO-FIN	ANCIERO			IN	VERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120201	ESTACIONAMIENT, ILUM AMBIENT Y JARD PLAZA GRAN CUÉ	TESELADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	100%	21/07/2023	30/06/2024	96%	03/08/2023		\$ 4,297,241.90			\$ 1,289,172.57	M3 - SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO CON TEPETATE DE BANCO Y CEMENTO GRIS AL 25%. 25%. 25%. 25%. 25%. 26%. 26%. 26%. 26%. 26%. 26%. 26%. 26	379.24 1.682.00 10 68.4
		GASTO DIRECTO 20	UZZ Disponibilidad	es		-				TOTALES	\$ 4,297,241.90	\$ 4,112,993.03	\$ 1,289,172,57	\$ 1,289,172.57		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: GASTO DIRECTO 2023

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍSICO)-FINAI	NCIERO			INVERS	SIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSIC	o		FINANCIERO)	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															PZA - PUNTO DE LUZ CON POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M. DE ALTURA Y LUMINARIA DE 150 W.	1,166.00
				13							1				PZA - PUNTO DE LUZ CON POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 12.00 M. DE ALTURA Y LUMINARIA DE 150 W.	31
60120221	AMP RED ALUM PUB MUN PARA REF LA SEG EN LA VÍA PUB	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO SAPI DE CV	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	42%	05/04/2024	29/08/2024	0%	18/04/2024		\$ 14,962,260.06	\$ 3,491,246.20	\$ 10,992,441.21		PZA - DIGITALIZACIÓN DE PUNTOS DE LUZ EN SISTEMA INTEGRAL ONLINE	1,197.00
				MUNICIPAL											PZA - CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN CON AREA VISUAL DE 3.60 x 1.80 M	60
		GASTO DIRECTO	2023							TOTALES	\$ 14,962,260.06	\$ 3,491,246.20	\$ 10,992,441.21	\$ 2,560,247.22		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: PARTICIPACIONES 2023 PROD. FIN.

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍS	ICO-FIN	ANCIERO			IN	VERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B"	1,147.06
															M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÂNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M.	1,009.40
60120241	REHAB SUPER C SANTA CLARA EN COMUNIDAD LOURDES	FLORES FLORES GREGORIO	CORREGIDORA		0%	08/07/2024	01/09/2024	0%			\$ 2,401,608.58	\$ -	\$ -	\$.	M - DENTELLÓN DE 10 × 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	49813
															M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN	463.28
•															M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN	1,156.18
		PARTICIPACIONE	S 2023 PROD. FIN							TOTALES	\$ 2,401,608.58	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESOBERIA Y FINANZAS



FONDO: CAPITAL 2024

(PESOS)

ESTATUS ENTIDAD:	EN EJECUCIÓN QUERÉTARO						AVANCE FÍSIC	O-EINAN	NCIEDO			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO	AVAILOUTION	70 11174	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O	INVERSIÓN EJERCIDA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	REGULARIZADA Total	ACUMULADA Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
(NUP) 60120198	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUÉ	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	Adjudicación LIGITACIÓN PÜBLICA MUNICIPAL	99%	21/07/2023	10/03/2024	0%	10/08/2023	termino	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	•	KG - ESTRUCTURA METALICA A-50 A BASE DE PERFILES DE ACERO M2 - NURD CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 95 MHO DE ESPESOR M2 - CUBIERTA DE PANEL MULTYTECHO 26/26 DE 1-V2* M3 - NURD CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 95 MHO DE ESPESOR M2 - MURD CARRANDO DE SEGURIDAD (BLINDADO) CLARO DE 060 7 080 MI	34.86179 146.11 325.00 59.28 71 3.834.08
60120226	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL LA VIDA, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	CAMOMO, S.A. DE C.Y.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	48%	01/04/2024	04/08/2024	16%	04/04/2024		\$ 14,494,111.36	\$ 2,366,357.17	\$ 7,247,055.68	\$ 1,183,178.59	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-50 M2 - CUBIERTA DE LOSACERO PINTRO, SECCIÓN 4, CAL 22 KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36	90.418.81 609.9 3.644.92 276.03 851.31
60120232	REMODELACIÓN CANCHA BASQUET EN PARQUE CANDILES	FRANCO FRANCO ARTURO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30%	12/04/2024	06/06/2024	24%	18/04/2024		\$ 798,982.02	\$ 193,742.67	\$ 239,694.60	\$ 58,122.80	19 EXCAVACION FOR REDIOS MANIALES A CIEED AMERICO EM MATERIAL TIDO "ES ESCO. DE GOO A 20 M DE PROFUNDIDAD SED MOD. SED-920. MCA. SUPRA DE GOOW, TEMPERATURA S.GOO K. 120-277 V COMPANIA S.GOO K. 120-27 V COMPANIA S.GOO K. 120-27 V COMPANIA SEMANTICA S.GOO K. 120-27 V COMPANIA SEMANTICA SINGLA SEMANTICA DE PLASTICO MODULAR DE POLIFICA DE ALTO MANIA SEMANTICA DE ALTO PARENTA DE HERRERÍA DE 120 x. 25 OM DE ALTURA A GASES DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 125, DE 25 OM DE ALTURA DE ALTURA DE LA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 125, DE 25 OM DE ALTURA	1.44 2 10.18 262.02 1 75.12
60120234	REMODEL CANCHA BASQUET PARQUE SANTA BÁRBARA(MEDIO)	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/04/2024	13/06/2024	62%	29/04/2024		\$ 1,797,967.03	\$ 1,115,406.09	\$ 539,390.1	\$ 334,62183	10 PRITUDA ESMALTE BLE STRUCTURAS METALECAS, MCA, COMEX LINERA DO OS BINAR DE E ACUBA DE LINERA TOO SENIMA DE E ACUBA LINERA DE CASENDA L'ANTIGUE EN MARCIS, Y PLACOMES NETERIORIS MCA COMEX L'ÎNEA VINNERA O SINILAR DE L'ALDRA DE L'ALDRA ALUNA ALUNA ALUNA HASIMA DE 3 DO M. 2. PRINTURA ACIÈNA DE BODOMEX L'ÎNEA VINNERA O SINILAR DE L'ALBRA DE MARCIS, ACABADO DE L'ALBRA DE	403 124 01 162 8 12 14 20
60120231	REENCAPERTAMIENTO EN EL PÓRTICO	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	55%	13/05/2024	07/07/2024	42%	22/05/2024		\$ 5,999,612.32	\$ 2,522,954.17	\$ 1,799,883.70	\$ 899,94185	MIN - PRESADO DE PAVIMENTO ASPÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS MIN - ADVINENTO DE CONCRETO ASPÁLTICO DE SOO CM DE ESPESOR PROMEDIO MENTO ASPÁLTICO DE SOO CM DE ESPESOR PROMEDIO MENTO SE PALLISÓN CATIONICA DE ROMPHENTO SUPER ESTÁBLE AL EXISTENCIA DE PALLISÓN CATIONICA DE PORTE MENTO SUPER ESTÁBLE AL EXISTENCIA DE TOCAS DE	4,147.07 5,365.15 5,365.15
60120237	REHAB TABLEROS BASQUET CANCHA DE LA NEGRETA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/04/2024	13/06/2024	34%	07/05/2024		\$ 547,671.15	\$ 188,773.59	\$ 164,301.3	\$ 56,632.08		102 06 245 41 2.00
60120238	REHAB CANCHA DE FRONTÓN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GRUPO JILE MEXICO SA DE RL DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25%	14/05/2024	22/07/2024	24%	15/05/2024		\$ 1,294,955.37	\$ 305,391.15	\$ 388,486.6	\$ 91,617.35	PZA - POSTE METALICO CÓNICO CIRCULAR DE 1200 M DE ALTO KO - ESTRUCTURA METALICA A-38 A BASE DE PRIRRIES DE ESTRUCTURA METALICA A-38 A BASE DE PRIRRIES DE ESTRUCTURA METALICA DE METALICA DE METALICA DE MALA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 125 CON POSTES DE LÍNEA CAL 20 DE 38 MM Y POSTES CAL 18 DE 60 MM	9,00 4,935,20 443,90



FONDO: CAPITAL 2024

(PESOS)

																M2 - FIRME DE 500 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	98.22
																PZA - JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA DE 3.00 x 0.50 x 1.00 M	1
	covernue de la companya de la compan															PZA - JUEGO INFANTIL TIPO PASAMANOS DE 200 x 050 Y 3.00 M DE ALTURA	1
60120227	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA COLONIA PANORAMA, CORREGIDORA, GRO.	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19%	27/05/2024	21/07/2024	0%		\$ 2	2,248,666.41	\$	- \$	674,599.92	s -	M - PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA EN LÍNEAS DE 5 A 10 CM DE ANCHO A DOS MANOS	311 7
		2														M - DREN PLUVIAL DE SO x 60 CM DE SECCIÓN	80.5
																M2 - RED DE NYLON PERIMETRAL DE 3*	300.12
																M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS	10,274.54
				*												M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS	2,329.48
60120229	ADECUACIONES VIALES PROL EL JACAL Y SAN JERÓNIMO	IC QUBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	2%	07/06/2024	29/08/2024	0%		\$ 1	11,922,818.58	\$		3,576,845.57	s .	M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO	7,304.00
				MUNICIPAL				-		1000			1	-,,-		M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2	947.25
																M3 - RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COMPACTADO MECÂNICAMENTE	828.13
																M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", SECO	1,980.16
60120251	REMODELACIÓN CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE TEJEDA	TOVAR RODARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	08/07/2024	01/09/2024	0%		\$	1,197,141.82	\$. \$		\$ -		
												***************************************	-				
60120252	REHABILITA CANCHA DE FÚTBOL 2DA ETAPA COL PROGRESO	CONSTRUCTORA INDIVIVI, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	0%	12/07/2024	19/09/2024	0%		\$ 2	2,889,954.92	\$	- \$		\$.		
													_				
																M3 - LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", SEMI-SATURADO, PARA RECTIFICACIÓN DE CAUCES Y TALUDES POR MEDIOS MECÁNICOS.	15,773.60
60120243	RECONF PLANT Y TALUD ZONAS DETER RIO EL PUEBLITO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA	90%	21/06/2024	18/07/2024	0%		\$ 1	2,447,051.21	•	. 4		s .	M3 - CONFORMACIÓN Y AFINE DE MARGEN DE TALUD SOBRE RIBERA DE CANALES O ARROYOS POR MEDIOS MECÁNICOS.	20,409.04
		ROBEN		MUNICIPAL			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				2, ,	•				M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL FINO.	15,134.16
																MY/KM - ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL FINO O GRANULAR.	198,744.08
											-		+			M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE	613,41
	(A)															46 MM DE ALTURA Y 950 GR/M2 ,	0.0.41
60120242	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA COL EL MILAGRITO	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	6%	18/06/2024	29/07/2024	0%		\$	999,708.72	\$	- \$		\$ -	M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES	291.15
																M2 - REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE DE HASTA 6.00 METROS DE ALTURA	129.58
		1														KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO IPR.	1,240.95
		CAPITAL														HSS, PLACA, POLIN C, TUBERÍA Y PTR EN ESTRUCTURAS	

ESTATUS	SIN CONTRATO											***************************************				
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍSI	CO-FINA	NCIERO			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120235	REMODEL CANCHA BASQUET PARQUE SANTA BÁRBARA(ARRIB)	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 1,340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
60120244	REHAB ACCESO VEHIC Y GLOR COL FILOSOFAL LOS OLVERA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 4,182,053.07	\$.	\$	\$ -		
60120245	REHAB CARPETA ASFÁLTICA C VILLA CANO, LOS OLVERA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 1,450,000.00	\$ -	\$ -	s -		
60120246	VUELTA A LA DERECHA DE GALLEGOS A VANEGAS, EL PUEB	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	s -		





FONDO: CAPITAL 2024

(PESOS)

60)20247 REUBICACIÓN TORRE DE LUZ GLORIETA DE PUERTA REAL SIN CONTRATO 0% 0% \$ 400,000.00 \$ · \$ · \$ · \$	
BUZUZAY REUBICACIÓN I CARE DE LOS SUCRIETA DE PUENTA REAL	
60120249 SOLUCIÓN PLUVIAL EN GLORIETA DE TERRANOVA SIN CONTRATO 0% 0% \$ 1,500,000.00 \$ - \$ - \$ -	
60120250 MEJORAM ÁREAS Y CONSTR TROTAPISTA U. D. EL PUEBLIT SIN CONTRATO 0% 0% \$ 3,700,000.00 \$ - \$ - \$ -	
60120253 COLOC ESTRUCT MALLA SOMBRA ÁREA DEPOR COL SANTA FÉ SIN CONTRATO 0% 0% \$ 500,000.00 \$ \$ \$	
60120254 PREPAR ESPAC DEP EQUIPAM CANCHA FUTBOL COL EL ROBL SIN CONTRATO 0% 0% \$ 300,000.00 \$ · \$ · \$ · \$	
60120255 MEJORAM CANCHA BASQUETBOL ABAJO COL SANTA BÁRBARA SIN CONTRATO 0% \$ 800,000.00 \$ \$ \$	
60120256 REHAB ALUMBRADO PÚB EN UNIDAD D DEPORTIVA CANDILES SIN CONTRATO 0% \$ 260,000.00 \$ - \$ - \$ -	
60120257 MEJORAM BANQUETAS EN C FRAY NICOLÁS DE ZAMORA, PUE SIN CONTRATO 0% 0% \$ 280,000.00 \$ - \$ - \$ -	
6012024B CONST ÁREA ADIEST Y DESCAN BINOM CANINOS INSTAL C4 SIN CONTRATO 0% 0% \$ 2,500,000.00 \$ - \$ - \$ -	
CAPITAL 2024 TOTALES \$ 18,812,053.07 \$ - \$ - \$	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: PARTICIPACIONES 2024

(PESOS)

_																
ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍS	SICO-FINA	ANCIERO				VERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120258	INTROD COLECTOR SANIT MARG DRENAJE C PEDRO URTIAGA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	25/06/2024	26/08/2024	0%			\$ 3,100,000.00	\$ -	ş .	\$ -	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILIADO PLUVIAL VIO SARTARDO BISTRIA MÉRITOS SERVE 143 DE 215 MM (12* MS - ESCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABBERTO EN ALTERNA. TIPO 12* MS - RELLEND DE TEPETATE DE BANCO, EN ZANJAS PZA - PORDO DE VISITA TIPO COMÚN DE 849 A 1,22 M DE COMMETTO INTESIOR Y HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD MS - PIBO DE 300 CM DE BEPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZIJADO MR-42 KGICMZ	484.08 933.67 614.20 11 282.31
		PARTICIPAG	CIONES 2024							TOTALES	\$ 3,100,000.00	\$ -	· -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO MUNICIPAL DE DESASTRES NATURALES 2021 Disp.

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN												IVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FIS	ICO-FINA	ANCIERO			11	VERSION			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	o	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120259	OBRAS DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA CONTINGENCIA PLUVIAL EN ZONAS AFECTADAS DEL DIEN CIMATARIO I, EJIDO EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	25/06/2024	22/07/2024	O%			\$ 2,100,000.00			\$ -	M3 - TERRAPLEN PARA RESTITUCIÓN DE HOMBRO DE DREN PLUVIAL À BASE DE TEPETATE DE BANCO Y PIEDRA BOLA M3 - RELLENO A VOLTEO A BASE DE TEPETATE DE BANCO EXTENDIDO Y NIVELADO CON APOYO DE RETROEXCAVADORA	2,080.50 72
	FONDO MUNI	CIPAL DE DESASTRE	S NATURALES 202	21 Disponibilidades						TOTALES	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$	-		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CABLOS ALBERTO LODEZ RAMOS DIFECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE LESORERIA Y FINANZAS



FONDO: FAISMUN 2024

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO					A	ANCE FÍSICO)-FINANG	CIERO			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60270	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, CORREGIDORA, QRO.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1%	18/06/2024	29/07/2024	0%			\$ 662,743.79				M3 - RELIEND DE TERRITATE DE BANCO N3 - RELIEND DE TERRITATE DE BANCO DE ESPRECR EMPACADO DOS TERRITATE P24 - DESCARBA DOMOLIMARA DE DERENALE SANTARO CON TUBERRA DE PVICO E 6° P24 - PECA DE VISITA TIPO COMÚN DE 000 A 150 M DE DÁMETRO NITEROR V DE 151 A 2 00 M DE PROPUNDADAD	220.85 51.20 16.00 1.00
60271	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA, GRO.	GARCIA ZEPEDA ANTOLIN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2%	20/06/2024	31/07/2024	0%			\$ 243,106.26				M2 GESMATIELAMENTO POR MEDIOS MANJALES DE PAVAMENTO DE PREPA BOLA. M3 EXCAVACIÓN FOR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERAL FRO-19: M3 ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO M TUBO DE P.V.C. PARA. ALCANTARILADO PLUVIAL SISTEMA MÉTRICO SERIE 16 5 DE 12º DE DÁMETRO	4.00 6.22 31.30 81.00
60272	MEJORAM VIALID LOMAS LA CRUZ EN COL LOMAS LA CRUZ	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	08/07/2024	01/09/2024	0%			\$ 2,516,125.94			,	M3 - EXCAVACIÓN FOR MEDIOS MECANCOS A CIELO ABERTO EN MATERAL FRO 19" M3 - CARGA MECANCA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A PRIMER KICÓMETRO DE MATERAL FRO O GRANLACIÓN DE MATERAL FRO O GRANLACIÓN DE VOLTEO KICÓMETROS SUBSCUENTES DE MATERAL FRO O GRANLACIÓN DE VOLTEO KICÓMETROS DE MATERAL FRO O GRANLACIÓN DE VOLTEO KICÓMETROS DE MATERIAL FRO O GRANLACIÓN DE VICTOR DE VOLTEO CON PEDRA BOLA DE LA RECIÓN DE COMPANION DE VICTOR D	1,199.47 1,199.47 12,354.54 1,140.50
60273	MEJORAM VIALIDAD EN COL RINCON DE GUADALUPE	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	0%	12/07/2024	17/10/2024	0%			\$ 11,921,408.43					
			ISMUN 2023			-1	1			TOTALES	\$ 15,343,384,42	\$ -	s -	s -		

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO					A۱	ANCE FÍSICO	D-FINANG	CIERO			INVE	RSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60274	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COL VISTA HERMOSA	SIN CONTRATO			0%			0%			\$ 8,770,528.80					
		FAI	ISMUN 2023							TOTALES	\$ 8,770,528.80	\$ -	\$ -	\$		

C.P. CARLOS ALBEBTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETABLA DE TESORERIA Y FINANZAS



FONDO: FAFEF 2024

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO									****						*******************
ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍS	ICO-FIN	ANCIERO			IN	IVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	o	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
															MO - EKCAYACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ASERTO EN MATERIAL IPO S:	2.651.17
															NO - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACIADO MECÁNICAMENTE	1,669.64
638015	MEJORAM VIAL CIRCUITO CRISANTEMOS COMUNID DE BRAVO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	99%	20/05/2024	14/07/2024	96%	12/06/2024		\$ 4,999,997.46	\$ 4,782,242.78	\$.	\$ -	MI - BANDUEIA DE 10,00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁLIACO FO×150 EGYCIAQ	669.86
															M2 - EMPEDPADO DE 16 CMDE ESPESOR GON PEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN	685.13
															M2 - EMPEDRADIO DE 15 CM DE ESPESOR CON FIEDRA BOLA DE LA REGIÓN	3,344.29
	FONDO DE APORTACIONES	PARA FORTALECIMIEN	NTO DE LAS ENTID	ADES FEDERATIVAS FAFEF 2	024 CAPIT	TAL.		-		TOTALES	£ 4,000,007.46	\$ 4,782,242,78	\$ -			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CP. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2023

ESTATUS			CONTRATO	(E	ESOS)				A	
ENTIDAD: MUNICIPIO:			JERÉTARO RREGIDORA				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	SIÓN INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "MERCADO GASTRONOMICO EN LA PLAZA GRAN CUE" UBICADO EN PLAZA GRAN CUÉ, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO CON AREA DE CONSTRUCCIÓN DE 484.46 M2.	VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	50%	20/12/2023		\$ 75,400.00	\$ 37,700.00
601283	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES Y CONSISTENTES EN TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMAS DE LA PLAZA GRAN CUÉ, UBICADA EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	28/05/2024	28/05/2024	\$ 198,882.00	\$ 198,882.00
	DIRECTO 2023	PRESTADDOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINSTRATIVOS ANTES LA CFE. PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRTIO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	49%			\$ 362,233.94	\$ 175,697.25
		ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENE	S TÉCNICOS DE OBRA 2023			65%	TOTA	LES	\$ 636,515.94	\$ 412,279.25

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2024

(PESOS)

				(1, 1, 2, 0, 2)						
ESTATUS		CON	CONTRATO			Antonia di Santania di Santani				
ENTIDAD:		QU	ERÉTARO						INVER	SIÓN
MUNICIPIO:		COF	RREGIDORA				FINANCIER	0	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283		CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENERGIA CÁRCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL. VISTA HERMOSA, CORREGIDORA, QRO. (TERMIN 30 DE AGOSTO)	PRISCO TOMAS MORALES RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%			\$ 264,097.89	\$ -
001200	DIRECTO 2024		CONTRATO							
		TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS EN ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO				0%			\$ 2,524,242.11	
		STUDIOS PRELIMINARES Y DICTAMENES	TÉCNICOS DE OBRA 2024			0%	TO	TALES /	\$ 2,788,340.00	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



OBRAS FINALIZADAS 2024

(PESOS)

[ESTATUS	FINALIZADAS															
	ENTIDAD:	QUERÉTARO						AVANCE FÍSIC	O-FINAN	CIERO		INVERSIÓN	INVE INVERSIÓN	RSIÓN		METAG	
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIER	_	APROBADA Y/O REGULARIZADA	EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
RECURSO	No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
ESTIMACION EN JULIO	60120222	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE BENITO JUAREZ A ENTRONQUE CON SALVADOR SANCHEZ BARCENSA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA CORREGIDORA, ORO.	DAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/12/2023	30/01/2024	100%	02/02/2024	13/03/2024	\$ 756,520.69	\$ 756,520.69	\$ -	\$	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M - FRENVELACIÓN DE REJILLA CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 130 M M2 - REGO DE LIGA CON ERVILSIÓN CATIONCA DE ROMPRIENTO RÁPIDO REZ. 22 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE SO CM DE ESPESOR PROMEDIO	79.1 22.17 1175.40 1175.40
PARTICIPACIONES 2023 CAPITAL	60120223	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE. CÓDICE DE MENDOZA EN LA COLONIA PASEOS DEL BOSQUE, CORREGIDORA, GRO.	ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA	48%	29/12/2023	15/02/2024	100%	18/01/2024	13/03/2024	\$ 4,945,407.04	\$ 4,945,406.97	\$ 1,186,922.11	\$ 1,186,922.11	M2 - PAVIMENTO RÉPIDO REZEX M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASPÁLTICO DE 500 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1.316.02 10 5,296.33
PART 2023 PROD. FIN O	60120224	REHAB SUPERF C ORQUÍD, VIOLET Y ROSAS COL LAS FLOR	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	2%	29/12/2023	22/02/2024	100%	31/01/2024	21/02/2024	\$ 4,959,797.72	\$ 4,959,797.72	\$.	\$ -	ST - DEMOLICION FOR MEDIOS MANUALES DE PAYMENTO ASPALTICO N3 - RESADO DE PAVIVERTO ASPALTICO EXISTENTE N3 - RESADO DE PAVIVERTO ASPALTICO DE SAD CONTROL DE PROPERO ENCANCOS CON PERFILADORA DE ASPALTO EN PROP OFFICIAL DE SADO DE PARTICO DE SAD CON DE ESPECIO FROMEDIO TO ASPALTICO DE SAD CON DE ESPECIO FROMEDIO TO ASPALTICO DE SAD MECANCOS. M	25.38 294.41 7,995.13 112.5 75 56.48
FAIS MUN 2023	60269	AMPL DRENAJE SANITARIO COL ECOLOGICA VALLE DE ORO Y EL PARAISO	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA	30%	26/12/2023	04/03/2024	100%	27/12/2023	13/03/2024	\$ 9,897,989.16	\$ 9,897,989.16	\$ 2,666,524.83	\$ 2,666,524.83	H. TUBO DE PY C. DADA ALCANTARILLADO DUUVIL V/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERRE 163 DE 315 16M PZA - ROZZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0 60 A 120 M DE DAMETRO INTERIOR PZA - ROZZO E VISITA TIPO COMUN DE 0 60 A 120 M DE DAMETRO INTERIOR. CON CAÍDA ADOSADA PZA - ROZZO E VISITA TIPO COMUN DE 0 60 A 120 M DE DAMETRO INTERIOR. CON CAÍDA ADOSADA PZA - BECARADA DOMICILARIA DE DRENAJE SANITARIO COM TUBERÍA DE PYCE E « SERRE 16 5 DE M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASPÁLTICO DE 5 00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	2,758 00 84 00 20,00 104 104 520
DIRECTO 2023 CAPITAL	60120199	FUENTE LÚDICA EN LA PLAZA GRAN CUÉ	GARCIA RIOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	30/06/2023	13/05/2024	100%	12/07/2023	14/05/2024	\$ 4,994,683.60	\$ 4,994,677.95	\$ 1,498,405.08	\$ 1,498,405.01	M2 - MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 28 CM (NOMINALES) DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNIFADO COM MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 14, ACABADO COMUN DE 000 A 300 M DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, ACARSEOS, ANDIAMAJE, MANO DE ORBA, ELEVACIONES, EOUIPO, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA ESCUCIÓN PARA SU PARA FUNDE DE PISO CHORROS DE PISO. PARA FUNDE PARA FUNDE PARA FUNDE PARA FUNDE PISO PARA FUNDE PARA FUNDE PARA FUNDE PARA FUNDE PARA FUNDE PARA F	147.9 21 7
CAPITAL 2024	60120228	OBRA EMERGENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE PEDRO URTIAGA Y CALLE 10 ES ESPIENBRE, EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, GRO.	JOSÉ FLORES OBREGÓN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	02/01/2024	29/01/2024	100%	22/03/2024	25/04/2024	\$ 1,176,294.01	\$ 1,176,294.01	\$ -	\$	P2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASPALTICO EN CALUENTE DE 700 CM DE ESPESOR PROMEDIO. TENDIDO POR PROPIGIO MANALES. H - TUBO DE POY, DARAN ALCANTARILLADO PLUVIAL VO SANTARO SISTEMA METRICO SERIE INS DE 459 PAVIMENTO SETEMA METRICO SERIE INS DE 459 PAVIMENTO DE CONCRETO ASPALTICO EN PAZA - DESCARBA DOMICILLARIA DE DIENAJE SANTARIO CONTURBIRA DE ESPESOR PROMEDIO. EN PAZA DE 100 C NO ESPESOR PROMEDIO. EN PAZA DE 100 DE ESPESOR PROMEDIO. EN PAZA DE 100 DE	397.28 130 35 99.32 112.45
DIRECTO 2024 CAPITAL	60120230	URBANIZ CALLE CENTRO DE LA MUJER COMUNID EL JARAL	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	08/04/2024	02/06/2024	100%	18/04/2024	08/05/2024	\$ 887,701.61	\$ 887,628.36	\$ 266,310.48	\$ 266,310.4	M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA M3 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DEL ARGION PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-41 "REDUCTOR DE VELOCIDAD" PZA - SEÑAL PREVENTIVA SP-12 "PEATONES"	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



OBRAS FINALIZADAS 2024

(PESOS)

	T							,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
																	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 1500 MM (60°) DE DIÁMETRO	323.5
																	KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL No. 3 (3/8") AL No. 8 (1")	12,651.87
60120220	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PIRÁMIDES, EL	CREZ GENERADOR DE DESARROLLO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	55%	27/10/2023	17/05/2024	100%	17/11/2027	20/05/202	4 0.070.701	0.750.7001	4 0	7 551 012 74	. 7	EE1 012 74	M - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 375 MM (15") DE DIÁMETRO	53.3
00120220	PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	SAPI DE CV	CORREGIDORA	MUNICIPAL	55%	27/10/2023	17/05/2024	100%	17/11/2023	20/05/2024	\$ 8,879,781.	8,768,398.1	4 3	3,551,912.74	3.	551,912.74	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO	1,127.14
																	M2 - REJILLA MOD. IS-05 DE 3/8"x4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO	29.9
				٠													PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CON CAÍDA ADOSADA	3
																	KG - ESTRUCTURA METALICA A-50 A BASE DE PERFILES DE AC	34,861.79
																	M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 95 MI	146.11
				LICITACIÓN													M2 - CUBIERTA DE PANEL MULTYTECHO 26/26 DE 14/2*	325
60120198	MERCADO GASTRONÓMICO PLAZA GRAN CUÉ	STERLING BOURS EUGENIO RICARDO	CORREGIDORA	PÚBLICA MUNICIPAL	100%	21/07/2023	30/06/2024	100%	10/08/2023	28/06/2024	\$ 11,484,110	21 \$ 11,484,099.4	8 \$	5,996,366.93	\$ 5,9	96,366.94	M2 - MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 93 MM DE ESPESOR	59.28
				HONGIFAL													PZA - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BLINDADO) CLARO DE 0.60 y 0.80 M	71.00
																	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERPILES DE ACERO	3,834.08
	OBRA EMERGENTE PARA LA REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE								18				+				M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM	90
60120240	SANITARIO COLAPSADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO AYUTLA Y PASEO CONSTITUYENTES, EL POCITO, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCCIONES UGARZE, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/02/2024	02/04/2024	100%	18/04/2024	19/04/2024	\$ 389,086	14 \$ 389,086.1	4 \$		\$		M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTOS F'C=250 KG/CM2, TMA. 3/4" (20MM)	14.25
	CONTEGEORA, GRO.																M3 - RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO	101.79
																	PZA - RETIRO DE PORTERÍA A BASE DE ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO, CON RECUPERACIÓN	2
																	M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO	599.72
60120239	REHAB SUPERF PARA RECIBIR CANCHA FÚTBOL COL PROGRE	OCTAVIO TOVAR RODARTE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/05/2024	01/07/2024	100%	14/05/2024	13/06/2024	\$ 784,038	90 \$ 784,010.8	B1 \$	235,211.67	\$	235,211.67	PZA - REHABILITACIÓN DE PORTERÍA METÁLICA DE RECUPERACIÓN	
																	PZA - RED PARA PORTERÍA DE FÚTBOL PROFESIONAL DE 2.40 x	2
,																	7.50 x 1.50 M. DE PROFUNDIDAD M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CANCHAS DE FÚTBOL CON LÍNEA CONTÍNUA DE 10 CM DE ANCHO CON CALHIDRA	655.43
																-	M2 - SUPERFICIE DE PLÁSTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TIPO PISO SPORT	300.61
60120233	REMODELACIÓN CANCHA BASQUET EN PARQUE SAN CARLOS	CONSTRUCCIONES UGARZE, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/04/2024	06/06/2024	100%	18/04/2024	07/06/2024	\$ 899,731	29 \$ 896,701.	47 \$	269,919.39	\$:	269,919.39	PZA - TABLERO PARA BASQUETBOL PROFESIONAL DE 180 × 105 CM A BASE DE MARCO METÁLICO REFORZADO	2
																	M - MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 12.5, DE 2.50 M DE ALTURA	29.6
																	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESPACIOS M2 - DESBASTE DE PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO	529.54
																	HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA 3.00 CM DE	60.19
																	ESPESOR PROMEDIO M - CALAFATEO DE JUNTAS DE HASTA 3.00 CM DE ESPESOR Y	
																	3.00 CM DE PROFUNDIDAD CON SELLADOR PLÁSTICO ASFÁLTICO	168.74
60120236	REMODELACIÓN CANCHA FÚTBOL SANTA BÁRBARA (ABAJO)	GERARDO HERNANDEZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/05/2024	01/07/2024	100%	04/06/2024	04/06/2024	\$ 649,915	50 \$ 649,632.3	28 \$		\$		M2 - REHABILITACIÓN DE LÁMINA METÁLICA A BASE DE	
		TIERRABLANCA		DIRECTA											1		PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 M EN COLOR ELEGIDO POR LA SUPERVISIÓN	180.54
25																	M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 1250 GR/M2	537.54
																	M - PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA EN LÍNEAS DE 5 A 10 CM DE ANCHO A DOS MANOS	214.30
																	and a state and a postinitos	
																		//



OBRAS FINALIZADAS 2024

(PESOS)

OBRAS TERMINADAS 2024 TOTALES \$ 51,220,649,94 \$ 51,105,835,39 \$ 16,151,264,03 \$ 16,151,264,04

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS DIRECTOR DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA SECRETARIO TECNICO DE LA