



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total				
60120127	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	09/02/2021	31/05/2021	91%	09/02/2021		\$ 7,950,695.45	\$ 7,236,954.59	\$ 2,385,208.64	\$ 723,863.57	PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2 - INTERVENCIÓN DE LA PLAZA DE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00		
60120131	PROLONGACIÓN AZUCENAS	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	70%	15/03/2021	20/06/2021	30%	19/03/2021		\$ 7,969,120.68	\$ 2,055,872.03	\$ 2,362,428.39	\$ 588,453.80	* M2 DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 150X150 CM DE DECORACIÓN EN CONCRETO Fc=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PRIMECLADO HR=42 KG/CM2 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN T.F.A. 40 MM * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 15 CM ASENTADO Y ANTEADO CON PORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 EMPEDRADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE RETALLO, COLOR ROJO OSCURO * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) 15-05 DE 1/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M.	1054.36 1239.39 3426.00 334.90 6.00		
60120128	ARCOS TEJEDA, SANTA SOFIA Y LOMAS DE BALVANERA	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/02/2021	02/05/2021	94%	05/03/2021		\$ 997,928.02	\$ 939,152.35	\$ 299,378.41	\$ 299,378.41	* M2- PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE PACHADAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 CM * M2 - PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) * PDA - LETREROS EN ID A BASE LETRAS DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C27 ILUMINADAS * PDA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18W HMT PLED-18 CON PROTECCIÓN IP65 * PDA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD SHD DE 30 W	334.57 121.00 3.00 11.00 2.00		
60120136	REMODELACIÓN PLAZA CIVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	35%	18/05/2021	21/06/2021	0%			\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - ADOQUIN RECTANGULAR DE 15 x 20 x 6.00 CM DE ESPESOR EN COLOR ROSA PDA - REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ASTA BANDERA DE 618 x 618 x 14.5 MM, CONJUNTO DE RECUPERACIÓN M2 - RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES VERTICALES Y/O HORIZONTALES CON GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO MOD. JIMBARÉ PDA - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BLINDADO) CLARO DE 600 x 600 MM, NIVEL 1 DE 25 MM DE ESPESOR PDA - PROTECCIÓN ANTI EFUSIÓN METÁLICO DE 500 x 0.80 MM, MEDIDAS EXTERIORES PDA - PROYECTOR DE ALTA FOSFORIA PARA SOBREPONER EN EXTERIOR TIPO LED DE 10 W, MOD. ZENITHRY CON PROTECCIÓN IP68, M.C.A./EVALUS	17.3 1 7.84 3 3 4		
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 17,117,744.15	\$ 10,231,978.97	\$ 5,047,015.44	\$ 1,611,695.78			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Miralles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegación STF/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Aprobadas
											Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	
6012015	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	28/01/2021	89%	25/11/2020		\$ 3,108,881.14	\$ 2,779,330.14	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34					647.15
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 3,108,881.14	\$ 2,779,330.14	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34				647.15

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 17 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS SOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: FEIEF 2020
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120126	PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.)	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	23/03/2021	21/05/2021	85%	20/05/2021		\$ 295,861.02	\$ 252,527.35	\$ -	\$ -	ARBOL MEZCLADO (FRONTERO LINEA VIAL) DE 20 CM DE ALTURA ARBOL DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FLOJATO ALICATADO RUTE DE DESVIACIÓN DE ALBERO AL CARBÓN CON CAPACIDAD DE 100 LITROS BARRIO SOBRE MCA. PAPA BANCA DE ESTRUCTURA METALICA Y MADERA TRATADA MUE. (20 CM) MCA. PLAY LLER PUNTE PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE 100 MM DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES LUMINARIA PANTA DE POSTE TRIPLO ARROBANTE DE 80 W 100-277 V 1000 CABLE LEO MCA. SURTA	14 30.6 2 5 1 3
FEIEF 2020											TOTALES	\$ 295,861.02	\$ 252,527.35	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/BF/11548/2021
de fecha 14 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN					
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPIO OTORGADO	ANTICIPIO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120132	CONSTRUCCION PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	29%	30/04/2021	22/07/2021	7%	10/05/2021		\$ 4,994,164.14	\$ 349,507.21	\$ 1,498,249.24	\$ 104,852.16	M2 - PISO DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMECLADO FCH 150 KG/CM2 CON PIGMENTO M2 - ESPACIO LUDICO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO M2 - ÁREAS VERDES (PASTO Y JARDIN)	2,481.00 203 1,110.00 199
60120137	ADAPTACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN CAM EL PUEBLITO	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/04/2021	26/05/2021	94%	06/05/2021		\$ 339,396.70	\$ 319,799.33	\$ -	\$ -	P1A - DOMO METÁLICO TIPO LOUVER DE 3.30x0.70x0.90 M P1A - DOMO METÁLICO TIPO LOUVER DE 3.30x0.70x0.45 M M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES	4 6 154.61
60120139	PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS	CONSTRUCCIONES UGRAZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	18/06/2021	23/09/2021	0%			\$ 1,692,193.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, MCA, COMEX, LINEA 180 G/SMUR EN CALIDAD M2 - MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL 12.5, PLADA A ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE M2 - PASTO SINTÉTICO MONOCOLORADO BICOLOR COROL DIAMANTE DE 30 MM DE ALTURA Y 1250 GRAMZ/MBRATHECH EN TENCATE CERTIFICADA P1A - PROYECTOR LED MOD. SLED-600 DE 600W, 220 V, C-004 PROTECCIÓN IP65, CON APD DE APERTURA, MCA SUPRA M2 - CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR EN COLOR "TRUJO", SEGÚN PROYECTO	58.62 47.2 129.95 47.36
60120140	PAVIMENTACION (C.R. HUIMIL, CONSTITUTE 413, JACAL)	AGACEL AGRAGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	35%	21/05/2021	15/07/2021	0%	28/05/2021		\$ 2,867,809.79	\$ -	\$ 860,342.94	\$ -	M3 - FRESCO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM P1A - RENOVACIÓN DE POZO DE VENTA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD	288 2,129.92 1,889.26 12
60120134	MODERNIZACION ANTIGUO MODULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	35%	18/05/2021	21/06/2021	0%			\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMECLADO FCH 250 KG/CM2 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FCH 150 KG/CM2 M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FCH 150 KG/CM2 P1A - LUMINARIA PARA EXTERIOR MOD. H-11305 (TRABAJA) H 15 W M2 - PINTURA ESMALTE EN MUROS, INTERIORES Y EXTERIORES	92 26.30 36.5 6 38
60120138	CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	18/06/2021	07/10/2021	0%			\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - MURO DE MAMPUESTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 0.80 X 2.00 M DE ALTURA, ASINIADA Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M2 - CUBIERTA A BASE DE PANEL MULTITECHO 2426 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO POLIESTER ESTÁNDAR DE 1.00M P1A - PUERTA METALICA DE 2.42 X 2.34 M., A BASE DE PANEL PERFORADO ALATEORIO OBERO E472629512 P1A - PORTÓN METALICO DE 7.04 X 2.34 M., A BASE DE PANEL PERFORADO ALATEORIO OBERO E472629512 P1A - LENTERA EN SU LUMINARIA DE 8.20 X 0.50 M. UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C20 M - REJA DE ACERO CLASICA DE 2.30 M. DE ALTURA, A BASE DE PANEL PREFABRICADO CAL-8 DE 2.30 X 2.30 M. CON BAYONETA PARA CONCIERNA	62.48 101.15 1 1 1 16
60120145	PAV. AV. MEZO, ENT. CRUZ DE FUEGO Y SAN MATEO	URBANIZACIONES EL GAVILAN SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	18/06/2021	15/07/2021	0%			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - FRESCO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR M - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM P1A - RENOVACIÓN DE POZO DE VENTA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD	270 2,094.83 449.15 6
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 12,943,563.63	\$ 669,306.54	\$ 2,358,592.18	\$ 104,852.16	



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERETARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120141	PAVIMENTACION LAT. ACCESO ZONA NTE. P.J. BALVANERA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 350,000.00						
60120133	MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLVERA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 415,000.00						
60120142	CONSTR. ANDAD. DE ACC. PEAT. Y VEHIC. EN ESC. CAM.	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,500,000.00						
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00						
60120144	REHAB. DESINCORP. DEL LIB. SUR PON. A COL. BOSQUE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,200,000.00						
60120146	DRENAJE SANIT. EN PRIV. PARAISO COMUN. LOS OLVERA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 300,000.00						
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 7,265,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOSADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO															
ENTIDAD:		QUERETARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. De Obra (ONUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120148	PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 957,196.08						
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 957,196.08	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




(PESOS)

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEG.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



(PESOS)


ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobados
65609	INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA										\$ 9,068,237.30					
GEO ISN 2021										TOTALES	\$ 9,068,237.30	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 12 de enero del 2021

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[illegible]

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARJ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 MAYO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

ESTATUS	EN EJECUCIÓN (PESOS)								INVERSIÓN	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	97%	17/03/2021		\$ 213,499.16	\$ 206,190.00
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	2%	13/04/2021		\$ 1,500,000.00	\$ 27,140.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 1,713,499.16	\$ 233,330.00

ESTATUS	SIN CONTRATO								INVERSIÓN	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA					\$ 343,360.00	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 343,360.00	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mirales Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 17 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA										INVERSIÓN				METAS		
				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120127	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA I	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	09/02/2021	31/05/2021	91%	09/02/2021		\$ 7,950,695.45	\$ 7,236,954.59	\$ 2,385,208.64	\$ 723,863.57	PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2 - INTERVENCIÓN DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00	
60120131	PROLONGACIÓN AZUCENAS	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	81%	15/03/2021	20/06/2021	71%	19/03/2021		\$ 7,969,120.68	\$ 5,640,314.19	\$ 2,362,428.39	\$ 588,453.80	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10-20-10CM DE SECCION LLE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HEMERALCO FC=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA * M2 PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FREMEZCLADO HR=42 KG/CM2 RESISTENCIA A LA FLEXION T.M.A 40 MM * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTADO CON PORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE RETALLO COLOR ROJO OSCURO * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (V2) 15-05 DE 1/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.80X100 M	1056.95 1229.95 1426.00 350.00 134.90 6.00	
60120136	REMEDIACIÓN PLAZA CIVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	80%	18/05/2021	21/06/2021	0%			\$ 198,104.48	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - ADOQUIN RECTANGULAR DE 15 x 20 x 4.00 CM DE ESPESOR EN COLOR ROSA P/A - REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ASBABANDERA DE 0.18 x 0.25 x 16.45 M. LONGITUD DE RECUPERACIÓN M2 - RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES VERTICALES Y/O HORIZONTALES CON GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO MOD. ZIMBANE P/A - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BURGADO) CLARO DE 0.60 x 0.90 M. NIVEL 1, DE 25 MM DE ESPESOR P/A - PROTECCIÓN DE VIGILANTES METALICOS DE 0.60 x 0.90 M. MEDIDAS EXHIBIDAS P/A - PROYECTOR DE ALTA POTENCIA PARA SUBSISTENCIA EXTERIOR DE LED DE 90 W. MOD. JENHURY CON PROTECCIÓN IP66, MCA. ZIMBANE	17.3 1 2.88 3 3 6	
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 16,117,920.61	\$ 12,877,268.78	\$ 4,747,637.03	\$ 1,312,317.37		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegación STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO ROTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD	QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120115	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	28/01/2021	89%	25/11/2020		\$ 3,108,881.14	\$ 2,779,330.14	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34	* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 12.5 * M2 DE PISÉ DE RICH DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 8.5W * PZA PROYECTOR LED MCG 150-220 DE 40W CON PROTECTOR IP65	647.75 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00	
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 3,108,881.14	\$ 2,779,330.14	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar
Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120132	CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	34%	30/04/2021	22/07/2021	22%	10/05/2021		\$ 4,994,164.14	\$ 1,097,632.85	\$ 1,498,249.24	\$ 329,289.85	M2 - PISO DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO P.C= 150 KG/CM2 CON PIGMENTO M2 - ESPACIO LUDICO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO M2 - ÁREAS VERDES (PASTO Y JARDÍN)	2,491.00 203 1,110.00 199	
60120139	PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS	CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	20%	18/06/2021	23/09/2021	0%	22/06/2021		\$ 1,667,410.12	\$ -	\$ 500,223.04	\$ -	M2 - PINTURA EMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, MCA, COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN CALIDAD M2 - MALLA CUSTÓDICA GALVANIZADA CAL. 12.5, FILADA A ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE M2 - PASTO SINTÉTICO MONOCOLORADO BICOLOR CORTE DIAGONAL DE 30 MM DE ALTURA Y 1200 GR/M2 DIBUJADO CON LINEAS CENTRADA P/A - PROTECCIÓN HIDRO MEDIO AMBIENTE BOM. 211 V. CON PROTECCIÓN EN LA CUBIERTA DE LA PUERTA, MCA SUPERIOR M2 - CUBIERTA DE PISO ARREGLO EN EL PISO DE 8 MM DE ESPESOR EN COLOR TRIMOL SEGUN PROYECTO	528.12 8127 4 47.4	
60120140	PAVIMENTACION (C.R. HUMIL, CONSTITUYE 413, JACAL)	AGACEL AGRAGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	75%	21/05/2021	15/07/2021	30%	28/05/2021		\$ 2,867,809.79	\$ -	\$ 860,342.94	\$ -	M2 - RESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR M - PINTURA TRAFICO RELEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM P/A - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD	208 2,129.92 1,289.28 17	
60120134	MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	80%	18/05/2021	21/06/2021	0%			\$ 247,630.61	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO P.C= 250 KG/CM2 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO P.C= 150 KG/CM2 M2 - GUARNICIÓN METALICA DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO P.C= 150 KG/CM2 P/A - LUMINARIA PARA EXTERIOR MOD. H-1130S (BRANCA) DE 15 W M2 - PINTURA EMALTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	95 26.30 30.5 6 38	
60120138	CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	35%	18/06/2021	07/10/2021	0%			\$ 1,777,336.23	\$ -	\$ 533,140.87	\$ -	M3 - MURO DE MAMPUESTERIA DE PIEDRA BAJA DE 18.00 A 20.00 M DE ALTURA, ALIGADA Y SUELO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M2 - CUBIERTA A BASE DE PASEL MULTITECHO 24/24 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO PULIDO EN ESTANDEAR DE 1.00M P/A - PUERTA METALICA DE 2.67 x 2.54 M, A BASE DE PASEL PERFORADO ALUMINIO ENANO 1472/24/12 P/A - PUERTA METALICA DE 2.67 x 2.54 M, A BASE DE PASEL PERFORADO ALUMINIO ENANO 1472/24/12 P/A - PUERTA EN ALUMINIO DE 8.30 X 2.54 M, UNIDAD DEPORTIVA CARRILES, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C23 M - REJA DE ACERO CLASICA DE 2.50 M. DE ALTURA, A BASE DE PASEL PREFABRICADO CAL. 6 DE 2.50 x 2.50 M CON BAYONETA PARA CONCERTE	62.45 101.15 1 1 1 18	
60120145	PAVIMENTACIÓN AVENIDA MEZQUITE, ENTRE CRUZ DE FUEGO Y SAN MATEO	URBANIZACIONES EL GAVILAN SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	95%	18/06/2021	15/07/2021	0%			\$ 954,718.12	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - RESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR M - PINTURA TRAFICO RELEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM P/A - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD	278 2,094.83 449.16 6	
60120141	PAVIMENTACION LATERAL ACCESO ZONA NORTE P.I. BALVANERA	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	09/07/2021	22/07/2021	0%			\$ 347,226.54	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - PISO DE LUGA CON EMULSION CANTONERA DE ROMPIMIENTO RAPIDO 88-20	720.54 735.14 735.14	
60120133	MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVERA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	25/06/2021	05/08/2021	0%			\$ 411,687.46	\$ -	\$ 123,506.24	\$ -	M2 - BARRIDATE BORDA DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO P.C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA P.C - ACEROS REINFORZADOS EN LA CUBIERTA DE 14400 KG/CM2 DIAMETRO DEL PASEL 12MM DE 14.10 M2 - REUBRIMIENTO EN MODO DE REFINO NEGRO POR CERRADO DE 30.30 CM Y 2 CM DE ESPESOR, HASTA 300 MM DE MAMPARAS LINEALES EN 4000 ACABADO ESTAMPADO 10 COLOR 5040-1 BLANCO ANTIQUO, MCA SUPERIOR	58.51 274.3 40 8.00	



(PESOS)

ESTATUS:	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
GASTO DIRECTO 2020										TOTALES	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)		Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60120148		PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	23/07/2021	16/09/2021	0%			\$ 955,269.67	-	\$ -	\$ -	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, ABASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM3	122.92			
																M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM3	191.4			
																M - DRETELLO DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN, ABASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM3	129.26			
																M2 - EMPEDRADO CON PIEDRABOLA DE RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASEADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	330.26			
																M2 - EMPEDRADO CON PIEDRABOLA DE LARGITUD DE 15 CM DE ESPESOR, ASEADO Y JUNTEADO CON MORTERO	288.4			
																M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, ABASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM3	102.34			
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 955,269.67	\$ -	\$ -	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mirales Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio SIP/DF/11548/2021
de fecha 14 de enero del 2021

LIC. MARIA EUSENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO ROTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GEQ ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO				Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total						
65605	URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	50%	21/05/2021	15/07/2021	38%	28/05/2021		\$ 4,913,097.71	\$ 1,865,369.45	\$ 1,473,929.31	\$ -	M3- SUB BASE DE REPLITATE DE BANCOS COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 90% M1- GUARNICIÓN PERIFERICA DE 15x30x30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FC=180 KG/CM2 M2- BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 M3- EMPEDRADO CON PIEDRA SOLADA LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR	2,361.06 769.89 1,420.23 3,571.12				
65606	INTRODUCCIÓN LÍNEA PONIENTE DE AGUA POTABLE COL VISTA HERMOSA	CAMOMO SA DE CV	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INVITACION RESTRINGIDA	8%	08/06/2021	02/08/2021	0%	08/06/2021		\$ 7,497,118.85	\$ -	\$ 2,249,135.65	\$ -	M- TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA 1000 RD 14 DE 6" DE DIÁMETRO NOMINAL CON ANILLO REBER INTEGRADO PFA- ARMADUR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 30x30x35 CM SEGÚN ESPECIFICACIONES PFA- ARMADUR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 40x25x50 CM SEGÚN ESPECIFICACIONES PFA- CAJA DE VÁLVULAS TIPO F DE 100x100x100 (MEDIDAS INTERIORES) Y 1.25 M DE ALTURA TOTAL M3- EMPEDRADO CON PIEDRA SOLADA LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR PFA- RECAMBIOS DE TUBERÍA VERDE AL SUMERGIBLE ANOD. VREHC	409.2 11 1 4 48.51 5				
65607	INTRODUCCIÓN LÍNEA ORIENTE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA	DACOBASA DE CV	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INVITACION RESTRINGIDA	17%	08/06/2021	16/08/2021	0%	10/06/2021		\$ 4,979,007.04	\$ -	\$ 1,493,702.11	\$ -	M- TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA 1000 RD 14 DE 6" (152.4 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL CON ANILLO REBER INTEGRADO M3- CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTOS FC=250 KG/CM2 1M3 3/4" (20MM) REFINEMENTO 10 CM PREMIJCLADO A TRO DIRECTO, RESISTENCIA NOMINAL A 28 DÍAS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ACABADOS, VINCULOS, EMPEDRADO CON BELLA VIBRATORIA A GOLPEA, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PFA- CAJA DE VÁLVULAS ESPECIAL DE 3.20x1.65 M (MEDIDAS INTERIORES) Y 1.45 M DE ALTURA TOTAL PFA- TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA A 100 M DE 1/2" (12.7 MM) M- TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD 26 DE 3" (114.3 MM) DE DIÁMETRO NOMINAL CON ANILLO REBER INTEGRADO PFA- CAJA DE VÁLVULAS TIPO F DE 100x100x100 (MEDIDAS INTERIORES) Y 1.25 M DE ALTURA TOTAL	314.13 100.27 9 244 1,049.41 3				
65608	INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INVITACION RESTRINGIDA	1%	08/06/2021	16/08/2021	0%	10/06/2021		\$ 3,261,226.38	\$ -	\$ 978,367.91	\$ -	PFA- TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA A 100 M DE 1/2" (12.7 MM) M- TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD 26 DE 3" PFA- CAJA DE VÁLVULAS ESPECIAL DE 3.20x1.65 M PFA- VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3" PFA- VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE ARE BRIDADA DE 3"	304 2,729.14 2 3 3				
65609	INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INVITACION RESTRINGIDA	0%	06/07/2021	30/08/2021	0%			\$ 9,069,699.90	\$ -	\$ -	\$ -	M- TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUMAL Y/O SANITARIO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") PFA- REGISTRO SANITARIO DE 0.80x1.00 DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD PFA- POZO DE VISITA DIFERENTES TIPOS Y DIFERENTES PROFUNDIDADES PFA- DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6"	1,365.00 180 74 182				
GEQ ISN 2021											TOTALES	\$ 29,720,149.88	\$ 1,865,369.45	\$ 6,195,134.98	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar
Jefe del Departamento de Contabilidad General
Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021
de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
					FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
66101	CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	35%	12/04/2021	01/08/2021	20%	19/04/2021		\$ 9,919,608.26	\$ 1,973,075.85	\$ 2,975,882.48	\$ 591,922.75	VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA DE CONCRETO ARMADO, ACEROS, PAVIMENTACIÓN ACUMULADA, PAVIMENTACIÓN		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatorio STE/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

OBRAS FINALIZADAS

(PESOS)

ESTATUS	FINALIZADAS					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO					FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																		
No. De Obra (DEP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
600028	PARTICIPACIONES 2020 D	ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVAREDA	CONSTRUCCIONES UGARTE, SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	22/02/2021	02/05/2021	100%	05/03/2021	24/06/2021	\$ 997,927.26	\$ 997,927.26	\$ 299,378.41	\$ 299,378.41	10.5/2	5/100		
PO. FOMES DE ALBERGUE CORRECTOR, BOMBA PARA PUERBOS EN LOS DE GRUPO Y FOMES DE PUERBOS DE PUERBOS, ALBERGUE ALBERGUE DE PUERBOS,																			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 JUNIO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN								INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	97%	17/03/2021		\$ 213,499.16	\$ 206,190.00	
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	2%	13/04/2021		\$ 1,156,640.00	\$ 27,140.00	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	\$ 1,370,139.16	\$ 233,330.00

ESTATUS		SIN CONTRATO								INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	
601283	PARTICIPACIONES 2020 D	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA					\$ 343,360.00	\$ -	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	\$ 343,360.00	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. José Antonio Mireles Aguilar

Jefe del Departamento de Contabilidad General

Acuerdo Delegatorio STF/DF/11548/2021

de fecha 13 de enero del 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: FISM 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60256	AMPL. DREN SANI COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	13/08/2021	23/09/2021	0%			\$ 1,066,749.66	\$	\$	\$	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO PZA - BROCAL Y TAPA DE F.O.F.O. DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" (AÑO EN CURSO)	313 6 4 3 30 13
FISM 2021											TOTALES	\$ 1,066,749.66	\$	\$	\$	

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60257	UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,461,496.55	\$	\$	\$		
60258	URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,912,069.95	\$	\$	\$		
60259	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,045,504.87	\$	\$	\$		
60260	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 4,259,661.62	\$	\$	\$		
FISM 2021											TOTALES	\$ 11,678,732.99	\$	\$	\$	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO GONZALEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS	
											Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120127	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	09/02/2021	31/05/2021	91%	09/02/2021		\$ 7,950,695.45	\$ 7,236,954.59	\$ 2,385,208.64	\$ 2,385,208.64					PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2 - INTERVENCIÓN TER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00
60120131	PROLONGACIÓN AZUCENAS	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	92%	15/03/2021	20/06/2021	80%	19/03/2021		\$ 7,969,120.68	\$ 6,384,517.18	\$ 2,362,428.39	\$ 2,362,428.39					* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCIÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M.	1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
60120136	REMEDIACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99%	18/05/2021	21/06/2021	77%	21/07/2021		\$ 198,104.48	\$ 152,406.04	\$ -	\$ -					M2 - ADQUIN RECTANGULAR DE 15 x 20 x 4.00 CM DE ESPESOR EN COLOR ROSA P2A - REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ASTA BANDERA DE 0.18 x 0.075 x 16.45 M. LONGITUD DE RECUPERACIÓN M2 - RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES VERTICALES Y/O HORIZONTALES CON GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO MOD. ZIMBAWE P2A - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BUNDADO) CLARO DE 0.60 x 0.80 M., NIVEL 1, DE 25 MM DE ESPESOR P2A - PROTECCIÓN DE REGISTRO METÁLICO DE 0.60 x 0.80 M., MEDIDA EXTERIORES P2A - PROYECTOR DE ALTA POTENCIA PARA SOBREPONER EN EXTERIOR TIPO LED DE 90 W, MOD. IENFURY CON PROTECCIÓN IP66, MCA, ERAUS	17.3 1 7.84 3 3 6
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 16,117,920.61	\$ 13,773,877.81	\$ 4,747,637.03	\$ 4,747,637.03					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD:		QUERÉTARO					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
6012015	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	28/01/2021	89%	25/11/2020		\$ 3,108,881.14	\$ 2,779,330.14	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34	* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65	647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00		
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)											TOTALES	\$ 3,108,881.14	\$ 2,779,330.14	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

60120144	REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCONIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	8%	16/07/2021	23/09/2021	0%	28/07/2021		\$	2,182,113.40	\$	-	\$	654,634.03	\$	-	M2 - AREA AJORDNADA A BASE DE 3 PIEZAS DE LAVANDA, 3 PIEZAS DE TRUENO DE VENAS Y 2 PIEZAS DE COLA DE TORO M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CABLE DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - AREA AJORDNADA A BASE DE 3 PIEZAS DE ROMERO, 4 PIEZAS DE URO PERSA Y 5 PIEZAS DE COLA DE TORO M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/M2, HECHO EN OBRA COR	331.93 891.47 442.06 113.96 382.05 87.55
GASTO DIRECTO 2020										TOTALES	\$	15,985,241.79	\$	6,509,784.58	\$	4,721,283.37	\$	2,078,664.70		

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	Aprobadas
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00		\$ -		\$ -		\$ -			
GASTO DIRECTO 2020										TOTALES	\$	2,500,000.00	\$	-	\$	-	\$	-		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO FLORES ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120148	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	62%	23/07/2021	16/09/2021	30%	21/07/2021		\$ 955,269.67		\$ 286,580.90	\$	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 30 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM3 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM3 M - DENTELLÓN DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM3 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO M2 - PASO PEATONAL DE 30 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM3	177.97 191.4 129.26 330.26 268.4 102.34
60120149	PAVIMENTACION AV CHABACANO, A ANCONA A AV CANDILES NORTE	IC QUBA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	11/08/2021	21/09/2021	0%			\$ 1,976,531.60		\$	\$	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - PINTURA TRAFICANTE REBELANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO, ANARILLO Y/O AZUL CON MICROESTERILIZANTE M3 - PRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIO MECANICOS M - RENOVACION DE REJILLA CON UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 1.30 M (BAJEDAS EXTERIORES), HASTA	470.50 470.50 - 470.50 131
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 2,931,801.27	\$ -	\$ 286,580.90	\$ -	

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120150	INTRODUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO ZONA SUR ORIENTE SOBRE HOMBRO DREN	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 630,000.00		\$	\$		
60120151	REPARACION ESTRUCTURA PAVIM (COLONIA VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 375,000.00		\$	\$		
60120152	REHABILITACION DE PAV EN EMPEDRADO (COLONIA CIRCUITO ARBOLEDAS SUR)	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 807,392.43		\$	\$		
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 1,812,392.43	\$ -	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABD. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: GEQ PA 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
66101	CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	98%	12/04/2021	01/08/2021	37%	19/04/2021		\$ 9,919,608.26	\$ 3,711,477.96	\$ 2,975,882.48	\$ 1,113,443.38	PLAZUELA	1/1/2022
GEQ PA 2021											TOTALES	\$ 9,919,608.26	\$ 3,711,477.96	\$ 2,975,882.48	\$ 1,113,443.38	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOFO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

FONDO: GEQ ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		INVERSIÓN		INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																				
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																				
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO					
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	Aprobadas	Aprobadas
65605	URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	21/05/2021	15/07/2021	90%	28/05/2021		\$ 4,913,097.71	\$ 4,403,224.54	\$ 1,473,929.31	\$ 1,473,929.31					M2: 1,581.76			
65606	INTRODUCCIÓN LÍNEA PONIENTE DE AGUA POTABLE COL VISTA HERMOSA	CAMOMO SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	92%	08/06/2021	02/08/2021	10%	08/06/2021		\$ 7,497,118.85	\$ 731,073.19	\$ 2,249,135.65	\$ 219,321.96					M: 1,629.2			
65607	INTRODUCCIÓN LÍNEA ORIENTE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA	DACABA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	80%	08/06/2021	16/08/2021	29%	10/06/2021		\$ 4,979,007.04	\$ 1,461,543.58	\$ 1,493,702.11	\$ 438,463.07					M: 1,514.1			
65608	INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	82%	08/06/2021	16/08/2021	20%	10/06/2021		\$ 3,261,226.38	\$ 642,798.34	\$ 978,367.91	\$					M: 2,729.14			
65609	INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	50%	06/07/2021	30/08/2021	30%	07/07/2021		\$ 9,069,699.90	\$	\$ 2,720,909.97	\$					M: 1,365.00			
65610	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA	HECTOR DIAZ URBINA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	2%	28/07/2021	21/09/2021	0%			\$ 984,747.72	\$	\$	\$					M2: 2628			
GEQ ISN 2021											TOTALES	\$ 30,704,897.60	\$ 7,238,639.65	\$ 8,916,044.95	\$ 2,131,714.34							

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO FOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS	FINALIZADAS					AVANCE FISICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO					FISICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO	CORREGIDORA																	
No. De Obra (HUB)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6010145	DIRECTO 2020	PAVIMENTACIÓN AVENIDA MEZQUITE, ENTRE CRUZ DE PUEBLO Y SAN HATO	URBANIZACIONES EL GAVILAN SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	18/06/2021	15/07/2021	100%	21/07/2021	21/07/2021	\$ 954,718.12	\$ 954,534.19	\$ -	\$ -	M3- MEZCLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO E-GRANITE POR MEDIO MECANICO M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR M3- FUNDACIÓN DE BARRIL EN GUARNICIONES CON UN DESEMPEÑO TOTAL DE 30 CM PZA- REVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUACUAC PROFUNDIDAD	126 120480 447.16 4	
6010146	DIRECTO 2020	DRENAJE SANITARIO EN PRIV PARAISO COMUNIDAD LOS OLIVERA	SERGIO PUEBLA MEZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/07/2021	01/08/2021	100%	27/07/2021	30/07/2021	\$ 298,029.83	\$ 298,027.56	\$ -	\$ -	M3- TUBO DE PVC PARA ACAPILLADO PLUVIAL Y/O SANEAMIENTO A MEDIO DE 16.5 DE 315 MM (12) DE DIAMETRO PZA- POZO DE VISITA DE COMUNIDAD ATUJAN DE DIAMETRO 1.00 M Y 1.50 M DE PROFUNDIDAD 150 CM PROYECTO PZA- BIFURCA Y TAPA DE POLI. DE 40 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA CON LINDERA CEA GUERRENO LINTARNO (400.000.000) PZA- DESMOLLA DOMICILIO DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLI. DE 4.00 MM DE DIAMETRO 1.00 M DE M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE VISITA DE BARRIL PROFUNDIDAD	79 4 4 7 9	
TOTALES												\$ 1,252,747.95	\$ 1,252,561.75	\$ -	\$ -			

ART 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

MD. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 JULIO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN								INVERSIÓN	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021		\$ 870,000.00	\$ 868,942.08
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	98%	17/03/2021		\$ 213,499.16	\$ 209,844.58
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	5%	13/04/2021		\$ 1,156,640.00	\$ 53,458.65
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 2,240,139.16	\$ 1,132,245.31

ESTATUS	SIN CONTRATO								INVERSIÓN	
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA					\$ 343,360.00	\$ -
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 343,360.00	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

FONDO: PARTICIPACIONES 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120131	PROLONGACIÓN AZÚCENAS	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	96%	15/03/2021	20/06/2021	92%	19/03/2021			\$ 7,969,120.68	\$ 7,356,950.90	\$ 2,362,428.39	\$ 2,362,428.39	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCIÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M.	1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
PARTICIPACIONES 2020											TOTALES	\$ 7,969,120.68	\$ 7,356,950.90	\$ 2,362,428.39	\$ 2,362,428.39		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARÍA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

APR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS				
ENTIDAD:		QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60120133	MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVERA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	90%	25/06/2021	05/08/2021	87%	30/07/2021	\$	411,687.46	\$	359,387.67	\$	123,506.24	\$	123,506.24	M2- BARRIDAJE DE BORDO DE ESPESOR DE CONCRETO HORMIGUERO FCH 180 KG/CM2, HECHO EN OBRA. FCH- ACERO DE REINFORZO EN CIMENTACIÓN, FCH 180 KG/CM2. FCH- REFORZAMIENTO EN MURO DE RECHO NEGRO FORO CERRADO DE 30X30 CM X 1 CM DE ESPESOR, MURO A 3.00 M DE M2- LUMINARIA PARA EXTERIOR, MOD. N-11003 (PANEL DE 15W) M2- PINTURA BASILANTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	34.63 274.3 46 6.88
60120134	MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/05/2021	21/06/2021	100%	21/07/2021	\$	247,630.61	\$	247,560.30	\$	-	\$	-	M2- PISO DE 1000 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HORMIGUERO FCH 180 KG/CM2. M2- BARRIDAJE DE BORDO DE ESPESOR DE CONCRETO HORMIGUERO FCH 180 KG/CM2. M2- GUARNICIÓN PAREDES DE 10 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FCH 180 KG/CM2. PFA- LUMINARIA PARA EXTERIOR, MOD. N-11003 (PANEL DE 15W) M2- PINTURA BASILANTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	15 21.00 30.5 4 38
60120138	CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	90%	18/06/2021	07/10/2021	88%	23/06/2021	\$	1,777,136.23	\$	1,566,381.86	\$	533,140.87	\$	533,140.87	M2- MURO DE MAMPORERA DE FIBRA DE CARBÓN DE 20 CM A 100 CM DE ALTA, RESISTENTE A INTemperatura, MORTERO CEMENTO-AREIA EN PROPORCIÓN 1:3. M2- CUBIERTA A BASE DE PAVIMENTO MULTICAPAS DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO POLIESTER EN LAMINA DE LONA. PFA- PUERTAS METÁLICAS DE 2.4 X 3.0 M, A BASE DE PAVIMENTO ALUMINADO INTERIORES. PFA- PUERTAS METÁLICAS DE 2.4 X 3.0 M, A BASE DE PAVIMENTO ALUMINADO EXTERIORES. PFA- LETRERO EN 30 LUMINARIO DE 6.20 X 0.30 M, UNIDAD DEPORTIVA, CON LECT. FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO HIGIENIZADA. M2- REJILLA ACERO CILÍNDRICA DE 10 M. DE ALTA, A BASE DE PAVIMENTO METÁLICO, A 1.50 M DE BORDO, BANCHEA PARA CONCRETO.	43.48 101.16 1 1 1 15
60120141	PAVIMENTACION LATERAL ACCESO ZONA NORTE, P.I. BALVANERA	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	09/07/2021	22/07/2021	96%	14/07/2021	\$	347,226.54	\$	332,763.03	\$	104,167.96	\$	104,167.96	M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. M2- RIEGO DE LUGAR CON EMULSIÓN CATIONICA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO P-21.	220.54 735.14 735.14
60120142	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN ESCUELA CAH	DAFEMA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	63%	05/07/2021	12/09/2021	61%	07/07/2021	\$	1,490,063.50	\$	914,402.14	\$	447,019.05	\$	274,320.64	M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALENTA DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. PFA- PUERTAS METÁLICAS PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE 2.4 X 3.0 M. M2- BARRIDAJE DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HORMIGUERO FCH 180 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA VOLVOORA. M2- PISO INCLUIDO PODOCÁL DE CAUCHO ALUMINADO DE 20 X 30 X 0.5 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA VOLVOORA. PFA- LUMINARIO DE 100W T27 PARA VIALIDADES, MOD. VERDEON, MCA COOPER LIGHTING. M2- GUARNICIÓN PAREDES DE 10 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FCH 180 KG/CM2, HECHO EN OBRA.	429.75 1 279.69 85.59 10 227.45
60120144	REHAB. DESINCRUP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCEINIGA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	55%	16/07/2021	23/09/2021	53%	28/07/2021	\$	2,182,113.40	\$	1,157,983.25	\$	654,634.03	\$	347,394.98	M2- AREA AMORTIZADA A BASE DE 3 PIEDRAS DE LUNADA, 3 PIEDRAS DE TRUENO DE VENAS Y 2 PIEDRAS DE COLA DE DORNO. M2- EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR. M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALENTA DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. M2- AREA AMORTIZADA A BASE DE 3 PIEDRAS DE LUNADA, 4 PIEDRAS DE LUNO PERSA Y 5 PIEDRAS DE COLA DE DORNO. M2- EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR. M2- BARRIDAJE DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HORMIGUERO FCH 180 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA VOLVOORA.	331.93 691.47 442.06 113.76 382.05 87.55
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$	6,455,857.74	\$	4,578,478.25	\$	1,662,468.15	\$	1,392,530.69

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS					
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término										
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXIX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

UC. MARÍA EUGENIA RIVAS BORDALLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
	QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN	
ENTIDAD:																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120148	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	23/07/2021	16/09/2021	94%	21/07/2021		\$ 955,269.67	897,672.67	\$ 286,580.90	\$ 286,580.90	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM3 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM3 M - DENTELLÓN DE 10 x 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM3 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO M2 - PISO PELEONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM3	177.97 191.4 129.26 330.36 288.4 102.34
60120150	INTRODUCCIÓN LINEA DRENAJE SANITARIO ZONA SUR ORIENTE SOBRE HOMBRO DREN PLUVIAL	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	30/08/2021	24/10/2021	0%			\$ 630,000.00	-	\$ -	\$ -	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, SEGÚN PROYECTO. PZA - VÁLVULA MARIPOSA DE 12" (300 MM) DE DIÁMETRO, DE HIERRO DUCTIL, 150 LBS, MCA, BERMADO O SIMILAR EN CALIDAD M - TUBO DE ACERO DE 12" (300 MM) DE DIÁMETRO, CED. 40 PARA ENCAMISADO, SEGÚN PROYECTO PZA - CAJA DE VÁLVULAS DE 1.00 x 1.00 x 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x4x28 CM (NOMINALES) PZA - BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 280KG/CM2, DE 60 CM DE DIÁMETRO	95.28 8 2 5.3 2 9
60120151	REPARACION ESTRUCTURA PAVIM (COLONIA VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA)	TANIA ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	14/09/2021	18/10/2021	0%			\$ 375,000.00	-	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA M - DENTELLÓN DE 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 2.40 x 1.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M.	422.73 201.31 42 169.09
60120152	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO (COLONIA CIRCUITO ARBOLEDAS SUR)	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	87%	30/08/2021	26/09/2021	83%	31/08/2021		\$ 807,392.43	669,806.92	\$ -	\$ -	M3 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE. M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE. M2 - DENTELLÓN DE 15 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA PZA - REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA KITEC DE 1/2"	810.88 184.32 455 15 10 3
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 2,767,662.10	\$ 1,567,479.59	\$ 286,580.90	\$ 286,580.90	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

FONDO: FISM 2021
(PESOS)

ESTATUS	IN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada Total	Inversión Ejercida a 31/03/2021 Total	Anticipo Otorgado Total	Anticipo Amortizado Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60256	AMPL. DREN. SANI. COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	JOSE ALVARO USALDE RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	13/08/2021	23/09/2021	0%	16/08/2021		\$ 1,066,749.66	\$ -	\$ 320,024.90	\$ -		M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO PZA - BROCAL Y TAPA DE F.O.F.O. DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" (AÑO EN CURSO)	313 6 4 3 30 15	
60257	UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS	CONSTRUCCIONES USARZE S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	15%	20/08/2021	25/11/2021	9%	24/08/2021		\$ 4,459,277.01	\$ 381,827.38	\$ 2,229,638.50	\$ 190,913.59		M2 - ARCOTECHO A BASE DE LÁMINA ENGARGOLADA CAL. 20, 22 Y TRANSLUCIDA M2 - ADCRETO INGLÉS DE 30 X 60 X 6.5 CM DE ESPESOR EN COLOR GRIS, NORMA NMX-C-66 PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 640X185X250 M, CON CAP. DE 11 NIÑOS, MOD. VIKORNA EOS-S17.0, MCA. JURDO M - BARANDAL DE 0.30 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1/2" PZA - LUMINARIA LED TIPO CAMPANA MOD. HCK-145-EE, 277V, 120 W, CON PROTECCIÓN IP65, MCA. BURLA O SIMILAR EN CALIDAD PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 W, CON CARCAZA DE ALUMINIO INYECTADO Y PROTECCIÓN IP 66, MOD. ALTAIR LTY, MCA. SHON LIGHTING	57350 336 1 2795 6 5	
60258	URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO	RH QUERETARO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	38%	20/08/2021	14/10/2021	36%	23/08/2021		\$ 1,902,517.89	\$ 692,919.79	\$ 570,755.37	\$ 207,875.94		M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F-C-150 KV/CH2 M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F-C-150 KV/CH2 M2 - PISO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F-C-250 KV/CH2 M2 - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON MICROESFERA REFLEJANTE	1,452.94 565.8 360 50 520.57	
60259	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	6%	13/08/2021	07/10/2021	0%	11/08/2021		\$ 1,039,943.82	\$ -	\$ 311,983.15	\$ -		PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD PZA - BROCAL Y TAPA DE F.O.F.O. DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO, SERIE 16.5 DE 6000 DE LONGITUD M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	6 2041 21 2 21 18 1548	
60260	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO	JOSE PEREZ USALDE	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	48%	17/08/2021	22/11/2021	0%	30/08/2021		\$ 4,253,139.65	\$ 1,716,813.87	\$ -	\$ -		M - TUBO DE POLIÉTERENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO, JUNTA HERMÉTICA PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, SEGÚN PROYECTO. PZA - BROCAL Y TAPA DE F.O.F.O. DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" (AÑO EN CURSO), DE 160 KG PZA - REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIÉTERENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO	1,453.00 40 1 41 58 58	
FISM 2021											TOTALES	\$ 12,721,628.03	\$ 2,791,560.84	\$ 3,432,401.92	\$ 398,789.53			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUSEBIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

MR. JUAN ANTONIO SOTO ARTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

FONDO: GEQ ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN										AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acumulada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado						
											Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
65608	INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	95%	08/06/2021	16/08/2021	80%	10/06/2021		\$ 3,261,226.38	\$ 2,604,716.01	\$ 978,367.91	\$ 978,367.91	P1A - TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA AUSENTE DE 1/2" (13 MM)	304				
															M - TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANARIO DE 3" DE 3"	2,729.14				
															P1A - CAJA DE VÁLVULAS ESPECIAL DE 3.70 x 1.65 M	2				
															P1A - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3"	3				
															P1A - VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE BRINDADA DE 3"	5				
65609	INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	75%	06/07/2021	30/08/2021	73%	07/07/2021		\$ 9,069,699.90	\$ 6,660,285.07	\$ 2,720,909.97	\$ 2,720,909.97	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO FLUYENTE Y/O SANITARIO SERIE 14.5 DE 315 MM (12")	1,345.00				
															P1A - REGISTRO SANITARIO DE 0.60 x 1.00 DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD	180				
															P1A - POZO DE VISITA DIFERENTES TIPOS Y DIFERENTES PROFUNDIDADES	74				
															P1A - DESINCHAGUE DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6"	182				
65610	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA	HECTOR DIAZ URBINA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	5%	28/07/2021	21/09/2021	0%			\$ 984,747.72	\$ -	\$ 295,424.32	\$ -	M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO FC-150 KG/CMS, ACABADO PÓLIDO	2035				
															M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC-200 KG/CMS, ACABADO DESLAVADO	20				
															M2 - PLANADO ACABADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:4	41221				
															M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MCA, COMEX, LINEA VINILMEX	41221				
															P1A - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 1.80x0.40x0.40 M, MOD. 28/AN/11, MCA PLAY CLUB	510				
GEQ ISN 2021											TOTALES	\$ 13,315,674.00	\$ 9,265,001.08	\$ 3,994,702.20	\$ 3,699,277.88					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
No. De Obra (SIR)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6012017	PARTICIPACIONES 2020 D.	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1	ARRIAGA TORRILLOS ESTEFANI	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	09/02/2021	31/05/2021	100%	09/02/2021	03/08/2021	\$ 7,950,695.45	\$ 7,950,695.45	\$ 2,385,208.64	\$ 2,385,208.64	PROYECTO - PROYECTO EJECUTIVO M2 - INTERVENCIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	1 1,104.00	
6012016	PARTICIPACIONES 2020 D.	REMODELACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP	JOSE PEREZ USALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/06/2021	21/06/2021	100%	21/07/2021	12/08/2021	\$ 197,755.68	\$ 197,755.68	\$ -	\$ -	M2 - ADOQUÍN RECTANGULAR DE 15 x 20 x 4.00 CM DE ESPESOR EN COLOR ROSA PZA - REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE JETA BARRERA DE 0.18 x 0.075 x 1.64 M. LONGITUD DE RECUPERACIÓN M2 - RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES VERTICALES Y/O HORIZONTALES CON GRANITO COLOR NEGRO ABOQUEJO MOD. JAVANE PZA - VORNO LAMINADO DE SEGURIDAD (BLANQUEADO) CLARO DE 0.60 x 0.80 M. NIVEL 1. DE 25 MM DE ESPESOR PZA - PROTECCIÓN DE REGISTRO METÁLICO DE 0.60 x 0.80 M. MEDIDAS EXTERIORES PZA - PROTECTOR DE ALTA POTENCIA PARA SOBREPONER EN EXTERIOR TIPO LED DE 90 W. MOD. JENFURY CON PROTECCIÓN IP66, MCA, TERAUS	17.3 1 7.66 3 3 6	
6012015	FEIIF 2019 (PARTICIPACIONES)	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/11/2020	28/01/2021	100%	25/11/2020	26/08/2021	\$ 3,083,146.71	\$ 3,083,146.71	\$ 932,664.34	\$ 932,664.34	* M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65	647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00	
6012012	DIRECTO 2020	CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	30/04/2021	22/07/2021	100%	10/05/2021	26/08/2021	\$ 4,994,149.63	\$ 4,994,149.63	\$ 1,498,249.24	\$ 1,498,249.24	M2 - FISO DE 600 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FREMEZCLADO F'C= 180 KG/CM2 CON FOMENTO M2 - ESPACIO LÉDICO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO M2 - ARBOL VERDES (PATIO Y JARDÓN)	2,481.00 200 1,110.00 199	
6012014	DIRECTO 2020	MODERNIZACIÓN ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO	JOSE PEREZ USALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/05/2021	21/06/2021	100%	21/07/2021	12/08/2021	\$ 247,560.30	\$ 247,560.30	\$ -	\$ -	M2 - FISO DE 1000 CM DE ESPESOR, ABASE DE CONCRETO FREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 M2 - BANGUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 180 KG/CM2 M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, ABASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 PZA - LUMINARIA PARA EXTERIOR MOD. H-1130/S (BRANJA) DE 15 W M2 - PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	95 26.50 30.5 6 30	
6012019	DIRECTO 2020	PARGUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS	CONSTRUCCIONES USARZE SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	18/06/2021	23/09/2021	100%	22/06/2021	05/08/2021	\$ 1,667,214.72	\$ 1,667,214.72	\$ 500,223.04	\$ 500,223.04	M2 - PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA, MCA, CONCRETO, LUMINARIA 1000 LUMIN EN CANTON M2 - MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 12.5, FUNDA A ESTRECHAS METALICAS ESTRECHAS M2 - PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIBUJADO DE 8 CM DE ANCHO Y 120 CM DE LARGO PARA MANTENIMIENTO CERTIFICADA PZA - PROYECTOR LED MOD. SLED-820 DE 40W, 250 V., CON PROTECCIÓN IP66 CON 40 DE APERTURA, MCA SUPRA M2 - CUBIERTA POLICARBONATO CLARAS 4 MM DE ESPESOR EN COLOR TRANSPARENT, SEGUN PROYECTO	58.15 8.27 1,038 4 624	
6012010	DIRECTO 2020	PAVIMENTACION (C.R. HUMIL, CONSTITUTE 415, JACAL)	AGACEL AGRAGADOS Y ASFALTOS SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	21/05/2021	15/07/2021	100%	28/05/2021	26/08/2021	\$ 2,867,806.20	\$ 2,867,806.20	\$ 860,342.94	\$ 860,342.94	M2 - BARRIDO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE POR MEDIO MECANICO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR M2 - PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM PZA - REHABILITACIÓN DE POZO DE VENTA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD	388 7,132.92 1,281.28 17	



(PESOS)

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 AGOSTO 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN							INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA								
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 213,499.16	\$ 213,499.16
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	69%	13/04/2021		\$ 1,084,940.00	\$ 750,779.30
601283	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	99%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 343,360.00	\$ 340,170.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	
									\$ 2,511,799.16	\$ 2,174,448.46

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS