



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120138	CONSTRUCCIÓN ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	90%	18/06/2021	07/10/2021	88%	23/06/2021		\$ 1,777,136.23	\$ 1,566,381.86	\$ 533,140.87	\$ 533,140.87	M3 - MURO DE MANUFORTERA DE PIEDRA HAZA DE 800 A 200 M DE ALTURA, ARMADA Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M3 - CUBIERTA A BASE DE PAVIMENTO MULTITECHO 24/33 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ESTÁNDAR DE 100M PZA - PUERTA METÁLICA DE 3.42 x 2.54 M., A BASE DE PAVIMENTO ALBATRO DISEÑO E470/2010-12 PZA - PORTÓN METÁLICO DE 7.64 x 2.54 M., A BASE DE PAVIMENTO ALBATRO DISEÑO E470/2010-12 PZA - LITEROS EN 30 LUMINARIO DE 6.30 x 0.30 M. UNIDAD OPORTUNIDAD CANDILES, FABRICADAS EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C20 M - REJA DE ACERO CLÁSICA DE 2.50 M. DE ALTURA, A BASE DE PAVIMENTO ALBATRO CAL. 4 DE 2.50 x 2.50 M. CON BAYONETA PARA CONCRETO	42.40 101.15 1 1 1 18
60120142	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN ESCUELA CAM	DAFEMA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	63%	05/07/2021	12/09/2021	61%	07/07/2021		\$ 1,490,063.50	\$ 914,402.14	\$ 447,019.05	\$ 274,320.64	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ALBATRO EN CALIENTE DE 700 CM DE ESPESOR PROMEDIO PZA - PORTÓN DE HERRIERA PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE 12.46 x 3.00 M M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLUCIONADA M2 - PISO RELIEVO PISOCLÁSTICO DE CAUCHO, ARMADO DE 20 x 30 x 0.6 CM DE ESPESOR INDICATIVO LINEAL Y/O ALBATA PZA - LUMINARIO DE 10.00 x 2.77 V PARA VIALIDADES, MOD. VERDEON, MCA, COOPER LIGHTING M2 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON	409.75 1 279.89 605.97 10 227.45
60120144	REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCIENEGA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	55%	16/07/2021	23/09/2021	53%	28/07/2021		\$ 2,182,113.40	\$ 1,157,983.25	\$ 654,634.03	\$ 347,394.98	M2 - AREA AJORNADA A BASE DE 3 PIEZAS DE LAVANDA, 3 PIEZAS DE TRUENO DE VENTAS Y 2 PIEZAS DE COLA DE TORO M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ALBATRO EN CALIENTE DE 700 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - AREA AJORNADA A BASE DE 3 PIEZAS DE ROMERO, 4 PIEZAS DE LIRIO PERSA Y 5 PIEZAS DE COLA DE TORO M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON	331.93 891.47 442.04 113.94 262.05 87.55
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 5,449,313.13	\$ 3,630,767.25	\$ 1,634,793.95	\$ 1,164,856.49	

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD	QUERÉTARO																
MUNICIPIO	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O RECHUBIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120161	REPARACION ESTRUCTURA PAVIM (COLONIA VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA)	TANIA ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/09/2021	18/10/2021	0%			\$ 375,000.00	-	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA M - DENTELLÓN DE 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 2.40 x 1.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.H.	422.73 28.31 42 169.09	
GASTO DIRECTO 2021											TOTALES	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 31 de septiembre de 2021.

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORJILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2021

FONDO: FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXC.

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120154	OBRA CONTINGEN DUCTO PIRÁMIDES Y DREN MEDITERRÁNEO	BUILTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA		100%	07/09/2021	27/09/2021	0%			\$ 3,200,000.00	-	\$ -	\$ -	BLOQUEO PROVISIONAL DE SALIDAS	2	
															SISTEMA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO	1	
															HABILITADO DEFINITIVO	1	
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXCEDENTES											TOTALES	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2021

FONDO: GEO ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65608	INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	08/06/2021	16/08/2021	60%	10/06/2021		\$ 3,261,226.38	\$ 2,604,716.01	\$ 978,367.91	\$ 978,367.91	PZA - TUBOS CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON MANGUERA AQUÍ KITE DE 1/2" (13 MM) M - TUBO DE F.V.O. HIBRIDO CON CAMPAÑA RD 24 DE 3" PZA - CABA DE VÁLVULAS ESPECIAL DE 3.70 x 1.46 M PZA - VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 3" PZA - VÁLVULA DE ADICIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE BRIDA DE 3"	304 3,799.14 3 4
65609	INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	06/07/2021	30/08/2021	73%	07/07/2021		\$ 9,069,699.90	\$ 6,660,285.07	\$ 2,720,909.97	\$ 2,720,909.97	M - TUBO DE F.V.O. PARA ALCANALADO FLUYENTE Y SANITARIO SERIE 12 450 35 1 MM (1/2") PZA - REGISTRO SANITARIO DE 9.46 x 1.90 DE 1.00 A 1.80 M DE PROFUNDIDAD PZA - POZO DE VISITA DIFERENTES TIPOS Y DIFERENTES PROFUNDIDADES PZA - DESCARGA O CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6"	1,365.00 180 74 183
65610	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA	HECTOR DIAZ URBINA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	75%	28/07/2021	21/09/2021	0%	09/08/2021		\$ 934,747.72	\$ -	\$ 295,424.32	\$ -	M3 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO FCH 115 Y 10/042, ACABADO PULIDO M2 - PISO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FCH 115 Y 10/042, ACABADO DEBARRIDO M2 - APLANADO ACABADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A FLOJO Y REGLO, CON MORTERO CEMENTO CALABARRA EN PROPORCIÓN 1:3:6 M2 - PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MCCA, COMEX, LINEA VINILART PZA - BANCAS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 1.80-0.40-0.40 M., M.D.B. 100MM, MCCA, PLAY GILL	3111 38 4121 4121 18
GEO ISN 2021											TOTALES	\$ 13,315,674.00	\$ 9,265,001.08	\$ 3,994,702.20	\$ 3,699,277.88	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 31 de septiembre de 2021.

LIC MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ANIL JUAN ANTONIO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



(PESOS)

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 31 de septiembre de 2021

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEG
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, GUAYMAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA AL 30 SEPTIEMBRE 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPA OTORGADO	
No. De Obra (BOP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipos de Intervención	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120131	PARTICIPACIONES 2020 D	PROLONGACIÓN AVICENAS	BULTECH MEDICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	16/03/2021	20/06/2021	100%	16/03/2021	05/09/2021	\$ 7,369,744.12	\$ 7,369,744.12	\$ 2,562,429.39	\$ 2,562,429.39	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x40 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA. * M ² DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=150 KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA. * M ² PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO M ² 42 KG/CM ² , RESISTENCIA A LA FLECCIÓN T.M.A. 40 300. * M ² EMPEDADO CON PIEDRA BOLA DE PERENA DE 10 CM ASIENTADO Y AJUSTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M ² ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO * M ² REJILLA TIPO BRINDO MOD (U2) 15x15 DE 5/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.9001 00 M	1064.36 1259.69 5426.00 584.60 6.09
60120133	DIRECTO 2020	MODERNIZACIÓN ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVERA	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	25/08/2021	05/09/2021	100%	26/07/2021	05/09/2021	\$ 411,829.64	\$ 411,829.64	\$ 123,502.24	\$ 123,502.24	M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. F - ASIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA.	1270 276 276 276 276 276 276 276 276
60120134	DIRECTO 2020	MODERNIZACIÓN ANTIQUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO	JOSÉ PÉREZ UGALDE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	16/08/2021	21/09/2021	100%	21/07/2021	17/08/2021	\$ 247,560.30	\$ 247,560.30	\$ -	\$ -	M - PISO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - REVESTIMIENTO DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA.	11 11 11 11 11 11 11 11 11
60120140	DIRECTO 2020	PAVIMENTACIÓN DE LA LATERAL DE ACCESO A LA ZONA NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL BALTHAMER	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	09/07/2021	23/07/2021	100%	14/07/2021	26/08/2021	\$ 332,763.03	\$ 332,763.03	\$ 104,167.06	\$ 104,167.06	M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA. M - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² , 100% EN OBRA.	117.12 117.12 117.12 117.12 117.12 117.12 117.12 117.12
60120149	DIRECTO 2021	PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO APROVECHADO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/01/2021	16/08/2021	100%	21/01/2021	26/08/2021	\$ 655,265.02	\$ 655,265.02	\$ 295,599.90	\$ 295,599.90	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x40 CM DE SECCIÓN, ALABE DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² . M - MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO HEMERIZADO F' C=150 KG/CM ² .	1777.4 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4 191.4
60120150	DIRECTO 2021	INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN SANITARIO PARA LA ZONA SUR ORIENTE SOBRE HONORIO ORDEN FLORES, PARQUE INDUSTRIAL BALTHAMER	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	31/08/2021	24/09/2021	100%	02/09/2021	03/09/2021	\$ 628,041.49	\$ 628,041.49	\$ -	\$ -	M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO FLUYENTE V/O SANITARIO BISTEADMETRO SERIE 163 DE 80 3/4" (U2) DE DIÁMETRO. PZA - POZO DE VENTA TIPO CONCHA DE 600 A 1200 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1500 M DE PROFUNDIDAD, MEDIO PROYECTO. PZA - VÁLVULA MANOSERA DE 12" 6000 PSI DE DIÁMETRO, DE HIERRO DUCTIL, 150 LBS, HCA, BERNARD O BERNARD EN CALIDAD. M - TUBO DE ACERO DE 12" 6000 PSI DE DIÁMETRO, CEE 40 PARA ENCAMERADO, SEGUN PROYECTO. PZA - CAJA DE VÁLVULAS DE 100x100x150 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 75x140x2 CM NOMINAL. PZA - EPICAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=150 KG/CM ² , DE 80 CM DE DIÁMETRO.	9628 0 2 15 2 9
60120152	DIRECTO 2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EMPEDADO (COLONIA CIRCUITO APROVECHADO SUR)	RUBEN ALANIZ GARRAZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	31/08/2021	24/09/2021	100%	31/08/2021	02/09/2021	\$ 785,521.81	\$ 785,521.81	\$ -	\$ -	M - EMPEDADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 10 CM DE ESPESOR EMPACADO CON TERRETE. M - EMPEDADO CON PIEDRA BOLA DE REQUERIMIENTO DE 10 CM DE ESPESOR, EMPACADO CON TERRETE. M - INSTALACIÓN DE 10x20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , HECHO EN OBRA. M - BANQUETA DE 10x20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=150 KG/CM ² , HECHO EN OBRA. M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x40 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F' C=150 KG/CM ² , HECHO EN OBRA. PZA - REPARACIÓN DE TUBO DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANIGUERA HITEC DE 1/2".	3808 3808 415 15 15 5
TOTALES												\$ 10,758,424.41	\$ 10,758,424.41	\$ 2,876,683.49	\$ 2,876,683.49		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUAYMAS

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 31 de septiembre de 2021.

RICARDO BARRERA RIVERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

RICARDO BARRERA RIVERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 SEPTIEMBRE 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN								INVERSIÓN	
ENTIDAD	QUERÉTARO									
MUNICIPIO	CORREGIDORA								INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 213,499.16	\$ 213,499.16
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	69%	13/04/2021		\$ 1,084,940.00	\$ 750,779.30
601293	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	99%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 343,360.00	\$ 340,170.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 2,511,799.16	\$ 2,174,448.46

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

*Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 31 de septiembre de 2021

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BORADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



(PESOS)

ESTADOS:		SELECCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS				
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO				
MUNICIPIO:	No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
60256	AMPL. DREN SANI. COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	JOSE ALVARO UGALDE RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	96%	13/08/2021	23/09/2021	30%				\$ 1,066,749.66	\$ -	\$ 320,024.90	\$ -	M - TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 16.5 DE 30 CM DE DIAMETRO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	33			
																PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 151 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	4			
																PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 151 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	3			
																PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIAMETRO	30			
																PZA - BROCAL Y TABA DE FO FO DE 60 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERETARO SANITARIO" (AÑO EN CURSO)	13			
60257	UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS	CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	68%	20/08/2021	25/11/2021	34%		24/08/2021		\$ 4,459,277.01	\$ 1,505,131.94	\$ 2,229,638.50	\$ 752,585.97	M2 - ASCORTEJO A BASE DE LAMINA ENGARCADA CAL 20 Y TRANSLUCIDA	973.50			
																M2 - ADOSQUE INGLÉS DE 30 X 60 X 6.5 CM DE ESPESOR EN COLOR GRIS, NORMA NMX-C-16	336			
																PZA - MODULO DE JUEGOS INFANTILES DE 1.40x1.90x2.50 M. CON CAP. DE 11 NIÑOS, MOD. M - BARANDA DE 100 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 1-1/2	1			
																EN LUMINARIA LED TIPO CAMPANA MOD. MCX-LIS-EE-27W, 12W Y CON PROTECCION IP68, NCA, SUPRA O SIMILAR EN CALIDAD	27.95			
																PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 WATT, 12W Y 18W, CON ALUMINIO ANODIZADO, PROTECCION IP 66, MOD. ALTURA 1.40, TUBO SPOON LIGHTING	6			
																M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION CENTRAL DE QUERETARO, EN PROPORTION 1:3:6 CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORTION 1:3	1,452.94			
60258	URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO	RN QUERETARO S.A DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/08/2021	14/10/2021	56%		23/08/2021		\$ 1,902,317.89	\$ 692,919.79	\$ 570,755.37	\$ 570,755.37	M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=180 KG/CM2	565.8			
																M2 - PASO PEATONAL DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2	360			
																M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON MICROESFERA REFLEJANTE	50			
																PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 6" (160 MM)	520.57			
																M - TUBO DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA POZO DE 250 MM (10") DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA	6			
60260	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	17/08/2021	22/11/2021	40%		30/08/2021		\$ 4,253,159.65	\$ 1,716,813.87	\$ -	\$ -	PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	1,453.00			
																PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, SEGUN PROYECTO	40			
																PZA - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERETARO SANITARIO" (AÑO EN CURSO) DE 151 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	1			
																PZA - REGISTRO SANITARIO DE 0.40x0.60x1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES	41			
																PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE	58			
TOTALES																	\$ 11,629,684.31	\$ 3,014,885.00	\$ 5,179,494.72	\$ 1,927,921.74
																	FIRM 2021			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS FINANCIEROS FISCAL FINANCIERO
FECHA: 31 OCTUBRE 2021
OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS	FINALIZADAS				AVANCE FISCO-FINANCIERO										INVERSION				METAS		Aprobadas		
	ENTIDAD	MUNICIPIO	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FISCO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS							
								%	Fecha Inicio	Fecha Término	%					Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida		Total	
602031			DIRECTO 2021	REPARACION DE ESTRUCTURA EN PAVIMENTO (CALLES VALLE DEL BOSQUE Y GUADANA)	TANIA ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	14/09/2021	18/10/2021	100%	28/10/2021	28/10/2021			369,702.61	369,702.61	\$			M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y MANTENIMIENTO EN CAPAS DE 20 CM A 120 CM DE PROFUNDIDAD CON CONCRETO F' C=180 KG/CM2, HECHO EN OBRA	42071	
																						M2 - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 2.40 x 1.20 M, HECHO EN OBRA	2039
																						M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	42
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	18039
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	
																						M3 - SUB-BASE DE TERPATE DE BANCO	

ART. 66 FRACCION XXXI LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C. CARLOS TORRES MENDOZA
DIRECTOR DE TESORERIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

C. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 OCTUBRE 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					INVERSIÓN				
ENTIDAD:	QUERÉTARO									
MUNICIPIO:	CORREGIDORA									
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
							Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 213,499.16	\$ 213,499.16
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	69%	13/04/2021		\$ 1,084,940.00	\$ 750,779.30
601283	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	99%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 343,360.00	\$ 340,170.00
					ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA		TOTALES		\$ 2,511,799.16	\$ 2,174,448.46

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADQUISICIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 OCTUBRE 2021
FONDO: PARTICIPACIONES 2021
(PESOS)


ESTATUS	EN EJECUCIÓN																	
	QUERÉTARO																	
	CORREGIDORA																	
	MUNICIPIO:																	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS	
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN APLICADA	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6020155	PAVIMENTACION CALLE ORQUIDEA, LAUREL, NOCHE BUENA Y JAZMIN COLONIA FLORES	IC QUEBA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	16/11/2021	27/11/2021	0%			\$ 1,800,000.00	\$	\$		\$		M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 300 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRAO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO TENDIDO POR MEDIOS MECANICO M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO M2 - PINTURA TRAFICO REFLEJANTE EN 30 CM EN COLOR BLANCO M2 - RENOVACION DE POZO DE VISITA DE 30 CM DE DIAMETRO Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA	4702.14 1069.03 1024.74 11.00
PARTICIPACIONES 2021										TOTALES		\$ 1,800,000.00	\$	\$		\$		

ESTATUS		SIN CONTRATO										INVERSION										METAS			
ENTIDAD:		QUERETARO										FINANCIERO										ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA										FISICO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		Total	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas						
6020153	DOTACIÓN SERV ENERGÍA ELECTR COL VALLE DE SANTIAGO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA												\$ 125,000.00	\$	\$								
6020157	URBANIZ CALLES 18 MARZO Y IRO MAYO COL 21 DE MARZO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA												\$ 1,300,000.00	\$	\$								
6020158	REPA COMPL PAV C VALLES DEL BOSQUE Y VALLE GUAD	SIN CONTRATO	CORREGIDORA												\$ 190,000.00	\$	\$								
PARTICIPACIONES 2021										TOTAL ES:										\$ 1,615,000.00		\$			

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABOLINO ANTONIO SOTO MARRASCA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTATUS		SIN CONTRATO		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
QUERETARO				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total		Total		Total		Total		Total	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación														Unidad de Medida	Aprobadas
6020356	TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA							\$	416,000.00	\$	-	\$	-	\$	-		
										TOTALES	\$	416,000.00	\$	-	\$	-	\$		
PARTICIPACIONES 2020 D.																			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FINANCIERO
FECHA: AL 31 OCTUBRE 2021


FONDO: FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXC
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
	QUERÉTARO				FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	
	MUNICIPIO:	DESCRIPCIÓN	CONTRALISTA	LOCALIDAD	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado
No. De Obra (UP)												Total	Total	Total
6020154		CONST. Y COLOC DE DIQUES PROV EN SALIDAS AL RÍO DEL PUEBLO Y REPOSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQ Y SIST DEL CÁRCAMO DE BOMBEO VASO REGULADOR	BUILDTEC-MEXICO S.A DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	07/09/2021	27/09/2021	0%			\$ 3,200,000.00	\$	\$
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXCEDENTES													TOTALES	\$ 3,200,000.00
														\$

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		APROBADAS			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																	
No. De Obra (OPF)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
65608	INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	08/06/2021	16/08/2021	80%	10/06/2021		\$ 3,261,225.38	\$ 2,604,716.01	\$ 978,367.91	\$ 978,367.91	P/A: TOMA DONDICUARO DE AGUA POTABLE CON MANGUERA AUT. KIERE DE 1/2" (3 MM) M- JUNIO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANARIO-26 DI. 3" P/A: CAJA DE VALVULAS ESPEC. DE 3'0" X 1.50 M P/A: VALVULA REGULADORA PRESION DE 3"	304 2,791.14 2 3 3 5			
65609	INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	06/07/2021	30/08/2021	73%	07/07/2021		\$ 9,069,699.90	\$ 6,660,285.07	\$ 2,720,909.97	\$ 2,720,909.97	M- TUBO DE PVC PARA CANTILLADO PLUMAL Y/O SANITARIO-100 LBS DE 1.50 M DE LARGO P/A: REGISTRO ANILLO DE 100" X 100" X 1.00 M DE PROFUNDIDAD P/A: POZO DE VISITA DIFERENTES TIPOS Y DIFERENTES TIPOS DE TUBERIAS P/A: BOCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PVC DE 6"	1,365.00 180 74 182			
65610	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA	HECTOR DIAZ URBINA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	75%	28/07/2021	21/09/2021	30%	09/08/2021		\$ 984,747.72	\$ -	\$ 295,424.32	\$ -	M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO FC=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ACABADO DELAMADO PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO Y REGALO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:4 M2 - PINTURA VINILICA INTERIORES EN MUROS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, N.C.A, CON LA LINEA FINISHER P/A: MALLA DE ESTRELLA PARA MALLA Y MALLA PARA ALAR P/A: MALLA PARA MALLA (200) (200) (200) (200) (200)	30.38 225 4121 4121 132			
65611	INT LÍNEA DRENAJE SANIT COL VISTA HERMOSA 2DA ETAPA	DACOBASA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	40%	11/10/2021	05/12/2021	0%			\$ 1,243,017.17	\$ -	\$ -	\$ -	M- TUBO DE PVC PARA CANTILLADO PLUMAL Y/O SANITARIO-100 LBS DE 1.50 M DE LARGO P/A: REGISTRO ANILLO DE 100" X 100" X 1.00 M DE PROFUNDIDAD P/A: POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.30 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 0.7 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD P/A: BOCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO P/A: BOCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA CON LETRINA, "SEA QUERETARO SANITARIO" (AÑO EN CURSO) P/A: TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO INTERIOR CON TUBERIA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIAMETRO, SERIE 16.5 M-5 - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.30 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD	167 6 6 14 31 2			
GEQ. SIN 2021																			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120143	PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2	GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	60%	15/10/2021	23/12/2021	30%	21/10/2021		\$ 2,467,999.63	\$ -	\$ 1,233,999.82	\$ -	PTD ESTRUCTURA	1.00
															PTD AZOTEA	1.00
															PTD INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1.00
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 2,467,999.63	\$ -	\$ 1,233,999.82	\$ -	

ESTATUS	SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
60120160	HABIL ESPAC DEPORT CANDILES, EL ROBLE Y SAN CARLOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
GASTO DIRECTO 2020											TOTALES	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO																
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total	ANTICIPO OTORGADO Total	ANTICIPO AMORTIZADO Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120155	PAVIMENTACIÓN CALLE ORQUÍDEA LAUREL NOCHE BUENA Y JAZMÍN COLONIA FLORES	IC. QUBA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	94%	16/11/2021	27/11/2021	89%	24/11/2021		\$ 1,800,000.00	\$ 1,597,312.61	\$ -	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE EMPEDRADO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICO M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA	4702.14 1069.03 1024.74 11.00	
60120157	URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	35%	24/11/2021	04/01/2022	0%	30/11/2021		\$ 1,297,729.25	\$ -	\$ 389,318.78	\$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.3 M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO, SERIE 16.5 DE 6.00M DE LONGITUD M - PASO PEATONAL TRAPEZOIDAL DE 4.70 x 1.50 x 0.25 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO PREHIDRATADO M-42 KG/C/M2 PZA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGÚN PROYECTO	798.67 247.86 178.22 19 7.27 4	
PARTICIPACIONES 2021											TOTALES	\$ 3,097,729.25	\$ 1,597,312.61	\$ 389,318.78	\$ -		

ESTATUS		SIN CONTRATO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO				FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO					
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60120158	REPA COMPL PAV C VALLES DEL BOSQUE Y VALLE GUAD	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. M - DENTELLÓN DE 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MAGUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" (19 MM). M - TOPE VEHICULAR TRAPEZOIDAL DE 2.40 x 1.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON TEPETATE DE BANCO Y JUNTEADO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO	251.3 17.02 7 100.52				
PARTICIPACIONES 2021											TOTALES	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



(PESOS)

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 NOVIEMBRE 2021

FONDO: FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXC

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
					%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120154	CONST. Y COLOC. DE DIQUES PROV. EN SALIDAS PLUVIALES DUCTO PIRÁMIDES Y DREN MEDITERRÁNEO AL RÍO "EL PUEBLITO" Y REPOSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. Y SIST. DEL CÁRCAMO DE BOMBEO VASO REGULADOR	BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	07/09/2021	27/09/2021	51%	09/11/2021		\$ 3,192,000.00	1,619,941.01	\$	\$	BLOQUEO PROVISIONAL DE SALIDAS SISTEMA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE BOMBEO HABILITADO DEFINITIVO	2 1 1
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXCEDENTES											TOTALES	\$ 3,192,000.00	\$ 1,619,941.01	\$	\$	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 NOVIEMBRE 2021


FONDO: GEQ ISN 2021

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas
65611	INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA	DACOBASA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	80%	11/10/2021	05/12/2021	62%	25/11/2021		\$ 1,243,017.17	\$ 775,350.90	\$ -	\$ -	M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE M-5 DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, ACABADOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	167
															PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD	6
															PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	6
															PZA - BROCAL Y TAPA DE POZO DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA CON LEYENDA "CEA QUERÉTARO SANITARIO" (ARJO EN CURVO)	14
															PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO - SERIE 16.5	31
															PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD	2
GEQ ISN 2021											TOTALES	\$ 1,243,017.17	\$ 775,350.90	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 NOVIEMBRE 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD		QUERÉTARO																
MUNICIPIO		CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De OTRA (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6020138	DIRECTO 2020	CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANGILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	18/06/2021	07/02/2021	100%	23/06/2021	09/11/2021	\$ 1 777 068.10	\$ 1 777 068.10	\$ 532 140.87	\$ 532 140.87		100%	
6020142	DIRECTO 2020	CONSTRUCCION DE AMADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN ESCUELA CAN	DAFEMA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/07/2021	12/09/2021	100%	07/07/2021	18/10/2021	\$ 1 489 910.55	\$ 1 489 910.55	\$ 447 019.05	\$ 447 019.05		100%	
6020144	DIRECTO 2020	REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCEGUA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	16/07/2021	23/09/2021	100%	26/07/2021	23/11/2021	\$ 2 162 073.41	\$ 2 162 073.41	\$ 654 634.03	\$ 654 634.03		100%	
65609	GEG ISN 2021	INTRODUCCION LINEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	06/06/2021	16/08/2021	100%	10/06/2021	10/11/2021	\$ 3 260 541.92	\$ 3 260 541.92	\$ 978 367.91	\$ 978 367.91		100%	
65609	GEG ISN 2021	INTRODUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA M. ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	06/07/2021	30/08/2021	100%	07/07/2021	16/11/2021	\$ 9 067 615.11	\$ 9 067 615.11	\$ 2 720 909.97	\$ 2 720 909.97		100%	
65610	GEG ISN 2021	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA	HECTOR DIAZ LINERIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	28/07/2021	20/09/2021	100%	09/08/2021	02/11/2021	\$ 672 647.19	\$ 672 647.19	\$ 295 424.32	\$ 295 424.32		100%	




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 NOVIEMBRE 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

60254	FISH 2021	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COL JARDINES DE LA CORREGIDORA	JOSE ALVARO USALDE RIOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/08/2021	23/09/2021	100%	16/08/2021	30/11/2021	\$	1053.806.16	\$	1053.806.16	\$	320.024.90	\$	320.024.90	M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO PUNTA DEL SANITARIO SISTEMA DE TUBOS SERIE R-5 DE 30 CM DIAMETRO DE 1.50 M DE LONGITUD POR UNO A DOS M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 150 M DE LONGITUD	27
																			PVC. PUZZO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	4	
																			PVC. PUZZO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	1	
																			PVC. TUBO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	3	
																			PVC. TUBO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	20	
60254	FISH 2021	URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL AMPLIACION TRUCHUELO	RH GUERETARO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/08/2021	14/10/2021	100%	23/08/2021	25/11/2021	\$	1.830.691.86	\$	1.830.691.86	\$	570.755.37	\$	570.755.37	M2. EMPALME CON VENTILADOR DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO, CON PROTECTOR DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO	145.2 DE
																			M2. BARRERA DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO, CON PROTECTOR DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO	745.8	
																			M2. GUARDERAMAS DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO, CON PROTECTOR DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO	560	
																			M2. PUZZO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	50	
																			M2. PUZZO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	1.20.52	
																			PVC. TUBO DE VENTA TRIO COMUN DE 1200 A 120 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 150 A 200 M DE LONGITUD	4	
TOTALES												\$	21.334.354.30	\$	21.334.354.30	\$	6.520.276.42	\$	6.520.276.42		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE GUBERNO DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 NOVIEMBRE 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN							INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 213,499.16	\$ 213,499.16
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	69%	13/04/2021		\$ 1,084,940.00	\$ 750,779.30
601283	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	99%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 343,360.00	\$ 340,170.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA									TOTALES	\$ 2,511,799.16 \$ 2,174,448.46

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2021

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS			
ENTIDAD:		QUERÉTARO			FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				ANTICIPO OTORGADO	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			Tipo de Adjudicación		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
No. De Obra (NUI)		Descripción		Contratista	Localidad																	
60120143		PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2		GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	98%	15/10/2021	23/12/2021	92%	21/10/2021		\$ 2,671,499.63	\$ 2,446,416.45	\$ 1,233,999.82	\$ 1,233,999.82	PTD ESTRUCTURA	1.00				
																	PTD AZOTEA	1.00				
																	PTD INSTALACIÓN ELECTRICA	1.00				
60120160		HABIL ESPAC DEPORT CANDILES, EL ROBLE Y SAN CARLOS		CONSTRUCTORA INDIVIVISA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	29/12/2021	08/02/2022	0%			\$ 1,600,000.00	\$	\$	\$	M2 DESMANTELAMIENTO DE TARTAN	3336				
																	M2 BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA DE ASFALTO EN FRIO	333.60				
																	M2 COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL)	3336.00				
																	M2 DESMANTELAMIENTO DE PASTO SINTETICO	946.446				
																	16 M GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO	16				
																	406.37 M RETIRO DE MALLA CICLONICA	406.37				
GASTO DIRECTO 2020												TOTALES	\$ 4,271,499.63	\$ 2,446,416.45	\$ 1,233,999.82	\$ 1,233,999.82						

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSION APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad																	
60120157	URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	94%	24/11/2021	04/01/2022	79%	30/11/2021		\$ 1,297,729.25	\$ 1,028,098.64	\$ 389,318.78	\$ 389,318.78	M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CM DE ESPESOR, ALENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1	798.67				
															1A - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/C/M2, HECHO EN OBRA	247.86				
															M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/C/M2, HECHO EN OBRA	178.22				
															PIA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8" (160 MM) DE DIAMETRO, SERIE 16.5 DE 6.00M DE LONGITUD	19				
															M - PASO PEATONAL TRAPEZOIDAL DE 4.70 x 1.50 x 0.25 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO PREMECLADO 180 KG/C/M2	7.27				
															PIA - RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA, SEGUN PROYECTO	4				
PARTICIPACIONES 2021											TOTALES	\$ 1,297,729.25	\$ 1,028,098.64	\$ 389,318.78	\$ 389,318.78					

ART. 66 FRACCION XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


RO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		Unidad de Medida	
											Total		Total		Total		Total		Aprobadas	
60120156	TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDIN PRINCIPAL	SERGIO PUEBLA MEJIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	89%	03/12/2021	06/01/2022	69%	14/12/2021		\$ 416,000.00		\$ 289,341.72		\$ -		\$ -		27.85	
																			1	
																			18	
																			119.12	
																			3	
																			2.00	
PARTICIPACIONES 2020 D.											TOTALES	\$ 416,000.00	\$ 289,341.72	\$ -	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO JUAN ANTONIO SOTO CORTÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2021

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ESTATUS		FINALIZADAS					AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSION				METAS	
ENTIDAD:		QUERETARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	Unidad de Medida	Aprobadas	
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término							
602058	PARTICIPACIONES 2021	REPARACIONES COMPLEMENTARIAS PAVIMENTO CALLE VALLES DEL BOSQUE Y VALLE GUADIANA	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	24/11/2021	21/12/2021	100%	14/12/2021	14/12/2021	\$ 188 949.07	\$ 188 949.07	\$	\$	M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DENTELON DE 20X20 A BASE DE CONCRETO; M TOPE VEHICULAR TREPZOIDAL A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA; M3 BASE DE TERRETE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM	251.50 17.02 7 100.52	
60257	FISM 2021	UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS	CONSTRUCCIONES UGARZE S.A DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	100%	20/08/2021	25/11/2021	100%	24/08/2021	24/12/2021	\$ 4 577 276.37	\$ 4 577 276.37	\$ 2 229 638.50	\$ 2 229 638.50	M2 - ARCOTECNO A BASE DE LAMINA ENARGOLADA CAL 20 22 Y TRANSLUCIDA M2 - ADICRETO INGLÉS DE 30 X 60 X 6.5 CM DE ESPESOR EN COLOR GRIS NORMA NMX-C-16 PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 640X55X250 M. CON CAP. DE 11 NIÑOS. MOD. VERONA EOS-SII 7.0 MCA. JURBO M - BARRANDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 1 1/2" PZA - LUMINARIA LED TIPO CAMPANA MOD. HCK-L15-EE 277V 129 W. CON PROTECCIÓN IP65 MCA. SUPRADO SIMILAR EN CALIDAD PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 55 W. CON CARCAZA DE ALUMINIO INYECTADO Y PROTECCIÓN IP 66 MOD. ALTAR LVP MCA. SIMON LIGHTING	573.50 336 1 27.95 6 5	
TOTALES												\$ 4 766 225.44	\$ 4 766 225.44	\$ 2 229 638.50	\$ 2 229 638.50			

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE GUBERNOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DICIEMBRE 2021

ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN							INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	CENTENO SILVA JESUS EMANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/03/2021	12/03/2021	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00
601283	DIRECTO 2020	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 213,499.16	\$ 213,499.16
601283	DIRECTO 2021	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	69%	13/04/2021		\$ 1,084,940.00	\$ 750,779.30
601283	PARTICIPACIONES 2020 D.	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA	G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	99%	11/08/2021	11/08/2021	\$ 343,360.00	\$ 340,170.00
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA								TOTALES	\$ 2,511,799.16	\$ 2,174,448.46

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS