



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO: CAPITAL 2025
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60120279	RECONSTRUCCION I VIAL J BALC ENT C JUA Y FALC COL CANDLES	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	1%	19/06/2025	16/09/2025				\$ 2,989,272.50	\$ -	\$ -	\$ -			
60120283	REHAB D VIALIDADES EN LA COL B QUINTANA	DAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	25/03/2025	30/06/2025	80%	03/05/2025		\$ 2,987,508.89	\$ 2,388,396.93	\$ 806,252.42	\$ 716,519.08	H2 - ENPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN H2 - ENPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN H3 - SUB-BASE DE TEPEATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR	1308.54 7516.2 1090.94 320.76	
60120284	REHAB Y EQUIP D MOD D SANIT A P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA	ANDRÉS HERBERT URIGUZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	09/05/2025	17/07/2025	0%			\$ 595,202.36	\$ -	\$ -	\$ -	H2 - HAMPAAS LINEA ESTANDAR 4200 ACABADO ESMALTADO 10 COLOR 5748-1 BLANCO ANTIGUO H1 - BARRANDA DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO CERRA 40 DE 1 1/2" PZA - RECUBRIMO CERAMICO MOD VERONA ALARGADO COLOR BLANCO H2 - PISO DE LOSETA DE 60x60 CM MOD CHYLENE MCA INTERCERAMIC	17.21 2530 4.03 10.24	
60120289	REC D VIAL BANQUETA Y PASO PEATONAL EN COMUNIDAD EL CALICHAR	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	19/06/2025	10/09/2025	0%			\$ 3,593,764.95	\$ -	\$ 1,198,129.49	\$ -	H2 - ENPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN CON UN DIAMETRO APROXIMADO DE 4" A 6" H2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=50 KG/CM2 H - GUARNICIÓN TRAPEZO DALDE 5 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2 H - GUARNICIÓN TRAPEZO DALDE 5 x 20 x 40 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2	1009.86 10318.4 1060.37 863.60	
60120288	PREPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%	23/05/2025	23/06/2025	0%			\$ 1,593,639.97	\$ -	\$ 451,892.00	\$ -	H2 - DEMANTELAMIENTO POR MEDIO SERRAVALLES DE PASTO SINTÉTICO, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL H3 - ESCARIFICADO, AFREY Y RECUPERACIÓN DE TERRENO, CON RECUPERACIÓN DE TEPEATE A 450 N 10 PZA - REFLECTOR LED MOD. SLED880XT, RCA. SUPRA DE 600M, TEMPERATURA 5,000 K, 50-277 V	6,771.94 338.60 8.00	
60120281	URBANIZAC D VIALIDADES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	18%	30/05/2025	07/08/2025	0%			\$ 1,920,830.42	\$ -	\$ -	\$ -	H2 - ENPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN CON UN DIAMETRO APROXIMADO DE 4" A 6" H2 - BANQUETA DE 30.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=50 KG/CM2 H - GUARNICIÓN TRAPEZO DALDE 5 x 20 x 40 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2	86173 416.72 446.35	
60120287	URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, QRO.	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AREALCO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	30/05/2025	26/06/2025	0%			\$ 738,694.99	\$ -	\$ -	\$ -	H3 - SUB-BASE DE TEPEATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CARAS H2 - BANQUETA DE 30.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=50 KG/CM2 H2 - ENPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN	277.39 99.68 369.39	
CAPITAL 2025											TOTALES	\$ 14,728,112.28	\$ 2,388,396.93	\$ 2,545,473.91	\$ 716,519.08		



FONDO: CAPITAL 2025
(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)		Descripción		Controlista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA V/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
													Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas		
60120273		PROYECTO EJECUTIVO 2025 URB REHABILITACION CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION VIAL DEL MUNICIPIO											\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					
60120286		TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE RESCATE Y CONSERVACION DE PINTURA MURAL PARA INTERIORES (CAPILLA DEL SANTISIMO, CAMARIN Y ALTAR) DE LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.											\$ 142,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					
CAPITAL 2025													TOTALES	\$ 3,142,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CP. CARLOS ACERTEO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS SEHA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO GONZALEZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO: CAPITAL 2024
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																					
ENTIDAD:		QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN							
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS	
No. De Obra (MUP)		Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas				
60120265		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA		CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	02/12/2024	20/04/2025	70%	07/02/2025		\$ 13,269,744.00	\$ 9,254,643.45	\$ 6,634,872.00	\$ 4,627,421.74	P.3 - CANGA HACAHUA Y ACAPRHO EN CANGA EN VOLTEO P.3/EN - ACARRO EN CANGA DE VOLTEO EN MANOS DE LOS SECTORES		13,269.74 13,269.74				
60120266		2DA ETA CONS ÁREA ADIES Y DESCAN BINOM CAN INST C4		HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	16/12/2024	28/05/2025	31%	20/02/2025		\$ 5,078,374.64	\$ 1,574,574.16	\$ 1,844,865.72	\$ 820,358.33	P.0 - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO P.0, HERR, ELACA, POLIN C, TUBERIA Y PTR EN ESTRUCTURAS H.2 - CUBIERTA A BASE DE PAREL MULTITECH 20/20 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO: FOLLETER, ESTANDB COLOR BLANCO P.2A - PUERTA PARA PUERTO DE QUELO TBA DE 0.60 X 1.20H A BASE DE PLACA LISA DE 1/4" DE 0.60 X 0.60 H		2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00				
60120271		PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO		CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/01/2025	30/03/2025	75%	24/04/2025		\$ 2,834,746.71	\$ 2,252,641.71	\$ 850,424.01	\$ 850,424.01	1 Estudios Previos y análisis de sitio 1 Proyectos de equipamiento e infraestructura en espacios públicos 1 Proyectos de construcción y reconstrucción de vialidades 1 Catálogos de conceptos, números generadores y presupuesto						
CAPITAL 2024												TOTALES		\$ 21,182,865.35	\$ 13,082,059.32	\$ 9,330,161.73	\$ 6,298,204.08						

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE OBRAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO: RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABLEDO
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS			
ENTIDAD:		QUERÉTARO				FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGISTRADEA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AMORTIZO OTORGADO	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				Tipo de Adjudicación		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas			
No. De Obra (RUP)		Descripción		Contratista	Localidad																		
60120266		ZDA STA CONS ÁREA ABIEZ Y DESCAN BINGO CAN INST C4		HUGO HERNANDEZ ARREDORO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA		100%	16/12/2024	20/04/2025	44%	20/02/2025	28/05/2025	\$ 2,608,565.73	\$ 1,159,953.59	\$ -	\$ -	EG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO FR, HSS, PLACA, TOLM C, TUBERÍA Y PTE EN ESTRUCTURA 2		2,860.80			
																		H2 - CUBERTA A BASE DE PANEL MULTITECHO 26/26 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO POLIESTER ESTANDAR COLOR BLANCO		287.21			
																		PTA - PUERTA PARA PERRO DE GUELOINA DE 0.60 X 1.20M A BASE DE PLACA LEA DE 1/4" DE 0.60 X 0.20 M		22.00			
RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABLEDO													TOTALES		\$ 2,608,565.73	\$ 1,159,953.59	\$ -	\$ -					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO: FAFEF 2025
(PESOS)

ENTIDAD:		EN EJECUCION				AVANCE FISICO-FINANCIERO										METAS	
		QUERETARO				FISICO					FINANCIERO						
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Aprobada y/o Regularizada	Inversión Ejercida Acreditada	Anticipo Otorgado	Anticipo Amortizado	METAS		
															Unidad de Medida	Aprobadas	
638020	COLOCAR ARCOTEJO Y MEJOR DE CARCH COMUNIDAD PITA	VEGA SURIAGA GUSTAVO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	75%	30/04/2025	22/07/2025	16%	24/06/2025		\$ 2,444,825.64	\$ 400,931.59	\$ 733,477.70	\$ 120,279.48	H0 - ESTRUCTURA METÁLICA A-200 A BASE DE PERFILES DE ACERO FR.MES, PLACA, POLIM. C, TUBERÍA Y FID. H1 - CUBIERTA EN SETENA AUTO SOSTOPANTE EN LAN RA DE ACERO ENTRO CAL. 22, 20A EDGARCOLADA H2 - CUBIERTA EN SETENA AUTO SOSTOPANTE EN LAN RA DE ACERO ENTRO CAL. 20, 20A EDGARCOLADA	5,358.56 454.66 91.99	
638021	URBAN D CUERPO PONTIEN D C. DIAMANT Y RENAR SUPERF	AGACEL, ASESORADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	50%	28/05/2025	02/09/2025	0%			\$ 12,874,477.92		\$ 3,862,343.38		H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO H2 - REGO DE LEA CON ENULSION CATINHEA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO H2-K H3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 55% H3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1/2" A FINOS CONTACTADA CON PLACA VERBOTE AL 55%	17,510.23 17,510.23 1,297.80 634.45	
638022	RENOB D SUPERF D RODAMIENTO C. EN COL LOS OLIVERA	AGACEL, ASESORADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	65%	28/05/2025	01/10/2025	0%			\$ 20,998,614.27		\$ 6,299,584.28		H3 - DEMOLICIÓN POR MEDS MECANICOS DE PAVIMENTO DE PIEDRA SOLA H3 - RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA ALCANEAR MEJORES DE PROYECTO H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO H - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 5 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FC=60 KG/CM2 PZA - CAJÓN DE CONCRETO PREFABRICADO FC=350 KG/CM2 CON MEDIDAS INTERIORES DE 150 M DE BASE, 125 M DE ALTURA Y 250 M DE LARGO OTE.	527.94 2,098.77 17,779.97 1,623.71 12.00	
638023	CONST. D CICLOVIA D C FRAY EULALIO A PROL EL JAGAL	CONSTRICCIONES ACERO, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	10%	28/05/2025	01/10/2025	0%			\$ 7,387,502.75		\$ 2,216,250.83		H - SERALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (BARBARRA) PZA - TOPE DELNADOR ANARELO CON MEDIDAS 75 x 80 CM PARA DELIMITACIÓN DE CARRILES H - SERALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO Y 300 MM DE ESPESOR, A BASE DE PASTURA TRAMO PLÁSTICA PZA - BOLTÓN PLÁSTICO DE 30 CM DE DIÁMETRO CON PERNO SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,572.00 1,554.00 9,405.85 5,866.00	
638024	RENOB. DE VARIAS CALLES EN LA COL. EL POCITO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	34%	28/05/2025	05/08/2025	0%			\$ 4,991,859.52		\$ 1,497,557.85		H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDEDO POR MEDDS MECANICOS H3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 55% DE SU PUN H - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 5 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO FC=60 KG/CM2 H3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1/2" A FINOS CONTACTADA POR MEDS MECANICOS	3,444.05 14,333.92 946.29 358.48	
638025	URBANIZACION DE CALLES EN LA COLONIA EL PARAISO CORREGIDORA, QRO.	AGACEL, ASESORADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	0%	30/06/2025	21/09/2025	0%			\$ 9,944,499.42				H3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 55% DE SU PUN. H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDEDO POR MEDDS MECANICOS H2 - PED DE 20.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FREMEICLADO H2=42 KG/CM2 H - SERALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (BARBARRA)	1,004.55 3,481.90 2,369.60 370.00	
638026	COLECTOR SANITARIO PROL AMSTERDAM, COLINAS DEL BOSQUE II, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	0%	30/06/2025	21/09/2025	0%			\$ 6,847,545.48				H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO H3 - EXCAVACIÓN POR MEDDS MANUALES PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" H - TUBERÍA DE ACERO LEO REELADO DE 12" CON COSTURA LONGITUDINAL PZA - FOZO DE VERA TEO CAJA DE 140 X 180 M, MEDIDAS INTERIORES Y DE 321 A 140 M DE PROFUNDIDAD	725.68 379.89 163.35 100	



(PESOS)

ESTATUS:		SIN CONTRATO																			
ENTIDAD:		QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN				METAS			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EFECTIVA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO ANTESITADO	
No. de Obra (OTV)		Descripción		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
638028		EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIAL EN EL AREA VERDE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLLEJO, CORREGIDORA, QRO.											\$ 3,999,999.46								
638029		REHABILITACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN LA COLONIA VILLAS CANSESTES, CORREGIDORA, QRO.											\$ 4,999,999.99								
638030		REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA EXISTENTE EN CAMINO A LA NEGRESTA DE LIRAMIENTO SUR PORIENTE A CALLE BORTENJEAS EN LA COLONIA LA NEGRESTA, CORREGIDORA, QRO.											\$ 5,299,999.92								
FORO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAPEF 2015 CAPITAL													TOTALES	\$ 14,299,999.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OB
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO: INCENTIVOS 2024
(PESOS)

ESTATUS		SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO															
MUNICIPIO:		CORREGIDORA															
						FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJECUTA ACUMULADA	ANTICIPIO OTORGADO	ANTICIPIO AMORTIZADO		
No. de Obra (MOP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
68081	COLOCACIÓN DE MÓDULO FIE FABRICADO DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN ZONA DE MERCADO COMUNITARIO EN EL CAM. EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO.										\$ 1,699,999.58						
INCENTIVOS 2024											TOTALES	\$ 1,699,999.58	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARO JUAN ANTONIO SOTELO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2023


(PESOS)

ESTATUS		CON CONTRATO							INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO							INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FINANCIERO				Total	Total
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Termino		
601283	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SOMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE, PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRITO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%			\$ 362,233.94	\$ -
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA 2023							TOTALES		\$ 362,233.94	\$ -


ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[illegible]



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

OBRAS FINALIZADAS

(PRESUPUESTO)															
67801	PARKUE CHAC MOOL COL. SANTUARIO COR., QRO.	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/11/2024	19/01/2025	100%	07/02/2025	10/01/2025	\$ 868,890.93	\$ 868,890.93	\$ 308,859.53	\$ 308,859.53	5.00
														100	
														100.30	
														20.00	
														4,291.67	
6912270	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO, DIAZ ORDAS, Y CALLE LUIS SCHREVERTA EN LA COLONIA SANTA BARBARA, CORREGIDORA, QRO.	GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	02/01/2025	100%	27/02/2025	29/04/2025	\$ 4,340,569.97	\$ 4,312,241.95	\$ 1,482,170.39	\$ 1,482,170.39	12,375.50
														9,673.29	
														3,239.49	
67803	MEJO PARQ COLINAS DEL SOL COL. COLI SOL COR., QRO.	URIEL RUBIO ANTEAGA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	10/01/2025	100%	17/02/2025	29/03/2025	\$ 3,232,371.82	\$ 3,232,371.82	\$ 1,034,738.82	\$ 1,034,738.82	100
														460.73	
														353.26	
														392.29	
														272.60	
6912285	REASE D C POC ALCOZER POC EN COL MISION CAUDILES	GONZALEZ MARTEL ARSADAM	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	18/03/2025	28/04/2025	100%	24/04/2025	22/05/2025	\$ 4,950,021.16	\$ 4,950,021.07	\$ 1,485,006.41	\$ 1,485,006.41	7,988.54
														7,988.54	
														299.70	
														1,896.88	
67805	MEJO PARQUE ATERRAS COL. TETEDA COR., QRO.	AGACEL ABREASADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	14/03/2025	90%	10/03/2025	26/05/2025	\$ 5,270,008.21	\$ 5,189,984.69	\$ 1,556,938.31	\$ 1,556,938.31	100
														556.26	
														2.00	
														7.00	
														4.00	
														175.60	
6912269	PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUERLITO, CORREGIDORA, QRO.	ABRICO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	16/12/2024	30/03/2025	80%	14/02/2025	22/05/2025	\$ 610,635.96	\$ 408,568.77	\$ 146,552.64	\$ 146,552.64	100
														100	
														100	
														100	
6012079	URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS	CONSTRUCCIONES UGARZE, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/03/2025	18/08/2025	100%	05/04/2025	05/06/2025	\$ 2,527,005.10	\$ 2,526,846.17	\$ 606,481.22	\$ 606,481.22	100
														273.37	
														273.37	
														2000	
														500	
														300	



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

OBRAS FINALIZADAS

PRESUPUESTO														OBRAS FINALIZADAS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ALIA	PROYECTO	MODALIDAD	PROGRESO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROGRESO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROGRESO	PROYECTO	VALOR	VALOR
60120277	URB D C ALVARO OBR AD HUERY FRAN CARB COL STA BARBAR	ALIA	URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/02/2025	07/06/2025	100%	20/03/2025	12/06/2025	\$ 1,698,493.03	\$ 1,698,493.03	\$ 500,574.91	\$ 500,574.91
														TOTAL	
														\$ 66,821,302.92	
														\$ 66,586,570.97	
														\$ 18,251,381.78	
														\$ 18,251,381.78	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.B. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS