



FONDO: CAPITAL 2025
(PÉSOES)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120279	RECONSTRUCCION I VIAL J BALC ENT C JU GAY FALC COL CANDILES	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	70%	19/06/2025	10/09/2025 C.M.P. 14/10/2025	39%	07/08/2025		\$ 3,676,805.18	\$ 1,417,747.74	\$ 896,781.76	\$ 425,324.32	112 - EMPERAT... FEDER... RECONSTRUCCION DE CONCRETO, PAVIMENTACION DE PAVIMENTO 112 - ADOPCION DE SUMINISTROS DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO 112 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PROYECTO DE INTERVENCION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA	
60120280	RECONSTRUCCION DE VALIDAD DE BANQUETA Y PASO PEATONAL EN COMUNIDAD EL CALICHAR	CAMOMO, S.A. DEC.V	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	85%	19/08/2025	10/09/2025 D.A. 27/09/2025	57%	07/08/2025		\$ 3,993,764.95	\$ 2,268,728.09	\$ 1,198,129.49	\$ 680,618.43	112 - EMPERAT... FEDER... RECONSTRUCCION DE CONCRETO, PAVIMENTACION DE PAVIMENTO 112 - ADOPCION DE SUMINISTROS DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO 112 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PROYECTO DE INTERVENCION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA	
60120281	URBANIZACION VALIDADES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	30/05/2025	D.P. 07/08/2025	68%	28/08/2025		\$ 1,920,030.42	\$ 1,297,366.09	\$ 576,009.12	\$ 389,209.83	112 - EMPERAT... FEDER... RECONSTRUCCION DE CONCRETO, PAVIMENTACION DE PAVIMENTO 112 - ADOPCION DE SUMINISTROS DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO 112 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PROYECTO DE INTERVENCION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA	
60120286	TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE RESCATE Y CONSERVACION DE PINTURA MURAL PARA INTERIORES (CAPILLA DEL SANTISIMO, CAMARIN Y ALTAR) DE LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PUEBLO, CORREGIDORA, QRO	CONSTRUCTOR A DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S. S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	80%	29/07/2025	10/11/2025	72%	15/09/2025		\$ 142,000.00	\$ 102,405.12	\$ -	\$ -	PARTIDA - PROYECTO DE INTERVENCION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA	1
CAPITAL 2025											TOTALES	\$ 9,732,600.55	\$ 5,086,247.04	\$ 2,670,920.37	\$ 1,495,625.58	

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
80120273	PROYECTO EJECUTIVO 2025 URB REHABILITACION CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION VIAL DEL MUNICIPIO										\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
CAPITAL 2025											TOTALES	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120289	ESPACIOS DE INTEGRACION AREA VERDE VALLE ARBOLEADAS	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	CONTRATACION POR LÍCIOS	4%	19/09/2025	11/12/2025	0%			\$ 3,980,937.40	\$ -	\$ -	\$ -		
DIRECTO 2025 EXCEDENTES										TOTALES	\$ 3,980,937.40	\$ -	\$ -	\$ -		

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO				FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120291	PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA DRENAJE EL PUEBLITO										\$ 20,185,040.87	\$ -	\$ -	\$ -		
60120292	REHABILITACION DE VIALIDAD AV. DON BOSCO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.										\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
DIRECTO 2025 EXCEDENTES										TOTALES	\$ 24,185,040.87	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 6º FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60275	CONST. PARQUE Y CANCHA PÚBLICA EN LA COL. PARAÍSO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ	CORREGIDO RA	LICITACION PUBLICA	32%	18/08/2025	09/11/2025	0%			\$ 3,366,523.35	\$ -	\$ 1,009,957.00	\$ -			11 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 12 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 13 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 14 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 15 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	100%
60276	CONST. AULA Y CANCHA EN ESCUELA EN COL. B. QUINTANA	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	CORREGIDO RA	ADJUDICACION DIRECTA	26%	21/08/2025	12/11/2025	0%			\$ 1,755,213.78	\$ -	\$ -	\$ -			11 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 12 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 13 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 14 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 15 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	100%
60277	CONST RED ALCANTARILLADO PLUVIAL COL VISTA HERMOSA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDO RA	LICITACION PUBLICA	16%	26/08/2025	03/11/2025	0%			\$ 8,465,224.96	\$ -	\$ -	\$ -			11 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 12 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 13 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 14 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 15 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	100%
60278	CONST PARQUE Y TROTAPISTA EN LA COL. VALLE DORADO	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDO RA	LICITACION PUBLICA	17%	26/08/2025	03/11/2025	0%			\$ 4,178,510.11	\$ -	\$ -	\$ -			11 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 12 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 13 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 14 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 15 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	100%
60279	CONST DE AULA, MOD SANIT Y EQUIP A LUDICO MAYAB	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AMEALCO, S A DE C V	CORREGIDO RA	ADJUDICACION DIRECTA	13%	26/08/2025	03/11/2025	0%			\$ 1,278,492.67	\$ -	\$ -	\$ -			11 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 12 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 13 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 14 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 15 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	100%



FONDO FAISMUN 2025
(PERROS)

60280	CONST PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQUET C. JACARANDAS	GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A. DE C.V.	CORREGIDO RA	licitacion publica	39%	02/09/2025	27/10/2025	0%		\$	3,992,607.13	\$	-	\$	-	\$	-	M3 - SUB-BASE DE TEPEATE DE BAFICO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TEJIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M1 - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA M2 - BAHUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA	891.21 397.44 2,077.95 369.04 765.14
FAISMUN 2025										TOTALES	\$	23,036,572.00	\$	-	\$	1,009,957.00	\$	-	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO															
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	\$	Fecha Inicio	Fecha Término	\$	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120290	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL OREN CANDILES, ENTRE EL CRUCE DE AV. CABDILES Y CAMINO REAL, COL. CANDILES, CORREGIDORA, QRO.										\$ 256,312.14		\$ 76,893.64			13.74 385.28 6.53 348.26 8.89
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024										TOTALES	\$ 256,312.14	\$ -	\$ 76,893.64	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: INCENTIVOS 2024
(PESOS)

EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO					FINANCIERO					Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total						
68001	COLOCACIÓN DE MODULO PRE FABRICADO DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN ZONA DE MERCADO COMUNITARIO EN EL CAM, EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO.	ALVARO PADILLA CASTRO	CORREGIDOR A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99%	07/07/2025	31/08/2025 D.A. 24/09/2025	6%	25/09/2025		\$ 1,693,072.78	\$ 97,696.34	\$ 507,921.83	\$ 29,308.90	M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CEMENTACIÓN F.C. 250 KG/CM2, T.M.A. 1/4" (20 MM), REVENIMIENTO 30 CM, ELABORADO EN OBRA CON BATERÍA REVOLEDOPA PZA - MÓDULO SANITARIO PREFABRICADO Y MONTADO EN ESTE MODELO GP-2000 CON CEMENTACIÓN RELENANTE DE 300 2 BARRERAS REFORZADAS EN ESTE SISTEMA EN ESTRUCTURA M - TUBO DE CPVC HIDRÁULICO R0-110 2" (50 MM) DE DIÁMETRO M - POLIDUCTO NARANJA PPD CORRUGADO DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO PZA - LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE MOD.GMPC-40 MCA, SUPRA. DE 44W	100% 100% 100% 100%				
INCENTIVOS 2024										TOTALES	\$ 1,693,072.78	\$ 97,696.34	\$ 507,921.83	\$ 29,308.90						

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO: FAFEF 2025

(PÉGINA)

EN EJECUCIÓN					INVERSIÓN										METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					INVERSIÓN						
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638021	URBAN D CUERPO PONIENT D C. DIAMANT Y REHAB SUPERF	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	26/05/2025	02/09/2025 D.A. 26/09/2025	79%	07/07/2025		\$ 12,874,477.92	\$ 10,231,818.49	\$ 3,862,343.38	\$ 3,069,545.55	H13 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE CEMENTO, CONTRALTA MEDIANTE PISO DE BARRANCA CON PLACA VERBATIVA AL ALBA	74.63
638022	REHAB O SUPERF D RODAMIENTO C. EN COL LOS OLVERA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	98%	28/05/2025	19/09/2025 C.M. 09/09/2025	75%	04/07/2025		\$ 20,998,614.27	\$ 15,682,581.54	\$ 6,299,584.28	\$ 4,704,774.47	H13 - LENCOLE EN PAVIMENTOS DE BARRANCA PAVIMENTO DE PIEDRA DE CUA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA	40.125
638023	CONST. D CICLOVIA D C FRAY EULALIO A PROL EL JACAL	CONSTRUCCIONES ACERO, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	78%	28/05/2025	C.M. 16/09/2025	46%	22/07/2025		\$ 7,387,502.75	\$ 3,395,826.88	\$ 2,216,250.83	\$ 1,018,748.06	H13 - LENCOLE EN PAVIMENTOS DE BARRANCA PAVIMENTO DE PIEDRA DE CUA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA	74.63
638025	URBANIZACION DE CALLES EN LA COLONIA EL PARAISO CORREGIDORA, QRO.	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	32%	30/06/2025	21/09/2025	0%			\$ 9,944,499.42	\$ -	\$ 2,983,349.83	\$ -	H13 - LENCOLE EN PAVIMENTOS DE BARRANCA PAVIMENTO DE PIEDRA DE CUA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA	74.63
638026	COLECTOR SANITARIO PROL AMSTERDAM, COLINAS DEL BOSQUE II, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	30/06/2025	21/09/2025	74%	11/08/2025		\$ 6,847,545.48	\$ 5,040,119.36	\$ 2,054,263.65	\$ 1,512,035.81	H13 - LENCOLE EN PAVIMENTOS DE BARRANCA PAVIMENTO DE PIEDRA DE CUA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA	74.63
638027	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA COLONIA PRADOS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	50%	30/06/2025	21/09/2025 C.M. 25/09/2025	6%	22/08/2025		\$ 9,900,749.03	\$ 578,739.82	\$ 2,970,224.71	\$ 173,621.94	H13 - LENCOLE EN PAVIMENTOS DE BARRANCA PAVIMENTO DE PIEDRA DE CUA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA H13 - REHABILITACION DE SUPERFICIE DE BARRANCA ASFALTADA EN BARRANCA DE BARRANCA	74.63
638028	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIAL EN EL AREA VERDE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CORREGIDORA, QRO.	OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	62%	04/07/2025	28/08/2025 D.A. Y C.M. 16/09/2025	7%	22/08/2025		\$ 3,923,375.73	\$ 284,523.94	\$ 1,177,012.72	\$ 85,357.18	M3 - MAMPONERÍA DE PIEDRA DE CANTERA ROSA SIN LABRAR M2 - PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA PZA - GRAS TECHADAS METÁLICAS DE 6.30 x 2.80 x 2.60 M. CON CAPACIDAD DE 70 PERSONAS PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.05 x 5.65 x 3.30 M. CON CAP DE NIÑOS M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO	74.63 40.125 1 1 29.717 1785.31



FONDO: FAFEF 2025

638029	REHABILITACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN LA COLONIA VILLAS CAMPESTRE, CORREGIDORA, QRO	ALJI URBANIZACIONES, S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACION PÚBLICA MUNICIPAL	100%	11/07/2025	21/08/2025 D.A. 22/09/2025	74%	28/09/2025		\$ 4,976,603.43	\$ 3,667,024.88	\$ 1,492,981.03	\$ 1,100,107.47	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM PZA - BOYA LISA DE 21 x 21 x 762 CM, TROQUELADA EN LÁMINA NEGRA CAL 10 CON ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA DE HORNO	6963.89 22 1853.57 90
638030	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CAMINO A LA NEGRETA DE LIRAMIENTO SUR, PONIENTE A CALLE HORTENSIAS EN LA COLONIA LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.	DACOBÁ, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	LICITACION PÚBLICA MUNICIPAL	100%	11/07/2025	02/10/2025	76%	18/08/2025		\$ 5,162,325.52	\$ 3,901,784.26	\$ 1,548,697.66	\$ 1,170,535.28	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - BANQUETA DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA A RAZÓN DE 10 LT/M2	752872 121197 752872
FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF 2025 CAPITAL											TOTALES	\$ 82,015,693.55	\$ 42,782,419.17	\$ 24,604,708.09	\$ 12,834,722.76	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA FINALIZADA
(PENAL)

ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
638017	CONEXION VIAL CALL SANT MILAG Y CALL ANDAM COLSANT RES	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/11/2024	15/01/2025	100%	20/12/2024	27/02/2025	\$ 1,596,018.31	\$ 1,596,018.31	\$ 478,805.71	\$ 478,805.71		
638019	REAHAB VIALIDADES COL PUERTA REAL CORR.QRO.	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	02/01/2025	100%	05/02/2025	18/02/2025	\$ 7,969,018.51	\$ 7,969,018.51	\$ 2,390,868.54	\$ 2,390,868.54		
67802	MEJO PARQUE TZUMPANPLI COL. SANTUARIOS CORR. QRO.	GUSTAVO VEGA ZUNIGA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/11/2024	18/01/2025	100%	05/02/2025	18/02/2025	\$ 1,506,824.71	\$ 1,506,824.71	\$ 536,220.35	\$ 536,220.35		
60120248	CONST ÁREA ADIEST Y OESCAN BINOM CANINOS INSTAL C4 PRIMERA ETAPA	TOVAR RODARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/09/2024	19/12/2024	100%	03/02/2024	13/03/2025	\$ 2,492,920.32	\$ 2,492,918.47	\$ 747,876.10	\$ 747,876.10		
60120287	URBANIZACION DE CALLES AV. DEL DIVINO REDENTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	18/12/2024	09/02/2025	100%	07/02/2025	08/06/2025	\$ 2,832,275.78	\$ 2,831,424.12	\$	\$		
60120288	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN RAFAEL, SAN AGUSTIN Y SAN MIGUEL EN LA COLONIA LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	02/03/2025	100%	06/02/2025	20/03/2025	\$ 5,017,616.35	\$ 5,017,615.98	\$ 1,505,284.90	\$ 1,505,284.90		
60120287	URBANIZACION DE CALLES AV. DEL DIVINO REDENTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/12/2024	09/02/2025	100%	07/02/2025	06/03/2025	\$ 2,106,532.12	\$ 2,106,532.12	\$	\$		



OBRA FINALIZADA
(PERSONA)

60120272	OBRA REP. DISTRI VIAL DEL ENTRONQUE P CONSTI	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	14/01/2025	24/02/2025	83%	14/01/2025	24/02/2025	\$	300,000.00	\$	279,017.42	\$				
60120274	URB C SAGRADA FAM COL SANTUARIOS DL CERRITO	GREGORIO FLORES FLORES	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	26/02/2025	26/03/2025	100%	21/03/2025	24/04/2025	\$	857,560.81	\$	857,560.37	\$	257,268.25	\$	257,268.25	
60120276	TRAB OBRA REP Y REHAB DL PUENTE ALCANT C JM TRUCHU	RUBÉN ALANZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/02/2025	17/04/2025	100%	03/04/2025	03/04/2025	\$	695,624.67	\$	693,875.31	\$				
60120278	ASFAL SOB EMPED EN C DL DREN EN COL VENCEREMOS	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/02/2025	26/03/2025	100%	13/03/2025	29/04/2025	\$	2,470,500.75	\$	2,470,043.92	\$	741,150.23	\$	741,150.23	
60120261	OBRAS COMPLEMENT DE EQUIPAMIENTO EN C SAN JERÓNIMO	ALBERTO OLVERASAN JUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	17/09/2024	11/11/2024	100%	18/12/2024	29/04/2025	\$	7,997,741.56	\$	7,997,741.27	\$	2,399,322.47	\$	2,399,322.47	
67804	MEJO PARQUE ONIX COL MISIÓN MARIANA CORR. ORO	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	13/02/2025	100%	30/01/2025	30/04/2025	\$	6,880,672.67	\$	6,880,646.65	\$	2,064,201.80	\$	2,064,201.80	
67801	PARQUE CHAC MOOL COL SANTUARIOS CORR. ORO.	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRASTRUCT URA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/11/2024	19/01/2025	100%	07/02/2025	10/03/2025	\$	868,890.93	\$	868,890.93	\$	308,859.53	\$	308,859.53	
60120270	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO, DIAZ ORDAZ Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA EN LA COLONIA SANTA BARBARA, CORREGIDORA, ORO.	GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	02/03/2025	100%	27/02/2025	29/04/2025	\$	4,940,569.97	\$	4,932,241.95	\$	1,482,170.99	\$	1,482,170.99	
67803	MEJO PARO COLINAS DEL SOL COL COLISOL CORR. OR	URIEL RUBIO ARTEAGA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	30/01/2025	100%	17/02/2025	20/03/2025	\$	3,232,371.82	\$	3,232,371.82	\$	1,034,738.82	\$	1,034,738.82	



6010285	REASFOCALIZACIÓN EN COL MISION CANDILES	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	18/03/2025	28/04/2025	100%	24/04/2025	22/05/2025	\$ 4.950.021.36	\$ 4.950.021.07	\$ 1.485.006.41	\$ 1.485.006.41	MAJ-REASFOCALIZACIÓN EN COL MISION CANDILES MAJ-REASFOCALIZACIÓN EN COL MISION CANDILES MAJ-REASFOCALIZACIÓN EN COL MISION CANDILES MAJ-REASFOCALIZACIÓN EN COL MISION CANDILES	100%
67805	MEJO PARQUE ATENAS COL TEJEDA CORR. ORO.	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	18/03/2025	98%	10/03/2025	26/05/2025	\$ 5.270.008.21	\$ 5.189.984.69	\$ 1.556.998.91	\$ 1.556.998.91	MEJO PARQUE ATENAS COL TEJEDA CORR. ORO. MEJO PARQUE ATENAS COL TEJEDA CORR. ORO. MEJO PARQUE ATENAS COL TEJEDA CORR. ORO. MEJO PARQUE ATENAS COL TEJEDA CORR. ORO.	100%
6010269	PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO	ABRECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	18/12/2024	30/03/2025	80%	14/02/2025	22/05/2025	\$ 610.635.96	\$ 488.508.77	\$ 146.552.64	\$ 146.552.64	PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO	100%
6010275	URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS	CONSTRUCCIONES UCA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	26/03/2025	16/05/2025	100%	03/04/2025	05/06/2025	\$ 2.527.005.10	\$ 2.526.846.17	\$ 606.481.22	\$ 606.481.22	URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS	100%
6010277	URB D C ALVARO OBRAD HUER Y FRAN CARB COL STA BARBAR	ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/02/2025	07/05/2025	100%	20/03/2025	12/06/2025	\$ 1.698.493.03	\$ 1.698.468.41	\$ 509.574.91	\$ 509.574.91	URB D C ALVARO OBRAD HUER Y FRAN CARB COL STA BARBAR URB D C ALVARO OBRAD HUER Y FRAN CARB COL STA BARBAR URB D C ALVARO OBRAD HUER Y FRAN CARB COL STA BARBAR URB D C ALVARO OBRAD HUER Y FRAN CARB COL STA BARBAR	100%
6010265	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	CREARO CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	02/12/2024	26/04/2025	100%	07/02/2025	08/05/2025	\$ 13.269.744.00	\$ 13.269.741.00	\$ 6.634.872.00	\$ 6.634.872.00	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	100%
6010271	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO	CREARO CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	20/01/2025	30/03/2025	100%	24/04/2025	22/06/2025	\$ 2.834.746.71	\$ 2.834.746.71	\$ 850.424.01	\$ 850.424.01	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO	100%
6010283	REHABO VIALIDADES EN LA COL 8 QUINTANA	DAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	25/03/2025	30/06/2025	100%	03/05/2025	07/08/2025	\$ 2.987.508.09	\$ 2.987.504.82	\$ 896.252.42	\$ 896.252.42	REHABO VIALIDADES EN LA COL 8 QUINTANA REHABO VIALIDADES EN LA COL 8 QUINTANA REHABO VIALIDADES EN LA COL 8 QUINTANA REHABO VIALIDADES EN LA COL 8 QUINTANA	100%
6010287	URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, ORO	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AMALCO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	30/05/2025	26/08/2025	100%	21/08/2025	21/08/2025	\$ 738.694.99	\$ 738.694.99	\$ 221.608.50	\$ 221.608.50	URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, ORO URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, ORO URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, ORO URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CORREGIDORA, ORO	100%
6010284	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO D SANITARIO P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA	ANDRES HERBERT UROUZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	09/05/2025	17/07/2025	98%	14/08/2025	14/08/2025	\$ 595.202.36	\$ 582.608.05	\$ -	\$ -	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO D SANITARIO P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO D SANITARIO P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO D SANITARIO P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO D SANITARIO P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA	100%
6010286	2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAI BIOMCAN INST C4	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	16/12/2024	28/05/2025	93%	20/02/2025	22/08/2025	\$ 5.078.374.64	\$ 4.735.501.06	\$ 1.644.865.72	\$ 1.841.865.72	2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAI BIOMCAN INST C4 2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAI BIOMCAN INST C4 2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAI BIOMCAN INST C4 2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAI BIOMCAN INST C4	100%




OBRAS FINALIZADAS
(PERSONAS)

60120266	2DA ETA CONS. ÁREA ADIES Y DESCAN BINOMCAN INST C4	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	100%	18/12/2024	20/04/2025	100%	20/02/2025	28/05/2025	\$ 2,608,565.73	\$ 2,608,565.73	\$ -	\$ -	SE REALIZÓ LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE RECREACIÓN EN LA ZONA DE RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, CON UN PRESUPUESTO DE \$ 2,608,565.73. LA OBRA CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE RECREACIÓN, LA PINTURA DE LAS PAREDES Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE RECREACIÓN. LA OBRA SE REALIZÓ EN LA ZONA DE RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, CON UN PRESUPUESTO DE \$ 2,608,565.73. LA OBRA CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE RECREACIÓN, LA PINTURA DE LAS PAREDES Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE RECREACIÓN.	100%
601283	PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRITO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTOR A ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DEC.V	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	21/08/2025	21/08/2025	100%	21/08/2025	21/08/2025	\$ 362,233.94	\$ 362,233.94	\$ -	\$ -	SE REALIZÓ LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO, PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE. LA OBRA CONSISTE EN LA ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO, PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE. LA OBRA CONSISTE EN LA ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO, PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE.	100%
638020	COLOCAR ARCOTECHO Y MEJOR DE CANCHU COMUNIDAD PITA	VEGAZUÑIGA GUSTAVO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	30/04/2025	22/07/2025	100%	24/06/2025		\$ 2,444,925.84	\$ 2,444,916.96	\$ 733,477.70	\$ 733,477.70	SE REALIZÓ LA OBRA DE COLOCACIÓN DE ARCOTECHO Y MEJORA DE CANCHU COMUNIDAD PITA. LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE ARCOTECHO Y MEJORA DE CANCHU COMUNIDAD PITA. LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE ARCOTECHO Y MEJORA DE CANCHU COMUNIDAD PITA.	100%
60120286	PREPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO.	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	28/05/2025	25/08/2025	100%	24/07/2025	18/09/2025	\$ 1,503,639.97	\$ 1,503,638.26	\$ 451,092.00	\$ 451,092.00	SE REALIZÓ LA OBRA DE PREPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO. LA OBRA CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO. LA OBRA CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO, CORREGIDORA, ORO.	100%
638024	REHAB. DE VARIAS CALLES EN LA COL. EL POCITO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	28/05/2025	05/08/2025	100%	14/07/2025	05/09/2025	\$ 4,991,859.52	\$ 4,991,849.69	\$ 1,497,557.85	\$ 1,497,557.85	SE REALIZÓ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COL. EL POCITO. LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COL. EL POCITO. LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COL. EL POCITO.	100%
OBRAS FINALIZADAS											TOTALES	\$ 104,238,798.51	\$ 103,648,575.18	\$ 31,381,531.98	\$ 31,381,531.98	

ART. 86 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO


C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


ARQ. JUAN ANTONIO ROTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS