



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025.

FONDO: CAPITAL 2025  
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO																
MUNICIPIO:		CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60120272	OBRA REP. DISTRI VIAL DEL ENTRONQUE P.CONSTI	GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	14/01/2025	24/02/2025	60%	14/01/2025	24/02/2025	\$ 298,470.05	\$ 178,597.36	\$ -	\$ -	PZA - PLACA ESTRUCTURAL DE ACERO A-36 DE 1/2" DE ESPESOR TIPO PINGUINO M - TUBO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 DE 4" ROLADO Y SOLDADO A PLACA DE SOPORTE (PINGUINO) PZA - LUMINARIA DE SOBREPONER METROLED MOD. 007161-F-BF-A, MCA. CONSTRUMLITA DE 25W	18.00 16.00 4.00		
60120274	URB C SAGRADA FAM COL SANTUARIOS DL CERRITO	GREGORIO FLORES FLORES	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	26/02/2025	26/03/2025	0%			\$ 857,560.81	\$ -	\$ 257,268.25	\$ -	M3 - ESCARIFICADO, AFINE Y RECOMPACTACIÓN DE TERRENO, CON DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR MEDIOS MECÁNICOS M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M - TOPE VEHICULAR DE 0.60 x 0.09 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA	181.67 121.11 1211.11 10.00 2.00		
60120275	URB C NOCHEBUENA COL VALLE DE LOS PINOS	CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	26/03/2025	06/05/2025	0%			\$ 2,021,604.08	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. M - GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA DE 15 x 30 x 60 CM, A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 60 CM M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN (CON UN DIÁMETRO APROXIMADO DE 4" A 6"). ASENTADO SOBRE UNA CAPA DE 3.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-A REÑA PZA - DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO, SERIE 16.5 DE 6.00M DE LONGITUD PZA - RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, HASTA 30 CM DE ALTURA	1,090.80 275.37 275.37 210.00 5.00 3.00		
60120276	TRAB OBRA REP Y REHAB DL PUENTE ALCANT C JM TRUCHU	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/02/2025	17/04/2025	0%			\$ 695,624.67	\$ -	\$ -	\$ -	M3 - MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 4.01 A 6.00 M DE ALTURA M3 - BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS Y ADICIONADA CON EMULSIÓN M - BARÁNDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO CÉDULA 40 DE 1-1/2"	103.66 21.84 26.00		
60120277	URB D C ALV OBR AD HUER Y FRAN CARB COL STA BARBAR	ALJI URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	41%	27/02/2025	07/05/2025	0%			\$ 1,698,493.03	\$ -	\$ 509,574.91	\$ -	M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" M3 - RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM	709.87 631.98 837.42 286.00 291.17		
60120278	ASFAL SOB EMPED EN C DL DREN EN COL VENCEREMOS	GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/02/2025	26/03/2025	0%			\$ 2,470,500.75	\$ -	\$ 741,150.23	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M2 - BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE EMPEDRADO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	4,428.90 3,851.22 3,851.22 753.52		
60120283	REHAB D VIALIDADES EN LA COL B GUINTANA	DAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	0%	25/03/2025	30/05/2025	0%			\$ 2,987,508.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE RECUPERACIÓN M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR	1,108.54 751.02 1190.94 320.76		
60120285	REASF D C FCO ALCOCER PZO EN COL MISION CANDILES	GONZALEZ MARTELL ABRAHAM	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	5%	18/03/2025	28/04/2025	0%			\$ 4,950,021.36	\$ -	\$ 1,485,006.41	\$ -	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES	7,988.54 7,988.54 399.70 1,896.88		
CAPITAL 2025											TOTALES	\$ 15,979,782.84	\$ 178,597.36	\$ 2,992,999.80	\$ -			



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

FONDO: CAPITAL 2025  
(PESOS)

ESTATUS	SIN CONTRATO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS		
	CORREGIDORA				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción			Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación											
60120273	PROY E.JEC 2025 URB REHAB CONST EQUIP URB VIAL MPIO										\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120279	RECON I VIAL JBALC ENT C JUGA Y FALC COL CANDILES										\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120280	REC D VIAL BANQ Y P PEATON EN COM EL CALICHAR										\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120281	URBANIZAC D VIALIDADES EN LA COMUNIDAD EL JARAL										\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120282	REHABILIT D CALLE SN URIEL EN LA COL LOS ANGELES										\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
60120284	REHAB Y EQUIP D MOD D SANITA P LA UNIDAD D NEGRETA										\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
CAPITAL 2025											TOTALES	\$ 17,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

FONDO: CAPITAL 2024  
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										METAS					
	QUERÉTARO				FÍSICO					FINANCIERO							INVERSIÓN			
	CORREGIDORA				%		Fecha Inicio			Fecha Término			%				Total			Total
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60120265	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDIN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	CREARO CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	61%	02/12/2024	20/04/2025	38%	07/02/2025		\$ 13,269,744.00	\$ 5,034,506.20	\$ 6,634,872.00	\$ 2,517,253.11	M3 - CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO M2/M - ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO KILOMETROS SUJECIONES	11,137.71 137,964.87				
60120266	2DA ETA CONS ÁREA ADIES Y DESCAN BINOM CAN INST C4	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	56%	16/12/2024	20/04/2025	19%	20/02/2025		\$ 5,078,374.64	\$ 944,900.13	\$ 1,844,865.72	\$ 492,296.08	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO IPR, HSS, PLACA, POLIN C, TUBERÍA Y PTR EN ESTRUCTURAS M2 - CUBIERTA A BASE DE PANEL MULTYTECHO 26/26 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO POLIÉSTER ESTÁNDAR COLOR BLANCO PZA - PUERTA PARA PERRO DE GUILLOTINA DE 0.60 X 1.20M A BASE DE PLACA LISA DE 1/4" DE 0.60 X 0.80 M	2,860.80 287.21 22.00				
60120269	PROYECTO DE CONSERVACION, RESTAURACION E ILUMINACION DEL SANTUARIO SANTA MARIA DEL PUEBLITO, CORREGIDORA, GRO.	ABRECO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	83%	16/12/2024	30/03/2025	66%	14/02/2025		\$ 610,635.96	\$ 403,851.52	\$ 146,552.64	\$ 146,552.64	PARTIDA - ANTEPROYECTO QUE CON BASE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTIDA - PLANOS DE ESTADO ACTUAL PROYECTO - PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARTIDA - PRESUPUESTO	1.00 1.00 1.00 1.00				
60120270	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO, DIAZ ORDAZ, Y CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA SANTA BARBARA, CORREGIDORA, GRO.	GRUPO PICTURAE, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	92%	23/12/2024	03/03/2025	78%	27/02/2025		\$ 4,940,569.97	\$ 3,834,086.38	\$ 1,482,170.99	\$ 1,482,170.99	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA A RAZÓN DE 1.0 LT/M2 M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 40 CM	4,591.67 12,175.50 8,267.19 3,239.49				
60120271	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO	CREARO CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	40%	20/01/2025	30/03/2025	0%			\$ 2,934,746.71	\$ -	\$ 850,424.01	\$ -	1 Estudios Previos y análisis de sitio 1 Proyectos de equipamiento e infraestructura en espacios públicos 1 Proyectos de construcción y reconstrucción de vialidades 1 Catálogos de conceptos, números generadores y presupuesto					
CAPITAL 2024											TOTALES	\$ 26,734,071.28	\$ 10,217,344.23	\$ 10,959,885.36	\$ 4,639,272.82					

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

FONDO: CONVENIO DE PARTICIPACION SAE/DJ/144/2024 CAPITAL  
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS		
	QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA										Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total			
60120261	OBRAS COMPLEMENT DE EQUIPAMIENTO EN C SAN JERÓNIMO	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	17/09/2024	11/11/2024	89%	18/12/2024		\$ 6,271,331.91	\$ 5,572,162.05	\$ 2,399,322.47	\$ 1,671,648.62	M3 - CAMA DE ARENA SILICA MALLA 40/50 M2 - PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) TIPO PISO SPORT M2 - SUPERFICIE DE PLÁSTICO MODULAR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. M2 - CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LÁMINA DE ACERO PINTRO CAL 20, 100% ENGARGOLADA PZA - LUMINARIA LED VIAL MOD. VERSIL MCA. MANUFACTURERA DE REACTORES DE 60W	13.65 2,084.23 450 877.11 14	
CONVENIO DE PARTICIPACION SAE/DJ/144/2024 CAPITAL											<b>TOTALES</b>	<b>\$ 6,271,331.91</b>	<b>\$ 5,572,162.05</b>	<b>\$ 2,399,322.47</b>	<b>\$ 1,671,648.62</b>		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



CP. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

FONDO: RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO  
(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
	QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120286	ZDA ETA CONS ÁREA ADIES Y DESCAN BINOM CAN INST C4	HUGO HERNÁNDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	43%	16/12/2024	20/04/2025	27%	20/02/2025		\$ 2,608,565.73	\$ 696,086.80	\$ -	\$ -	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO IPR, HSS, PLACA, POLIN C, TUBERÍA Y PTR EN ESTRUCTURAS	2,860.80	
															M2 - CUBIERTA A BASE DE PANEL Multytecho 26/26 DE 1-1/2" DE ESPESOR, ACABADO POLIÉSTER ESTÁNDAR COLOR BLANCO	287.21	
															PZA - PUERTA PARA PERRO DE GUILLOTINA DE 0.60 X 1.20M A BASE DE PLACA LISA DE 1/4" DE 0.60 X 0.80 M	22.00	
RECURSO DERIVADO DE ACUERDO DE CABILDO											TOTALES	\$ 2,608,565.73	\$ 696,086.80	\$ -	\$ -		

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.D. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

FONDO: PARTICIPACIONES 2024 GEO  
(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO				FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO		METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA																			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
67801	PARQUE CHAC MOOL COL. SANTUARIOS CORR. QRO.	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/11/2024	19/01/2025	84%	07/02/2025	\$ 1,029,531.76	\$ 868,890.93	\$ 308,859.53	\$ 308,859.53	PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M., MOD. 8BAN800, MCA. PLAY CLUB O SIMILAR	5.00						
														PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.05 x 4.87 x 3.53 M., CON CAP. DE 10 NIÑOS, MOD. 4MET50, MCA. PLAYCLUB	1.00						
														M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE ABANICO EUROPEO CEMIX, COLOR ROJO OSCURO	110.30						
														M - BARANDAL DE 0.90 M DE ALTURA A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 1-1/2"	20.00						
67803	MEJO PARQ COLINAS DEL SOL COL. COLI SOL CORR. QRO.	URIEL RUBIO ARTEAGA	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	30/01/2025	94%	17/02/2025	\$ 3,449,129.39	\$ 3,232,371.82	\$ 1,034,738.82	\$ 1,034,738.82	PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 9.11 x 5.54 x 3.55 M., CON CAP. DE 34 NIÑOS	1.00						
														M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 750 GR/M2	460.73						
														M2 - ADOQUÍN CUADRADO DE 20 x 20 x 8.00 CM DE ESPESOR EN COLOR GRIS	353.96						
														M3 - TIERRA NEGRA VEGETAL EN ÁREAS VERDES.	392.19						
														M2 - DEDO MORO (MESEMBRYANTHEMUM) NO MENOR A 15 CM DE ALTURA, 20 UNIDADES POR M2	272.60						
67804	MEJO PARQUE ONIX COL. MISIÓN MARIANA CORR. QRO.	CAMOMO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	81%	22/11/2024	13/02/2025	39%	30/01/2025	\$ 6,880,672.67	\$ 2,708,011.80	\$ 2,064,201.80	\$ 812,403.54	PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M., MOD. 8BAN800	16.00						
														M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES	1,047.58						
														M2 - PASTO SINTÉTICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA Y 750 GR/M2	656.64						
														M2 - CAMA DE MADERA TRITURADA DE 10 CM DE ESPESOR (MULCH)	339.28						
														PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 6.40 x 1.95 x 2.50 M., CON CAP. DE 11 NIÑOS, MOD. VERONA EOS-S117.0	1.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




FONDO: PARTICIPACIONES 2024 GEG  
(PESOS)

67805	MEJO PARQUE ATENAS COL. TEJEDA CORR.,GRO.	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	64%	23/12/2024	16/03/2025	11%	10/03/2025	\$ 5,270,008.21	\$ 581,052.79	\$ 1,556,998.91	\$ 174,315.84	PZA - MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES DE 11.72 x 9.44 x 5.18 M., CON CAP. DE 38 NIÑOS, MOD. 9EXT05, MCA. PLAYCLUB M2 - ADOQUÍN CUADRADO DE 20 x 20 x 8.00 CM DE ESPESOR EN COLOR GRIS PZA - CUCHILLA DE OPERACIÓN EN GRUPO TIPO ALDUTI CON CARGA, APERTURA HORIZONTAL 15 KV, 630 AMP PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M., MOD. 8BAN800 PZA - MESA URBANI 3 CON TECHUMBRE, MOD. MSUB003TC, COLOR GRIS, MCA. MUPA M2 - CAMA DE MADERA TRITURADA DE 10 CM DE ESPESOR (MULCH)	1.00 556.26 2.00 7.00 4.00 175.60
PARTICIPACIONES 2024 GEG										TOTALES	\$ 16,629,342.03	\$ 7,390,327.34	\$ 4,964,799.06	\$ 2,330,317.73	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA DIRECTO 2023

(PESOS)

ESTATUS		CON CONTRATO				INVERSIÓN				
ENTIDAD:		QUERÉTARO								
MUNICIPIO:		CORREGIDORA								
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
						%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total
601283	DIRECTO 2023	PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE. PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRITO", PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			\$ 362,233.94	\$ -
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA 2023								TOTALES	\$ 362,233.94	\$ -

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO



CP. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



ARG. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

OBRAS FINALIZADAS  
(PESOS)

ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA			FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
638017	CONEXION VIAL CALL SANT MILAG Y CALL ANDAM COL.SANT RES	GRUPO TRANSPORTADOR CRUSA, S.A DE CV.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/11/2024	15/01/2025	100%	20/12/2024	27/02/2025	\$ 1,596,018.31	\$ 1,596,018.31	\$ 478,805.71	\$ 478,805.71	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS CON PERFILADORA DE ASFALTO EN FRÍO M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2 M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA) M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO	2300.59 38.43 1304.6 27.68 43.48 382.65	
638019	REAHAB VIALIDADES COL. PUERTA REAL CORR.ORO.	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	02/01/2025	100%	05/02/2025	19/02/2025	\$ 7,969,018.51	\$ 7,969,018.51	\$ 2,390,868.54	\$ 2,390,868.54	M2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALENTE DE 7.00 CM DE ESPESOR M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MARIMBA) M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO	10,082.07 403.28 10,082.07 264.00 2,122.54	
67802	MEJO PARQUE TZUMPANPLI COL. SANTUARIOS CORR. ORO.	GUSTAVO VEGA ZUNIGA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/11/2024	19/01/2025	82%	05/02/2025	18/02/2025	\$ 1,831,231.97	\$ 1,506,824.71	\$ 536,220.35	\$ 536,220.35	M2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE ABANICO EUROPEO CEMIX, COLOR ROJO OSCURO, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 PZA - BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA TRATADA DE 2.43 x 0.67 x 0.98 M, MOD. 8BAN800 PZA - GIMNASIO AL AIRE LIBRE "EJERCITADOR DE BRAZOS DOBLE" DE 2.70 x 0.85 x 1.80 M DE ALTURA, MOD. AEM-614, MCA. JUMBO PZA - GIMNASIO AL AIRE LIBRE "CAMNADORA DOBLE" DE 2.05 x 0.45 x 1.30 M DE ALTURA, MOD. AEM-214-2, MCA. JUMBO M - GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA DE 15 x 30 x 60 CM, A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA	316.17 2.00 3.00 3.00 114.00	
60120248	CONST AREA ADIEST Y DESCAN BINOM CANINOS INSTAL C4 PRIMERA ETAPA	TOVAR RODARTE OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/09/2024	19/12/2024	100%	03/12/2024	13/03/2025	\$ 2,492,920.32	\$ 2,492,918.47	\$ 747,876.10	\$ 747,876.10	M1 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN F'c=200 KG/CM2 M0 - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO M2 - PISO DE 1200 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO M2 - PISO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 28 CM (NOMINALES) DE 14 CM DE ESPESOR PZA - MAMPARA DE 1.75 x 2.30 COMPUESTA POR UN FIJO DE 0.85 x 2.05 M Y UN ABIETILE DE 0.90 x 2.05 M PZA - MULETE PARA ACCOMETIDA ELÉCTRICA DE 100x100 x 2.20 M DE ALTURA	02.63 1,047.32 2,042.45 332.21 0 1	
60120267	URBANIZACION DE CALLES AV. DEL DIVINO REBENTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE ENERO, CORREGIDORA, ORO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	16/12/2024	09/02/2025	100%	07/02/2025	06/06/2025	\$ 2,832,275.76	\$ 2,831,424.12	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN ASENTADO Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M3 - SUB-BASE DE TEPATATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M M2 - BANQUETA DE 1000 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C"	2,039.74 2,755.51 616.71 284.62	




MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2025

OBRAS FINALIZADAS  
(PESOS)

60120268	MEJORAMIENTO DE CARRETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN RAFAEL, SAN AGUSTÍN Y SAN MIGUEL EN LA COLONIA LOS ANGELES, CORREGIDORA, GRO.	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	02/03/2025	100%	06/02/2025	20/03/2025	\$ 5,017,616.35	\$ 5,017,615.98	\$ 1,505,284.90	\$ 1,505,284.90	M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO M2 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K APLICADA A RAZÓN DE 10 LT/M2 M2 - MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO III DE HASTA 9.52 MM DE ESPESOR M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2.25 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO	5,206.62 12,359.44 5,529.91 1,041.07 2,455.80
60120267	URBANIZACIÓN DE CALLES AV. DEL DIVINO REDENTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, GRO.	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	18/12/2024	09/02/2025	100%	07/02/2025	06/03/2025	\$ 2,107,165.74	\$ 2,106,532.12	\$ -	\$ -	M2 - EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M3 - SUB-BASE DE TERPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.5.M M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C"	2,039.74 2,755.51 616.71 284.62
OBRAS FINALIZADAS											TOTALES	\$ 23,849,246.96	\$ 23,520,352.22	\$ 5,659,055.60	\$ 5,659,055.60	

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  
C.P. CARLOS ALBERTO LÓPEZ RAMOS  
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA  
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

  
ARG. JUAN ANTONIO BOTO OSORIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS