

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO: CAPITAL 2025

(PESOS)

ESTATUS		EN EJECUCIÓN																	
ENTIDAD:		QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS			
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO				
No. De Obra (NUP)		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas		
60120273		PROYECTO EJECUTIVO 2025 URB REHABILITACION CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y URBANIZACION VIAL DEL MUNICIPIO	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	92%	30/10/2025	07/01/2026	91%	03/11/2025		\$ 2,993,195.56	\$ 2,737,361.62	\$ 897,958.67	\$ 897,958.67	PARTIDA - ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DE SITIO		1	
																PARTIDA - PROYECTOS DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS		1	
																PARTIDA - PROYECTOS DE MEJORA DE VIALIDADES		1	
																PARTIDA - CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, NUMEROS GENERADOREE Y PRESUPUESTO		1	
CAPITAL 2025											TOTALES	\$ 2,993,195.56	\$ 2,737,361.62	\$ 897,958.67	\$ 897,958.67				

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.R. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO: DIRECTO 2025 EXCEDENTES

(PESOS)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN					AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN				METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO																				
MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO						
No. De Obra (NUP)		Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
60120289	ESPACIOS DE INTEGRACION ÁREA VERDE VALLE ARBOLEADAS	ARTURO FRANCO FRANCO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	90%	19/09/2025	11/12/2025	80%	24/09/2025		\$ 3,980,937.40	\$ 3,184,225.72	\$ 1,194,281.22	\$ 1,194,281.22	M1 - RELLENO DE TESTATE DE BANCOS, PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO M2 - PRO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=50 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA M3 - MANIFESTERA DE PIEDRA DE CANTERA SODA EN LABRAL, ASENTADA Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 M2 - PASTO SINTÉTICO VERDE PARA ÁREAS DE RECREACIÓN EN INTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRÁFICO DE 25 MM M2 - PRO DE 15.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=50 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA	1 1 1 1 1					
60120291	PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA DRENAJE EL PUEBLITO	GRUPO PICTURAE, S.A DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	29%	07/11/2025	26/02/2025	0%	19/11/2025		\$ 20,123,400.41		\$ 10,061,700.21		PARTIDA - PROYECTO EJECUTIVO PARTIDA - 1a. ETAPA OBRA CIVIL	1 1					
60120292	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD AV. DON BOSCO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	84%	07/11/2025	18/12/2025	80%	26/11/2025		\$ 3,950,259.82	\$ 3,159,812.65	\$ 1,185,077.95	\$ 1,185,077.95	M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS M3 - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS M2 - BANQUETA DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=50 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA	288.48 109.8 5617.66 469.43					
60120295	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	DORANTES CAMPOS ALEJANDRO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10%	05/12/2025	12/02/2026	0%			\$ 969,478.92		\$ 296,843.68		M3 - DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, SIN AFECTAR LA BASE M2 - BANQUETA DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=50 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA M - REDUCTOR DE VELOCIDAD TRAPEZOIDAL DE 4.50 x 150 x 0.15 M DE ALTURA, A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO POR MEDIOS MANUALES M - REDUCTOR DE VELOCIDAD TRAPEZOIDAL DE 4.50 x 150 x 0.15 M DE ALTURA, A BASE DE EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTADO MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3	30.8 74.1 57 96 104					
60120296	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	SANCHEZ BERNAL RENE	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10%	05/12/2025	29/01/2026	0%			\$ 877,528.40		\$ 263,258.52		ESTUDIO - DISEÑO DE PAVIMENTO SEGUN LOS ALCANCES INDICADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO - ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS SEGUN LOS ALCANCES INDICADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	13 2					
DIRECTO 2025 EXCEDENTES											TOTALES	\$ 28,054,597.63	\$ 6,344,038.37	\$ 12,441,059.38	\$ 2,379,359.17						

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

	ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
	MUNICIPIO:	CORREGIDORA					FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO	METAS	
Recurso	No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total		Unidad de Medida	Aprobadas
FAFEF 2024	638017	CONEXION VIAL CALL SANT MILAG Y CALL ANDAM COL SANT RES	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/11/2024	15/01/2025	100%	20/12/2024	27/02/2025	\$ 1,596,018.31	\$ 1,596,018.31	\$ 478,805.71	\$ 478,805.71		H2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EN CALLE DE PAVIMENTO EXISTENTE H3 - PAVIMENTO DE PAVIMENTO A SÁBICO EXISTENTE H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO A SÁBICO EN CAUENTE DE 200 CM DE ESPESOR H2 - SERALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MANILAS) H2 - PINTURA TRÁFICO REFERENTE EN GUARNESEROS CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO	100%
FAFEF 2024	638019	REHAB VALIDADES COL PUERTA REAL CORR. QRO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	02/01/2025	100%	05/02/2025	19/02/2025	\$ 7,969,018.51	\$ 7,969,018.51	\$ 2,390,868.54	\$ 2,390,868.54		H2 - TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANE DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN H3 - PAVIMENTO DE PAVIMENTO A SÁBICO EXISTENTE H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO A SÁBICO EN CAUENTE DE 200 CM DE ESPESOR H2 - SERALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MANILAS) H2 - SERALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO	100%
PARTICIPACIONES 2024 GEO	67802	MEJO PARQUE TZUMPANPLI COL. SANTUARIOS CORR. QRO	GUSTAVO VEGA ZUÑIGA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	11/11/2024	19/01/2025	100%	05/02/2025	18/02/2025	\$ 1,506,824.71	\$ 1,506,824.71	\$ 536,220.35	\$ 536,220.35		H2 - PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE ABANICO, KURUPU SEME, COLOR ROSA COQUEO, A BASE DE CONCRETO PROTECTORADO F-25 KGM2, HECHO EN OBRA H2 - BANDA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA	100%
CAPITAL 2024	60120248	CONST. ÁREA ADJEST Y DESCAN BINOM CANINOS INSTAL C4 PRIMERA ETAPA	TOVAR RODRIGUEZ OCTAVIO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	13/09/2024	19/12/2024	100%	03/12/2024	13/03/2025	\$ 2,492,920.32	\$ 2,492,918.47	\$ 747,876.10	\$ 747,876.10		H2 - EMPEDRAMIENTO DE PISO DE CEMENTO CON PIEDRA PULIDA DE 10 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE ABANICO, KURUPU SEME, COLOR ROSA COQUEO, A BASE DE CONCRETO PROTECTORADO F-25 KGM2, HECHO EN OBRA H2 - BANDA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA	100%
CAPITAL 2024	60120267	URBANIZACION DE CALLES AV DEL DIVINO REDENTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	16/12/2024	09/02/2025	100%	07/02/2025	06/06/2025	\$ 2,831,424.12	\$ 2,831,424.12	\$ -	\$ -		H2 - EMPEDRAMIENTO DE PISO DE CEMENTO CON PIEDRA PULIDA DE 10 CM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE ABANICO, KURUPU SEME, COLOR ROSA COQUEO, A BASE DE CONCRETO PROTECTORADO F-25 KGM2, HECHO EN OBRA H3 - PAVIMENTO DE PAVIMENTO A SÁBICO EXISTENTE H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO A SÁBICO EN CAUENTE DE 200 CM DE ESPESOR H2 - SERALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES (MANILAS) H2 - PINTURA TRÁFICO REFERENTE EN GUARNESEROS CON UN DESARROLLO TOTAL DE 30 CM EN COLOR BLANCO	100%
CAPITAL 2024	60120268	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN RAFAEL, SAN AGUSTIN Y SAN MIGUEL EN LA COLONIA LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	23/12/2024	02/03/2025	100%	06/02/2025	20/03/2025	\$ 5,017,615.98	\$ 5,017,615.98	\$ 1,505,284.90	\$ 1,505,284.90		H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO A PÉDREGO DE 24 CM DE ESPESOR PROMEDIO H2 - BANDA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA H2 - GUARNESEROS ALABO LINEA "C" DE 10 CM DE ANCHO, HERRERA TRAZADA DE 240 X 240 X 10 CM, HERRERA	100%



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

REC DERIVADO AC CABILDO 2024	60120267	URBANIZACIÓN DE CALLES AV DEL DIVINO RECEPTOR Y CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	16/12/2024	09/02/2025	100%	07/02/2025	06/03/2025	\$ 2,108,532.12	\$ 2,108,532.12	\$ -	\$ -	N2 - ENTREGA DE QUINQUE (5) CUBIERTOS DE CEMENTO PARA EL PASO DE LOS CARRILES EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - OBRAS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N5 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%
CAPITAL 2025	60120272	OBRA REP. DISTRIB. DEL ENTRONQUE P. CONSTI	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	14/01/2025	24/02/2025	100%	14/01/2025	24/02/2025	\$ 279,017.42	\$ 279,017.42	\$ -	\$ -	PA - OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N2 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%
CAPITAL 2025	60120274	URB C SAGRADA FAM COL SANTUARIOS DL CERRITO	GREGORIO FLORES	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	26/02/2025	26/03/2025	100%	21/03/2025	24/04/2025	\$ 857,560.37	\$ 857,560.37	\$ 257,268.25	\$ 257,268.25	N2 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N5 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%
CAPITAL 2025	60120276	TRAB OBRA REP Y REHAB DL PUENTE ALCANT C JM TRUCHU	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	07/02/2025	17/04/2025	100%	03/04/2025	03/04/2025	\$ 693,875.31	\$ 693,875.31	\$ -	\$ -	N2 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N5 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%
CAPITAL 2025	60120278	ASFAL BOB EMPED EN C DL DREN EN COL VENCEREMOS	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	27/02/2025	26/03/2025	100%	13/03/2025	29/04/2025	\$ 2,470,043.92	\$ 2,470,043.92	\$ 741,150.23	\$ 741,150.23	N2 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N5 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN SAE/DJ144/2024 CAPITAL	60120261	OBRAS COMPLEMENT DE EQUIPAMIENTO EN C SAN JERÓNIMO	ALBERTO OLVERA SAN JUAN	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	17/09/2024	11/11/2024	100%	18/12/2024	29/04/2025	\$ 7,997,741.56	\$ 7,997,741.27	\$ 2,399,322.47	\$ 2,399,322.47	N2 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N5 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%
PARTICIPACIONES 2024 GEO	67804	MEJO PARQUE QNIX COL MISIÓN MARIANA CORR, QRO	CANOMO, S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	22/11/2024	13/02/2025	100%	30/01/2025	30/04/2025	\$ 6,880,672.67	\$ 6,880,646.65	\$ 2,064,201.80	\$ 2,064,201.80	N2 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N3 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N4 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO. N5 - REPARACIÓN DE LA CARRERA DE CEMENTO EN LA CALLE QUETZAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE ENERO, CORREGIDORA, QRO.	100%



OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)


CAPITAL 2024	60120265	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UNIDAD DEPORTIVA JARDÍN PRINCIPAL Y BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	CREAR O CONSTRUCCIÓN S RESTAURACION ES Y ARQUITECTURA S DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	02/12/2024	20/04/2025	100%	07/03/2025	08/05/2025	\$ 13,269,744.00	\$ 13,269,744.00	\$ 6,634,872.00	\$ 6,634,872.00	1. Licitación pública para la construcción de la Unidad Deportiva Jardín Principal y Biblioteca en la Negreta.	13,269,744.00
CAPITAL 2024	60120271	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URB REHA Y EQUIPAMIENTO	CREAR O CONSTRUCCIÓN S RESTAURACION ES Y ARQUITECTURA S DE R.L. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	20/01/2025	30/03/2025	100%	24/04/2025	22/08/2025	\$ 2,834,746.71	\$ 2,834,746.71	\$ 850,424.01	\$ 850,424.01	1. Estudios Previa y análisis de sitio. 2. Proyectos de equipamiento e infraestructura en espacios públicos. 3. Proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas. 4. Catálogos de conjuntos urbanos generadores y desarrollados.	2,834,746.71
CAPITAL 2025	60120283	REHAB. D VIALIDADES EN LA COL. EL QUINTANA	DAFEMA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	25/03/2025	30/06/2025	100%	03/05/2025	07/08/2025	\$ 2,987,504.82	\$ 2,987,504.82	\$ 896,252.42	\$ 896,252.42	M1.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA DE RECUPERACIÓN. M2.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M3.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE. M4.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE DE 20 CM DE ESPESOR. M5.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M6.- SUB-GRANULADA DE 5 CM DE ESPESOR DE 10/20 MESH DE 100% DE PASADO. M7.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA.	2,987,504.82
CAPITAL 2025	60120287	URBANIZACIÓN DE CALLE HIDALGO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA CORREGIDORA, QRO	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	30/05/2025	26/06/2025	100%	21/08/2025	21/08/2025	\$ 738,694.99	\$ 738,694.99	\$ 221,608.50	\$ 221,608.50	M1.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M2.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M3.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M4.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE DE 20 CM DE ESPESOR. M5.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M6.- SUB-GRANULADA DE 5 CM DE ESPESOR DE 10/20 MESH DE 100% DE PASADO. M7.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA.	738,694.99
CAPITAL 2025	60120284	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO D SANITARIO P LA UNIDAD DEPORTIVA NEGRETA	ANDRES HERBERT URQUIZA	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	09/05/2025	17/07/2025	100%	14/08/2025	14/08/2025	\$ 582,608.05	\$ 582,608.05	\$ -	\$ -	M1.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M2.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M3.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M4.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M5.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M6.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M7.- MANIPULACIÓN Y ESTANCIONAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	582,608.05
CAPITAL 2024	60120266	2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAN BINOM CAN INST C4	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100%	16/12/2024	28/05/2025	93%	20/02/2025	22/08/2025	\$ 5,078,374.64	\$ 4,735,501.08	\$ 1,844,865.72	\$ 1,844,865.72	M1.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M2.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M3.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M4.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE DE 20 CM DE ESPESOR. M5.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M6.- SUB-GRANULADA DE 5 CM DE ESPESOR DE 10/20 MESH DE 100% DE PASADO. M7.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA.	5,078,374.64
REC DERIVADO AC CABILDO	60120266	2DA ETA CONS AREA ADIES Y DESCAN BINOM CAN INST C4	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACIÓN PÚBLICA	100%	16/12/2024	20/04/2025	100%	20/02/2025	28/05/2025	\$ 2,608,565.73	\$ 2,608,565.73	\$ -	\$ -	M1.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M2.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M3.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M4.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE DE 20 CM DE ESPESOR. M5.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M6.- SUB-GRANULADA DE 5 CM DE ESPESOR DE 10/20 MESH DE 100% DE PASADO. M7.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA.	2,608,565.73
DIRECTO 2023	601283	PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA SOP DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES CONSISTENTES EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRO" PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIBA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	21/08/2025	21/08/2025	100%	21/08/2025	21/08/2025	\$ 362,233.94	\$ 362,233.94	\$ -	\$ -	SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS PARA SU INGRESO AL PROGRAMA SIGMA 4 DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA CFE PARA OBTENER AUTORIZACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL CERRO" PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANTE LA CFE.	362,233.94
FAPEF 2025	638020	COLOCAR ARCOTECNO Y MEJOR DE CANCH COMUNIDAD PITA	VEGA ZUÑIGA GUSTAVO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	30/04/2025	22/07/2025	100%	24/06/2025	28/08/2025	\$ 2,444,916.98	\$ 2,444,916.98	\$ 733,477.70	\$ 733,477.70	M1.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M2.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M3.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M4.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE DE 20 CM DE ESPESOR. M5.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M6.- SUB-GRANULADA DE 5 CM DE ESPESOR DE 10/20 MESH DE 100% DE PASADO. M7.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA.	2,444,916.98
CAPITAL 2025	60120288	PREPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLO CORREGIDORA, QRO	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	29/05/2025	25/06/2025	100%	24/07/2025	18/09/2025	\$ 1,503,638.26	\$ 1,503,638.26	\$ 451,092.00	\$ 451,092.00	M1.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M2.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA. M3.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M4.- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO EN CALIENTE DE 20 CM DE ESPESOR. M5.- SUB-BASE DE TRATADO DE BANTO CONTACTADO MECANICAMENTE EN CALIENTE. M6.- SUB-GRANULADA DE 5 CM DE ESPESOR DE 10/20 MESH DE 100% DE PASADO. M7.- EMPERADO DE 10 CM DE ESPESOR CON 200 GRAMOS DE LA TRONCA.	1,503,638.26



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

FAFEP 2025	638024	REHAB. DE VARIAS CALLES EN LA COL. EL POCITO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	28/05/2025	05/09/2025	100%	14/07/2025	05/09/2025	\$ 4,991,849.69	\$ 4,991,849.69	\$ 1,497,557.85	\$ 1,497,557.85	H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ENTENDIDO POR MEDIO DE CÁLCULO H3 - BASE DE TRÉPATA DE BANCO COMPACTADO MEDIANTE EN CAPAS DE 10 CM AL 5% DE 20 PPM H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - BASE DE TRÉPATA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1/2" A FINOS COMPACTADA POR MEDIO MECANICO	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
CAPITAL 2025	60120280	RECONSTRUCCION DE VIALIDAD DE BANQUETA Y PASO PEATONAL EN COMUNIDAD EL CALICHAR	CAMOMO S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	100%	19/05/2025	10/09/2025 D.A. 27/09/2025	100%	07/08/2025	30/10/2025	\$ 3,992,943.79	\$ 3,992,943.79	\$ 1,198,129.49	\$ 1,198,129.49	H2 - EMPESADO DE 2 CM DE ESPESOR CON PEDRA BOLA DE 20 CM DE DIAMETRO APLICADO EN CAPAS H3 - BANQUETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE EN CAPAS H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
CAPITAL 2025	60120281	URBANIZAC D VIALIDADES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	30/05/2025	D.P. 07/08/2025	100%	28/08/2025	14/10/2025	\$ 1,913,946.99	\$ 1,913,946.99	\$ 578,009.12	\$ 578,009.12	H2 - EMPESADO DE 2 CM DE ESPESOR CON PEDRA BOLA DE 20 CM DE DIAMETRO APLICADO EN CAPAS H3 - BANQUETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE EN CAPAS H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
INCENTIVOS 2024 (2025)	68601	COLOCACIÓN DE MODULO PRE FABRICADO DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN ZONA DE MERCADO COMUNITARIO EN EL CAM. EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO	ALVARO PADILLA CASTRO	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99%	07/07/2025	31/08/2025 D.A. 24/09/2025	100%	25/09/2025	30/10/2025	\$ 1,693,066.66	\$ 1,693,066.66	\$ 507,921.83	\$ 507,921.83	H2 - EMPESADO DE 2 CM DE ESPESOR CON PEDRA BOLA DE 20 CM DE DIAMETRO APLICADO EN CAPAS H3 - BANQUETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE EN CAPAS H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
FAFEP 2025	638021	URBAN D CUERPO POIENT D C. DIAMANT Y REHAB SUPERF D	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	28/05/2025	02/09/2025 D.A. 26/09/2025	100%	07/07/2025	20/10/2025	\$ 12,674,477.57	\$ 12,674,477.57	\$ 3,862,343.38	\$ 3,862,343.38	H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO H3 - BASE DE TRÉPATA DE BANCO COMPACTADO MEDIANTE EN CAPAS DE 10 CM AL 5% DE 20 PPM H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - BASE DE TRÉPATA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1/2" A FINOS COMPACTADA POR MEDIO MECANICO	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
FAFEP 2025	638022	REHAB D SUPERF D RODAMIENTO C. EN COL LOS OLIVERA	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	28/05/2025	16/08/2025 C.M. 09/09/2025	100%	04/07/2025	20/10/2025	\$ 20,998,558.33	\$ 20,998,558.33	\$ 6,299,584.28	\$ 6,299,584.28	H2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO H3 - BASE DE TRÉPATA DE BANCO COMPACTADO MEDIANTE EN CAPAS DE 10 CM AL 5% DE 20 PPM H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - BASE DE TRÉPATA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1/2" A FINOS COMPACTADA POR MEDIO MECANICO	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
FAFEP 2025	638023	CONST. D CICLOVÍA D C FRAY EULALIO A PROL. EL JACAL	CONSTRUCCION ES ACERO, S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	28/05/2025	C.M. 16/08/2025	100%	22/07/2025	28/10/2025	\$ 7,031,201.72	\$ 7,031,201.72	\$ 2,216,250.83	\$ 2,216,250.83	H2 - EMPESADO DE 2 CM DE ESPESOR CON PEDRA BOLA DE 20 CM DE DIAMETRO APLICADO EN CAPAS H3 - BANQUETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE EN CAPAS H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
ESTIMACION 1 Y UNICA CON TERMINACION ANTICIPADA - FINQUITADA	638025	URBANIZACION DE CALLES EN LA COLONIA EL PARAISO CORREGIDORA, QRO	AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A DE C.V	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	30/05/2025	21/09/2025	100%	14/10/2025	14/10/2025	\$ 3,137,265.99	\$ 3,137,265.99	\$ 2,983,349.83	\$ 2,983,349.83	H2 - EMPESADO DE 2 CM DE ESPESOR CON PEDRA BOLA DE 20 CM DE DIAMETRO APLICADO EN CAPAS H3 - BANQUETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE EN CAPAS H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025
FAFEP 2025	638026	COLECTOR SANITARIO PROL. AMSTERDAM COLINAS DEL BOSQUE II, MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA MUNICIPAL	100%	30/05/2025	21/09/2025	100%	11/09/2025	16/10/2025	\$ 6,666,092.43	\$ 6,666,092.43	\$ 2,054,263.65	\$ 2,054,263.65	H2 - EMPESADO DE 2 CM DE ESPESOR CON PEDRA BOLA DE 20 CM DE DIAMETRO APLICADO EN CAPAS H3 - BANQUETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MEDIANTE EN CAPAS H4 - GUARNICIÓN TRAFICO DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2 H5 - GUARNICIÓN TRAFICO DLE 20 X 20 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FT=20 KG/CM2	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025



OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

FAFEEF 2025	638031	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. EL PARAISO CORR	CONSTRUCCION ES ACERO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	19/09/2025	25/12/2025	100%	20/10/2025	22/12/2025	\$ 18,451,847.85	\$ 18,451,847.85	\$ 5,536,994.43	\$ 5,536,994.43	11 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 12 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 13 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 14 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 15 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 16 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 17 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 18 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 19 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 20 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
FAISMUN 2025	60275	CONST. PARQUE Y CANCHA PUBLICA EN LA COL. PARAISO	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTACION ES CRUZ	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA	100%	18/09/2025 D.A. 27/09/2025	09/11/2025 D.A. 18/11/2025	100%	14/10/2025	09/12/2025	\$ 3,366,221.64	\$ 3,366,221.64	\$ 1,009,957.00	\$ 1,009,957.00	21 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 22 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 23 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 24 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 25 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 26 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 27 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 28 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 29 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 30 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
FAISMUN 2025	60276	CONST. AULA Y CANCHA EN ESCUELA EN COL. B. QUINTANA	J. ANTONIO GARCIA ZEREDA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	21/08/2025	12/11/2025	100%	13/10/2025	04/12/2025	\$ 1,755,210.97	\$ 1,755,210.97	\$ 526,564.14	\$ 526,564.14	31 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 32 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 33 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 34 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 35 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 36 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 37 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 38 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 39 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 40 - PISO DE CONCRETO DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
FAISMUN 2025	60277	CONST RED ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. VISTA HERMOSA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA	100%	26/08/2025	03/11/2025	100%	13/10/2025	10/12/2025	\$ 8,484,976.00	\$ 8,484,976.00	\$ 2,539,567.49	\$ 2,539,567.49	41 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 42 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 43 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 44 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 45 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 46 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 47 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 48 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 49 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 50 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
FAISMUN 2025	60278	CONST. PARQUE Y TROTAPISTA EN LA COL. VALLE DORADO	HUGO HERNANDEZ ARREDONDO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA	100%	26/08/2025 C.M.P. 04/11/2025	03/11/2025 C.M.P. 11/11/2025	100%	14/10/2025	15/12/2025	\$ 4,301,079.95	\$ 4,301,079.95	\$ 1,253,553.04	\$ 1,253,553.04	51 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 52 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 53 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 54 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 55 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 56 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 57 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 58 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 59 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 60 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
FAISMUN 2025	60279	CONST DE AULA, MOD SANIT Y EQUIP A. LUDICO MAYAB	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AMALCO, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	26/08/2025	03/11/2025	100%	01/10/2025	11/12/2025	\$ 1,278,467.79	\$ 1,278,467.79	\$ 383,547.81	\$ 383,547.81	61 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 62 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 63 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 64 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 65 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 66 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 67 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 68 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 69 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 70 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
FAISMUN 2025	60280	CONST PAVIMENTO, GUARNICION Y BANQUET C. JACARANDAS	GRUPO TRANSPORTAD OR CRUSA, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA	100%	02/09/2025	27/10/2025	100%	30/10/2025	04/12/2025	\$ 3,992,602.96	\$ 3,992,602.96	\$ 1,197,782.14	\$ 1,197,782.14	71 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 72 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 73 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 74 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 75 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 76 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 77 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 78 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 79 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR. 80 - BARRERA DE TAPAJOTE DE BARRIO EL PARAISO EN LA COL. EL PARAISO CORR.
OBRAS FINALIZADAS												TOTALES	\$ 233,515,770.85	\$ 232,061,457.44	\$ 72,161,559.59	\$ 72,161,559.59

ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS