



ESTATUS	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO										INVERSIÓN			METAS	Aprobadas	
		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		ANTICIPO OTORGADO		ANTICIPO AMORTIZADO					
ENTIDAD:	MUNICIPIO:	Descripción	Contenidista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	
639033	CORREGIDORA	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EL POOLTO, CORREGIDORA, QRO		CORREGIDORA					0%			\$ 4,492,856.39					
639034	CORREGIDORA	SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE JOSÉ LUIS CUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO PUEBLO NUEVO, CORREGIDORA, QRO		CORREGIDORA					0%			\$ 1,329,077.08					
639035	CORREGIDORA	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD SOLICITADO DE LOS VEHÍCULOS DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE CALLE VIAL DE QRO, CORREGIDORA, QRO		CORREGIDORA					0%			\$ 3,462,855.88					
639036	CORREGIDORA	REHABILITADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CIRCUITO ANDAMARÉ Y SANTIAGO DE GUADALUPE EN LA COLONIA PASEROS DEL BOSQUE, CORREGIDORA, QRO		CORREGIDORA					0%			\$ 14,997,826.34					
FAFEP 2026											TOTALES	\$ 24,212,215.49	\$	\$	\$	\$	

ART. 66 FRACCION XXXI LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.P. CARLOS ACERTELO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS FINALIZADAS
(PESOS)

ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO				INVERSIÓN				METAS	Aprobadas						
	MUNICIPIO:	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA			Total	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Total	ANTICIPO OTORGADO	Total	ANTICIPO AMORTIZADO
RECURSO	No De Otra (NUP)																			
DIRECTO EXCEDENTES 2025	60120289	ESPACIOS DE INTERSECCION ARENA VENDE WALLE PROBLEMAS	ARTURO FRANCO	CORREGIDORA	LICITACION PUBLICA	100%	19/08/2025	11/12/2025	100%	24/08/2025	02/03/2026	\$ 4,966,219.41	\$ 4,966,219.41	\$ 4,966,214.91	\$ 1,194,281.22	\$ 1,194,281.22				
DIRECTO EXCEDENTES 2025	60120285	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO.	DORANTES CAMPOS ALEJANDRO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	05/12/2025	12/02/2026	100%	18/12/2025	24/02/2026	\$ 989,478.92	\$ 989,478.92	\$ 989,478.88	\$ 296,843.88	\$ 296,843.88				
OBRAS FINALIZADAS												TOTALES	\$ 5,955,698.33	\$ 5,955,693.19	\$ 1,481,124.90	\$ 1,481,124.90				

ART. 66 FRACCION XXXI LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO

C.P. CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS