

# MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

## SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
al 31 de enero de 2018

| Nombre del Proyecto   | Aprobado             | Pagado               | Beneficio Social | Periodo de Ejecución        | Grado de Avance |
|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES  | 25,000,000.00        | 21,361,803.69        | 143,073 hab.     | Junio 2017 - Octubre 2017   | 72%             |
| PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL  | 10,000,000.00        | 5,951,245.89         | 143,073 hab.     | Mayo 2015 - Agosto 2015     | 40%             |
| ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO            | 1,900,000.00         | 1,900,000.00         | 22,281 hab.      | Mayo 2015 - Agosto 2015     | 100%            |
| REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS              | 7,500,000.00         | 7,324,465.50         | 120000 hab       | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%            |
| 2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES                 | 3,000,000.00         | 2,907,073.50         | 120000 hab       | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%            |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO. | 1,600,000.00         | 1,497,169.00         | 90000 hab        | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%            |
| AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN  | 10,000,000.00        | 9,213,221.36         | 143,073 hab.     | Mayo 2015 - Agosto 2015     | 100%            |
| EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA   | 20,000,000.00        | 19,302,962.25        | 143,073 hab.     | Junio 2014 - Agosto 2015    | 100%            |
| PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO  | 7,000,000.00         | 6,813,415.48         | 143,073 hab.     | Diciembre 2014 - Marzo 2015 | 100%            |
| <b>Total</b>  | <b>86,000,000.00</b> | <b>76,271,356.67</b> |                  |                             |                 |

Notas:

1) Información conforme a flujo bancario.

2) Se encuentra en proceso de aplicación de fianzas de anticipo en las obras de "Alberca unidad deportiva candiles" y "Edificio de Seguridad Pública".