

ANEXO II
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(línea en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Proceso	Denominación del gasto (Distribución y ejecución)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Operadora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejecutados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19-21	20	21	22	23	24-25-26					
22-QUINTANA ROO REGISTRO 2011													65,118,120	65,118,120	65,118,120	14,762,870	97.5%	277,000	0	24,108.40	24,107.40	100.0%					
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																											
FINA																											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTIBARRIO																											
CONSTRUCCION																											
62044	INTRODUCCION RED DE DRENAJE SANTIBARRIO PRESA DE BRAVO	SCORREGIDORA	PRESA DE BRAVO	RURAL	FSM 19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,156,099	2,156,099	2,156,099	2,156,099	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,833.00	3,833.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 20 TRIMESTRE 2011.			
62045	INTRODUCCION RED DE DRENAJE SANTIBARRIO SURPONIENTE	SCORREGIDORA	CHAREZ BLANCO	RURAL	FSM 18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,498,627	1,498,627	1,498,627	1,498,627	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,532.00	3,532.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3532 METROS LINEALES DE PVC OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 20 TRIMESTRE 2011. INTRODUCCION RED DE DRENAJE SANTIBARRIO CHARCO BLANCO ZONA NOR ORIENTE - CHARCO BLANCO			
121172	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANTIBARRIO SAN RAFAEL	SCORREGIDORA	SAN RAFAEL	RURAL	FSM 20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			365,782	365,782	365,782	365,782	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,059.00	1,059.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN PRIMER TRIMESTRE DE 2012.			
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLE																											
CONSTRUCCION																											
62038	RAMA B	SCORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM 6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			687,830	687,830	687,830	687,830	100.0%	0	0	METROS	238.00	238.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE 2012. EL MONTO ANUAL ALIMENTO POR AMPLIACION DE LA OBRA. URBANIZACION DE VARIAS CALLES LOMAS DE BALLENERA DEL ITAPAN			
62038	URBANIZACION DE CALLE ADOFO RUIZ CORTINEZ	SCORREGIDORA	SANTA BARBARA	RURAL	FSM8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,435,506	1,435,506	1,435,506	1,435,506	100.0%	0	0	M2	ADOSQUINAMIENTO DE BORDADERO	1,775.00	1,775.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1775 METROS DE EMPEDRADO Y 300 METROS LINEALES DE DRENAJE. EL MONTO DE LA OBRA CAMBIO POR EL MONTO CONTRATADO, Y SE MANDA LA OBRA B URBANIZACION DE VARIAS CALLES LOMAS DE BALLENERA. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN EL 40 TRIMESTRE 2011.		
62040	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN PUERTA DE SAN RAFAEL	SCORREGIDORA	PUERTA DE SAN RAFAEL	RURAL	FSM 13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			675,870	675,870	675,870	675,870	100.0%	0	0	M2	ADOSQUINAMIENTO DE BORDADERO	1,839.00	1,839.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012		
62047	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN AMANECER BALLENERA	SCORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM 7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			711,325	711,325	711,325	711,325	100.0%	0	0	METROS	ADOSQUINAMIENTO DE BORDADERO	1,028.00	1,028.00	100.0%	LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA REDRETA. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS DE URBANIZACION. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN EL 40 TRIMESTRE 2011.		
121184	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN CHARCO BLANCO NORPONIENTE	SCORREGIDORA	CHAREZ BLANCO	RURAL	FSM 17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,366,112	1,366,112	1,366,112	1,366,112	100.0%	0	0	METROS	ADOSQUINAMIENTO DE BORDADERO	3,539.00	3,539.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 40 TRIMESTRE 2012.		
62015	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN JOAQUIN HERRERA	SCORREGIDORA	JOAQUIN HERRERA	RURAL	FS 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,395,958	1,395,958	1,395,958	1,395,958	100.0%	0	0	M2	ADOSQUINAMIENTO DE BORDADERO	2,419.00	2,419.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011		
62039	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN COL. AMPLIACION LOS ANGELES	SCORREGIDORA	AMPLIACION LOS ANGELES	RURAL	FSM 9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			720,154	720,154	720,154	720,154	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	OBRA FINICADA FISICAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA SON 500 METROS LINEALES DE DRENAJE. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN EL 40 TRIMESTRE 2011.			
MANUTENCION																											
121214	REDA COMAH	SCORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			561,040	561,040	561,040	520,890	92.9%	277,000	0	METROS	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE PENDIENTE DE ASIGNAR A ALGUNA OBRA, PREVIA AUTORIZACION DEL CABildo			
RED DE ELECTRICIDAD																											
AMPLIACION																											
62034	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BRAVO	SCORREGIDORA	BRAVO	RURAL	FSM 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,389,372	1,389,372	1,389,372	1,389,372	100.0%	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONECCION	2,040.00	2,040.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 40 TRIMESTRE 2012. EL MONTO ANUAL DISMINUYO POR ECONOMIAS			
62032	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL RANCHO	SCORREGIDORA	EL RANCHO	RURAL	FSM 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			800,000	800,000	800,000	842,097	100.0%	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONECCION	660.00	660.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN EL 1ER TRIMESTRE 2012			
62033	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRESA DE BRAVO	SCORREGIDORA	PRESA DE BRAVO	RURAL	FSM 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,437,692	1,437,692	1,437,692	1,437,692	100.0%	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONECCION	1,140.00	1,140.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 40 TRIMESTRE 2012. EL MONTO ANUAL DISMINUYO POR ECONOMIAS			
62031	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAPONAS	SCORREGIDORA	TAPONAS	RURAL	FSM5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			428,187	428,187	428,187	428,187	100.0%	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONECCION	480.00	480.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 1ER TRIMESTRE 2012. EL MONTO ANUAL DISMINUYO POR ECONOMIAS			
GASTOS INDIRECTO																											
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																											
121184	GASTOS INDIRECTOS	SCORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			441,603	441,603	441,603	441,603	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	LOS GASTOS INDIRECTOS TAMBIEN SE DESTINARAN A LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y EMPLEADOS TECNOL. PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS, Y OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS.			
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																											
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLuye ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																											
121176	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SCORREGIDORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			276,070	276,070	276,070	276,070	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%	LOS ACCIONES SE DESTINARA A LA ACTUALIZACION, FORMACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION, ASI COMO A LA ADQUISICION DE EQUIPO BASICO.			