Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEVO

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE															
Eolio		Destino del gasto		Dependencia o Entidad Ejecutora de		Monto de recursos presupues			irios		Avance Fisico				
Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Unidad de Medida	a Programado Anual	Acumulado al	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
							Ministrado	Programado	Ejercido				Trimestre		
1		2	4	10	11	14	15	16	17	18=15/13	21	22	23	24=21/20	25
	22-QUERÉTARO A	ARTEAGA RECURSO 2012													
	APORTACIONES F	EDERALES 12 REGISTROS													
	FAIS					5,360,832	5,360,832	5,360,832	3,949,602	73.7%		5,907.69	5,287.69	89.5%	
	FISM														
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL													
		CALLES				Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido						
		CONSTRUCCIÓN				Total Anual									
62006			JOAQUÍN HERRERA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						M2,				OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN TERCER TRIMESTRE
		URBANIZACION DE CALLE JOAQUIN HERRERA			PUBLICAS	484,359	484,359	484,359	484,359	100.0%	ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	517.78	517.78	100.0%	2012.
62101			EL JARAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						M2.				OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN TERCER TRIMESTRE DE
		URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN EL JARAL			PUBLICAS	513,591	513,591	513,591	513,590	100.0%	ADOQUINAMIENTO	814.71	814.71	100.0%	2012. HUBO UNA ECONOMIA LA CUAL SE EJERCERA EN UNA NUEVA
											O EMPEDRADO				OBRA EN CUANTO LO AUTORIZE CABILDO.
62091		URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA PANORAMA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	747,521	747,521	747,521	747,521	100.0%	M2, ADOQUINAMIENTO	2,487.85	2,487.85	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012.
						, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, -1,321	, 47,521	, 47,321	100.070	O EMPEDRADO	2,-07.03	2,407.03	100.076	
62431				DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						METROS				OBRA NUEVA QUE SE AUTORIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012, L
		URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA VALLE DORADO (PARCELA 120)	DOS MIL		PUBLICAS	620,514	620,514	620,514	619,107	83.9%		273.00	273.00	100.0%	CUAL SE EJECUTARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.
62291			EL PUEBLITO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						M2,				OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR.
		URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LOMAS DE BALVANERA 2A. ETAPA			PUBLICAS	180,000	180,000	180,000	0	0.0%	ADOQUINAMIENTO	419.00	0.00	0.0%	
62205			CAN LOSÉ DE LOS OLVERA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						O EMPEDRADO			-	
02203		URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN SAN JOSE DE LOS OLVERA(MONTERREY Y	SAN JOSE DE LOS GEVENA	DEFENDENCIA WONGIFAE	PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	761,588	28.4%	ADOQUINAMIENTO	616.00	616.00	100.0%	
		OAXACA)									O EMPEDRADO				
62156		URBANIZACION VARIAS CALLES EN LAS FLORES (ROSAS, ORQUIDEAS Y EJIDAL)	COLONIA LAS FLORES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	562,764	562,764	562,764	562,764	100.0%	M2, ADOQUINAMIENTO	561.35	561.35	100.0%	
		CHEMICAL VALUE CALLES EN EST ESTES (100AS) CHIQUISENS I ESTANE)			roblicas	302,704	302,704	302,704	302,704	100.0%	O EMPEDRADO	301.33	301.33	100.0%	
		MEJORAMIENTO													
88915			COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						ACCIÓN				ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS FOLIOS NÚMEROS
					PÚBLICAS										62101,62156,62486,62483, SE OBTUVO ECONOMÍAS MISMAS QUE REFLEJAN EN EL RENGLON DENOMINADO BOLSA GLOBAL POR UN
		BOLSA GLOBAL				65,333	65,333	65,333	0	0.0%		1.00	0.00	0.0%	IMPORTE TOTAL DE \$65,333.00, IMPORTE QUE QUEDA PENDIENTE
															DE AUTORIZACIÓN DE CABILDO PARA SU REASIGNACIÓN DE OBRA.
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES											1		
		ALUMBRADO PÚBLICO											1		
		CONSTRUCCIÓN													
62025			COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						POSTE				LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA 21 DE MARZO Y SE EJECUTARA
		ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA 21 DE MARZO			PUBLICAS	751,711	751,711	751,711	601,226	80.0%		12.00	12.00	100.0%	EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013.
		AMPLIACIÓN													
62462		AMPLIACION RED ELECTRICA 2A ETAPA EL RANCHITO	EL RANCHITO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	200.000	200,000	200,000		0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200.00	0.00	0.0%	OBRA NUEVA QUE SE AUTORIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012.
		THE STORY AND LECTION OF PARTY IN INCHING	ĺ		roblicas	200,000	200,000	200,000	0	0.070	DE CONEXION)	200.00	0.00	0.0%	
		GASTOS INDIRECTOS													
		SEGUIMIENTO DE OBRA													
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA													
62483			COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						ACCIÓN				LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO
			ĺ		PUBLICAS										PAPELERIA RELACIONADA CON LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE CAMPO, ENTRE OTROS. EN LOS
		INDIRECTOS				137,821	137,821	137,821	137,821	100.0%		1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE SUMO LA CANTIDAD DE \$413.00
			ĺ												ENTREGADOS POR G.E.Q. DERIVADO DEL CAMBIO DE GOBIERNO
		PROCESSAS DE DECARROLLO INSTITUCIONAL	 									1	 	1	MUNICIPAL.
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL	 									1	 	1	+
		CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS										-	-		
62486			COREDTURA MALINICIDAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS						CURSO	-	-		
02480		DESARROLLO INSTITUCIONAL	CODENTONA IVIONICIPAL	DEFENDENCIA WIUNICIPAL	PUBLICAS	97,218	97,218	97,218	97,218	100.0%	CURSO	4.00	4.00	100.0%	