

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DESTINO DEL GASTO. MUNICIPIO DE CORREGIDORA

Periodo: Tercer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO-REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	3	QUE20030172355	Proyecto de inversión	7,403,154.30	(FI) (CGLI_recursos2020_ramo33_modalidad1) (FIDUCIARIO) (FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:190718.6, modificado:729997.021	CONSTRUCCION DE CALLES DE EMPEDRADO EN CORREGIDORA LOCALIDAD: VENCERENOS ASENTAMIENTO JOSE MARIA TRUJILLO - 1904	22	Queretaro	6	Corregidora	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	1904	5	143	146	0		(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9310.0, meta_modificado:9310.0)	(geo) (cve_municipio:localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA VENCERENOS, 2020, CORREGIDORA, QUERETARO ENTRE BOULEVARD BOLEARD DE LAS AMERICAS Y ASISTEN ZAMHO REAL CANDILES, CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA A NUEVE MT3 DEL ORDEN CHATARRO Y LA 190 HT, lat:100.35564549, lon:20.54670879)	01/07/2020	30/09/2020	7,299,917.02	7,299,917.02	2,389,975.11	2,389,975.11	2,189,975.11	2,189,975.11	(ctotal (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:PC-EST-FIDUCI-1-1-2020-00, contrato:CAMONOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:729997.02, importe_modificado:729997.02))	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2783.0)	(722535/proyecto_INICIO, 722535/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado
2020	3	QUE20030172482	Proyecto de inversión	832,396.00	(FI) (CGLI_recursos2020_ramo33_modalidad1) (FIDUCIARIO) (FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:190718.6, modificado:69226.033	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD: LOS ANGELES ASENTAMIENTO PUEBLITO COLONIAL - 1587	22	Queretaro	6	Corregidora	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	1587	5	375	411	0		(meta) (unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificado:128.0)	(geo) (cve_municipio:localidad:5, direccion:CALLE SAN AGUSTIN FRACCIONAMIENTO PUEBLITO COLONIAL, 2020, LOS ANGELES, CORREGIDORA QUERETARO ENTRE CALLE EL SUPLEN Y CALLE EL CARULAN, CALLE SAN JOSE A 400 METROS DE LA CARRETERA A CELAYA LIBRE A 200 MTS DE LA CANCHA DE AJOS, lat:100.4941855, lon:20.53223871)	19/08/2020	31/10/2020	75,859.71	838,226.03	-	-	-	-	(ctotal (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:PC-EST-FIDUCI-1-1-2020-00, contrato:ELECTRICA CONSTRUCTORA Y SERVICIADORA CRANEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:82626.03, importe_modificado:82626.03))	(meta) (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)	(722482/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado
2020	3	QUE20030172437	Proyecto de inversión	4,363,000.00	(FI) (CGLI_recursos2020_ramo33_modalidad1) (FIDUCIARIO) (FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:4363000.0, modificado:4363000.0	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 1287	22	Queretaro	6	Corregidora	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	1287	5	162	224	0		(meta) (unidad_medida:Metros lineales, meta:4774.0, meta_modificado:4774.0)	(geo) (cve_municipio:localidad:5, direccion:CALLE CAJETA RIBEROR SIN COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, 2020 EL PUEBLITO, CORREGIDORA QUERETARO ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL PUEBLITO Y CALLE MADRE DEL VIA, CALLE BONIAI A 200 HT, AL NORTE DE LA GLOBIETA DE ACCESO AL FRACCIO, lat:100.44840499, lon:20.51742933)	20/07/2020	30/09/2020	4,319,364.97	4,319,364.97	-	-	-	-	(ctotal (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:PC-EST-FIDUCI-1-1-2020-00, contrato:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:4363000.0, importe_modificado:4363000.0))	(meta) (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)	(722437/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado
2020	3	QUE200301707955	Proyecto de inversión	36,780,555.72	(FI) (CGLI_recursos2020_ramo33_modalidad1) (FIDUCIARIO) (FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:47805557.2, modificado:367805557.2	ALIMBRADO PUBLICO (OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMNIO PUBLICO)	22	Queretaro	6	Corregidora	Proyecto de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2091	N	0	0	206650		(meta) (unidad_medida:Luminarias, meta:1400, meta_modificado:4140.0)	(geo) (cve_municipio:localidad:5, direccion:Corregidora, Gto, México, lat:100.442691, lon:20.5344545)	01/01/2020	31/12/2020	18,390,277.86	36,780,555.72	18,390,277.86	18,390,277.86	18,390,277.86	(ctotal (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLV/JC/C/284/2018, contrato:TELUM REUCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:2448708055, importe_modificado:2448708055))	(meta) (unidad_medida:Lu minarias, avance:4140.0)		En Ejecución	Validado / Registrado	
2020	3	QUE20030175145	Adquisición	329,514.24	(FI) (CGLI_recursos2020_ramo33_modalidad1) (FIDUCIARIO) (FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:229514.24, modificado:329514.241	ADQUISICIÓN DE TRES TERMINALES DIGITALES DE ESCRITORIO (RADIO BASE)	22	Queretaro	6	Corregidora	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CORREGIDORA, GTO.	N	N	0	0	181684		(meta) (unidad_medida:Habilarios y equipos, meta:3, meta_modificado:3.0)	(geo) (cve_municipio:localidad:5, direccion:Car. Huimilpan-Cameros, Sta Barbara 38 Seno, El Pueblo, Gto., México, lat:100.430961, lon:20.522971)	01/07/2020	30/09/2020	329,514.24	329,514.24	329,514.24	329,514.24	329,514.24	(ctotal (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLV/JC/C/284/2020, contrato:ALIBRES S.L.C. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:395642.56, importe_modificado:395642.56))	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)	(720148/proyecto_INICIO, 720148/proyecto_PROCESO, 720148/proyecto_FIN, 720148/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado	
2020	3	QUE20030197320	Proyecto de inversión	1,499,992.72	(FI) (CGLI_recursos2020_ramo33_modalidad1) (FIDUCIARIO) (FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1499203.99, modificado:1499992.721	TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE VALDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL TEJEDA, CORREGIDORA, GTO.	22	Queretaro	6	Corregidora	Obras proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26-1-2020	N	0	0	317		(meta) (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:205.8, meta_modificado:205.8)	(geo) (cve_municipio:localidad:5, direccion:Hacienda La Venta, Hacienda Real Tejada, 7080 El Pueblo, Gto., México, lat:100.4213716, lon:20.5490825)	14/05/2020	22/07/2020	1,498,992.72	1,498,992.72	1,498,992.72	1,498,992.72	1,498,992.72	(ctotal (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:PC-EST-FORTARJAN 26-1-2020-00, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:1499203.99, importe_modificado:1499992.72))	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.8)	(720120/proyecto_PROCESO, 720120/proyecto_FIN, 720120/proyecto_PROCESO, 720120/proyecto_FIN, 720120/proyecto_INICIO, 720120/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERETARO