

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS- DIRECCION DE EGRESOS**  
 En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
 INFORME DE LA DEUDA PUBLICA  
 Al 30 de Abril 2021

**Recurso Proveniente de Capital**

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	15,055,314.64	15,055,314.64	0.00	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL*	2,190,380.22	2,190,380.22	0.00	11,800 hab.	Junio 2015-Agosto 2015	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	5,372,959.13	5,372,959.13	0.00	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
3	ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
4	REPAVIMENTACION EN AV. CANDILES DE PROLONGACION ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	7,485,797.50	7,485,797.50	0.00	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
5	2A ETAPA, REPAVIMENTACION DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	2,971,106.50	2,971,106.50	0.00	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACION CONTRA INCENDIO.	1,530,146.00	1,530,146.00	0.00	90,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
7	AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	9,548,989.37	9,548,989.37	0.00	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
8	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,563,555.37	16,563,555.37	0.00	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
9	PAVIMENTACION DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,994,303.48	6,994,303.48	0.00	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,856,044.93	5,856,044.93	0.00	180,043 hab	Marzo-2018 - Julio del 2018	100%
11	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	557,409.71	557,409.71	0.00	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
12	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJEDA	7,674,221.24	7,674,221.24	0.00	3,175 hab	Junio 2019- Agosto 2019	100%
13	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ANGELES	1,964,034.04	1,964,034.04	0.00	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
14	CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	335,737.87	335,737.87	0.00	43,126 hab.	Julio 2020- Diciembre 2020	100%
<b>Total</b>		<b>86,000,000.00</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>-</b>			

**Recurso Proveniente de Productos Financieros**

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	1,375,984.81	1,375,984.81	0.00	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
2	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	424,010.24	424,010.24	0.00	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
3	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ANGELES	666,461.24	666,461.24	0.00	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
4	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	157,648.53	157,648.52	0.01	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
5	CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	1,465,799.36	1,465,799.36	0.00	43,126 hab.	Julio 2020- Diciembre 2020	97%
6	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	26,632.49	26,632.49	0.00	6127 hab	Agosto 2020- Noviembre 2020	100%
7	SIN ASIGNACION	86,159.88	-	86,159.88			
<b>Total</b>		<b>4,202,696.55</b>	<b>4,116,536.66</b>	<b>86,159.89</b>			

**Recurso Proveniente de Recuperación Flanza Cumplimiento**

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	2,441,480.15	2,441,480.15	0.00	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
2	CONSTRUCCION AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	2,058,386.22	495,185.98	1,563,200.24	43,126 hab.	Julio 2020- Diciembre 2020	100%
<b>Total</b>		<b>4,499,866.37</b>	<b>2,936,666.13</b>	<b>1,563,200.24</b>			

*Nota: Información base presupuesto.  
 En procedimiento jurídico*