

# MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

## SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
al 30 de Noviembre 2018

<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Beneficio Social</b>	<b>Periodo de Ejecución</b>	<b>Grado de Avance</b>
ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	25,000,000.00	24,339,902.95	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	10,000,000.00	5,951,245.89	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	40%
ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS	7,324,465.50	7,324,465.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A	2,907,073.50	2,907,073.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE	1,497,169.00	1,497,169.00	90000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	9,213,221.36	9,213,221.36	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,302,962.25	19,302,962.25	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,813,415.48	6,813,415.48	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000,000.00	4,580,977.37	180,043 hab	marzo-2018 - julio del 2018	60%
DREN PLUVIAL LA NEGRETA	981,419.95	981,419.95	3,465 Hab.	julio 2018 -agosto 2018	100%
<b>Total</b>	<b>90,939,727.04</b>	<b>84,811,853.25</b>			

**Notas:**

1) Información conforme a presupuesto.

2) Las obras No. 10 y 11 fueron autorizadas con base en el flujo bancario determinado del saldo en bancos menos las cuentas por pagar de las obras activas.