

Total: 167

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Abitio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
																	Reanudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance	Actualización	Acum.
QUR0914020039297	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	100.00	0	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
QUR0140200393918	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Urbanización	En Ejecucion	2010	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION		
QUR01140200393936	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Urbanización	En Ejecucion	2011	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
QUR2130100057687	Electrificación De Varías Calles En La Colonia 21 De Marzo	PRISQ	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2012	0	\$751,711	\$751,711	\$601,226	\$601,226	\$601,226	\$601,226	79.98	0	Poste	12	0	100.00	0.79	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
QUR2130100058114	Aplicación Red Electrica 2a Etapa El Manchito	Sin número de proyecto	Quetzaltenango	Correçidura	El Manchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2012	\$200,000	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	100.00	0	Mt. Cable (líneas de conexión)	200	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR2130300213511	Mejoramiento De Calles Valle Dorado	-	Quetzaltenango	Correçidura	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2012	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUR21402003939352	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Urbanización	En Ejecucion	2012	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QUR13130200140910	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Mejoramiento	2611	Quetzaltenango	Correçidura	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$410,000	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	100.00	0	Metros Lineales	978	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR13130200140965	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	2612	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$233,894	\$233,894	\$233,894	\$233,894	\$233,894	\$233,894	100.00	0	Metro Lineal	150	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUR13130200141038	Urbanización De La Calle Jesús Y Guarniciones Y Benquetas En Calle Talipán De Carr. A Cerezo A Comidita	2613	Quetzaltenango	Correçidura	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$130,000	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	100.00	0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	375	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR13130200141066	Construcción De Drenaje En Calles Varías	2614	Quetzaltenango	Correçidura	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$350,000	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	100.00	0	Metro Lineal	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUR13130200141090	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	2615	Quetzaltenango	Correçidura	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$456,466	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	100.00	0	Metro Lineal	280	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR13130200144574	Equipamiento Para Instalación de Agua Potable En Zonas Marginales De Localidades Varías	2619	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$350,000	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	100.00	0	Sistema	160	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR
QUR13130200144615	Construcción De Pisos Firmes O Doble En Localidades Varías	2620	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$800,000	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	100.00	0	Acción	160	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR13130200148203	Construcción De Casa Cultura Los Angeles	6-1	Quetzaltenango	Correçidura	Colonia Los Angeles Urbano	Rural	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,984,814	\$2,984,814	\$2,984,814	\$2,984,814	99.49	0	Espacio Cultural	4,309	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
QUR13130300177115	Centro Cultural Dejeda, 1ra. Etapa (Colonia Yajeda)	2013-0142	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblito	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$12,950,005	\$12,950,005	\$12,950,005	98.86	\$149,995	Metros Cuadrados	10,414	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
QUR13130300215011	Mejoramiento En Calles Valle Dorado	-	Quetzaltenango	Correçidura	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$132,817	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR1410100289032	Construcción De Unidad Deportiva, 1a. Etapa	-	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblito	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Educación	En Ejecucion	2014	\$9,817,759	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	0	Unidad	16,879	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR1410100289053	Cancha De Tenis Y Cancha De Fútbol (Paseo Cultural En Unidad Deportiva)	-	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblito	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Educación	En Ejecucion	2014	\$3,436,269	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	0	Cancha	44,000	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR1410100289081	Rehabilitación De Unidad Deportiva (Tierra Y Libertad)	-	Quetzaltenango	Correçidura	San José de los Olivos	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Educación	En Ejecucion	2014	\$1,374,486	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	0	Unidad	15,637	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUR1410100289112	Rehabilitación De Unidad Deportiva (Tierra Y Libertad)	-	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblito	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Educación	En Ejecucion	2014	\$981,776	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	0	Unidad	2,981	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUR1410100316198	Ciruito Monterrey, De Valle De Los Olivos A Guaymas	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	En Ejecucion	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR1410100316592	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Valentín Gómez Farías	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Educación	En Ejecucion	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 48 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR1410100316787	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Cuauhtémoc	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Educación	En Ejecucion	2014	\$450,000	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 48 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR1410100316966	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria General Lázaro Cárdenas	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Educación	En Ejecucion	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 48 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR1410100317171	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Joaquín Herrera	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Educación	En Ejecucion	2014	\$420,000	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$419,580	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 48 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR1410100317761	Centro Cultural, Lomas De Balvanera	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Rural	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: se envia para validacion - sistema: Para el siguiente nivel.

Total: 167

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Arenas Financieras					Arenas Fisico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Renovado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
Q001410100318502	Pavimentación	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410100318693	Pavimentaciones Varías	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,099,900	\$1,099,900	\$1,099,900	\$1,099,900	\$1,099,900	\$1,099,900	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 2466 / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410100318902	Teatro Popular	-	Quetzaltenango	Correçidura	Cobertura municipal n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE ENVIA INFORMACION.
Q001410200318784	Álameda del Río y Calle Camino Al Cerro, El Pueblo	2014-0141	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,632,545	\$3,632,545	\$3,632,545	72.65	0	Metro Cuadrado	44,000	100.00	65.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318785	Pavimentación de Calle Fresno, Los Olvera	2014-0142	Quetzaltenango	Correçidura	Los Olvera	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,893,599	\$2,233,441	\$2,233,441	\$2,233,441	77.02	\$6,401	Metro Cuadrado	4,000	100.00	55.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318786	Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Pedro Urzúa, El Pueblo	2014-0143	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,903,263	\$3,903,263	\$3,903,263	98.75	0	Metro Cuadrado	44,000	100.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318787	Pavimentación de Calle Independencia Santa A Ciudad Deportiva La Higuera	2014-0144	Quetzaltenango	Correçidura	La Higuera	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,391,396	\$1,195,698	\$1,195,698	\$1,195,698	49.82	\$8,604	Metro Cuadrado	8,389	100.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318788	Pavimentación de Circuito San José de los Olvera 1a. Etapa	2014-0145	Quetzaltenango	Correçidura	San José de los Olvera	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,973,221	\$1,973,221	\$1,973,221	49.33	0	Metro Cuadrado	18,406	100.00	55.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318780	Pavimentación de Blvd de las Américas	2014-0146	Quetzaltenango	Correçidura	Venezuela	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,871,472	\$1,435,736	\$1,435,736	\$1,435,736	49.87	\$7,317	Metro Cuadrado	5,900	100.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318781	Impago Urbana En H. Colegio Militar, El Pueblo, Correçidura	2014-0147	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$10,119,891	\$10,119,891	\$10,119,891	84.33	0	Metro Cuadrado	44,000	100.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318783	Urbanización E Impago Urbana En Plaza, En la Unidad Santa Bárbara, Correçidura	2014-0148	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,755,200	\$4,755,200	\$4,755,200	47.55	0	Metro Cuadrado	16,876	100.00	12.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410200318784	Infraestructura Escolar (Auditorio) El Pueblo Y El Portón, Correçidura	2014-0133	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Educación	En Ejecución	2014	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,493,904	\$9,246,952	\$9,246,952	\$9,246,952	49.98	\$6,096	Metro Cuadrado	3,842	100.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227,061 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300318570	Pavimentación Bumpouts y Guarniciones En La Calle Baltasar y Calle 2a	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	0048 Programa Habitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,929,056	\$1,464,529	\$1,464,529	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	97.08	0	Metro Cuadrado	578	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q0014103003185790	Centro de Desarrollo Humano Jardines De La Higuera (Centro Comunitario)	-	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
Q0014103003185799	Mejoramiento de Calles Y Ampliación Bumpouts	-	Quetzaltenango	Correçidura	La Higuera	Urbano	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$778,143	\$778,143	\$778,143	\$778,143	\$778,143	\$778,143	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q0014103003185894	Construcción de Auditorio De Uso Múltiple	-	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,499,999	\$1,499,999	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	99.98	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q0014103003185899	Rehabilitación de Canchas Deportivas ( Santa Bárbara Canchas Del Medio )	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	99.73	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q0014103003185907	Instalación de Luminarias Para Convidar Senderos Seguros	-	Quetzaltenango	Correçidura	Ninguno	Rural	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$721,000	\$721,000	\$718,776	\$718,776	\$718,776	\$718,776	\$718,776	99.69	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q001410300405557	Mejoramiento de Calle Luis Beltramec En la Colonia Santa Bárbara, Correçidura, Qz.	2014-0102	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$577,787	\$577,787	\$577,787	38.52	0	Metro Cuadrado	7,793	0.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405562	Pavimentación de Calle Revolución de Calle Santa Ana Hasta Prolongación Camino Jardines De La Higuera	2014-0103	Quetzaltenango	Correçidura	La Higuera	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$980,225	\$980,225	\$980,225	49.00	0	Metro Cuadrado	7,954	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405563	Pavimentación de Calles Dato Y Roma En la Colonia Tejada, Correçidura, Qz.	2014-0104	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$1,780,784	\$1,780,784	\$1,780,784	89.03	0	Metro Cuadrado	8,881	0.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405564	Cancha De Fútbol (Patio Sintético) En Unidad Deportiva, San José De Los Olvera	2014-0105	Quetzaltenango	Correçidura	San José de los Olvera	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Deporte	En Ejecución	2014	\$2,494,189	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,189	\$1,247,095	\$1,247,095	\$1,247,095	49.88	\$5,811	CANCHA	15,623	0.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405567	Pavimentación De Acceso Al Fraccionamiento Piramides, Correçidura, Qz.	2014-0106	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,415,285	\$1,415,285	\$1,415,285	42.89	0	Metro Cuadrado	18,406	0.00	12.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405572	Adopcinde Calle Josefa Ortiz, El Pueblo	2014-0107	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,196,954	\$3,298,355	\$3,298,355	\$3,298,355	\$1,598,477	\$1,598,477	\$1,598,477	48.46	0	Metro Cuadrado	44,000	0.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405574	Urbanización De Calles Desarrollo Urbano	2014-0136	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,332,099	0	0	0	0.00	\$105,576	Metro Cuadrado	780	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405577	Pavimentación De Calle Gardemias Entre La Iglesia Y La Escuela, La Higuera	2014-0137	Quetzaltenango	Correçidura	La Higuera	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,442,883	\$1,499,968	\$1,499,968	\$1,499,968	\$721,441	\$721,441	\$721,441	48.10	0	Metro Cuadrado	8,389	0.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405578	Construcción Arco Techo En Plaza De La Colonia Tejada, Correçidura, Qz.	2014-0138	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,004,719	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,004,719	\$502,360	\$502,360	\$502,360	49.19	\$16,546	ARQUITECTO	3,090	0.00	18.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405579	Construcción Arco Techo En Cancha De Deportes El Pueblo	2014-0139	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,196,497	0	0	0	0.00	\$1,429	ARQUITECTO	44,000	0.00	55.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405581	Pavimentación De Acceso Lomas Del Mirador	2014-0145	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,185,223	0	0	0	0.00	\$15,093	Metro Cuadrado	2,894	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q001410300405582	Cancha De Fútbol (Patio Sintético) En Unidad Deportiva, Valle Diamante	2014-0146	Quetzaltenango	Correçidura	El Pueblo	Urbano	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA		Deporte	En Ejecución	2014	\$3,001,863	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,500,932	\$1,500,932	\$1,500,932	48.42	0	CANCHA	1,890	0.00	91.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 3561,416 MOP / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 167

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Aرصance Financiero				Aرصance Físico			Observaciones			
																	Reanudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance
Q0E1410300405683	Construcción y aplicación de Aula en Primaria Cuahquemé, Aula Auditorio Sr. Diego (Acro Tech)	2014-02001	Quetzaltenango	Correjeidora	San Rafael	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$291,994	\$291,994	\$291,994	\$290,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1,279	ARQUITECTO	109	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS361.616 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410300405684	Iluminación De Camino A Vanegas	2014-02002	Quetzaltenango	Correjeidora	El Puelblito	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,366,343	\$1,366,343	\$1,366,343	\$1,331,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$34,939	Metro Lineal	44,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS361.616 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410300405685	Mata Del Peregrino 2da Etapa, El Puelblito	2014-02012	Quetzaltenango	Correjeidora	El Puelblito	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,835,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$154,148	Metro Lineal	8,423	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS361.616 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410300405687	Iluminación de Laboratorio Sur Poniente De Av. Jose Maria Truchuelo A Camino A Corrales	2014-02013	Quetzaltenango	Correjeidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,769,090	\$3,769,090	\$3,769,090	75.38	\$0	ACCIONES (OBRA COMPLEMENTARIA)	5,900	0.00	68.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS361.616 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410300405691	Rehabilitación De Canchus De En Medio Santa Bárbara	2014-02094	Quetzaltenango	Correjeidora	El Puelblito	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,397,501	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,397,501	\$698,751	\$698,751	\$698,751	49.91	\$2,499	Metro Cuadrado	7,750	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS361.616 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410300405693	Construcción, Vialidad En Jardín De Niños (Candiles, Los Olvera Y San Jose De Los Olvera)	2014-02095	Quetzaltenango	Correjeidora	El Puelblito	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,090,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$13,561	Pieza	109	0.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS361.616 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410400417580	Pavimentación Varías Calles, Emilio Sagasta, El Puelblito, Correjeidora	2014-02260	Quetzaltenango	Correjeidora	El Puelblito	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$1,372,000	\$1,372,000	\$1,372,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	8,765	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410400417594	Pavimentación Varías Calles, Los Olvera, Correjeidora	2014-02261	Quetzaltenango	Correjeidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas P.M. CORREGIDORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	3,990	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1410400423402	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Lomas de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$716,329	\$716,329	\$716,329	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
Q0E1410400423408	Electrificación De Calles Charco Blanco	6206	Quetzaltenango	Correjeidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
Q0E1410400423417	Electrificación De Calles El Jazal	-	Quetzaltenango	Correjeidora	El Jazal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Q0E1410400423426	Electrificación De Calles Puerta De San Rafael	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Q0E1410400423433	Electrificación De Calles La Purisima	-	Quetzaltenango	Correjeidora	La Purisima de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
Q0E1410400423447	Electrificación De Calles Lomas La Cruz	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Lomas de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0E1410400423453	Electrificación De Calles Vista Hermosa	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$347,470	\$347,470	\$347,470	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0E1410400423482	Construcción De Aula Primaria Joaquin Herrera	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0E1410400423492	Urbanización De Calle Florida, Valle	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0E1410400426591	Habilitación De Espacio Para Nuevo Talles	-	Quetzaltenango	Correjeidora	La Higuera	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	99.51	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0E1410400426645	Imagen Institucional E Imagen Del Entorno	-	Quetzaltenango	Correjeidora	Ninguno	Rural	Subsidios	5048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,892	\$50,892	\$50,892	\$46,465	\$46,465	\$46,465	\$46,465	91.30	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.