

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																											Primer Trimestre 2014						
Total: 180																																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Inicio Recurs	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo									Conveni	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medid	Población	Avance Anunc	Avance Acus			
QUR00130200152479	Parque Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	100.00	\$0	PARQUE RECREATIVO	6,081	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
QUR00130200167340	Alumbrado Publico En Prol. Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	-	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Energia	En Ejecución	2013	\$235,590	\$235,590	\$235,590	\$190,424	\$190,424	\$190,424	\$190,424	80.83	\$45,166	Poste	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300177115	Centro Cultural Tejeda, Ira. Rta.p (Colonia Tejeda)	2013-01442	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300195687	Construccion De Banquetas Y Empedrado En Calle Rio Mississippi	HABITAT2013-2	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0048 Programa Habitat	-	-	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$163,267	\$163,267	\$163,267	\$120,939	\$120,939	\$120,939	\$120,939	74.07	\$42,328	.	2,835	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300211937	Empedrado En Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2010	\$250,883	\$250,883	\$250,883	\$250,883	\$250,883	\$250,883	\$250,883	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300213511	Empedrado De Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2012	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$135,044	\$135,044	\$135,044	\$135,044	48.35	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300215011	Empedrado En Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$132,817	\$158,773	\$158,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300216555	Rehabilitacion De Canchas Deportivas	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$644,284	\$597,334	\$597,334	\$597,334	\$597,334	\$597,334	\$597,334	100.00	\$0	Metros Lineales	3,685	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300217523	Rehabilitacion De Canchas Deportivas Santa Barbara	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300217579	Rehabilitacion Universidad Infantil	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$2,700,000	\$2,689,511	\$2,689,511	\$2,689,511	\$2,689,511	\$2,689,511	\$2,689,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300217642	Rehabilitación De Centro De Mediación Comunitario	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,473	\$293,473	\$293,473	\$293,473	\$293,473	\$293,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300217696	Construccion Centro De Medicion Comunitaria	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$997,757	\$997,757	\$997,757	\$997,757	\$997,757	\$997,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300217740	Reto A La Vida. Centro De Artes Y Oficios	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$988,082	\$988,082	\$988,082	\$988,082	\$988,082	\$988,082	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300217780	Alumbrado Publico	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,264,924	\$1,264,924	\$1,264,924	\$1,264,924	\$1,264,924	\$1,264,924	100.00	\$0	Luminaria	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300219312	Mejoramiento De Calles Y Banquetas (En Base A Las Recomendaciones Del Informe Prevencion Del Delito)	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$998,762	\$998,762	\$998,762	\$998,762	\$998,762	\$998,762	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130300219355	Rehabilitacion Del Centro Comunitario	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$600,000	\$599,439	\$599,439	\$599,439	\$599,439	\$599,439	\$599,439	100.00	\$0	Centro	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240166	Adquisicion De Equipo Y Material	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2009	\$258,188	\$258,188	\$258,188	\$258,188	\$258,188	\$258,188	\$258,188	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240208	Rehabilitacion De Empedrado En Calles De La Colonia Santa Barbara	-	Querétaro	Corregidora	Sección Suoreste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2009	\$940,103	\$940,103	\$940,103	\$940,103	\$940,103	\$940,103	\$940,103	100.00	\$0	Metros	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240237	Barda Perimetral Secundaria Jose Clemente Orozco	-	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$1,056,893	\$1,056,893	\$1,056,893	\$1,056,893	\$1,056,893	\$1,056,893	\$1,056,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240325	Rehabilitacion Bordo El Cuevo Charco Blanco	-	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2009	\$286,796	\$286,796	\$286,796	\$286,796	\$286,796	\$286,796	\$286,796	100.00	\$0	Hectárea	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240355	Rehabilitacion El Bordo El Jaral	-	Querétaro	Corregidora	Ejido el Jaral	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$249,741	\$249,741	\$249,741	\$249,741	\$249,741	\$249,741	\$249,741	100.00	\$0	Hectárea	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240383	Rehabilitacion De Bordo El Puego	-	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$57,595	\$57,595	\$57,595	\$57,595	\$57,595	\$57,595	\$57,595	100.00	\$0	Hectárea	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240403	Rehabilitacion Bordo Los Rivera	-	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	\$45,777	\$45,777	\$45,777	\$45,777	\$45,777	\$45,777	\$45,777	100.00	\$0	Hectárea	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400240415	Empedrado En Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2009	\$157,046	\$157,046	\$157,046	\$157,046	\$157,046	\$157,046	\$157,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400241475	Empedrado En Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2011	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400259788	Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	8058 Programa de Vivienda Digna	-	-	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$2,258,045	\$2,258,045	\$1,975,603	\$1,975,603	\$1,975,603	\$1,975,603	87.49	\$0	Acción	0	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR001304002598200	Urbanizacion De Calle Guadiana	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$771,028	\$771,028	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR001304002598209	Urbanizacion De Col Desarrollo Hidalgo	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$981,721	\$891,721	\$891,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR001304002598385	Aula Jardin De Niños Concepcion G. Naranjo	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$307,599	\$307,599	\$307,599	\$307,599	\$307,599	\$307,599	\$307,599	100.00	\$0	Aula	0	100.00	1.00	Financiera: 100 / Física: / Registro:				
QUR001304002598467	Festival Culturaly Artistico	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Convenios	8076 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	-	-	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$310,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	40.00	\$0	Acción	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:				
QUR00130400283067	Adquisición De Equipo Medico Para El Centro De Salud Presa De Bravo, Cuernavaca	2013-01718C1	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SALUD	Salud	En Ej																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Primer Trimestre	2014					
Total: 180																													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Inicio Recurs	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medid	Población		Avance Anuncio Acum	
QUR00130200152479	Parque Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Desarrollo social (urbanización , vivienda y	En Ejecución	2013	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	100.00	\$0	PARQUE RECREATIVO	6,081	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUR00140100289810	Pavimentación De Circuito Monterrey De Valle De Los Olivos A Guanajuato	-	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2014	\$3,436,213	\$3,436,216	\$1,718,108	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	18,406	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289817	Pavimentacion De Calles (Col. Las Flores)	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2014	\$1,079,953	\$1,079,953	\$539,977	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,212	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289828	Pavimentación De Calle Madero (Col. Santa Bárbara)	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2014	\$1,472,664	\$1,472,664	\$736,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,169	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289839	Pavimentación De Camino De Acceso A Tejeda	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2014	\$1,973,369	\$1,973,369	\$986,685	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	18,406	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289848	Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Cuahutemoc (Aula Auditorio) la. Etapa.	-	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$449,956	\$449,956	\$224,978	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	109	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289860	Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Valentín Gómez Farias (Aula Cocina)	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$638,155	\$638,155	\$319,077	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	423	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289871	Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Lazaro Cárdenas (Santa Bárbara)	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$638,158	\$638,158	\$319,079	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	900	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289882	Construcción Y Ampliación De Aula Primaria Joaquín Herrera (Aula De Medios)	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$412,351	\$412,351	\$206,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	228	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100289899	Gastos Indirectos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	8205	Deporte	11-Educación Pública		P.M. CORREGIDORA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$273,810	\$273,810	\$273,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	100	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100290131	Gastos Indirectos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructuras		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$158,908	\$158,908	\$158,908	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR00140100290988	Gastos Indirectos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	8070	Programas de Cultura en las Entidades Federativas y Municipios	11-Educación Pública		Municipio de Corregidora	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,792	\$7,792	\$7,792	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	150	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR09130100112137	Reacondicionamiento Centro De Salud Santa Barbara	1	Querétaro	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2009	\$0	\$2,556,054	\$2,556,054	\$2,556,054	\$2,556,054	\$2,556,054	\$2,556,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112141	Construccion Aula Sec. Jesus Romero Flores	7	Querétaro	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$0	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112145	Urbanizacion 2a. Etapa Calle Revolution Panorama	69	Querétaro	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$286,299	\$286,299	\$286,299	\$286,299	\$286,299	\$286,299	100.00	\$0	Metros	300	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112146	Planta De Tratamiento	77	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$3,552,036	\$3,552,036	\$3,552,036	\$3,552,036	\$3,552,036	\$3,552,036	100.00	\$0	Planta	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112148	Drenaje En Varias Calles, Emiliano Zapata	78	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$197,743	\$197,743	\$197,743	\$197,743	\$197,743	\$197,743	100.00	\$0	Metro Lineal	126	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112152	Red De Alcantarillado Y Drenaje Sanitario	13	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$634,900	\$634,900	\$634,900	\$634,900	\$634,900	\$634,900	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112154	Colector Sanitario	12	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	\$478,045	100.00	\$0	Metro Lineal	400	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112159	Aula Primaria Ignacio Zaragoza	6	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$0	\$287,593	\$287,593	\$287,593	\$287,593	\$287,593	\$287,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	48	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112165	Barda Perimetral Primaria Niños Heroes Y Quetzalcoatl	2	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$490,628	\$490,628	\$490,628	\$490,628	\$490,628	\$490,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	330	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112177	Cisterna Primaria Getrúdis Bocanegra	9	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2009	\$0	\$84,619	\$84,619	\$84,619	\$84,619	\$84,619	\$84,619	100.00	\$0	Cisterna	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112181	Plaza Civica Primaria 18 De Agosto	4	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$0	\$138,518	\$138,518	\$138,518	\$138,518	\$138,518	\$138,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR09130100112184	Plaza Civica Y Acceso Primaria Nueva Creacion	3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$0	\$187,034	\$187,034	\$187,034	\$187,034	\$187,034	\$187,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUR10130100077596	Urbanizacion Del Circuito 11 De Febrero	5	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	y de las Demarcaciones Federales	1004	PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y deporte)	En Ejecución	2010	\$0	\$1,485,345	\$1,485,345	\$1,485,345	\$1,485,345	\$1,485,345	\$1,485,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,977	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Conveni	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	ipo de Project	Estatus	Inicio Recurs	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medid	Población	Avance Anuncio	Avance Acum	
QUE00130200152479	Parque Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2013	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	100.00	\$0	PARQUE RECREATIVO	6,081	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100077882	Urbanizacion De Calles Las Rosas Y Azucenas	3	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2010	\$0	\$1,855,492	\$1,855,492	\$1,855,492	\$1,855,492	\$1,855,492	\$1,855,492	\$1,855,492	\$1,855,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE10130100077920	Urbanizacion De Calle San Isidro 2a. Etnapa	4	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urban o	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2010	\$0	\$1,455,683	\$1,455,683	\$1,455,683	\$1,455,683	\$1,455,683	\$1,455,683	\$1,455,683	\$1,455,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE10130100078143	Urbanizacion Calle Pax Christi 2a.Etnapa	72	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urban o	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2010	\$0	\$350,364	\$350,364	\$350,364	\$350,364	\$350,364	\$350,364	\$350,364	\$350,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	882	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE10130100078391	Drenaje Sanitario En La Comunidad El Jiral	24	Querétaro	Corregidora	El Jiral	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2010	\$0	\$1,430,464	\$1,430,464	\$1,430,464	\$1,430,464	\$1,430,464	\$1,430,464	\$1,430,464	\$1,430,464	100.00	\$0	Metro Lineal	668	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE10130100078441	Terminacion De Urbanizacion Del Circuito 11 De Febrero	96	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2010	\$0	\$2,525,118	\$2,525,118	\$2,525,118	\$2,525,118	\$2,525,118	\$2,525,118	\$2,525,118	\$2,525,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,984	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE10130100078634	Construccion Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias	25	Querétaro	Corregidora	El Jiral	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	100.00	\$0	Planta	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE10130100078705	Urbanizacion De La Calle San Isidro 3a. Etnapa	91	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urban o	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2010	\$0	\$1,035,560	\$1,035,560	\$1,035,560	\$1,035,560	\$1,035,560	\$1,035,560	\$1,035,560	\$1,035,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058246	Ampliacion De Red Elctrica En Taponas	FISM1	Querétaro	Corregidora	Taponas	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Energia	Ejecución	2011	\$0	\$428,187	\$428,187	\$428,187	\$428,187	\$428,187	\$428,187	\$428,187	\$428,187	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	480	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058247	Ampliacion De Red Elctrica En El Ranchito	FISM 2	Querétaro	Corregidora	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Energia	Ejecución	2011	\$35,000	\$350,000	\$350,000	\$342,097	\$342,097	\$342,097	\$342,097	\$342,097	\$342,097	97.74	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	660	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058248	Ampliacion De Red Elctrica En Presa De Bravo	FISM 3	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Energia	Ejecución	2011	\$0	\$1,437,692	\$1,437,692	\$1,437,692	\$1,437,692	\$1,437,692	\$1,437,692	\$1,437,692	\$1,437,692	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1,140	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058249	Ampliacion De Red Elctrica En Bravo	FISM 4	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Energia	Ejecución	2011	\$0	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	2,040	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058250	Urbanizacion De Varias Calles En Joaquin Herrera	FIS 5	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,419	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058251	Faism 6	FISM 6	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$637,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058252	Urbanizacion De Varias Calles En Amanecer Balvanera	FISM 7	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$731,325	\$731,325	\$731,325	\$731,325	\$731,325	\$731,325	\$731,325	\$731,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,028	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058253	Urbanizacion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez	FISM8	Querétaro	Corregidora	Sección Sureste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,435,506	\$1,435,506	\$1,435,506	\$1,435,506	\$1,435,506	\$1,435,506	\$1,435,506	\$1,435,506	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,775	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058254	Urbanizaion De Varias Calles En Col Ampliacion Los Angeles	FISM 9	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$720,153	\$720,153	\$720,153	\$720,153	\$720,153	\$720,153	\$720,153	\$720,153	\$720,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058255	Urbanizacion De Varias Alles En Puerta De San Rafael	FISM 13	Querétaro	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$675,859	\$675,859	\$675,859	\$675,859	\$675,859	\$675,859	\$675,859	\$675,859	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,839	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058257	Introduccion Red De Drenaje Sanitario Surponiente	FISM 18	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,458,627	\$1,458,627	\$1,458,627	\$1,458,627	\$1,458,627	\$1,458,627	\$1,458,627	\$1,458,627	100.00	\$0	Metro Lineal	3,532	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100058259	Introduccion Red De Drenaje Sanitario Presa De Bravo	FISM 19	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$2,156,093	\$2,156,093	\$2,156,093	\$2,156,093	\$2,156,093	\$2,156,093	\$2,156,093	\$2,156,093	100.00	\$0	Metro Lineal	3,833	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100111999	Urbanizacion De Varias Calles En Charco Blanco Norponiente	FISM 17	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,168,112	\$1,168,112	\$1,168,112	\$1,168,112	\$1,168,112	\$1,168,112	\$1,168,112	\$1,168,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,539	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100112003	Ampliacion Red De Drenaje Sanitario San Rafael	FISM 20	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$0	\$165,782	\$165,782	\$165,782	\$165,782	\$165,782	\$165,782	\$165,782	\$165,782	100.00	\$0	Metro Lineal	1,060	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE11130100112041	Urbanización De Varias Calles En Bernardo Quintana	Sin número de proyecto	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Sin Identificar	-		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2011	\$561,065	\$561,065	\$561,065	\$559,967	\$559,967	\$559,967	\$559,967	\$559,967	\$559,967	99.80	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE12130100057670	Urbanizacion De Calle Joaquin Herrera	FISM1	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2012	\$0	\$484,359	\$484,359	\$484,359	\$484,359	\$484,359	\$484,359	\$484,359	\$484,359	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	518	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE12130100057687	Electrificacion De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo	FISM3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Energia	Ejecución	2012	\$0	\$751,711	\$751,711	\$601,226	\$601,226	\$601,226	\$601,226	\$601,226	\$601,226	79.98	\$0	Poste	12	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE12130100057751	Urbanizacion De Varias Calles En La Colonia Panorama	FISM4	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2012	\$0	\$747,521	\$747,521	\$747,521	\$747,521	\$747,521	\$747,521	\$747,521	\$747,521	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,488	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE12130100057760	Urbanizacion De Varias Calles En El Jiral	FISM5	Querétaro	Corregidora	El Jiral	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones y Municipios del	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y desarrollo social	En Ejecución	2012	\$0	\$513,591	\$513													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Primer Trimestre 2014														
Total: 180																													
Información General del Proyecto																													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveni	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	ipo de Project	Estatus	Ciclo Recurs	Presupuesto	Modificado	secauano (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medid	Población	Avance Anunc	Avance Acus	Observaciones	
QUE00130200152479	Parque Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	100.00	\$0	PARQUE RECREATIVO	6,081	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130100058083	Urbanizacion De Varias Calles En La Colonia Valle Dorado (Parcela 120)	Sin número de proyecto	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2012	\$0	\$620,514	\$620,514	\$620,514	\$620,514	\$620,514	\$620,514	\$620,514	100.00	\$0	Metros	273	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100058114	Ampliacion Red Electrica 2a Etapa El Ranchito	Sin número de proyecto	Querétaro	Corregidora	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$48,359	\$48,359	\$48,359	\$48,359	24.18	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100.00	24.00	Financiera: ML, Cable (líneas de conexión) / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200136775	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. General Emiliano Zapata	-	Querétaro	Corregidora	El Calichar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$907,801	\$907,801	\$907,801	\$907,801	\$907,801	\$907,801	\$907,801	100.00	\$0	Obra	74	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200136805	Construcción De Arcotecho En Esc. Sec. Emiliano Zapata	-	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$883,733	\$883,733	\$883,733	\$883,733	\$883,733	\$883,733	\$883,733	100.00	\$0	Obra	148	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137791	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Escudadrón 201	-	Querétaro	Corregidora	El Romeral	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$757,473	\$757,473	\$757,473	\$757,473	\$757,473	\$757,473	\$757,473	100.00	\$0	Obra	113	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137794	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Sor Juana Inés De La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$801,915	\$801,915	\$801,915	\$801,915	\$801,915	\$801,915	\$801,915	100.00	\$0	Obra	230	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137814	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. 18 De Agosto	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$518,054	\$518,054	\$518,054	\$518,054	\$518,054	\$518,054	\$518,054	100.00	\$0	Obra	399	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137821	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	-	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$650,134	\$650,134	\$650,134	\$650,134	\$650,134	\$650,134	\$650,134	100.00	\$0	Obra	189	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137827	Asfaltado De Calle Circuito Veracruz De Chihuahua A Prolongación Zaragoza	-	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	100.00	\$0	Obra	18,406	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137830	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Leona	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$761,698	\$761,698	\$761,698	\$761,698	\$761,698	\$761,698	\$761,698	100.00	\$0	Obra	221	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137839	Asfaltado De Calle Boon De Amsterdam A 1er Retorno Y De Calle Moscú De Avenida Amsterdam Hasta Paris	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,553,795	100.00	\$0	Obra	6,314	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137852	Asfaltado De Circuito Pirámides	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	100.00	\$0	Obra	8,668	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137864	Asfaltado De Calle Santa Ana	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,805,857	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,725	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137879	Urbanización De Calle Ahuehueti Y Asfaltado De Calle Paraíso	-	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,943	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137895	Asfaltado De Acceso De Lomas De Balvanera - Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,595	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200137904	Substitución De Diámetro De Drenaje En Avenida Frey Sebastián De Gallegos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	100.00	\$0	Kilómetros	70,264	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200138427	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Hans Christian Andersen	-	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$629,732	\$629,732	\$629,732	\$629,732	\$629,732	\$629,732	\$629,732	100.00	\$0	Obra	90	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200139339	Parque Lineal Amsterdam	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	100.00	\$1	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200139348	Parque Lomas De Balvanera	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	100.00	\$1	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200139358	Parque Pirámides	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	100.00	\$1	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200139372	Parque Recreativo Colinas Del Sur 2a Etapa	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$836,016	\$836,016	\$836,016	\$836,016	\$836,016	\$836,016	\$836,016	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200139385	Rehabilitación De Alameda Hidalgo	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200139439	Gastos Indirectos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	100.00	\$0	Lote	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200140910	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Melchor Ocampo	2611	Querétaro	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$390,449	\$390,449	\$290,492	\$290,492	70.85	\$0	Metros Lineales	978	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200140965	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario	2612	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$233,896	\$233,896	\$233,896	\$233,896	93.56	\$0	Metro Lineal	150	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200141038	Urbanizacion De Las Calle Jasin Y Guarniciones Y San Juan De La Calle Jasin Y Guarniciones Y	2613	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$130,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	96.68	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	375	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200141066	Construccion De Drenaje En Calles Varias	2614	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$350,000	\$437,250	\$437,250	\$295,973	\$295,973	\$295,973	\$295,973	67.69	\$0	Metro Lineal	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200141090	Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	2615	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013	\$456,466	\$456,466	\$456,466	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	84.39	\$0	Metro Lineal	280	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200144574	Equipamiento Para Instalaciones De Agua Potable En Zonas Marginadas De Localidades	2619	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		social (urbanización Ejecución	En Ejecución	2013															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	Primer Trimestre				2014								
Total: 180																													
Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medid	Población	Avance		Anuncio
QUE00130200152479	Parque Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	UI28	Proyectos de Desarrollo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Desarrollo social (urbanización y vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	100.00	\$0	PARQUE RECREATIVO	6,081	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200144615	Construccion De Piso Firme O Techo En Localidades Varias	2620	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	UI04	YALIS MONTECIPAL y de las Demarcaciones Territoriales del	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización y vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$728,960	\$728,960	\$728,960	\$728,960	91.12	\$0	Acción	160	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200145351	Pavimento Asfaltico Sobre Empedrado En Calle Aguascalientes, Corregidora, Qro.	11631	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urban o	Subsidios	UI05	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2013	\$1,918,650	\$1,918,650	\$1,918,650	\$1,821,735	\$1,821,735	\$1,821,735	\$1,821,735	94.95	\$0	Metro Cuadrado	18,406	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200145384	Pavimentación De La Calle Misioneros Y Calle Moristas, Col. Mision San Carlos	11632	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	UI05	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2013	\$1,702,234	\$1,702,234	\$1,702,234	\$1,579,677	\$1,579,677	\$1,579,677	\$1,579,677	92.80	\$0	Metros Cuadrados	6,018	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200145416	Pavimento Asfaltico Sobre Empedrado En Calle Camelinas De Geranios A Laureles Y De Tulipan A Calle Alcatraz, Corregidora, Qro.	11633	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urban o	Subsidios	UI05	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2013	\$1,549,773	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	100.00	\$10,544	Metros Cuadrados	8,100	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200145647	Pavimentacion Del Camino Al Rastro, Col. Las Flores	11634	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	UI05	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,622	\$818,146	\$818,146	\$818,146	\$818,146	\$818,146	\$818,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	458	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200147948	Rehabilitación De Áreas Deportivas En Parque Deportivo, El Roble, Corregidora, Qro.	5-1	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	\$205	Deporte	-	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$877,193	\$877,194	\$877,194	\$856,335	\$856,335	\$856,335	\$856,335	97.62	\$0	AREA DEPORTIVA	1,689	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200148025	Rehabilitación De Áreas Deportivas En Lomas De Balvanera	5-2	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	\$205	Deporte	-	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,700,885	\$3,700,885	\$3,700,885	\$3,700,885	99.62	\$0	AREA DEPORTIVA	3,653	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200148111	Rehabilitación De Áreas Deportivas En Valle De Los Olivos	5-3	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	\$205	Deporte	-	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,135,191	\$1,135,191	\$1,135,191	\$1,115,917	\$1,115,917	\$1,115,917	\$1,115,917	98.30	\$0	AREA DEPORTIVA	1,595	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200148153	Construccion De Areas Deportivas En Valle Diamante	5-4	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	\$205	Deporte	-	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$4,820,433	\$4,820,433	\$4,820,433	\$4,477,637	\$4,477,637	\$4,477,637	\$4,477,637	92.89	\$0	AREA DEPORTIVA	1,335	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200148198	Rehabilitación De Parque Deportivo Tejeda	5-5	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	\$205	Deporte	-	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$5,452,012	\$5,452,012	\$5,452,012	\$4,921,888	\$4,921,888	\$4,921,888	\$4,921,888	90.28	\$0	AREA DEPORTIVA	10,414	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200148303	Construccion De Casa Cultura Los Angeles	6-1	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urban o	Sin Identificar	-	-	-	-	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	4,309	100.00	0.09	Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200148337	Restauración De Pintura En La Parroquia De San Francisco Galileo	6-2	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urban o	Sin Identificar	-	-	-	-	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RESTAURACIÓN	71,254	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION.