

Total: 243

Resumen General del Proyecto													Anexo Pácin										Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adulto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Especificación	Fase	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Pácin	Avance Realización Nueva	Observaciones	
000013000032479	Parque Mision San Carlos	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Wingson	Rural	Subsidio	0002 Programa Regional	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	20-Provisiones Salariales y Económicas P.M. COMPLETADA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$1,576,584	\$1,576,584	\$1,576,584	\$1,576,584	\$1,576,584	\$1,576,584	\$1,576,584	100.00	0	PARQUE RECONSTRUYO	6,491	100.00	6.12	Financiación / Faltas / Registros LA RED ES EN PARQUE SUSTENTAN - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.	
000013000030838	Asignación	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Quezaltenango	Subsidio		4-Desarrollo	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA MISIONAL	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$1,426,400	\$1,426,400	\$1,426,400	\$1,394,884	\$1,394,884	\$1,394,884	\$1,394,884	99.13	0	Asignar	0	100.00	100.00	Financiación / Faltas / Registros PROYECTO TERMINADO DE REALIZACION RECONSTRUCCION DE SUSTENTAN - PARA SI EJECUTAR NIVEL.		
000013000017515	Obra Cultural Pácin, Lda. WPA (Pácin Pácin)	2013-0342	Quezaltenango	Quezaltenango	El Pácin	Urbano	Subsidio	0002 Programa Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas P.M. COMPLETADA	Cultura y Turismo	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	100.00	0	MOTIVAR CIDADANO	16,414	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros PROYECTO POR EJECUTAR - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.	
000013000002094	Asignación de Riego Mision Para El Centro de Salud Para de Mision	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Para de Mision	Rural	Subsidio	0002 Programa Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Riego	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$980,700	\$980,700	\$980,700	\$981,004	0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Riego	20,000	100.00	100.00	Financiación POR INICIATIVA PUBLICA / Faltas RIEGO TERMINADO / Registros RIEGO TERMINADO
000013000015947	Instalacion de Bacterias y Bacterias en Calle de Mision	0000130013-2	Quezaltenango	Quezaltenango	Quezaltenango	Subsidio		0002 Programa Habit		20-Desarrollo Social	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$143,247	\$143,247	\$143,247	\$129,839	\$129,839	\$129,839	\$129,839	74.07	0	-	2,435	100.00	74.07	Financiación / Faltas / Registros OBRA EN PROGRESO, DE INICIATIVA PUBLICA / Faltas INICIATIVA PUBLICA - OBRA EN EJECUCION - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.
000013000011887	Mejoramiento de Calle Valle Verde	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Valle Verde San M.	Rural	Apoyo		0002 PASE Mision y de Iniciativa Publica	20-Apoyo Pácin para el Desarrollo de las Comunidades	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2010	\$200,863	\$200,863	\$200,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	MOTIV CIDADANO	0	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros OBRA EN PROGRESO, DE INICIATIVA PUBLICA / Faltas INICIATIVA PUBLICA - OBRA EN EJECUCION - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.
000013000011005	Mision Para Asignar	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Quezaltenango	Apoyo		0002 PASE Mision y de las Comunidades		20-Apoyo Pácin para el Desarrollo de las Comunidades	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2011	\$13,448	\$13,542	\$13,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-1	0	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros OBRA EN PROGRESO, DE INICIATIVA PUBLICA / Faltas INICIATIVA PUBLICA - OBRA EN EJECUCION - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.
000013000011011	Mejoramiento de Calle Valle Verde	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Valle Verde San M.	Rural	Apoyo		0002 PASE Mision y de las Comunidades	20-Apoyo Pácin para el Desarrollo de las Comunidades	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2012	\$276,301	\$276,301	\$276,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	MOTIV CIDADANO	0	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros OBRA EN PROGRESO, DE INICIATIVA PUBLICA / Faltas INICIATIVA PUBLICA - OBRA EN EJECUCION - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.
000013000011495	Mision Para Asignar	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Quezaltenango	Apoyo		0002 PASE Mision y de las Comunidades		20-Apoyo Pácin para el Desarrollo de las Comunidades	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2012	\$24,444	\$24,444	\$24,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-1	0	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros OBRA EN PROGRESO, DE INICIATIVA PUBLICA / Faltas INICIATIVA PUBLICA - OBRA EN EJECUCION - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.
000013000011011	Mejoramiento de Calle Valle Verde	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Valle Verde San M.	Rural	Apoyo		0002 PASE Mision y de las Comunidades	20-Apoyo Pácin para el Desarrollo de las Comunidades	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$133,427	\$133,773	\$133,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	MOTIV CIDADANO	0	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros OBRA POR EJECUTAR - FORTIFICO - PARA SI EJECUTAR NIVEL.
000013000011740	Mision Para Asignar	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Quezaltenango	Apoyo		0002 PASE Mision y de las Comunidades		20-Apoyo Pácin para el Desarrollo de las Comunidades	INSTRUMENTOS DE INICIATIVA PUBLICA	Desarrollo social (vivienda y alimentación social)	No Ejecutado	Cuarta Trimestre	2013	\$14,322	\$14,322	\$14,322	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	MOTIV CIDADANO	0	100.00	0.00	Financiación / Faltas / Registros OBRA EN PROGRESO, DE

Total: 243

Total: 243

COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO														ANEXO FINANCIERO										ANEXO PLANES	Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipos de Recursos	Programa Puntos Comunitarios	Programa Puntos Comunitarios - Especificación	Nombre	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Relación	Periodo	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudación Monetaria	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicación	Recurso Asignado	Recurso
UN001-1600012479	Parque Mision San Carlos	-	Guatemala	Cerecigua	Mingoa	Rural	Rehabilitación	0128 Proyecto de Desarrollo Comunitario	20-Proyectos de Rehabilitación y Reconstrucción P.M. COMUNITARIA	Rehabilitación social (urbanización, vivienda y escuelas)	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	No	Cuanto Tercerista	2013	\$15,574,504	\$15,574,504	\$15,574,504	\$15,574,504	\$15,574,504	\$15,574,504	\$15,574,504	100.00	0	PARQUE RECONSTRUYO	6,461	100.00	6.12	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.
UN001-1600012485	Adoga	-	Guatemala	Cerecigua	Chanto Blanco	Rural	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012493	Tillabero	-	Guatemala	Cerecigua	Chanto Blanco	Rural	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$84,250	\$84,250	\$84,250	\$84,250	\$84,250	\$84,250	\$84,250	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012504	Arado	-	Guatemala	Cerecigua	Chanto Blanco	Rural	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012591	Trancor	-	Guatemala	Cerecigua	El Pueblo	Viviano	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012609	Adoga	-	Guatemala	Cerecigua	El Jue	Rural	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012618	Adoga	-	Guatemala	Cerecigua	El Jue	Rural	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$94,614	\$94,614	\$94,614	\$94,614	\$94,614	\$94,614	\$94,614	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012632	Adoga	-	Guatemala	Cerecigua	El Jue	Rural	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$94,613	\$94,613	\$94,613	\$94,613	\$94,613	\$94,613	\$94,613	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012641	Natca	-	Guatemala	Cerecigua	El Pueblo	Viviano	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012645	Orzal	-	Guatemala	Cerecigua	El Pueblo	Viviano	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$37,824	\$37,824	\$37,824	\$37,824	\$37,824	\$37,824	\$37,824	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012651	Aguecua	-	Guatemala	Cerecigua	El Pueblo	Viviano	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$5,700	\$5,700	\$5,700	\$5,700	\$5,700	\$5,700	\$5,700	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiero / Planes / Negativo PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente ciclo.	
UN001-1600012669	Comodoro	-	Guatemala	Cerecigua	El Pueblo	Viviano	Rehabilitación	0120 Programa de Apoyo a la Infraestructura de Rehabilitación	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Otra obra pública	No Ejecutado	Cuanto Tercerista	2011	\$53	\$53	\$53												

Total: 243

PERIODO 2013

4 de 1

Total: 243

5 de 6

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 243

PERIODO 2013

Información General del Proyecto															Áreas Financieras										Áreas Físicas			Observaciones	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Aditivo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Ejecución	País	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Modificado)	Comprometido	Disponible	Ejecución	Pago	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Áreas Asistencia Anual		
QM01300010478	Parque Mision San Carlos	-	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Subsidio	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		20-Prioridades Salariales y Económicas P.M. COMPROTECTORA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,574,584	\$1,574,584	\$1,574,584	\$1,574,584	\$1,574,584	\$1,574,584	\$1,574,584	\$1,574,584	100.00	00	PARQUE RECREATIVO	4,141	100.00	6.12	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104819	Marzo Indolente	-	Quezaltenango	Quezaltenango	El Pueblo Viejo	Urbano	Subsidio	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		20-Prioridades Salariales y Económicas P.M. COMPROTECTORA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$454,462	\$454,462	\$454,462	\$454,462	\$454,462	\$454,462	\$454,462	\$454,462	100.00	00	Luz	0	100.00	54.70	Financieras / Física / Registró ESTE PROYECTO NO ES SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104901	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2411	Quezaltenango	Quezaltenango	San Carlos	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$290,491	\$290,491	\$290,491	\$290,491	70.85	00	Mejora Ciudadanía	978	100.00	70.85	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104903	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2412	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$235,894	\$235,894	\$235,894	\$235,894	91.54	00	Mejora Ciudadanía	150	100.00	91.54	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104904	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2413	Quezaltenango	Quezaltenango	San Francisco	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$130,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,333,984	\$1,333,984	\$1,333,984	\$1,333,984	84.92	00	Mejora Ciudadanía, Mejora Ciudadanía	375	100.00	84.92	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104904	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2414	Quezaltenango	Quezaltenango	San Francisco	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$290,973	\$290,973	\$290,973	\$290,973	84.54	00	Mejora Ciudadanía	0	100.00	84.54	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104905	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2415	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$454,464	\$454,464	\$454,464	\$454,464	\$290,222	\$290,222	\$290,222	\$290,222	84.39	00	Mejora Ciudadanía	280	100.00	84.39	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104974	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2419	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,443	\$200,443	\$200,443	\$200,443	\$200,443	85.90	00	Sistema	140	100.00	85.90	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104981	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	2420	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Rural	Apoyo Financiero	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	91.12	00	Acción	140	100.00	91.12	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104991	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	1101	Quezaltenango	Quezaltenango	San José de los Rios	Urbano	Subsidio	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		20-Prioridades Salariales y Económicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,918,430	\$1,921,735	\$1,921,735	\$1,921,735	\$1,921,735	\$1,921,735	\$1,921,735	\$1,921,735	100.00	00	Mejora Ciudadanía	18,434	100.00	100.00	Financieras / Física / Registró SE RECONSTRUYÓ EL SÍSTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
QM013000104994	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	1102	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Subsidio	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		20-Prioridades Salariales y Económicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,702,234	\$1,578,477	\$1,578,477	\$1,578,477	\$1,578,477	\$1,578,477	\$1,578,477	\$1,578,477	100.00	00	Mejora Ciudadanía	4,418	100.00	100.00	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104994	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	1103	Quezaltenango	Quezaltenango	La Laguna	Urbano	Subsidio	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		20-Prioridades Salariales y Económicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,548,770	\$1,746,764	\$1,746,764	\$1,746,764	\$1,746,764	\$1,746,764	\$1,746,764	\$1,746,764	99.41	00	Mejora Ciudadanía	6,100	100.00	99.41	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104997	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	1104	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Subsidio	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		20-Prioridades Salariales y Económicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$748,430	\$818,144	\$818,144	\$818,144	\$818,144	\$818,144	\$818,144	\$818,144	100.00	00	Mejora Ciudadanía	418	100.00	100.00	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	1105	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Rural	Subsidio	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		20-Prioridades Salariales y Económicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	00	Acción	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registró RECONSTRUYÓ EL SÍSTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	1106	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Rural	Subsidio	OTR PAZ Municipal y de las Organizaciones Vecinales del Distrito		20-Prioridades Salariales y Económicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,760	\$74,468	\$74,468	\$74,468	\$64,305	\$64,305	\$64,305	\$64,305	86.35	00	Acción	1	100.00	86.35	Financieras / Física / Registró OTRA POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	5-1	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Corrección	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Alfabetización y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$877,193	\$877,193	\$877,193	\$874,335	\$854,335	\$854,335	\$854,335	\$854,335	97.42	00	ANAL DEPORTIVA	1,489	100.00	97.42	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	5-2	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Corrección	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Alfabetización y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,709,895	\$3,709,895	\$3,709,895	\$3,709,895	\$3,709,895	99.62	00	ANAL DEPORTIVA	3,453	100.00	99.62	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	5-3	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Corrección	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Alfabetización y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,135,191	\$1,135,191	\$1,135,191	\$1,131,917	\$1,131,917	\$1,131,917	\$1,131,917	\$1,131,917	99.30	00	ANAL DEPORTIVA	1,595	100.00	99.30	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	5-4	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Corrección	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Alfabetización y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,803,430	\$4,803,434	\$4,803,434	\$4,477,437	\$4,477,437	\$4,477,437	\$4,477,437	\$4,477,437	96.89	00	ANAL DEPORTIVA	1,335	100.00	96.89	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	5-5	Quezaltenango	Quezaltenango	Mingus	Rural	Corrección	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Alfabetización y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,402,012	\$1,402,012	\$1,402,012	\$4,801,888	\$4,801,888	\$4,801,888	\$4,801,888	\$4,801,888	99.24	00	ANAL DEPORTIVA	10,414	100.00	99.24	Financieras / Física / Registró LA META ES UN PARQUE - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	6-1	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Urbano	Alfabetización	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Cultura y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Acción Cultural	4,109	100.00	0.00	Financieras / Física / Registró PROYECTO POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.
QM013000104999	Mejoramiento de la Red de Saneamiento Básico Municipal en la Zona Marginal de San Carlos	6-2	Quezaltenango	Quezaltenango	Chimela Vieja	Urbano	Alfabetización	OTR Proyecto de Desarrollo Regional		11-Educación Pública	Cultura y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	RECONSTRUCCIÓN	71,254	100.00	0.00	Financieras / Física / Registró PROYECTO POR EJECUTAR - SÍSTEMA Para el siguiente nivel.