

Querétaro

| Información General del Proyecto |  |             |                              |        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |                        |              |           |          |        |          |           | Avance Físico                     |           |              |                  | Observaciones |
|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Municipio   | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual | Avance Acumulado |               |
| QUE00130200140910                | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Melchor Ocampo   | Corregidora | Puerta de San Rafael         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$410,000         | \$410,000   | \$410,000              | \$410,000    | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Lineales                   | 978       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200140965                | Contruccion De Red De Drenaje Sanitario  | Corregidora | Ninguno                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$250,000         | \$250,000   | \$250,000              | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                      | 150       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200141038                | Urbanizacion De La Calle Jazmín Y Guarniciones Banquetas En La Calle Jazmín Y Guarniciones Y Banquetas En Calle Tulipan De Carr. A Coronoso A Comunidad. | Corregidora | San Francisco                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$130,000         | \$1,300,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 375       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200141066                | Construccion De Drenaje En Calles Varias   | Corregidora | San Francisco                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$350,000         | \$350,000   | \$350,000              | \$350,000    | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                      | 0         | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200141090                | Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa  | Corregidora | Colonia Valle Dorado Dos Mil | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$456,466         | \$456,466   | \$0                    | \$456,466    | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                      | 280       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200143628                | Mejoramiento De Infraestructura Hidrosanitaria De Espacios Educativos En Localidades Varias  | Corregidora | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$1,750,000       | \$1,750,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Acción                            | 500       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200144574                | Equipamiento Para Instalacionesde Agua Potable En Zonas Marginadas De Localidades Varias   | Corregidora | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$350,000         | \$350,000   | \$0                    | \$350,000    | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Sistema                           | 160       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200144615                | Construccion De Piso Firme O Techo En Localidades Varias   | Corregidora | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$800,000         | \$800,000   | \$753,246              | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Acción                            | 160       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200145351                | Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle Aguascalientes, Corregidora, Qro.   | Corregidora | San José de los Olvera       | Urbano |                        |                         |                                      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | \$1,918,650       | \$1,918,650 | \$1,918,650            | \$1,918,650  | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrado                    | 18,406    | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200145384                | Pavimentación De La Calle Misioneros Y Calle Maristas, Col. Misión San Carlos  | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | \$1,702,234       | \$1,702,234 | \$1,702,234            | \$1,702,234  | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados                  | 6,018     | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200145416                | Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle Camelines De Geranios A Laureles Y De Tulipan A Calle Alcatraz, Corregidora, Qro.                           | Corregidora | La Negreta                   | Urbano |                        |                         |                                      | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | \$1,549,773       | \$1,549,773 | \$1,549,773            | \$1,549,773  | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados                  | 8,100     | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200145647                | Pavimentacion Del Camino Al Rastro, Col. Las Flores  | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$749,622         | \$749,622   | \$749,622              | \$749,622    | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados                  | 458       | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200146334                | Aportacion A La Esfe   | Corregidora | Cobertura municipal          |        |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$6,000           | \$6,000     | \$6,000                | \$6,000      | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Acción                            | 1         | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200146667                | Gastos Indirectos Del Programa Fopedep   | Corregidora | Cobertura municipal          |        |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$73,721          | \$73,721    | \$73,721               | \$73,721     | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | Acción                            | 1         | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200147948                | Rehabilitación De Areas Deportivas En Parque Deportivo, El Roble, Corregidora Qro.   | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$850,000         | \$850,000   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | AREA DEPORTIVA                    | 1,689     | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200148025                | Rehabilitación De Áreas Deportivas En Lomas De Salvatera   | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$3,600,000       | \$3,600,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | AREA DEPORTIVA                    | 3,653     | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200148111                | Rehabilitación De Areas Deportivas En Valle De Los Olivos  | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$1,100,000       | \$1,100,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | AREA DEPORTIVA                    | 1,595     | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200148153                | Construccion De Areas Deportivas En Valle Diamante   | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$4,671,000       | \$4,671,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | AREA DEPORTIVA                    | 1,335     | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE00130200148198                | Rehabilitación De Parque Deportivo Tejada  | Corregidora | Ninguno                      | Rural  |                        |                         |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$5,239,545       | \$5,239,545 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0       | AREA DEPORTIVA                    | 10,414    | 100.00       | 0.00             |               |

Querétaro

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad                                 | Información General del Proyecto |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |                        |              |           |          |             |          | Avance Físico    |                                    |           |              | Observaciones |                  |
|--------------------|---|-------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
|                    |   |             |   | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado      | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida                   | Población | Avance Anual |               | Avance Acumulado |
| QUE00130200148229  | 0.01 Para Organismo De Fiscalización                              | Corregidora | Cobertura municipal                       |                                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$16,000          | \$5,239,545 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         | 0.00     | \$0              | Acción                             | 1         | 100.00       | 0.00          |                  |
| QUE00130200148266  | 3 Para Supervisión Y Vigilancia                                   | Corregidora | Cobertura municipal                       |                                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$480,000         | \$480,000   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00        | \$0      | Acción           | 1                                  | 100.00    | 0.00         |               |                  |
| QUE00130200148303  | Construcción De Casa Cultura Los Angeles                          | Corregidora | Colonia los Angeles                       | Urbano                           |                        |                         |                                      | Cultura y turismo  | En Ejecución | \$3,000,000       | \$3,000,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00        | \$0      | Espacio Cultural | 4,309                              | 100.00    | 0.00         |               |                  |
| QUE00130200148337  | Restauración De Pintura En La Pared De San Francisco Galileo      | Corregidora | El Pueblito                               | Urbano                           |                        |                         |                                      | Cultura y turismo  | En Ejecución | \$1,000,000       | \$1,000,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00        | \$0      | RESTAURACIÓN     | 71,254                             | 100.00    | 0.00         |               |                  |
| QUE00130200167277  | Contrucción De Banquetas Y Empedrado En Calle Río Mississippi     | Corregidora | Venceremos                                | Urbano                           |                        |                         |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$163,267         | \$163,267   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4,669                              | 100.00    | 0.00         |               |                  |
| QUE09130100112137  | Reacondicionamiento Centro De Salud Santa Barbara                 | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Salud  | En Ejecución | \$0               | \$2,556,054 | \$2,556,054            | \$0          | \$0       | \$0      | \$2,556,054 | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1         | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112141  | Construcción Aula Sec. Jesus Romero Flores                        | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$483,200   | \$483,200              | \$483,200    | \$0       | \$0      | \$483,200   | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados, Aulas            | 1         | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112145  | Urbanización 2a. Etapa Calle Revolución Panorama                  | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$286,299   | \$286,299              | \$0          | \$0       | \$0      | \$286,299   | 0.00     | \$0              | Metros                             | 300       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112146  | Planta De Tratamiento   | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$3,552,036 | \$3,552,036            | \$0          | \$0       | \$0      | \$3,552,036 | 0.00     | \$0              | Planta                             | 1         | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112148  | Drenaje En Varias Calles, Emiliano Zapata                         | Corregidora | El Pueblito                               | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$197,743   | \$197,743              | \$0          | \$0       | \$0      | \$197,743   | 0.00     | \$0              | Metro Lineal                       | 126       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112152  | Red De Alcantarillado Y Drenaje Sanitario                         | Corregidora | Bravo                                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$634,900   | \$634,900              | \$0          | \$0       | \$0      | \$634,900   | 0.00     | \$0              | Metro Lineal                       | 200       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112154  | Colector Sanitario  | Corregidora | Los Olvera                                | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$478,045   | \$478,045              | \$0          | \$0       | \$0      | \$478,045   | 0.00     | \$0              | Metro Lineal                       | 400       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112157  | Aula Jardin De Niños Concepcion G. Naranjo                        | Corregidora | San José de los Olvera                    | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$307,599   | \$307,599              | \$0          | \$0       | \$0      | \$307,599   | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados, Aulas            | 48        | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112159  | Aula Primaria Ignacio Zaragoza                                    | Corregidora | Lourdes                                   | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$287,593   | \$287,593              | \$0          | \$0       | \$0      | \$287,593   | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados, Aulas            | 48        | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112165  | Barda Perimetral Primaria Niños Heroes Y Quetzalcoatl             | Corregidora | San José de los Olvera                    | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$490,628   | \$490,628              | \$0          | \$0       | \$0      | \$490,628   | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos   | 330       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112177  | Cisterna Primaria Gertrudis Bocanegra                             | Corregidora | Presa de Bravo                            | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$84,619    | \$84,619               | \$0          | \$0       | \$0      | \$84,619    | 0.00     | \$0              | Cisterna                           | 1         | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112181  | Plaza Civica Primaria 18 De Agosto                                | Corregidora | San José de los Olvera                    | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$138,518   | \$138,518              | \$0          | \$0       | \$0      | \$138,518   | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados                   | 320       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112184  | Plaza Civica Y Acceso Primaria Nueva Creacion                     | Corregidora | Cobertura municipal                       | n.a.                             | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$187,034   | \$187,034              | \$0          | \$0       | \$0      | \$187,034   | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados                   | 320       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112191  | Gastos Indirectos   | Corregidora | Cobertura municipal                       | n.a.                             | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0               | \$330,015   | \$330,015              | \$0          | \$0       | \$0      | \$330,015   | 0.00     | \$0              | Acción                             | 1         | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112195  | Adquisición De Equipo Y Material                                  | Corregidora | Cobertura municipal                       | n.a.                             | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0               | \$258,188   | \$258,188              | \$0          | \$0       | \$0      | \$258,188   | 0.00     | \$0              | Equipo                             | 1         | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112198  | Rehabilitación De Empedrado En Calles De La Colonia Santa Barbara | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$940,103   | \$940,103              | \$0          | \$0       | \$0      | \$940,103   | 0.00     | \$0              | Metros                             | 130       | 100.00       | 100.00        |                  |
| QUE09130100112200  | Barda Perimetral Secundaria Jose Clemente Orozco                  | Corregidora | Los Olvera                                | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     | Corregidora                          | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$1,056,893 | \$1,056,893            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,056,893 | 0.00     | \$0              | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos   | 860       | 100.00       | 100.00        |                  |

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |             |                          |        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |                        |              |           |          |             |          |           | Avance Físico                  |           |              |                  | Observaciones |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual | Avance Acumulado |               |
| QUE09130100112209                | Rehabilitación Bordo El Cuevo Charco Blanco                 | Corregidora | Charco Blanco            | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$286,796   | \$286,796              | \$0          | \$0       | \$0      | \$286,796   | 0.00     | \$0       | Hectárea                       | 10        | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE09130100112212                | Rehabilitación El Bordo El Jaral                            | Corregidora | Ejido el Jaral           | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Agua y saneamiento   | En Ejecución | \$0               | \$249,741   | \$249,741              | \$0          | \$0       | \$0      | \$249,741   | 0.00     | \$0       | Hectárea                       | 1         | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE09130100112214                | Rehabilitación De Bordo El Fuego                            | Corregidora | Lourdes                  | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$57,595    | \$57,595               | \$0          | \$0       | \$9      | \$57,595    | 0.02     | \$0       | Hectárea                       | 1         | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE09130100112218                | Rehabilitación Bordo Los Rivera                             | Corregidora | Presa de Bravo           | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Agua y saneamiento   | En Ejecución | \$0               | \$45,777    | \$45,777               | \$0          | \$0       | \$0      | \$45,777    | 0.00     | \$0       | Hectárea                       | 1         | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100077460                | Bolsa Comun Para Obras Por Contratar                        | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0               | \$55,715    | \$55,715               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         | 0.00     | \$0       | Lote                           | 1         | 100.00       | 0.00             |               |
| QUE10130100077551                | Construccion De Descargas 16 De Septiembre, Emiliano Zapata | Corregidora | El Pueblito              | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Agua y saneamiento   | En Ejecución | \$0               | \$109,787   | \$109,787              | \$0          | \$0       | \$0      | \$109,787   | 0.00     | \$0       | Red                            | 21        | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100077596                | Urbanizacion Del Circuito 11 De Febrero                     | Corregidora | Lourdes                  | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,485,345 | \$1,485,345            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,485,345 | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados               | 2,977     | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100077763                | Indirectos/Servicios Generales /Mobiliario Y Equipo         | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0               | \$399,030   | \$399,030              | \$0          | \$0       | \$0      | \$399,030   | 0.00     | \$0       | Articulo                       | 6         | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100077882                | Urbanizacion De Calles Las Rosas Y Azucenas                 | Corregidora | Bravo                    | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,855,492 | \$1,855,492            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,855,492 | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados               | 500       | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100077920                | Urbanizacion De Calle San Isidro 2a. Etapa                  | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,455,683 | \$1,455,683            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,455,683 | 0.00     | \$0       | Metros                         | 386       | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100077947                | Desarrollo Institucional 2010                               | Corregidora | El Pueblito              | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0               | \$271,073   | \$271,073              | \$0          | \$0       | \$0      | \$271,073   | 0.00     | \$0       | Horas Curso                    | 15        | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100078143                | Urbanizacion Calle Pax Christi 2a.Etapa                     | Corregidora | Los Olvera               | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$350,364   | \$350,364              | \$0          | \$0       | \$0      | \$350,364   | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados               | 882       | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100078391                | Drenaje Sanitario En La Comunidad El Jaral                  | Corregidora | El Jaral                 | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,430,464 | \$1,430,464            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,430,464 | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                   | 668       | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100078441                | Terminacion De Urbanizacion Del Circuito 11 De Febrero      | Corregidora | Lourdes                  | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$2,525,118 | \$2,525,118            | \$0          | \$0       | \$0      | \$2,525,118 | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados               | 3,984     | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100078634                | Construccion Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias  | Corregidora | El Jaral                 | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Agua y saneamiento   | En Ejecución | \$2,652,920       | \$2,652,920 | \$2,652,920            | \$0          | \$0       | \$0      | \$2,652,920 | 0.00     | \$0       | Planta                         | 1         | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE10130100078705                | Urbanizacion De La Calle San Isidro 3a. Etapa               | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,035,560 | \$1,035,560            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,035,560 | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados               | 1,050     | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE11130100058246                | Ampliacion De Red Electrica En Taponas                      | Corregidora | Taponas                  | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Energia  | En Ejecución | \$0               | \$428,187   | \$428,187              | \$0          | \$0       | \$0      | \$428,187   | 0.00     | \$0       | ML, Cable (líneas de conexión) | 480       | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE11130100058247                | Ampliacion De Red Electrica En El Ranchito                  | Corregidora | El Ranchito              | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Energia  | En Ejecución | \$35,000          | \$350,000   | \$350,000              | \$7,903      | \$0       | \$0      | \$342,097   | 0.00     | \$0       | ML, Cable (líneas de conexión) | 660       | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE11130100058248                | Ampliacion De Red Electrica En Presa De Bravo               | Corregidora | Presa de Bravo           | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Energia  | En Ejecución | \$0               | \$1,437,692 | \$1,437,692            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,437,692 | 0.00     | \$0       | ML, Cable (líneas de conexión) | 1,140     | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE11130100058249                | Ampliacion De Red Electrica En Bravo                        | Corregidora | Bravo                    | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Energia  | En Ejecución | \$0               | \$1,339,372 | \$1,339,372            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,339,372 | 0.00     | \$0       | ML, Cable (líneas de conexión) | 2,040     | 100.00       | 100.00           |               |
| QUE11130100058250                | Urbanizacion De Varias Calles En Joaquin Herrera            | Corregidora | La Cueva                 | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,195,958 | \$1,195,958            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,195,958 | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 2,419     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE11130100058251                | Faism 6   | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$637,830         | \$637,830   | \$637,830              | \$0          | \$0       | \$0      | \$637,830   | 0.00     | \$0       | Metros                         | 239       | 100.00       | 1.00             |               |

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |             |   |        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |                        |              |           |          |             |          |           | Avance Físico                  |           |              |                  | Observaciones |
|----------------------------------|---|-------------|---|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad                                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual | Avance Acumulado |               |
| QUE1130100058252                 | Urbanización De Varias Calles En Amanecer Balvanera         | Corregidora | Cobertura municipal                       | n.a.   | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$731,325   | \$731,325              | \$0          | \$0       | \$0      | \$731,325   | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados               | 1,028     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100058253                 | Urbanización De Calle Adolfo Ruiz Cortinez                  | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,435,506 | \$1,435,506            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,435,506 | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1,775     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100058254                 | Urbanización De Varias Calles En Col Ampliación Los Angeles | Corregidora | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$720,153   | \$720,153              | \$0          | \$0       | \$0      | \$720,153   | 0.00     | \$0       | Metros                         | 500       | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100058255                 | Urbanización De Varias Alles En Puerta De San Rafael        | Corregidora | Puerta de San Rafael                      | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$675,859   | \$675,859              | \$0          | \$0       | \$0      | \$675,859   | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1,839     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100058257                 | Introducción Red De Drenaje Sanitario Surponiente           | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,458,627 | \$1,458,627            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,458,627 | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                   | 3,532     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100058259                 | Introducción Red De Drenaje Sanitario Presa De Bravo        | Corregidora | Presa de Bravo                            | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$2,156,093 | \$2,156,093            | \$0          | \$0       | \$0      | \$2,156,093 | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                   | 3,833     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE113010011999                  | Urbanización De Varias Calles En Charco Blanco Norponiente  | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$1,168,112 | \$1,168,112            | \$0          | \$0       | \$0      | \$1,168,112 | 0.00     | \$0       | Metros                         | 3,539     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112003                 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario San Rafael              | Corregidora | San Rafael                                | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$165,782   | \$165,782              | \$0          | \$0       | \$0      | \$165,782   | 0.00     | \$0       | Metro Lineal                   | 1,060     | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112007                 | Desarrollo Institucional                                    | Corregidora | Cobertura municipal                       | n.a.   | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$276,070         | \$276,070   | \$276,070              | \$0          | \$0       | \$0      | \$276,070   | 0.00     | \$0       | Acción                         | 12        | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112015                 | Gastos Indirectos   | Corregidora | Cobertura municipal                       | n.a.   | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$441,601         | \$441,601   | \$441,601              | \$0          | \$0       | \$0      | \$441,601   | 0.00     | \$0       | Acción                         | 12        | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112041                 | Urbanización De Varias Calles En Bernardo Quintana          | Corregidora | Ninguno                                   | Rural  |                        |                         |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$561,065         | \$561,065   | \$561,065              | \$40,259     | \$0       | \$0      | \$520,806   | 0.00     | \$0       | Metros                         | 1         | 100.00       | 0.93             |               |
| QUE1130100112904                 | Aspersor Para Tractor                                       | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$7,105           | \$7,105     | \$7,105                | \$0          | \$0       | \$0      | \$7,105     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112906                 | Rastrillo   | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$4,125           | \$4,125     | \$4,125                | \$0          | \$0       | \$0      | \$4,125     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112910                 | Rastrillo   | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$11,725          | \$11,725    | \$11,725               | \$0          | \$0       | \$0      | \$11,725    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112914                 | Tractor   | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$75,000          | \$75,000    | \$75,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$75,000    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112919                 | Aspersora Para Tractor                                      | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$7,000           | \$7,000     | \$7,000                | \$0          | \$0       | \$0      | \$7,000     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112923                 | Aspersora Para Tractor                                      | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$8,250           | \$8,250     | \$8,250                | \$0          | \$0       | \$0      | \$8,250     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112927                 | Cultivadora   | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$4,500           | \$4,500     | \$4,500                | \$0          | \$0       | \$0      | \$4,500     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112931                 | Tejaban   | Corregidora | Bravo                                     | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$37,470          | \$37,470    | \$37,470               | \$0          | \$0       | \$0      | \$37,470    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112937                 | Remolque  | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$6,500           | \$6,500     | \$6,500                | \$0          | \$0       | \$0      | \$6,500     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112938                 | Bodega  | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$48,911          | \$48,911    | \$48,911               | \$0          | \$0       | \$0      | \$48,911    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112943                 | Trilladora  | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$86,250          | \$86,250    | \$86,250               | \$0          | \$0       | \$0      | \$86,250    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112946                 | Arado   | Corregidora | Charco Blanco                             | Rural  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$10,450          | \$10,450    | \$10,450               | \$0          | \$0       | \$0      | \$10,450    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00             |               |

Querétaro

| Información General del Proyecto |                          |             |             |        |                 |                         |                                      |                   |              | Avance Financiero |            |                        |              |           |          |           |          |           | Avance Físico    |           |              |                  | Observaciones |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto      | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto  | Estatus      | Presupuesto       | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acumulado |               |
| QUE1130100112952                 | Ensiladora Y Cosechadora | Corregidora | El Jaral    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$145,453         | \$145,453  | \$145,453              | \$0          | \$0       | \$0      | \$145,453 | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112953                 | Tractor                  | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$75,000          | \$75,000   | \$75,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$75,000  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112958                 | Bodega                   | Corregidora | El Jaral    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$125,000         | \$125,000  | \$125,000              | \$0          | \$0       | \$0      | \$125,000 | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112962                 | Bodega                   | Corregidora | El Jaral    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$96,814          | \$96,814   | \$96,814               | \$0          | \$0       | \$0      | \$96,814  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112964                 | Bodega                   | Corregidora | El Jaral    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$96,814          | \$96,814   | \$96,814               | \$0          | \$0       | \$0      | \$96,814  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112971                 | Cosechadora              | Corregidora | El Jaral    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$8,213           | \$8,213    | \$8,213                | \$0          | \$0       | \$0      | \$8,213   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112974                 | Desvaradora              | Corregidora | El Jaral    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$9,750           | \$9,750    | \$9,750                | \$0          | \$0       | \$0      | \$9,750   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112980                 | Rastra                   | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$23,000          | \$23,000   | \$23,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$23,000  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112984                 | Corral                   | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$37,824          | \$37,824   | \$37,824               | \$0          | \$0       | \$0      | \$37,824  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112989                 | Aspersora                | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$3,700           | \$3,700    | \$3,700                | \$0          | \$0       | \$0      | \$3,700   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112993                 | Comederos                | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$583             | \$583      | \$583                  | \$0          | \$0       | \$0      | \$583     | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112995                 | Rastra                   | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$17,500          | \$17,500   | \$17,500               | \$0          | \$0       | \$0      | \$17,500  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100112998                 | Tejaban                  | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$35,308          | \$35,308   | \$35,308               | \$0          | \$0       | \$0      | \$35,308  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113001                 | Remolque                 | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$12,375          | \$12,375   | \$12,375               | \$0          | \$0       | \$0      | \$12,375  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113005                 | Desbrozadora             | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$2,192           | \$2,192    | \$2,192                | \$0          | \$0       | \$0      | \$2,192   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113020                 | Rastrillo                | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$14,625          | \$14,625   | \$14,625               | \$0          | \$0       | \$0      | \$14,625  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113022                 | Bebedores                | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$940             | \$940      | \$940                  | \$0          | \$0       | \$0      | \$940     | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113026                 | Remolque                 | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$6,000           | \$6,000    | \$6,000                | \$0          | \$0       | \$0      | \$6,000   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113031                 | Desbrozadora             | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$2,192           | \$2,192    | \$2,192                | \$0          | \$0       | \$0      | \$2,192   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113166                 | Corral                   | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$24,803          | \$24,803   | \$24,803               | \$0          | \$0       | \$0      | \$24,803  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113170                 | Aspersora                | Corregidora | El Pueblito | Urbano |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$3,699           | \$3,699    | \$3,699                | \$0          | \$0       | \$0      | \$3,699   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113173                 | Empacadora               | Corregidora | El Romeral  | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$62,500          | \$62,500   | \$62,500               | \$0          | \$0       | \$0      | \$62,500  | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113179                 | Remolque                 | Corregidora | La Cueva    | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$8,300           | \$8,300    | \$8,300                | \$0          | \$0       | \$0      | \$8,300   | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |
| QUE1130100113217                 | Bodega                   | Corregidora | La Poza     | Rural  |                 |                         |                                      | Otra obra pública | En Ejecución | \$112,515         | \$112,515  | \$112,515              | \$0          | \$0       | \$0      | \$112,515 | 0.00     | \$0       | Proyecto         | 1         | 100.00       | 1.00             |               |

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |             |                              |                        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |              |                        |              |           |          |              |          |           | Avance Físico                  |           |              | Observaciones |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad                    | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado       | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual |               |
| QUE1130100113221                 | Fabrica De Quesos   | Corregidora | Purísima de San Rafael       | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$179,658         | \$179,658    | \$179,658              | \$0          | \$0       | \$0      | \$179,658    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113225                 | Corral  | Corregidora | Lourdes                      | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$94,785          | \$94,785     | \$94,785               | \$0          | \$0       | \$0      | \$94,785     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113227                 | Arado   | Corregidora | San Rafael                   | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$13,000          | \$13,000     | \$13,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$13,000     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113231                 | Rastra  | Corregidora | San Rafael                   | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$29,000          | \$29,000     | \$29,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$29,000     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113235                 | Arado   | Corregidora | Presa de Bravo               | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$11,750          | \$11,750     | \$11,750               | \$0          | \$0       | \$0      | \$11,750     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113237                 | Sistema De Riego De Aspersión/Microaspersión                                    | Corregidora | San Rafael                   | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$34,387          | \$34,387     | \$34,387               | \$0          | \$0       | \$0      | \$34,387     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113243                 | Sembradora  | Corregidora | Presa de Bravo               | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$8,600           | \$8,600      | \$8,600                | \$0          | \$0       | \$0      | \$8,600      | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113245                 | Centro De Acopio De Ganado Ovino  | Corregidora | San Rafael                   | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$172,568         | \$172,568    | \$172,568              | \$0          | \$0       | \$0      | \$172,568    | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113249                 | Aspersora Para Tractor  | Corregidora | San Rafael                   | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$21,975          | \$21,975     | \$21,975               | \$0          | \$0       | \$0      | \$21,975     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113251                 | Rastra  | Corregidora | Puerta de San Rafael         | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$27,838          | \$27,838     | \$27,838               | \$0          | \$0       | \$0      | \$27,838     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100113255                 | Sistema De Riego Aspersión - Microaspersión                                     | Corregidora | Purísima de San Rafael       | Rural                  |                        |                         |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$49,054          | \$49,054     | \$49,054               | \$0          | \$0       | \$0      | \$49,054     | 0.00     | \$0       | Proyecto                       | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE1130100114741                 | Gastos De Operación   | Corregidora | Cobertura municipal n.a.     | Aportaciones Federales |                        | 1005 FORTAMUN           |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$3,652,624  | \$3,652,624            | \$0          | \$0       | \$0      | \$3,652,624  | 0.00     | \$0       | Acción                         | 1         | 100.00       | 100.00        |
| QUE1130100114743                 | Servicios Personales Y Gastos Relacionados Con El Personal De Seguridad Pública | Corregidora | Cobertura municipal n.a.     | Aportaciones Federales |                        | 1005 FORTAMUN           |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$56,774,922 | \$56,774,922           | \$0          | \$0       | \$0      | \$56,774,922 | 0.00     | \$0       | Acción                         | 24        | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100057670                | Urbanización De Calle Joaquín Herrera   | Corregidora | La Cueva                     | Rural                  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$484,359    | \$484,359              | \$0          | \$0       | \$0      | \$484,359    | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 518       | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100057687                | Electrificación De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo                      | Corregidora | Cobertura municipal n.a.     | Aportaciones Federales |                        | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Energía  | En Ejecución | \$0               | \$751,711    | \$751,711              | \$150,485    | \$0       | \$0      | \$601,226    | 0.00     | \$0       | Poste                          | 12        | 100.00       | 80.00         |
| QUE12130100057751                | Urbanización De Varias Calles En La Colonia Panorama                            | Corregidora | Cobertura municipal n.a.     | Aportaciones Federales |                        | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$747,521    | \$747,521              | \$0          | \$0       | \$0      | \$747,521    | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 2,488     | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100057760                | Urbanización De Varias Calles En El Jaral                                       | Corregidora | El Jaral                     | Rural                  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$513,591    | \$513,591              | \$1          | \$0       | \$0      | \$513,590    | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 815       | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100057813                | Urbanización Varias Calles En Las Flores (Rosas, Coquideas Y Ejidal)            | Corregidora | Cobertura municipal          | Aportaciones Federales |                        | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$562,764    | \$562,764              | \$0          | \$0       | \$0      | \$562,764    | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 561       | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100057862                | Urbanización De Varias Calles En San José De Los Olvera (Monterrey Y Gasaca)    | Corregidora | San José de los Olvera       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$1,000,000       | \$1,000,000  | \$1,000,000            | \$238,412    | \$0       | \$0      | \$761,588    | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 616       | 100.00       | 28.40         |
| QUE12130100057948                | Urbanización De Varias Calles En Lomas De Salvanera 2a. Etapa                   | Corregidora | El Pueblito                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$180,000    | \$180,000              | \$0          | \$0       | \$0      | \$0          | 0.00     | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 419       | 100.00       | 0.00          |
| QUE12130100058083                | Urbanización De Varias Calles En La Colonia Valle Dorado (Parcela 120)          | Corregidora | Colonia Valle Dorado Dos Mil | Rural                  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0               | \$620,514    | \$620,514              | \$1,407      | \$0       | \$0      | \$619,107    | 0.00     | \$0       | Metros                         | 273       | 100.00       | 83.90         |
| QUE12130100058114                | Ampliación Red Eléctrica 2a Etapa El Ranchito                                   | Corregidora | El Ranchito                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$200,000         | \$200,000    | \$200,000              | \$0          | \$0       | \$0      | \$0          | 0.00     | \$0       | ML, Cable (líneas de conexión) | 200       | 100.00       | 0.00          |

Querétaro

| Información General del Proyecto |   |             |                          |        |                        |                                   | Avance Financiero                    |  |              |              |              |                        |              |           |          |              |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio           | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado       | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               |
| QUE12130100058128                | Indirectos  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. | n.a.   | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0          | \$137,821    | \$137,821              | \$0          | \$0       | \$0      | \$137,821    | 0.00     | \$0           | Acción           | 1         | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100058131                | Desarrollo Institucional  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. | n.a.   | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal               |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$97,218     | \$97,218     | \$97,218               | \$0          | \$0       | \$0      | \$97,218     | 0.00     | \$0           | Curso            | 4         | 100.00       | 100.00        |
| QUE12130100082969                | Bolsa Global  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. | n.a.   | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal               |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0          | \$65,333     | \$65,333               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0          | 0.00     | \$0           | Acción           | 1         | 100.00       | 0.00          |
| QUE12130100112479                | Mejoramiento Varias Calles En Candiles  | Corregidora | Cobertura municipal      |        |                        |                                   |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0          | \$642,080    | \$642,080              | \$7,619      | \$0       | \$0      | \$634,461    | 0.00     | \$0           | Metro Lineal     | 754       | 100.00       | 0.99          |
| QUE12130100112510                | Mejoramiento De Varias Calles En San Jose De Los Olvera                         | Corregidora | San José de los Olvera   | Urbano |                        |                                   |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0          | \$157,120    | \$157,120              | \$442        | \$0       | \$0      | \$156,678    | 0.00     | \$0           | Metro Lineal     | 3,571     | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100112517                | Entero 11 Millar  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        |                        |                                   |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0          | \$800        | \$800                  | \$0          | \$0       | \$0      | \$800        | 0.00     | \$0           | Acción           | 1         | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114200                | Parque San Jose De Los Olvera   | Corregidora | San José de los Olvera   | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0          | \$1,612,746  | \$1,612,746            | \$144,486    | \$0       | \$0      | \$1,468,260  | 0.00     | \$0           | Acción           | 3,571     | 100.00       | 0.91          |
| QUE12130100114204                | Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa                              | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$819,254    | \$819,254              | \$1,796      | \$0       | \$0      | \$817,458    | 0.00     | \$0           | Acción           | 1,760     | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114208                | Parque Candiles   | Corregidora | Cobertura municipal      |        | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$18,000     | \$18,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$18,000     | 0.00     | \$0           | Promotor         | 0         | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114211                | Parque San Jose De Los Olvera   | Corregidora | San José de los Olvera   | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$30,000     | \$30,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$30,000     | 0.00     | \$0           | Promotor         | 0         | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114214                | Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa                              | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0          | \$30,000     | \$30,000               | \$0          | \$0       | \$0      | \$30,000     | 0.00     | \$0           | Promotor         | 0         | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114314                | Parque Candiles   | Corregidora | Cobertura municipal      |        | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$79,888     | \$79,888               | \$137        | \$0       | \$0      | \$79,751     | 0.00     | \$0           | Acción           | 700       | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114412                | Parque Candiles   | Corregidora | Cobertura municipal      |        | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$52,112     | \$52,112               | \$0          | \$0       | \$0      | \$52,112     | 0.00     | \$0           | Evento           | 500       | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114557                | Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa                              | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$69,102     | \$69,102               | \$92         | \$0       | \$0      | \$69,010     | 0.00     | \$0           | Acción           | 130       | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114617                | Parque Recreativo Pradera De Los Angeles 2a Etapa                               | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$99,710     | \$99,710               | \$1,319      | \$0       | \$0      | \$98,391     | 0.00     | \$0           | Acción           | 700       | 100.00       | 0.99          |
| QUE12130100114621                | Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa                              | Corregidora | Colonia los Ángeles      | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$158,491    | \$158,491              | \$80         | \$0       | \$0      | \$158,411    | 0.00     | \$0           | Acción           | 700       | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114626                | Parque San Jose De Los Olvera   | Corregidora | San José de los Olvera   | Urbano | Subsidios              | S175 Rescate de espacios públicos |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | \$0          | \$70,697     | \$70,697               | \$0          | \$0       | \$0      | \$70,697     | 0.00     | \$0           | Acción           | 540       | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100114642                | Gastos Personales Para El Personal De Seguridad Publica                         | Corregidora | Cobertura municipal n.a. | n.a.   | Aportaciones Federales | I005 FORTAMIN                     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | \$0          | \$65,140,407 | \$65,140,407           | \$9,099,772  | \$0       | \$0      | \$56,040,635 | 0.00     | \$0           | Acción           | 24        | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100116153                | Profesionalizacion  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        |                        |                                   |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$2,908,000  | \$2,908,000  | \$2,908,000            | \$68,502     | \$0       | \$0      | \$2,839,498  | 0.00     | \$0           | Acción           | 0         | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100116166                | Equipamiento  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        |                        |                                   |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0          | \$4,376,000  | \$4,376,000            | \$22,360     | \$0       | \$0      | \$4,353,640  | 0.00     | \$0           | Acción           | 0         | 100.00       | 1.00          |
| QUE12130100116207                | Prevencion Social Del Delito  | Corregidora | Cobertura municipal n.a. |        |                        |                                   |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0          | \$2,716,000  | \$2,716,000            | \$3,684      | \$0       | \$0      | \$2,712,316  | 0.00     | \$0           | Acción           | 0         | 100.00       | 1.00          |
| QUE13130100114675                | Gastos De Operación   | Corregidora | Cobertura municipal n.a. | n.a.   | Aportaciones Federales | I005 FORTAMIN                     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$0          | \$11,915,782 | \$5,649,336            | \$5,328,014  | \$0       | \$0      | \$321,322    | 0.00     | \$0           | Acción           | 7         | 100.00       | 0.03          |
| QUE13130100114691                | Servicios Personales Y Gastos Relacionados Con El Personal De Seguridad Publica | Corregidora | Cobertura municipal n.a. | n.a.   | Aportaciones Federales | I005 FORTAMIN                     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | \$58,700,921 | \$58,700,921 | \$29,659,014           | \$10,688,713 | \$0       | \$0      | \$18,970,301 | 0.00     | \$0           | Acción           | 0         | 100.00       | 0.50          |