Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Naturaleza	Programa Fondo Común - Ejecución	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero							Año de Validación			Observaciones			
													Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Índice Anualizado Normalizado
Q01151020474704	Indicativo Plan 2015	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Aprobaciones Federales para Entidades Productivas y Municipales Federales	104 0410 Municipal y de las Dependencias Institucionales del Sistema Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020498109	Infraestructura Municipal de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión de Energía Eléctrica "El Estero y El Puente, El Puente"	2015-0084	Quetzaltenango	Corregidora	El Puente	Urbano	Subsidios	8117 Construcción de Infraestructura	S.M. COMISIÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,754,000	\$1,754,000	\$1,087,319	\$3,624,398	\$1,087,319	\$1,087,319	\$1,087,319	28.95	\$0	Metros Cuadrados	14,874	0.00	50.00	Financieras SIN OBSERVACIONES / Fiscales Comiso por \$ 143,754.56 / Registros SIN OBSERVACIONES
Q01151020503405	Centro de Desarrollo Humano Obrero de La Spegata	41988	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1014 Programa Nacional de Promoción del Empleo	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020503413	Instalación de luminarias de ahorro de energía	41989	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1014 Programa Nacional de Promoción del Empleo	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020503418	Mantenimiento de Calles y Ampliación de Bangarés	41990	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1014 Programa Nacional de Promoción del Empleo	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020503424	Rehabilitación de Espacio Recreativo	41991	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1014 Programa Nacional de Promoción del Empleo	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$56,517	\$56,517	\$56,517	\$0	37.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020503430	Adquisición de Mobiliario y Equipo	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1014 Programa Nacional de Promoción del Empleo	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$474,734	\$482,047	\$482,047	\$482,047	\$482,047	\$482,047	\$482,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020504116	Mantenimiento Centro de Desarrollo Urbano	62028	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	8148 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE AUN NO SE COMIENZA A EJECUTAR LA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020504122	Construcción del Centro de Desarrollo Urbano, La Spegata	62029	Quetzaltenango	Corregidora	La Spegata	Urbano	Subsidios	8148 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,042,549	\$1,042,549	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE AUN NO SE COMIENZA A EJECUTAR LA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020514414	Prof. Sinitos Am. Pública Compa de Vivienda	5414	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1012 Organización de vivienda en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,125,010	\$1,125,010	\$1,125,010	\$1,105,000	\$1,105,000	\$1,105,000	\$1,105,000	97.78	\$0	Unidades	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151020514425	Habitat 2015 Prev. Soc. Vivienda y Equipo (Habitat)	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	1012 Organización de vivienda en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$111,010	\$178,127	\$5,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y Equipo	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros DE ENTIDAD A VALIDAR - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151030502911	Impag Inter Centro Desarrollo Urbano	62035	Quetzaltenango	Corregidora	La Spegata	Urbano	Subsidios	8148 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,003	\$22,003	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros AUN NO SE COMIENZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151030502964	Alameda Pablo Chile J. Spegata La Cep	62036	Quetzaltenango	Corregidora	Sigüpaná	Rural	Subsidios	8148 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$114,734	\$114,734	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE AUN NO SE COMIENZA A EJECUTAR LA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
Q01151030503033	Alameda de La Calle Siete Ruas	62037	Quetzaltenango	Corregidora	Sigüpaná	Rural	Subsidios	8148 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$110,191	\$110,191	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros AL TÉRMINO DEL TERCER TRIMESTRE AUN NO SE COMIENZA A EJECUTAR LA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.