

Total: 82

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160200659342	Construcción 1er. Etapa Red De Drenaje En Calle Ciprés, Pino, Robles, Cedros Y Calle Sin Nombre, Col. Arboledas Del Sur. - 15595	15595	Querétaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,601,500	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670266	Mejoramiento De Vialidad Y Urbanización Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$3,956,000	\$3,587,705	\$3,587,705	\$3,587,705	\$3,587,705	\$3,587,705	\$3,587,705	\$3,587,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,538	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670284	Ampliación Carril De Acceso A Comunidad Zona Sur Los Olvera	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$9,395,500	\$9,173,237	\$9,173,237	\$9,173,237	\$9,173,237	\$9,173,237	\$9,173,237	\$9,173,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670289	Mejoram De Vialidades Y Urbaniz Santa Bár	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$5,934,000	\$5,921,444	\$5,921,444	\$5,921,444	\$5,921,444	\$5,921,444	\$5,921,444	\$5,921,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670291	Mejoramiento De Calles Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,967,000	\$2,828,391	\$2,828,391	\$2,828,391	\$2,828,391	\$2,828,391	\$2,828,391	\$2,828,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670293	Mejoramiento De Acceso A Los Olvera	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$3,461,500	\$3,416,006	\$3,416,006	\$3,416,006	\$3,416,006	\$3,416,006	\$3,416,006	\$3,416,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670295	Construcción De Puente Peatonal Mision Mariana	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$4,945,000	\$4,452,978	\$4,452,978	\$4,452,978	\$4,452,978	\$4,452,978	\$4,452,978	\$4,452,978	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684243	Pavimento Asfáltico En Calles 5 De Mayo, Francisco I.Madero, Col. Emiliano Zapata	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,862,494	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684244	Pavimentación De Calle Camino Real	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,137,506	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera / Física / Registre: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE1616020069550	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Ampliación Los Angeles Corregidora - 192672	192672	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,070,503	\$1,070,503	\$1,070,503	\$1,070,503	\$1,070,503	\$1,070,503	\$1,070,503	100.00	\$0	Metros lineales	2,030	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESENTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE1616020075026	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varías Calles De La Localidad De La Comunidad De La Poza - 164042	164042	Querétaro	Corregidora	La Poza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,853,746	\$2,853,746	\$2,853,746	96.64	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESENTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728849	Rehabilitación De La Plaza Cívica En La Comunidad De Lourdes	559	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	5061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,914	\$349,836	\$349,836	\$349,836	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728914	Urbanización De Vialidades En Luis Donaldo Colosio, Calles Alvaro Obregón, Prol. 1 De Mayo, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo		Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,373,600	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESENTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728918	Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización San Jose De Los Olvera, Calles Monterrey, Querétaro Y Tlaxcala		Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,967,000	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESENTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728922	Mejoramiento De Calle Rio Balsas, En La Cueva		Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2016	\$989,000	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESENTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728928	Introducción De Drenaje Y Construcción De Banquetas Av. Josefa Ortiz De Dominguez De Av. Amsterdam En Dirección A Los Olvera		Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,978,000	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESENTE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728940	Parque Colonial	607003	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,769	\$988,401	\$988,401	\$988,401	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160200728944	Parque Villa Cano	607004	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$978,546	\$972,587	\$972,587	\$972,587	97.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160300729000	Parque Cdc Constitucion 1917	607005	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura		16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,093,109	\$1,093,109	\$1,086,513	\$1,086,513	\$1,086,513	72.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE16160300729048	Rehabilitación De Canchas Deportivas En Santa Barbara. (Recuperación De Espacios Públicos)	2016-00648	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,333,452	\$2,329,457	\$2,329,457	\$2,329,457	\$2,305,877	\$2,305,877	\$2,305,877	93.18	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160300788009	Drenaje Sanitario En La Colonia Praderas De Guadalupe Corregidora Queretaro - 203318	203318	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,587,582	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,471,999	\$4,471,999	\$4,471,999	100.00	\$0	Metros lineales	675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788010	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliación Los Angeles Corregidora Queretaro - 202477	202477	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	100.00	\$0	Metros lineales	2,030	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
QUE16160400812719	Empedrado De Calles En La Localidad De La Cueva (Joaquín Herrera)	2014-01110	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,860	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITRE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400812727	Empedrado De Varias Calles En San Rafael	2014-01111	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	Terminado	2016	\$3,000,000	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL CUAL ESTABLECE QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL INFORME DEFINITIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DURANTE 2017. EL PRESBITRE PROYECTO NO CORRESPONDE A LO DICHO CON ANTERIORIDAD YA QUE FUE FINANCIADO CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON ANTELACION AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y POR LO CUAL NO APLICA EL INFORME DEFINITIVO 2017. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815567	Empedrado Calle Santa María Del Pueblo, La Negra	406019	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815573	Empedrado Ahogado En Morlero Calle San Francisco, La Negra	406020	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,841,155	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815574	Constnución De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Centenario De La Constitución 1917	634001	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$2,039,735	\$2,039,735	\$2,039,735	\$1,749,373	\$1,749,373	\$1,749,373	\$1,749,373	\$1,749,373	85.76	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400815579	Equipamiento Cdc Centenario De La Constitución 1917	634002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$301,769	\$301,769	\$301,769	\$271,635	\$271,635	\$271,635	\$271,635	\$271,635	90.01	\$0	Piezas	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400815583	Gasto Operativo (Equipo De Defensa Y Seguridad)	NA	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	Terminado	2016	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	100.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815585	Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico)	NA	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Urbanización	Terminado	2016	\$8,225,263	\$8,225,263	\$8,225,263	\$8,225,263	\$8,225,263	\$8,225,263	\$8,225,263	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17160100424234	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 1850	1850	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100833054	Urbanización De Vialidades En 20 De Enero	2017-00022	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,815,160	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833056	Urbanización De Calle Privada Fray Eutalio Hernández Rivera	2017-00023	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$600,000	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,861	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833059	Mejoramiento De Superficie De Radamiento Y Banquetas En Colonia Tejeda	2017-00024	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,255,400	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,414	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833061	Sustitución De Superficie De Pavimento, Mejoramiento De Banquetas Y Alumbrado Público En Colonia Cañaltes	2017-00025	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$10,064,030	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,597	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833064	Urbanización Integral En Vía Pública En Colonia Lomas De La Cruz	2017-00027	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,921,672	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833066	Introducción De Infraestructura Básica En Colonia Ampliación Los Ángeles	2017-00028	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,450,036	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	100.00	\$0	Metros lineales	709	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833067	Alumbrado De Unidad Deportiva Candiles	2017-00029	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Deporte	Terminado	2017	\$2,500,003	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	100.00	\$0	Metros lineales	13,217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833069	Rehabilitación De Banquetas Y Vialidad En Calle Hidalgo	2017-00030	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,887,272	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	100.00	\$0	Metros lineales	5,861	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833071	Mejoramiento De Vía Pública Y Alumbrado En Colonia Emiliano Zapata	2017-00026	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,606,427	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,421	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100833139	Construcción Del Museo De Sitio En La Zona Arqueológica Del Centro	2017-00140	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$5,667,000	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se envía archivo para su validación a la Dirección de Gasto Social. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100840352	Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico)	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$38,505,000	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100840369	Seguridad Tecnológica (Corregidora Digital)	003	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Seguridad	Terminado	2017	\$6,180,407	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100844569	Drenaje Pluvial En Colonia Los Angeles - 27034	27034	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	99.98	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844570	Red De Alumbrado Público En Los Angeles - 27580	27580	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$352,196	\$352,196	\$283,136	\$283,136	\$283,136	\$283,136	\$283,136	\$283,136	80.39	\$0	Metros lineales	1,430	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844571	Pavimentación De Calle Sin Nombre Veinte De Noviembre - 26256	26256	Querétaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,086,680	\$1,086,680	\$1,086,201	\$1,086,201	\$1,086,201	\$1,086,201	\$1,086,201	\$1,086,201	99.96	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853242	Pavimento En Calles Canario, Guacamaya, Clairín Y Calandria	2017-00329	Querétaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,308,829	\$9,308,829	\$9,308,829	\$9,308,829	\$9,308,829	\$9,308,829	93.96	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO REINTRO POR \$ 5,981,711.09 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / FISCA: CONVENIO POR 47 819 1000 48N RAMO 23 FORTALECIM 171 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE17170100853243	Pavimentación De Calle Jazmin De Libramiento Surponiente De Queretaro Hacia Calle Sin Nombre, Pavimentación De Calle Jazmin Del Libramiento Surponiente De Queretaro A Calle Revolución.	3.1	Queretaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,839,649	\$7,840,004	\$7,839,649	\$7,839,649	\$7,839,649	\$7,839,649	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853244	Construcción De Techumbre, Portales Y Gradas En Cobao 19, En La Localidad De Bravo	3.2	Queretaro	Corregidora	Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Deporte	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,750,156	\$1,883,124	\$1,749,709	\$1,749,709	\$1,749,709	\$1,749,709	87.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853245	Construcción Del Centro De Desarrollo Humano "Jose Guadalupe Velazquez"	3.3	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Asistencia Social	Terminado	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,424,273	\$5,424,273	\$2,275,022	\$2,275,022	\$2,275,022	\$2,275,022	41.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853246	Construcción De Parque En Paseo De Tejada Y Paseo De Belgrado, Col Residencial Real Tejada	3.4	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,974,054	\$1,976,989	\$1,939,806	\$1,939,806	\$1,939,806	\$1,939,806	96.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853247	Pavimentación De Calles Nueve, Diez Y Sin Nombre En El Jaral	2017-00330	Queretaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,734,947	\$9,734,947	\$9,734,947	\$9,734,947	\$9,734,947	\$9,734,947	98.26	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 17255.80000001 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853249	Revestimiento Del Dren Los Olvera De Calle Sabino A Calle Aristoteles.	2017-00331	Queretaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$9,825,969	\$9,907,000	\$9,825,969	\$9,825,969	\$9,825,969	\$9,825,969	\$9,825,969	\$9,825,969	99.18	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 81030.859999994 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853250	Empedrado De Acceso A La Comunidad De El Romeral	2017-00335	Queretaro	Corregidora	El Romeral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,300,000	\$2,322,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	99.05	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 2199.70000001 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853251	Rehabilitación De Parque Praderas De Los Angeles	2017-00336	Queretaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,987,265	\$3,000,000	\$2,987,265	\$2,987,265	\$2,987,265	\$2,987,265	\$2,987,265	\$2,987,265	99.58	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 12734.79 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853253	Pavimento De Pedro Lascurain De Heroico Colegio Militar Hasta Francisco I Madero	2017-00337	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,999,600	\$2,022,000	\$1,998,319	\$1,998,319	\$1,998,319	\$1,998,319	\$1,998,319	\$1,998,319	98.83	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 23480.79 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853254	Empedrado De Calles: Valle 6, Valle 9, Valle 12, Valle 13, Valle 14 Y Valle 15, Col. Valle De Los Pinos	2017-00338	Queretaro	Corregidora	Valle de los Pinos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,821,709	\$9,907,000	\$9,821,709	\$9,821,709	\$9,821,709	\$9,821,709	\$9,821,709	\$9,821,709	99.14	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 85290.960000009 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853256	Empedrado En Calles Euclapito, Roble, Cedros, Mezquite, Col. Valle Arboledas.	2017-00339	Queretaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,867,912	\$9,907,000	\$9,864,267	\$9,864,267	\$9,864,267	\$9,864,267	\$9,864,267	\$9,864,267	99.57	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 40753.140000001 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853257	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva De El Pueblito	2017-00347	Queretaro	Corregidora	El Cenillo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Deporte	Terminado	2017	\$3,016,430	\$3,033,000	\$3,011,635	\$3,011,635	\$3,011,635	\$3,011,635	\$3,011,635	\$3,011,635	99.30	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 21365.1 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853260	Pavimentación De Acceso A La Comunidad De Taponas	2017-00348	Queretaro	Corregidora	Taponas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,889,726	\$9,889,726	\$9,889,726	\$9,889,726	\$9,889,726	\$9,889,726	99.83	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR S 17274.220000004 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO EJERCIDO / Fisica: CONVENIO POR 69 819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853357	Urbanización De Calle Santiago Apóstol De La Calle San Pablo Hacia La Presa 4840833	3.1	Queretaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$688,304	\$688,555	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	96.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853358	Solución Vial En Avenida Candiles 4944536	3.2	Queretaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,650,000	\$5,650,000	\$5,480,519	\$5,480,519	\$3,498,450	\$3,498,450	\$3,498,450	\$3,498,450	61.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853362	Pavimentación De Avenida Candiles De Av. Camino Real A Calle Rio Bravo 4840405	3.3	Queretaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$6,888,188	\$7,374,897	\$6,888,188	\$6,888,188	\$6,888,188	\$6,888,188	91.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853365	Pavimentación Y Banquetas En Calle De Los Olivos De Avenida Candiles Hacia Calle Zaragoza 4840703	15.1	Queretaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$968,447	\$969,743	\$968,447	\$968,447	\$968,447	\$968,447	96.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853367	Pavimentación En Calle 11 De Febrero De Intersección Con Cto. 11 De Febrero A Calle Santa Maria 4840303	16.1	Queretaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,244,711	\$3,244,711	\$3,244,622	\$3,244,622	\$3,244,622	\$3,244,622	96.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100853370	Pavimentación En Calle Emilio Portes Gil De Calle Heroico Colegio Militar Hacia Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Barbara 4860768	16.2	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,604,766	\$1,609,817	\$1,604,766	\$1,604,766	\$1,604,766	\$1,604,766	\$1,604,766	97.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853371	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre 4860945	29.1	Queretaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$769,815	\$769,815	\$713,599	\$758,858	\$713,452	\$713,452	\$713,452	\$713,452	92.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170200864876	Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477	27477	Queretaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$280,074	\$280,074	\$280,074	\$280,074	\$280,074	\$280,074	93.36	\$0	Metros lineales	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170200864877	Ampliación Red Eléctrico En Colonia Ampliación Los Angeles - 24365	26365	Queretaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$582,000	\$582,000	\$568,716	\$568,716	\$568,716	\$568,716	\$568,716	\$568,716	97.72	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170200864878	Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón Charco Blanco - 33455	33455	Queretaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,581,120	\$1,581,120	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	99.98	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200864879	Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984	27984	Queretaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$474,207	\$474,207	\$474,207	\$474,207	\$474,207	\$474,207	94.84	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170200864880	Ampliación Red Eléctrico En El Jaral - 26791	26791	Queretaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$419,276	\$419,276	\$419,276	\$419,276	\$419,276	\$419,276	86.45	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170200864881	Casa De Salud En San Francisco - 27194	27194	Queretaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO	Salud	En Ejecución	2017	\$640,200	\$640,200	\$639,149	\$639,149	\$639,149	\$639,149	\$639,149	\$639,149	99.84	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 82

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170200904683	Pavimentación Asfáltica, Banquetas, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Alumbrado Y Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Domínguez.	2017-00731	Querétaro	Corregidora	El Puebloillo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$10,000,001	\$10,000,001	\$9,917,527	\$9,917,527	\$9,852,472	\$9,852,472	\$9,852,472	98.52	\$0	Metros Cuadrados	997	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR \$ 82473.7 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO COMPROMETIDO / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904684	Pavimentación De Calle Calle Paseo Misión De Tilaco De Calle Josefa Ortiz De Domínguez Hacia Calle Paseo Misión De Bucarell	2017-00737	Querétaro	Corregidora	El Puebloillo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	99.92	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINGRO POR \$ 3999.98 CORRESPONDIENTE AL MONTO NO COMPROMETIDO / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904734	Pavimentación De Calle 24 De Febrero De Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre De Calle 24 De Febrero A 9 De Febrero 6551503	10.1	Querétaro	Corregidora	La Negrafa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,230,185	\$1,230,185	\$1,216,653	\$1,213,413	\$1,067,821	\$1,067,821	\$1,067,821	86.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015745	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 332359	332359	Querétaro	Corregidora	El Puebloillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015746	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales - 332674	332674	Querétaro	Corregidora	El Puebloillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,336	\$9,336	\$8,542	\$8,542	\$8,542	\$8,542	\$8,542	91.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401042998	Adquisición De Terrenos	3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401043389	Plaza Cívica De Lourdes Segunda Etapa	001	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$345,334	\$345,334	\$345,334	\$345,334	\$345,334	98.67	\$0	Piezas	1,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401043971	Equipamiento Casa Adulto Mayor	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S170 Pensión para Adultos Mayores		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$99,670	\$99,670	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	85.18	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170501131734	Software	006	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BIENES MUEBLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NOTA: CON LO CORRESPONDIENTE A LOS FOLIOS DE RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, ESPECÍFICAMENTE DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 I y II ETAPA, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 I y II ETAPA: ASÍ COMO FORTALECE 2017, SE DA SEGUIMIENTO A LOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL. LO CORRESPONDIENTE A FAFEF - ES REGISTRADO Y VALIDADO POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. SE PRESENTAN FOLIOS MINISTRADOS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO FISCAL 2017, A LOS CUALES SE LES DA SEGUIMIENTO, PERO SE MENCIONA QUE DICHS PROYECTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS.