

# MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

## SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
al 30 de Junio de 2018

| Nombre del Proyecto                                                                               | Aprobado             | Pagado               | Beneficio Social | Periodo de Ejecución        | Grado de Avance |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES                                                              | 25,000,000.00        | 24,339,902.95        | 143,073 hab.     | Junio 2017 - Octubre 2017   | 100%            |
| PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL                                                          | 10,000,000.00        | 5,951,245.89         | 143,073 hab.     | Mayo 2015 - Agosto 2015     | 40%             |
| ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO            | 1,900,000.00         | 1,900,000.00         | 22,281 hab.      | Mayo 2015 - Agosto 2015     | 100%            |
| REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS              | 7,324,465.50         | 7,324,465.50         | 120000 hab       | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%            |
| 2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES                 | 2,907,073.50         | 2,907,073.50         | 120000 hab       | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%            |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO. | 1,497,169.00         | 1,497,169.00         | 90000 hab        | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%            |
| AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN                                                | 9,213,221.36         | 9,213,221.36         | 143,073 hab.     | Mayo 2015 - Agosto 2015     | 100%            |
| EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                     | 19,302,962.25        | 19,302,962.25        | 143,073 hab.     | Junio 2014 - Agosto 2015    | 100%            |
| PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO                                                          | 6,813,415.48         | 6,813,415.48         | 143,073 hab.     | Diciembre 2014 - Marzo 2015 | 100%            |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA                                         | 6,000,000.00         | 3,384,313.20         | 180,043 hab      | marzo-2018 - julio del 2018 | 30%             |
| DREN PLUVIAL LA NEGRETA                                                                           | 1,000,000.00         | -                    | -                | -                           | 0%              |
| TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EL PUEBLITO                                             | 2,000,000.00         | -                    | -                | -                           | 0%              |
| <b>Total</b>                                                                                      | <b>92,958,307.09</b> | <b>82,633,769.13</b> |                  |                             |                 |

Notas:

- 1) Información conforme a flujo bancario.
- 2) Se encuentra en proceso de aplicación de fianzas de anticipo en las obras de "Alberca unidad deportiva candiles" y "Edificio de Seguridad Pública".
- 3) Las obras No. 10, 11 y 12 fueron autorizadas con base en el flujo bancario determinado del saldo en bancos menos las cuentas por pagar de las obras activas.