



MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
al 30 de septiembre de 2017

Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	25,000,000.00	8,999,806.73	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	39%
PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	10,000,000.00	2,190,380.22	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	40%
ADQUISICIÓN DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	7,500,000.00	7,485,797.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	3,000,000.00	2,971,106.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	1,600,000.00	1,530,146.00	90000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	10,000,000.00	9,548,989.37	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000,000.00	16,563,555.37	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	7,000,000.00	6,994,303.48	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
Total	86,000,000.00	58,184,085.17			

Nota: Información presupuestal