

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Anexo Financiero											Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Concesión - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Restante	Unidad de Medida	Población	Costo Anualizado	Acum.
QUE09140200339297	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE10130400283144	Equipamiento 2da Etapa Taller de Mecatronica En El Cecytec, Villa Corregidora, Queretaro	2011-00742C3	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	Terminado	2010	\$644,982	\$314,195	\$314,195	\$314,195	\$314,195	\$314,195	\$314,195	\$314,195	100.00	\$0	Equipo	280	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: G2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10140200339318	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2010	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE11130400261515	Mobiliario Básico Para Edificio De Docencia De Dos Niveles Universidad Tecnológica De Corregidora	2014-01208	Queretaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTC	Educación	Terminado	2011	\$339,806	\$361,520	\$361,520	\$361,520	\$359,252	\$359,252	\$359,252	99.37	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: O3R / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE11130400283141	Construcción De Dos Aulas Y Laboratorio De Usos Múltiples Con Obra Exterior Y Andadores De Conexión En El "Cecytec No. 6" En Candelles, Corregidora.	2012-00343C2	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	Terminado	2011	\$54,452	\$774	\$774	\$774	\$774	\$774	\$774	100.00	\$0	Obra	623	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: S2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE11130400283142	Equipamiento De Dos Aulas Y Laboratorio Multidisciplinario En El Cecytec No. 6, Colonia Candelles, Corregidora, Querétaro	2012-02148C2	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	Terminado	2011	\$562,427	\$124,832	\$124,832	\$124,832	\$124,832	\$124,832	\$124,832	100.00	\$0	Aula	623	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: S2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE11140200339336	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2011	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$4,660	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130100057687	Electrificación De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo	FISM3	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2012	\$0	\$751,711	\$751,711	\$601,226	\$601,226	\$601,226	\$601,226	79.98	\$0	Poste	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130100058114	Ampliación Red Eléctrica 2a Etapa El Ranchito	Sin número de proyecto	Queretaro	Corregidora	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$200,000	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130300213511	Empedrado De Calles Valle Dorado	-	Queretaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130400282751	Construcción De Un Laboratorio Pesado De Concreto Con A/A En La Universidad Tecnológica De Corregidora	2012-01663C2	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	Terminado	2012	\$1,527,509	\$1,121,604	\$1,121,604	\$1,121,604	\$1,121,604	\$1,121,604	\$1,121,604	100.00	\$0	Laboratorio	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: S3H / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130400282762	Construcción De Planta Baja Y Obra Exterior (1a. Etapa) En La Sec. Gral. Nuevo Creación	2012-01793C2	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	Terminado	2012	\$148,453	\$92,702	\$92,702	\$92,702	\$92,702	\$92,702	\$92,702	100.00	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: A0H / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12130400283140	Construcción De 3a. Etapa De Edificio Atípico De Mecatrónica En El Cecytec No. 6, Colonia Candelles, Corregidora, Querétaro	2012-02061C2	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	Terminado	2012	\$361,596	\$178,661	\$178,661	\$178,661	\$178,661	\$178,661	\$178,661	100.00	\$0	Taller	623	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: S2 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12140200339352	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Urbanización	En Ejecución	2012	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$204,582	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE12140200356322	Mobiliario Básico Para El Laboratorio Pesado De Concreto Para La Utc	2014-01268	Queretaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTC	Educación	Terminado	2012	\$667,587	\$667,256	\$667,256	\$667,256	\$667,256	\$667,256	\$667,256	100.00	\$0	Lote	414	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: S3H / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200140910	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Melchor Ocampo	2611	Queretaro	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$410,000	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	100.00	\$0	Metros Lineales	978	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200140965	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	2612	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$233,896	\$233,896	\$233,896	\$233,896	\$233,896	93.56	\$0	Metro Lineal	150	0.00	94.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200141038	Urbanización De La Calle Jazin Y Guarniciones Banquetes En La Calle Jazin Y Guarniciones Y Banquetes En Calle Tulipan De Carr. A Coronero A Comunidad.	2613	Queretaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$130,000	\$1,256,960	\$1,256,960	\$1,256,960	\$1,256,960	\$1,256,960	\$1,256,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	375	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200141066	Construcción De Drenaje En Calles Varias	2614	Queretaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200141090	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	2615	Queretaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$456,466	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	100.00	\$0	Metro Lineal	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200144574	Equipamiento Para Instalaciones Agua Potable En Zonas Marginales De Localidades Varias	2619	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	100.00	\$0	Sistema	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200144615	Construcción De Piso Firme O Techo En Localidades Varias	2620	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	100.00	\$0	Acción	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200155509	2. Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora	1 GO FIES 2B C.S. PRESA DE BRAVO	Queretaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Subsidios	ED20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO	Salud	En Ejecución	2014	\$8,230,000	\$8,230,000	\$7,991,891	\$7,991,891	\$7,991,891	\$7,991,891	\$7,991,891	\$7,991,891	97.11	\$0	Localidad	0	50.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159053	2. Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora	1 GO FIES 2 EQ.C.S. PRESA DE BRAVO	Queretaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Subsidios	ED20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO	Salud	En Ejecución	2013	\$3,230,000	\$3,230,000	\$946,024	\$3,230,000	\$946,024	\$946,024	\$946,024	29.29	\$0	Localidad	0	50.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130300195632	Alumbrado Público En Calle Río Mississippi	HABITAT2013-1	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$369,734	\$369,734	\$369,734	\$369,734	\$369,734	\$369,734	\$369,734	100.00	\$0	-	2,835	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE13130300195687	Construcción De Banquetas Y Empedrado En Calle Río Mississippi	HABITAT2013-2	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$163,267	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	100.00	\$0	-	2,835	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 125																													
Información General del Proyecto																													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Amones Financieras				Amones Fisico				Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restante	Unidad de Medida	Publicación		avance	Avance	Acum
QUE09140200339297	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130300220269	Des. De Capacidades Para El Trabajo	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	5048 Programa Hábitat	-	-	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$33,291	\$55,485	\$55,485	\$55,485	\$55,485	\$55,485	\$55,485	\$55,485	100.00	0	Curso	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300220556	Apoyos P/ Desarrollo Y Nutricion	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	5048 Programa Hábitat	-	-	20-Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,072	\$40,120	\$40,120	\$40,120	\$40,120	\$40,120	\$40,120	\$40,120	100.00	0	Acción	20	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400282797	Construcción De Aula Cocina Esc. Prim. Emeterio Gonzalez, La Negreta (El Millagrito) Corregidora	2013-00704C1	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2013	\$10,911	\$10,852	\$10,852	\$10,852	\$10,852	\$10,852	\$10,852	\$10,852	100.00	0	Aula	83	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400282798	Construcción De Aula Cocina Esc. Prim. Josefa Viegara Amanecer Balmuera, Corregidora	2013-00705C1	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF	Educación	Terminado	2013	\$13,835	\$182	\$182	\$182	\$182	\$182	\$182	\$182	100.00	0	Aula	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400282799	Construcción De 2 Aulas Esc. Sec. Tecnica Jose Guadalupe Velazquez, Bravo, Corregidora	2013-01250C1	Queretaro	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.CORREGIDORA	Educación	Terminado	2013	\$183,480	\$183,480	\$183,480	\$183,480	\$183,480	\$183,480	\$183,480	\$183,480	100.00	0	Aula	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400282800	Construcción De Aula Didáctica Esc. Sec. Tecnica Juan Aldama, Los Angeles, Corregidora	2013-01251C1	Queretaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.CORREGIDORA	Educación	Terminado	2013	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	\$221,165	100.00	0	Aula	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100289636	Construcción De Electrificación De Calles En La Colonia Vista Hermosa	2014-00478	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M.CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,960,217	\$1,960,217	\$1,960,217	\$1,152,235	\$1,152,235	\$1,152,235	58.78	0	Sistema	574	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13140100291112	Rehabilitación De Banda Sec. Emiliano Zapata Salazar.	2014-00310	Queretaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBEQ	Educación	Terminado	2013	\$354,845	\$190,428	\$190,428	\$190,428	\$190,375	\$190,375	\$190,375	99.97	0	Bardas	164	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13140100291168	Rehabilitación Eléctrica En Sec. Gral. Jose Clemente Orozco.	2014-00311	Queretaro	Corregidora	Los Olivera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBEQ	Educación	Terminado	2013	\$358,972	\$346,407	\$346,407	\$346,407	\$346,264	\$346,264	\$346,264	99.96	0	Aula	517	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 48% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13140100291445	Estudio De Mecánica De Suelos Para Construcción De Cinco Aulas, Cafetería, Cancha Deportiva, Acceso Peatonal Con Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior En El Cecyteq No. 6 Candiles	2014-00307	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	-	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	Terminado	2013	\$10,150	\$10,022	\$10,022	\$10,022	\$10,022	\$10,022	\$10,022	100.00	0	Estudio	1,024	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 12% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE131401002914630	Construcción De Cinco Aulas, Cafetería, Cancha Deportiva, Acceso Peatonal Con Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior En El Cecyteq No. 6, Col. Candiles, Corregidora, Oro.	2014-00683	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	-	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2013	\$5,799,557	\$2,899,779	\$2,899,779	\$2,899,779	\$1,949,860	\$1,949,860	\$1,949,860	67.24	0	Aula	623	0.00	67.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 12% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE131401002914635	Equipamiento De Cinco Aulas Para El Cecyteq No. 6, Col. Candiles, Corregidora.	2014-00800	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	-	11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2013	\$310,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$112,941	\$112,941	\$112,941	72.86	0	Lote	623	0.00	72.90	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: 12% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE1314010029341988	Urbanización De Col. Desarrollo Hidalgo	-	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$437,523	\$437,523	\$437,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13140500511196	Electrificación De Calles, Lomas De Charco Blanco	6217	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$336,503	\$336,502	\$336,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140100289032	Construcción De Unidad Deportiva, 1a. Etapa	-	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	Terminado	2014	\$9,817,759	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	0	Unidad	16,879	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 17% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140100289053	Cancha De Tierra Y Cancha De Fútbol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva	-	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	Terminado	2014	\$3,436,269	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	0	Cancha	44,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 17% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140100289061	Rehabilitación De Unidad Deportiva	-	Queretaro	Corregidora	San José de los Olivera	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	Terminado	2014	\$1,374,486	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	0	Unidad	15,637	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 17% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140100289112	Rehabilitación De Unidad Deportiva (Tierra Y Libertad)	-	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	Terminado	2014	\$981,776	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	0	Unidad	2,981	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 17% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140100300485	Promep Utc	PROMEP01	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	ED10 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	-	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$591,487	\$591,487	\$591,487	\$254,316	\$254,316	\$254,316	\$254,316	43.00	0	Proyecto	0	0.00	43.00	Financiera: En proceso de ejecución / Fisica: 50% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140100316198	Circuito Monterrey, De Valle De Los Olivos A Guanajuato	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	Terminado	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 16% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100316592	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Valentín Gómez Farías	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	Terminado	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 16% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100316787	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Cauahémoc	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	Terminado	2014	\$450,000	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 16% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100316966	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria General Lázaro Cárdenas	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	Terminado	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 16% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Anexo Financiero				Anexo Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyexo	Programa Fondo Conyexo - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Restante	Unidad de Medida	Población	recurso Anual
QUE09140200339297	Red Eléctrica Lomas La Cruz		Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	100.00	50	Obrera	0	100.00	100.00	Financiera / FICSA SIN OBSERVACIONES / FICSA SIN OBSERVACIONES / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100317171	Construcción y Ampliación de Aulas Primaria Joaquín Herrera		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	Terminado	2014	\$420,000	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$419,580	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA SIN OBSERVACIONES / FICSA SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100317761	Centro Cultural, Lomas De Bahamera		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	Terminado	2014	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA SIN OBSERVACIONES / FICSA SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100318502	Pavimentación		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / FICSA SIN OBSERVACIONES / FICSA SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100318693	Pavimentaciones Varias		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	Terminado	2014	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA SIN OBSERVACIONES / FICSA SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100318902	Teatro Popular		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA SIN OBSERVACIONES / FICSA SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314539	Construcción De Biblioteca En La Universidad Tecnológica De Corregidora	2014-00970	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFFEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,656,407	\$8,216,546	\$8,216,546	\$8,216,546	58.69	50	ANEXOS (BIBLIOTECA)	491	100.00	44.20	Financiera / FICSA SIN UTE / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314639	Construcción De Cédula De Producción En Taller De Mecatrónica En El Cecyteq No. 6	2014-00982	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IFFEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,712,711	\$1,712,711	\$1,712,711	\$1,712,711	\$1,660,673	\$1,660,673	\$1,660,673	96.96	50	Taller	1,024	100.00	96.60	Financiera / FICSA SIN UTE / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200334180	Mobiliario Básico Para Biblioteca, Universidad Tecnológica De Corregidora		Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$661,850	\$661,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Equipo	71,254	100.00	0.00	Financiera / FICSA SIN UTE / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200334259	Equipamiento Especializado Para Biblioteca	2014-02319	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,619	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Equipo	417	0.00	0.00	Financiera / FICSA SIN UTE / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003356233	Construcción De Aula Didáctica Y Módulo De Servicios Sanitarios En La Sec. Tec. Juan Aldama	2014-01302	Queretaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFFEQ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,465,000	\$1,397,299	\$1,397,299	\$1,397,299	\$714,787	\$714,787	\$714,787	51.15	50	Aula	860	100.00	40.00	Financiera / FICSA SIN / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003356234	Rehabilitación Eléctrica En La Escuela Telesecundaria Renato Leduc	2014-01315	Queretaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBIQ	Educación	Terminado	2014	\$309,160	\$234,976	\$234,976	\$234,976	\$234,976	\$234,976	\$234,976	100.00	50	ANEXO (REHABILITACIÓN ELÉCTRICA)	95	100.00	100.00	Financiera / FICSA SIN / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003356235	Red Sanitaria Y Rehabilitación Eléctrica En El Jardín De Niños Inés Villarreal	2014-01316	Queretaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	USEBIQ	Educación	Terminado	2014	\$339,989	\$326,808	\$326,808	\$326,808	\$326,808	\$326,808	\$326,808	100.00	50	ANEXO (RED SANITARIA Y ELÉCTRICA)	256	100.00	100.00	Financiera / FICSA SIN / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357834	Pavimentación E Imagen Urbana En Av. Ribera Del Rio Y Calle Camino Al Cerrito, El Puebloito	2014-01451	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,632,545	\$3,632,545	\$3,632,545	72.65	50	Metro Cuadrado	44,000	100.00	65.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357835	Pavimentación De Calle Fresno, Los Olvera	2014-01452	Queretaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,893,599	\$2,233,441	\$2,233,441	\$2,233,441	77.02	50	Metro Cuadrado	4,000	100.00	55.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357836	Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Pedro Urzúa, El Puebloito	2014-01453	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,903,263	\$3,903,263	\$3,903,263	96.75	50	Metro Cuadrado	44,000	100.00	70.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357837	Independencia Junto A Unidad Deportiva, La Negreta	2014-01454	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,391,396	\$1,195,698	\$1,195,698	\$1,195,698	49.82	50	Metro Cuadrado	8,389	100.00	90.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357838	Pavimentación De Circuito San José De Los Olvera 1a. Etapa	2014-01455	Queretaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,973,221	\$1,973,221	\$1,973,221	49.33	50	Metro Cuadrado	18,406	100.00	55.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357840	Pavimentación De Blvd De Las Americas	2014-01456	Queretaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,871,472	\$1,435,736	\$1,435,736	\$1,435,736	49.87	50	Metro Cuadrado	5,900	100.00	60.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357841	Imagen Urbana En H. Colegio Militar, El Puebloito, Corregidora	2014-01457	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$10,119,891	\$10,119,891	\$10,119,891	84.33	50	Metro Cuadrado	44,000	100.00	90.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357843	Urbanización E Imagen Urbana En Plazauela, En La Localidad Santa Barbara, Corregidora.	2014-01496	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,755,200	\$4,755,200	\$4,755,200	47.55	50	Metro Cuadrado	16,876	100.00	12.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE141402003357844	Infraestructura Escolar (Auditorio) El Puebloito Y El Portico, Corregidora	2014-01535	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,493,904	\$9,246,952	\$9,246,952	\$9,246,952	49.98	50	Metro Cuadrado	3,842	100.00	60.00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 227.061 MOP / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359728	Pavimentación Sobre Empedrado De La Calle 20 De Noviembre, De Calle Santa Ana Prol. Jazmín (En Col. 1 De Mayo)	2014-01749	Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.E.C.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,614,423	\$1,608,267	\$1,608,267	\$1,608,267	\$728,196	\$728,196	\$728,196	45.28	50	Kilómetro	1,918	100.00	100.00	Financiera / FICSA 49H ATEP Financiera 2014 / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365770	Pavimentación Banquetas Y Ampliación Banquetas Y Valle Del Sol		Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	\$1,421,702	100.00	50	Metro Cuadrado	578	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Registro se emite a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365790	Centro De Desarrollo Humano Jardines De La Negreta (Centro Comunitario)		Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	\$1,999,985	100.00	50	Obrera	0	100.00	100.00	Financiera / FICSA / Registro se emite a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365799	Mejoramiento De Calles Y Ampliación Banquetas		Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$778,144	\$778,144	\$778,144	\$778,144	\$778,144	\$778,144	\$778,144	100.00	50	Obrera	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Registro se emite a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365804	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples		Queretaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	\$1,499,644	100.00	50	Obrera	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Registro se emite a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Amones Financieras				Amones Fisico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto										Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restante	Unidad de Medida	Producción		valor
QUE0914030039297	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE1414030035890	Rehabilitación de Canchas Deportivas: Santa Bárbara, Canchas Del Medio	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	\$1,495,960	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE1414030035907	Instalación de Luminarias Para Consolidar Senderos Seguros	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$718,776	\$718,776	\$718,776	\$718,776	\$718,776	\$718,776	\$718,776	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300382354	Fades001	FADOES01	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA	Educación	Terminado	2014	\$556,516	\$556,516	\$556,516	\$556,516	\$556,516	\$556,516	100.00	\$0	Proyecto	711	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140300382380	Proxe001	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405657	Pavimento de Calle Luis Echeverría En La Colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.	2014-01902	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$577,787	\$577,787	\$577,787	38.52	\$0	Metro Cuadrado	7,793	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405662	Pavimentación de Calle Revolución de Calle Santa Ana Hacia Prolongación Izamín Jardines De La Negreta	2014-01903	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$980,225	\$980,225	\$980,225	49.00	\$0	Metro Cuadrado	7,954	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405663	Pavimentación de Calles Odo y Roma En La Colonia Tejeda, Corregidora, Qro.	2014-01904	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$1,780,784	\$1,780,784	\$1,780,784	89.03	\$0	Metro Cuadrado	8,881	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405664	Cancha de Fut Bol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva, San José De Los Olvera	2014-01905	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,189	\$1,247,095	\$1,247,095	\$1,247,095	49.88	\$0	CANCHA	15,623	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405667	Pavimentación De Acceso Al Fraccionamiento Pirámides, Corregidora, Qro.	2014-01906	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,415,285	\$1,415,285	\$1,415,285	42.89	\$0	Metro Cuadrado	18,406	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405672	Adquisición de Calle Josefita Ortiz, El Puebloito	2014-01907	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,196,954	\$3,298,355	\$3,298,355	\$3,298,355	\$1,598,477	\$1,598,477	\$1,598,477	48.46	\$0	Metro Cuadrado	44,000	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405674	Urbanización De Calles Desarrollo Hidalgo	2014-01936	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,332,099	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	780	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405677	Pavimentación de Calle Jardines Entre La Iglesia Y La Escuela, La Negreta	2014-01937	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,442,883	\$1,499,968	\$1,499,968	\$1,499,968	\$721,441	\$721,441	\$721,441	48.10	\$0	Metro Cuadrado	8,389	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405678	Construcción Arco Techo En Plaza De La Colonia Los Olvera, Corregidora, Qro.	2014-01938	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,004,719	\$1,021,266	\$1,021,266	\$1,004,719	\$502,360	\$502,360	\$502,360	49.19	\$0	ARCOTECHO	3,090	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405679	Construcción Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples El Puebloito	2014-01939	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,196,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ARCOTECHO	44,000	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405681	Pavimentación De Acceso Lomas Del Mirador	2014-01945	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,185,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,894	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405682	Cancha De Fut Bol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva, Valle Diamante	2014-01946	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,500,932	\$1,500,932	\$1,500,932	48.42	\$0	CANCHA	1,890	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405683	Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Cuauhtemoc, Aula Auditorio 2a. Etapa (Arco Techo)	2014-02001	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$291,994	\$291,994	\$291,994	\$290,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ARCOTECHO	109	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405684	Iluminación De Camino A Vanegas	2014-02002	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,366,313	\$1,366,343	\$1,366,343	\$1,331,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	44,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405685	Ruta Del Peregrino 2da Etapa, El Puebloito	2014-02012	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,835,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	8,423	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405687	Iluminación De Libramiento Sur Ponniete De Av. Jose María Truchado A Camino A Coroneo	2014-02013	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,769,090	\$3,769,090	\$3,769,090	75.38	\$0	ACCIONES (OBRA COMPLEMENTARIA)	5,900	0.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405688	Mobiliario Básico Para Biblioteca	2014-02060	Querétaro	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UTC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,338,150	\$1,338,150	\$1,338,150	\$1,338,150	\$84,028	\$84,028	\$84,028	6.28	\$0	ACCIONES (EQUIPAMIENTO)	417	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405691	Rehabilitación de Canchas De En Medio Santa Bárbara	2014-02094	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,397,501	\$698,751	\$698,751	\$698,751	49.91	\$0	Metro Cuadrado	7,750	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405693	Construcción, Velarios En Jardín De Niños (Candelas, Los Olvera Y San José de Los Olvera)	2014-02095	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,090,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	109	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300417580	Pavimentación Varias Calles, Emiliano Zapata, El Puebloito, Corregidora	2014-02260	Querétaro	Corregidora	El Puebloito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$2,744,000	\$1,227,897	\$1,227,897	\$1,227,897	44.75	\$0	Metro Cuadrado	8,765	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300417594	Pavimentación Varias Calles, Los Olvera, Corregidora	2014-02261	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	3,090	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423408	Electrificación de Calles Charco Blanco.	6206	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423417	Electrificación de Calles El Jaral	-	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423426	Electrificación de Calles Puerta De San Rafael	-	Querétaro	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423433	Electrificación de Calles La Purísima	-	Querétaro	Corregidora	La Purísima de la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423453	Electrificación de Calles Vista Hermosa	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,656,338	\$347,470	\$347,470	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423482	Construcción de Aula Primaria Joaquín Herrera	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300423492	Urbanización de Calle Florida, Valle.	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$330,400	\$330,400	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	99.51	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Anexo Financiero				Anexo Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Destinatio	Unidad de Medida	Publicación	avance Anual Acum	
QUE09140200339297	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	\$161	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140400426591	Habilitación de Espacio Para Nuevo Taller	-	Querétaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	\$328,777	100.00	\$0	Obra	0	0.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400426645	Imagen Institucional E Imagen Del Entorno	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$46,465	\$46,465	\$46,465	\$46,465	\$46,465	\$46,465	\$46,465	\$46,465	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500504063	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Lomas de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS del Municipio de Corregidora	Deporte	En Ejecución	2014	\$916,329	\$916,329	\$916,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514398	Prof. Instituciones, Equipo-Armamento	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,442,363	\$1,442,363	\$1,442,363	\$1,442,363	\$1,442,363	\$1,442,363	\$1,442,363	\$1,442,363	100.00	\$0	Artículo	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514408	Prof. Instituciones-Quipamiento-Transporte	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,659,118	\$2,659,118	\$2,659,118	\$2,659,118	\$2,659,118	\$2,659,118	\$2,659,118	\$2,659,118	100.00	\$0	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514423	Camion Recolector Compactador De 21 Vols	506010	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$572,200	\$572,200	\$572,200	\$572,200	\$572,200	\$572,200	\$572,200	\$572,200	100.00	\$0	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514433	Equipamiento De Contenedores De Basura	506101	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514440	Equipamiento Para El Taller De Belleza En Cdc	506105	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	100.00	\$0	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514443	Equipamiento Del Taller De Carpintería En Cdc	506106	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,039	\$33,038	\$33,038	\$33,038	\$33,038	\$33,038	\$33,038	\$33,038	100.00	\$0	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514455	Equipamiento Del Taller De Costura En Cdc La Negra	506107	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$74,454	\$74,454	\$74,454	\$74,454	\$74,454	\$74,454	\$74,454	\$74,454	100.00	\$0	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514464	Equipamiento De Computo Cdc, La Negra	506108	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$84,979	\$64,979	\$64,979	\$64,979	\$64,979	\$64,979	\$64,979	\$64,979	100.00	\$0	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514477	Equipamiento Para Cdc Equipo De Serigrafía	506109	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,343	\$9,342	\$9,342	\$9,342	\$9,342	\$9,342	\$9,342	\$9,342	100.00	\$0	Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500514493	Subsemun Prof. Instituciones-Profesionalización Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion	5409	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$615,193	\$615,192	\$615,192	\$615,192	\$615,192	\$615,192	\$615,192	\$615,192	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500515419	Subsemun Red Nac. Telecom-Infraestructura E Instalacion	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$881,358	\$881,358	\$881,358	\$881,358	\$881,358	\$881,358	\$881,358	\$881,358	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500517876	Indirectos Fism 2014	6204	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500517898	Construccion De Cubierta En Jardin De Nilos	6206	Querétaro	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2014	\$286,329	\$286,329	\$286,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500517913	Urbanización De Calles Vista Hermosa	6212	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora Qro.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$347,470	\$347,470	\$347,470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140500517945	Electrificación De Calles Espíritu Santo	6218	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,001	\$300,001	\$300,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.