

Querétaro

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
QUE00130200140910	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Melchor Ocampo	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	978	100.00	0.00	
QUE00130200140965	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	0.00	
QUE00130200141038	Urbanizacion De La Calle Jazmín Y Guarniciones Banquetas En La Calle Jazmín Y Guarniciones Y Banquetas En Calle Tulipan De Carr. A Coronoso A Comunidad.	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$130,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	375	100.00	0.00	
QUE00130200141066	Construccion De Drenaje En Calles Varias	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	
QUE00130200141090	Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$456,466	\$456,466	\$0	\$456,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	280	100.00	0.00	
QUE00130200143628	Mejoramiento De Infraestructura Hidrosanitaria De Espacios Educativos En Localidades Varias	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	500	100.00	0.00	
QUE00130200144574	Equipamiento Para Instalacionesde Agua Potable En Zonas Marginadas De Localidades Varias	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	160	100.00	0.00	
QUE00130200144615	Construccion De Piso Firme O Techo En Localidades Varias	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$800,000	\$800,000	\$753,246	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	160	100.00	0.00	
QUE00130200145351	Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle Aguascalientes, Corregidora, Qro.	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$1,918,650	\$1,918,650	\$1,918,650	\$1,918,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	18,406	100.00	0.00	
QUE00130200145384	Pavimentación De La Calle Misioneros Y Calle Maristas, Col. Misión San Carlos	Corregidora	Ninguno	Rural				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$1,702,234	\$1,702,234	\$1,702,234	\$1,702,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,018	100.00	0.00	
QUE00130200145416	Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle Camelines De Geranios A Laureles Y De Tulipan A Calle Alcatraz, Corregidora, Qro.	Corregidora	La Negreta	Urbano				Comunicaciones y transportes	En Ejecución	\$1,549,773	\$1,549,773	\$1,549,773	\$1,549,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,100	100.00	0.00	
QUE00130200145647	Pavimentacion Del Camino Al Rastro, Col. Las Flores	Corregidora	Ninguno	Rural				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$749,622	\$749,622	\$749,622	\$749,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	458	100.00	0.00	
QUE00130200146334	Aportacion A La Esfe	Corregidora	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	
QUE00130200146667	Gastos Indirectos Del Programa Fopedep	Corregidora	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$73,721	\$73,721	\$73,721	\$73,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	
QUE00130200147948	Rehabilitación De Areas Deportivas En Parque Deportivo, El Roble, Corregidora Qro.	Corregidora	Ninguno	Rural				Educación y deporte	En Ejecución	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	AREA DEPORTIVA	1,689	100.00	0.00	
QUE00130200148025	Rehabilitación De Areas Deportivas En Lomas De Salvatera	Corregidora	Ninguno	Rural				Educación y deporte	En Ejecución	\$3,600,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	AREA DEPORTIVA	3,653	100.00	0.00	
QUE00130200148111	Rehabilitación De Areas Deportivas En Valle De Los Olivos	Corregidora	Ninguno	Rural				Educación y deporte	En Ejecución	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	AREA DEPORTIVA	1,595	100.00	0.00	
QUE00130200148153	Construccion De Areas Deportivas En Valle Diamante	Corregidora	Ninguno	Rural				Educación y deporte	En Ejecución	\$4,671,000	\$4,671,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	AREA DEPORTIVA	1,335	100.00	0.00	
QUE00130200148198	Rehabilitación De Parque Deportivo Tejada	Corregidora	Ninguno	Rural				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$5,239,545	\$5,239,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	AREA DEPORTIVA	10,414	100.00	0.00	

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
QUE00130200148229	0.01 Para Organismo De Fiscalización	Corregidora	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$16,000	\$5,239,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	
QUE00130200148266	3 Para Supervisión Y Vigilancia	Corregidora	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00		
QUE00130200148303	Construcción De Casa Cultura Los Angeles	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano				Cultura y turismo	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	4,309	100.00	0.00		
QUE00130200148337	Restauración De Pintura En La Pared De San Francisco Galileo	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Cultura y turismo	En Ejecución	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RESTAURACIÓN	71,254	100.00	0.00		
QUE00130200167277	Contrucción De Banquetas Y Empedrado En Calle Río Mississippi	Corregidora	Venceremos	Urbano				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$163,267	\$163,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,669	100.00	0.00		
QUE09130100112137	Reacondicionamiento Centro De Salud Santa Barbara	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Salud	En Ejecución	\$0	\$2,556,054	\$2,556,054	\$0	\$0	\$0	\$2,556,054	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00	
QUE09130100112141	Construcción Aula Sec. Jesus Romero Flores	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$0	\$0	\$483,200	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00	
QUE09130100112145	Urbanización 2a. Etapa Calle Revolución Panorama	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$286,299	\$286,299	\$0	\$0	\$0	\$286,299	0.00	\$0	Metros	300	100.00	100.00	
QUE09130100112146	Planta De Tratamiento	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$3,552,036	\$3,552,036	\$0	\$0	\$0	\$3,552,036	0.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	
QUE09130100112148	Drenaje En Varias Calles, Emiliano Zapata	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$197,743	\$197,743	\$0	\$0	\$0	\$197,743	0.00	\$0	Metro Lineal	126	100.00	100.00	
QUE09130100112152	Red De Alcantarillado Y Drenaje Sanitario	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$634,900	\$634,900	\$0	\$0	\$0	\$634,900	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	
QUE09130100112154	Colector Sanitario	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$478,045	\$478,045	\$0	\$0	\$0	\$478,045	0.00	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00	
QUE09130100112157	Aula Jardin De Niños Concepcion G. Naranjo	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$307,599	\$307,599	\$0	\$0	\$0	\$307,599	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	48	100.00	100.00	
QUE09130100112159	Aula Primaria Ignacio Zaragoza	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$287,593	\$287,593	\$0	\$0	\$0	\$287,593	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	48	100.00	100.00	
QUE09130100112165	Barda Perimetral Primaria Niños Heroes Y Quetzalcoatl	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$490,628	\$490,628	\$0	\$0	\$0	\$490,628	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	330	100.00	100.00	
QUE09130100112177	Cisterna Primaria Gertrudis Bocanegra	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$84,619	\$84,619	\$0	\$0	\$0	\$84,619	0.00	\$0	Cisterna	1	100.00	100.00	
QUE09130100112181	Plaza Civica Primaria 18 De Agosto	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$138,518	\$138,518	\$0	\$0	\$0	\$138,518	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	
QUE09130100112184	Plaza Civica Y Acceso Primaria Nueva Creacion	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$187,034	\$187,034	\$0	\$0	\$0	\$187,034	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	
QUE09130100112191	Gastos Indirectos	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$330,015	\$330,015	\$0	\$0	\$0	\$330,015	0.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	
QUE09130100112195	Adquisición De Equipo Y Material	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$258,188	\$258,188	\$0	\$0	\$0	\$258,188	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	
QUE09130100112198	Rehabilitación De Empedrado En Calles De La Colonia Santa Barbara	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$940,103	\$940,103	\$0	\$0	\$0	\$940,103	0.00	\$0	Metros	130	100.00	100.00	
QUE09130100112200	Barda Perimetral Secundaria Jose Clemente Orozco	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Corregidora	Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$1,056,893	\$1,056,893	\$0	\$0	\$0	\$1,056,893	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	860	100.00	100.00	

Querétaro

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
QUE09130100112209	Rehabilitación Bordo El Cuevo Charco Blanco	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$286,796	\$286,796	\$0	\$0	\$0	\$286,796	0.00	\$0	Hectárea	10	100.00	100.00
QUE09130100112212	Rehabilitación El Bordo El Jaral	Corregidora	Ejido el Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$249,741	\$249,741	\$0	\$0	\$0	\$249,741	0.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00
QUE09130100112214	Rehabilitación De Bordo El Fuego	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$57,595	\$57,595	\$0	\$0	\$9	\$57,595	0.02	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00
QUE09130100112218	Rehabilitación Bordo Los Rivera	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$45,777	\$45,777	\$0	\$0	\$0	\$45,777	0.00	\$0	Hectárea	1	100.00	100.00
QUE10130100077460	Bolsa Comun Para Obras Por Contratar	Corregidora	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$55,715	\$55,715	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00
QUE10130100077551	Construccion De Descargas 16 De Septiembre, Emiliano Zapata	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$0	\$109,787	\$109,787	\$0	\$0	\$0	\$109,787	0.00	\$0	Red	21	100.00	100.00
QUE10130100077596	Urbanizacion Del Circuito 11 De Febrero	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,485,345	\$1,485,345	\$0	\$0	\$0	\$1,485,345	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,977	100.00	100.00
QUE10130100077763	Indirectos/Servicios Generales /Mobiliario Y Equipo	Corregidora	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$399,030	\$399,030	\$0	\$0	\$0	\$399,030	0.00	\$0	Articulo	6	100.00	100.00
QUE10130100077882	Urbanizacion De Calles Las Rosas Y Azucenas	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,855,492	\$1,855,492	\$0	\$0	\$0	\$1,855,492	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00
QUE10130100077920	Urbanizacion De Calle San Isidro 2a. Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,455,683	\$1,455,683	\$0	\$0	\$0	\$1,455,683	0.00	\$0	Metros	386	100.00	100.00
QUE10130100077947	Desarrollo Institucional 2010	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$271,073	\$271,073	\$0	\$0	\$0	\$271,073	0.00	\$0	Horas Curso	15	100.00	100.00
QUE10130100078143	Urbanizacion Calle Pax Christi 2a.Etapa	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$350,364	\$350,364	\$0	\$0	\$0	\$350,364	0.00	\$0	Metros Cuadrados	882	100.00	100.00
QUE10130100078391	Drenaje Sanitario En La Comunidad El Jaral	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,430,464	\$1,430,464	\$0	\$0	\$0	\$1,430,464	0.00	\$0	Metro Lineal	668	100.00	100.00
QUE10130100078441	Terminacion De Urbanizacion Del Circuito 11 De Febrero	Corregidora	Lourdes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$2,525,118	\$2,525,118	\$0	\$0	\$0	\$2,525,118	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,984	100.00	100.00
QUE10130100078634	Construccion Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	\$2,652,920	\$2,652,920	\$2,652,920	\$0	\$0	\$0	\$2,652,920	0.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00
QUE10130100078705	Urbanizacion De La Calle San Isidro 3a. Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,035,560	\$1,035,560	\$0	\$0	\$0	\$1,035,560	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	100.00
QUE11130100058246	Ampliacion De Red Electrica En Taponas	Corregidora	Taponas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	\$0	\$428,187	\$428,187	\$0	\$0	\$0	\$428,187	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	480	100.00	100.00
QUE11130100058247	Ampliacion De Red Electrica En El Ranchito	Corregidora	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	\$35,000	\$350,000	\$350,000	\$7,903	\$0	\$0	\$342,097	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	660	100.00	100.00
QUE11130100058248	Ampliacion De Red Electrica En Presa De Bravo	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	\$0	\$1,437,692	\$1,437,692	\$0	\$0	\$0	\$1,437,692	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1,140	100.00	100.00
QUE11130100058249	Ampliacion De Red Electrica En Bravo	Corregidora	Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	\$0	\$1,339,372	\$1,339,372	\$0	\$0	\$0	\$1,339,372	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	2,040	100.00	100.00
QUE11130100058250	Urbanizacion De Varias Calles En Joaquin Herrera	Corregidora	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,195,958	\$1,195,958	\$0	\$0	\$0	\$1,195,958	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,419	100.00	1.00
QUE11130100058251	Faism 6	Corregidora	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$637,830	\$637,830	\$637,830	\$0	\$0	\$0	\$637,830	0.00	\$0	Metros	239	100.00	1.00

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
QUE1130100058252	Urbanización De Varias Calles En Amanecer Balvanera	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$731,325	\$731,325	\$0	\$0	\$0	\$731,325	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,028	100.00	1.00	
QUE1130100058253	Urbanización De Calle Adolfo Ruiz Cortinez	Corregidora	Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,435,506	\$1,435,506	\$0	\$0	\$0	\$1,435,506	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,775	100.00	1.00	
QUE1130100058254	Urbanización De Varias Calles En Col Ampliación Los Angeles	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$720,153	\$720,153	\$0	\$0	\$0	\$720,153	0.00	\$0	Metros	500	100.00	1.00	
QUE1130100058255	Urbanización De Varias Alles En Puerta De San Rafael	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$675,859	\$675,859	\$0	\$0	\$0	\$675,859	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,839	100.00	1.00	
QUE1130100058257	Introducción Red De Drenaje Sanitario Surponiente	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,458,627	\$1,458,627	\$0	\$0	\$0	\$1,458,627	0.00	\$0	Metro Lineal	3,532	100.00	1.00	
QUE1130100058259	Introducción Red De Drenaje Sanitario Presa De Bravo	Corregidora	Presa de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$2,156,093	\$2,156,093	\$0	\$0	\$0	\$2,156,093	0.00	\$0	Metro Lineal	3,833	100.00	1.00	
QUE113010011999	Urbanización De Varias Calles En Charco Blanco Norponiente	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,168,112	\$1,168,112	\$0	\$0	\$0	\$1,168,112	0.00	\$0	Metros	3,539	100.00	1.00	
QUE1130100112003	Ampliación Red De Drenaje Sanitario San Rafael	Corregidora	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$165,782	\$165,782	\$0	\$0	\$0	\$165,782	0.00	\$0	Metro Lineal	1,060	100.00	1.00	
QUE1130100112007	Desarrollo Institucional	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$276,070	\$276,070	\$276,070	\$0	\$0	\$0	\$276,070	0.00	\$0	Acción	12	100.00	1.00	
QUE1130100112015	Gastos Indirectos	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$441,601	\$441,601	\$441,601	\$0	\$0	\$0	\$441,601	0.00	\$0	Acción	12	100.00	1.00	
QUE1130100112041	Urbanización De Varias Calles En Bernardo Quintana	Corregidora	Ninguno	Rural				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$561,065	\$561,065	\$561,065	\$40,259	\$0	\$0	\$520,806	0.00	\$0	Metros	1	100.00	0.93	
QUE1130100112904	Aspersor Para Tractor	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$7,105	\$7,105	\$7,105	\$0	\$0	\$0	\$7,105	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112906	Rastrillo	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$4,125	\$4,125	\$4,125	\$0	\$0	\$0	\$4,125	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112910	Rastrillo	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$11,725	\$11,725	\$11,725	\$0	\$0	\$0	\$11,725	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112914	Tractor	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$75,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112919	Aspersora Para Tractor	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$7,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112923	Aspersora Para Tractor	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$0	\$0	\$0	\$8,250	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112927	Cultivadora	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$4,500	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112931	Tejaban	Corregidora	Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$37,470	\$37,470	\$37,470	\$0	\$0	\$0	\$37,470	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112937	Remolque	Corregidora	Charco Blanco	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$6,500	\$6,500	\$6,500	\$0	\$0	\$0	\$6,500	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112938	Bodega	Corregidora	Charco Blanco	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$48,911	\$48,911	\$48,911	\$0	\$0	\$0	\$48,911	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112943	Trilladora	Corregidora	Charco Blanco	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$86,250	\$86,250	\$86,250	\$0	\$0	\$0	\$86,250	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	
QUE1130100112946	Arado	Corregidora	Charco Blanco	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$10,450	\$10,450	\$10,450	\$0	\$0	\$0	\$10,450	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00	

Querétaro

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
QUE1130100112952	Ensiladora Y Cosechadora	Corregidora	El Jaral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$145,453	\$145,453	\$145,453	\$0	\$0	\$0	\$145,453	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112953	Tractor	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$75,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112958	Bodega	Corregidora	El Jaral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$125,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112962	Bodega	Corregidora	El Jaral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$96,814	\$96,814	\$96,814	\$0	\$0	\$0	\$96,814	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112964	Bodega	Corregidora	El Jaral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$96,814	\$96,814	\$96,814	\$0	\$0	\$0	\$96,814	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112971	Cosechadora	Corregidora	El Jaral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$8,213	\$8,213	\$8,213	\$0	\$0	\$0	\$8,213	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112974	Desvaradora	Corregidora	El Jaral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$9,750	\$9,750	\$9,750	\$0	\$0	\$0	\$9,750	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112980	Rastra	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$0	\$0	\$0	\$23,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112984	Corral	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$37,824	\$37,824	\$37,824	\$0	\$0	\$0	\$37,824	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112989	Aspersora	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$3,700	\$3,700	\$3,700	\$0	\$0	\$0	\$3,700	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112993	Comederos	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$583	\$583	\$583	\$0	\$0	\$0	\$583	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112995	Rastra	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$0	\$0	\$0	\$17,500	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100112998	Tejaban	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$35,308	\$35,308	\$35,308	\$0	\$0	\$0	\$35,308	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113001	Remolque	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$12,375	\$12,375	\$12,375	\$0	\$0	\$0	\$12,375	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113005	Desbrozadora	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$2,192	\$2,192	\$2,192	\$0	\$0	\$0	\$2,192	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113020	Rastrillo	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$14,625	\$14,625	\$14,625	\$0	\$0	\$0	\$14,625	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113022	Bebedores	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$940	\$940	\$940	\$0	\$0	\$0	\$940	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113026	Remolque	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$6,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113031	Desbrozadora	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$2,192	\$2,192	\$2,192	\$0	\$0	\$0	\$2,192	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113166	Corral	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$24,803	\$24,803	\$24,803	\$0	\$0	\$0	\$24,803	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113170	Aspersora	Corregidora	El Pueblito	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$3,699	\$3,699	\$3,699	\$0	\$0	\$0	\$3,699	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113173	Empacadora	Corregidora	El Romeral	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$0	\$0	\$0	\$62,500	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113179	Remolque	Corregidora	La Cueva	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$8,300	\$8,300	\$8,300	\$0	\$0	\$0	\$8,300	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113217	Bodega	Corregidora	La Poza	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$112,515	\$112,515	\$112,515	\$0	\$0	\$0	\$112,515	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00

Querétaro

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
QUE1130100113221	Fabrica De Quesos	Corregidora	Purísima de San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$179,658	\$179,658	\$179,658	\$0	\$0	\$0	\$179,658	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113225	Corral	Corregidora	Lourdes	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$94,785	\$94,785	\$94,785	\$0	\$0	\$0	\$94,785	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113227	Arado	Corregidora	San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$0	\$0	\$0	\$13,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113231	Rastra	Corregidora	San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$29,000	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113235	Arado	Corregidora	Presa de Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$11,750	\$11,750	\$11,750	\$0	\$0	\$0	\$11,750	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113237	Sistema De Riego De Aspersión/Microaspersión	Corregidora	San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$34,387	\$34,387	\$34,387	\$0	\$0	\$0	\$34,387	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113243	Sembradora	Corregidora	Presa de Bravo	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$0	\$0	\$0	\$8,600	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113245	Centro De Acopio De Ganado Ovino	Corregidora	San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$172,568	\$172,568	\$172,568	\$0	\$0	\$0	\$172,568	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113249	Aspersora Para Tractor	Corregidora	San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$21,975	\$21,975	\$21,975	\$0	\$0	\$0	\$21,975	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113251	Rastra	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$27,838	\$27,838	\$27,838	\$0	\$0	\$0	\$27,838	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100113255	Sistema De Riego Aspersión - Microaspersión	Corregidora	Purísima de San Rafael	Rural				Otra obra pública	En Ejecución	\$49,054	\$49,054	\$49,054	\$0	\$0	\$0	\$49,054	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	1.00
QUE1130100114741	Gastos De Operación	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$3,652,624	\$3,652,624	\$0	\$0	\$0	\$3,652,624	0.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00
QUE1130100114743	Servicios Personales Y Gastos Relacionados Con El Personal De Seguridad Pública	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1005 FORTAMUN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$56,774,922	\$56,774,922	\$0	\$0	\$0	\$56,774,922	0.00	\$0	Acción	24	100.00	100.00
QUE12130100057670	Urbanización De Calle Joaquín Herrera	Corregidora	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$484,359	\$484,359	\$0	\$0	\$0	\$484,359	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	518	100.00	100.00
QUE12130100057687	Electrificación De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	\$0	\$751,711	\$751,711	\$150,485	\$0	\$0	\$601,226	0.00	\$0	Poste	12	100.00	80.00
QUE12130100057751	Urbanización De Varias Calles En La Colonia Panorama	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$747,521	\$747,521	\$0	\$0	\$0	\$747,521	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,488	100.00	100.00
QUE12130100057760	Urbanización De Varias Calles En El Jaral	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$513,591	\$513,591	\$1	\$0	\$0	\$513,590	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	815	100.00	100.00
QUE12130100057813	Urbanización Varias Calles En Las Flores (Rosas, Coquideas Y Ejidal)	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$562,764	\$562,764	\$0	\$0	\$0	\$562,764	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	561	100.00	100.00
QUE12130100057862	Urbanización De Varias Calles En San José De Los Olvera (Monterrey Y Gasaca)	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$238,412	\$0	\$0	\$761,588	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	616	100.00	28.40
QUE12130100057948	Urbanización De Varias Calles En Lomas De Salvanera 2a. Etapa	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	419	100.00	0.00
QUE12130100058083	Urbanización De Varias Calles En La Colonia Valle Dorado (Parcela 120)	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$620,514	\$620,514	\$1,407	\$0	\$0	\$619,107	0.00	\$0	Metros	273	100.00	83.90
QUE12130100058114	Ampliación Red Eléctrica 2a Etapa El Ranchito	Corregidora	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100.00	0.00

Querétaro

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
QUE12130100058128	Indirectos	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$137,821	\$137,821	\$0	\$0	\$0	\$137,821	0.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	
QUE12130100058131	Desarrollo Institucional	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$97,218	\$97,218	\$97,218	\$0	\$0	\$0	\$97,218	0.00	\$0	Curso	4	100.00	100.00	
QUE12130100082969	Bolsa Global	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$65,333	\$65,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	
QUE12130100112479	Mejoramiento Varias Calles En Candiles	Corregidora	Cobertura municipal					Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$642,080	\$642,080	\$7,619	\$0	\$0	\$634,461	0.00	\$0	Metro Lineal	754	100.00	0.99	
QUE12130100112510	Mejoramiento De Varias Calles En San Jose De Los Olvera	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano				Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$157,120	\$157,120	\$442	\$0	\$0	\$156,678	0.00	\$0	Metro Lineal	3,571	100.00	1.00	
QUE12130100112517	Entero 11 Millar	Corregidora	Cobertura municipal n.a.					Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$800	\$800	\$0	\$0	\$0	\$800	0.00	\$0	Acción	1	100.00	1.00	
QUE12130100114200	Parque San Jose De Los Olvera	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$1,612,746	\$1,612,746	\$144,486	\$0	\$0	\$1,468,260	0.00	\$0	Acción	3,571	100.00	0.91	
QUE12130100114204	Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$819,254	\$819,254	\$1,796	\$0	\$0	\$817,458	0.00	\$0	Acción	1,760	100.00	1.00	
QUE12130100114208	Parque Candiles	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$18,000	\$18,000	\$0	\$0	\$0	\$18,000	0.00	\$0	Promotor	0	100.00	1.00	
QUE12130100114211	Parque San Jose De Los Olvera	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$30,000	0.00	\$0	Promotor	0	100.00	1.00	
QUE12130100114214	Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$30,000	0.00	\$0	Promotor	0	100.00	1.00	
QUE12130100114314	Parque Candiles	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$79,888	\$79,888	\$137	\$0	\$0	\$79,751	0.00	\$0	Acción	700	100.00	1.00	
QUE12130100114412	Parque Candiles	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$52,112	\$52,112	\$0	\$0	\$0	\$52,112	0.00	\$0	Evento	500	100.00	1.00	
QUE12130100114557	Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$69,102	\$69,102	\$92	\$0	\$0	\$69,010	0.00	\$0	Acción	130	100.00	1.00	
QUE12130100114617	Parque Recreativo Pradera De Los Angeles 2a Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$99,710	\$99,710	\$1,319	\$0	\$0	\$98,391	0.00	\$0	Acción	700	100.00	0.99	
QUE12130100114621	Parque Recreativo Praderas De Los Angeles 2a Etapa	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$158,491	\$158,491	\$80	\$0	\$0	\$158,411	0.00	\$0	Acción	700	100.00	1.00	
QUE12130100114626	Parque San Jose De Los Olvera	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	\$0	\$70,697	\$70,697	\$0	\$0	\$0	\$70,697	0.00	\$0	Acción	540	100.00	1.00	
QUE12130100114642	Gastos Personales Para El Personal De Seguridad Publica	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		I005 FORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$0	\$65,140,407	\$65,140,407	\$9,099,772	\$0	\$0	\$56,040,635	0.00	\$0	Acción	24	100.00	1.00	
QUE12130100116153	Profesionalizacion	Corregidora	Cobertura municipal n.a.					Otra obra pública	En Ejecución	\$2,908,000	\$2,908,000	\$2,908,000	\$68,502	\$0	\$0	\$2,839,498	0.00	\$0	Acción	0	100.00	1.00	
QUE12130100116166	Equipamiento	Corregidora	Cobertura municipal n.a.					Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$4,376,000	\$4,376,000	\$22,360	\$0	\$0	\$4,353,640	0.00	\$0	Acción	0	100.00	1.00	
QUE12130100116207	Prevencion Social Del Delito	Corregidora	Cobertura municipal n.a.					Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$2,716,000	\$2,716,000	\$3,684	\$0	\$0	\$2,712,316	0.00	\$0	Acción	0	100.00	1.00	
QUE13130100114675	Gastos De Operación	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		I005 FORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$11,915,782	\$5,649,336	\$5,328,014	\$0	\$0	\$321,322	0.00	\$0	Acción	7	100.00	0.03	
QUE13130100114691	Servicios Personales Y Gastos Relacionados Con El Personal De Seguridad Publica	Corregidora	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		I005 FORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	\$58,700,921	\$58,700,921	\$29,659,014	\$10,688,713	\$0	\$0	\$18,970,301	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.50	