

Total: 185

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE09140200339297	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización	En Ejecución	2009	\$161	\$161	\$161	\$161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO ES EN CONJUNTO CON BOLSAS DE OTROS AÑOS DEL MISMO FONDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE10140200339318	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización	En Ejecución	2010	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$1,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN CONJUNTO CON MAS RECURSOS DEL MISMO FONDO DE AÑOS POSTERIORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE11140200339336	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización	En Ejecución	2011	\$4,660	\$4,660	\$4,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DEL MISMO FONDO DE AÑOS POSTERIORES-		
QUE12130100057687	Electrificación De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo	FISM3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización	En Ejecución	2012	\$0	\$751,711	\$751,711	\$601,226	\$601,226	\$601,226	\$601,226	79.98	\$0	Poste	12	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:	
QUE12130100058114	Ampliación Red Electrica 2a Etapa El Ranchito	SIN número de proyecto	Querétaro	Corregidora	El Ranchito	Rural	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Asistencia Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$200,000	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	\$48,358	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	200	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:	
QUE1213020013511	Empedrado De Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Asistencia Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	\$279,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:	
QUE12140200339352	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas.	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización	En Ejecución	2012	\$204,582	\$204,582	\$204,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN CONJUNTO CON RECURSOS DEL MISMO FONDO DE AÑO POSTERIORES. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
QUE12140300363274	Urbanización Varias Calles 2da. Etapa Lomas De Balvanera	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Apoyaciones Federales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para el Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización	En Ejecución	2012	\$151,641	\$151,641	\$151,641	\$141,886	\$141,886	\$141,886	\$141,886	93.57	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: Se envia para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE13130200136775	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. General Emiliano Zapata	-	Querétaro	Corregidora	El Calichar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$907,801	\$907,802	\$907,802	\$882,409	\$882,409	\$882,409	\$882,409	97.20	\$25,393	Obra	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200136805	Construcción De Arcocheo En Esc. Sec. Emiliano Zapata	-	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$883,733	\$883,733	\$883,733	\$862,117	\$862,117	\$862,117	\$862,117	97.55	\$21,616	Obra	148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137791	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. Escuadrón 201	-	Querétaro	Corregidora	El Romeral	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$757,473	\$757,473	\$757,473	\$732,245	\$732,245	\$732,245	\$732,245	96.67	\$25,228	Obra	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137794	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. Sor Juana Inés De La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$801,915	\$801,915	\$801,915	\$779,989	\$779,989	\$779,989	\$779,989	97.27	\$21,927	Obra	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137814	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. 18 De Agosto	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$518,054	\$518,054	\$518,054	\$494,352	\$494,352	\$494,352	\$494,352	95.42	\$23,702	Obra	399	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137821	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	-	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$650,134	\$650,134	\$650,134	\$638,571	\$638,571	\$638,571	\$638,571	98.22	\$11,562	Obra	189	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137827	Asfaltado De Calle Circuito Venacruz De Chihuahua A Prolongación Zaragoza	-	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	\$1,173,770	100.00	\$0	Obra	18,406	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137830	Construcción De Arcocheo En Esc. Prim. Leona Vicario	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$761,698	\$761,699	\$761,699	\$761,699	\$761,699	\$761,699	\$761,699	100.00	\$0	Obra	221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137839	Asfaltado De Calle Boon De Amsterdam A 1er Retorno Y De Calle Moscú De Avenida Amsterdam	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,553,795	\$2,549,936	\$2,549,936	\$2,549,936	\$2,549,936	99.85	\$3,859	Obra	6,314	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137852	Asfaltado De Circuito Pirámides	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	\$1,468,308	100.00	\$0	Obra	8,668	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137864	Asfaltado De Calle Santa Ana	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,805,857	\$1,555,456	\$1,555,456	\$1,555,456	\$1,555,456	86.13	\$250,400	Metro Cuadrado	9,725	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137879	Urbanización De Calle Ahuehuate Y Asfaltado De Calle Harsco	-	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	\$2,328,922	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,943	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137895	Asfaltado De Acceso De Lomas De Balvanera - Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	\$2,678,308	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,595	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200137904	Sustitución De Diámetro De Drenaje En Avenida Fray Sebastián De Calizpe	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	\$2,218,784	100.00	\$0	Kilómetros	70,264	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200138427	Construcción De Arcocheo En Jardín De Niños Hans Christian Andersen	-	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$629,732	\$629,732	\$629,732	\$606,441	\$606,441	\$606,441	\$606,441	96.30	\$23,291	Obra	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 185

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE13130200139339	Parque Lineal Amsterdam	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	\$3,996,087	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200139348	Parque Lomas de Balvanera	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	\$2,879,545	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200139358	Parque Pirámides	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	\$3,567,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200139372	Parque Recreativo Colinas Del Sur 2a Etapa	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$836,016	\$836,016	\$836,016	\$831,225	\$831,225	\$831,225	\$831,225	99.43	\$4,791	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200139385	Rehabilitación De Alameda Hidalgo	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200139439	Gastos Indirectos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	\$656,482	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200140910	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Melchor Ocampo	2611	Querétaro	Corregidora	Puerta de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$410,000	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	\$390,450	100.00	\$0	Metros Lineales	978	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200140965	Contrucción De Red De Drenaje Sanitario	2612	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$250,000	\$233,896	\$233,896	\$233,896	\$233,896	\$233,896	\$233,896	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200141038	Urbanización De La Calle Jasmin Y Quercuenses Banquetas En La Calle Jasmin Y Quercuenses	2613	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$130,000	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	\$1,256,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	375	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200141066	Construcción De Drenaje En Calles Varias	2614	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	\$349,001	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200141090	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	2615	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$456,466	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	\$385,222	100.00	\$0	Metro Lineal	280	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200144574	Equipamiento Para Instalacionesde Agua Potable En Zonas Marginales De Localidades Varias	2619	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	\$300,643	100.00	\$0	Sistema	160	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200144615	Construcción De Piso Firme O Techo En Localidades Varias	2620	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	\$728,961	100.00	\$0	Acción	160	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200145351	Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle Aguascalientes, Corregidora, Qro.	11631	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,918,650	\$1,918,650	\$1,918,650	\$1,821,735	\$1,821,735	\$1,821,735	\$1,821,735	94.95	\$0	Metro Cuadrado	18,406	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200145384	Pavimentación De La Calle Misioneros Y Calle Misioneros, Col. Misión San Carlos	11632	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,702,234	\$1,702,234	\$1,702,234	\$1,579,677	\$1,579,677	\$1,579,677	\$1,579,677	92.80	\$0	Metros Cuadrados	6,018	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200145416	Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle Camelines De Guzmán A Laurales Y De Tulipán A Calle Alcotraz, Corregidora, Qro.	11633	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,549,773	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	\$1,785,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,100	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200145647	Pavimentación Del Camino Al Rastro, Col. Las Flores	11634	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$749,622	\$818,146	\$818,146	\$818,146	\$818,146	\$818,146	\$818,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	458	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200147948	Rehabilitación De Areas Deportivas En Parque Deportivo, El 5-1 Roble, Corregidora Qro.	5-2	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	8205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$877,193	\$877,194	\$877,194	\$856,400	\$856,400	\$856,400	\$856,400	97.63	\$0	AREA DEPORTIVA	1,689	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200148025	Rehabilitación De Areas Deportivas En Lomas De Balvanera	5-2	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	8205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,715,170	\$3,700,885	\$3,700,885	\$3,700,885	\$3,700,885	99.62	\$0	AREA DEPORTIVA	3,653	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:
QUE13130200148111	Rehabilitación De Areas Deportivas En Valle De Los Olivos	5-3	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	8205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,135,191	\$1,135,191	\$1,135,191	\$1,115,917	\$1,115,917	\$1,115,917	\$1,115,917	98.30	\$0	AREA DEPORTIVA	1,595	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 185

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QUE13130200148153	Construcción De Areas Deportivas En Valle Diamante	5-4	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Educación OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$4,820,433	\$4,820,433	\$4,820,433	\$4,477,637	\$4,477,637	\$4,477,637	\$4,477,637	92.89	\$0	AREA DEPORTIVA	1,335	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130200148198	Rehabilitación De Parque Deportivo Tejeda	5-5	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Educación OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$5,452,012	\$5,452,012	\$5,452,012	\$4,921,888	\$4,921,888	\$4,921,888	\$4,921,888	90.28	\$0	AREA DEPORTIVA	10,414	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130200148303	Construcción De Casa Cultura Los Angeles	6-1	Querétaro	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Cultura y turismo OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,584,467	\$2,584,467	\$2,584,467	86.15	\$0	Espacio Cultural	4,309	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130200148337	Restauración De Pintura En La Parroquia De San Francisco Galileo	6-2	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Cultura y turismo OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,989	\$996,989	\$996,989	99.70	\$0	RESTAURACION	71,254	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130200152479	Parque Mision San Carlos	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	\$15,576,586	100.00	\$0	PARQUE RECREATIVO	6,081	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130300177115	Centro Cultural Tejeda, lrs. Etapa (Colonia Tejeda)	2013-01442	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,414	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130300215011	Empedrado En Calles Valle Dorado	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Valle Dorado Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$132,817	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$133,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: ESTA OBRA CONTIENE PARTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA SU CREACIÓN / Física: / Registro:
QUE13130300216555	Rehabilitación De Canchas Deportivas	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Educación OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$644,284	\$644,284	\$644,284	\$597,334	\$597,334	\$597,334	\$597,334	92.71	\$0	Metros Lineales	3,685	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130300217523	Rehabilitación De Canchas Deportivas Santa Barbara	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Educación OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	\$2,755,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE13130300217579	Rehabilitación Universidad Infantil	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,689,511	\$2,689,511	\$2,689,511	\$2,689,511	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13130300217642	Rehabilitación De Centro De Mediación Comunitario	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,473	\$293,473	\$293,473	\$293,473	97.82	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13130300217696	Construcción Centro De Mediación Comunitaria	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,758	\$997,758	\$997,758	\$997,758	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13130300217740	Reto A La Vida. Centro De Artes Y Oficios	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Otros Proyectos OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,082	\$988,082	\$988,082	\$988,082	98.81	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13130300217780	Alumbrado Publico	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,264,924	\$1,264,924	\$1,264,924	\$1,264,924	97.30	\$0	Luminaria	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13130300219312	Mejoramiento De Calles Y Banquetas (En Base A Las Recomendaciones Del Enfoque Preventivo)	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Otros Proyectos OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,762	\$998,762	\$998,762	\$998,762	99.88	\$0	Metros Lineales	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13130300219355	Rehabilitación Del Centro Comunitario	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Asistencia Social OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,439	\$599,439	\$599,439	\$599,439	99.91	\$0	Centro	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:		
QUE13140200341987	Urbanización De Calle Guadiana	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se realiza en conjunto con remanentes de otros años del mismo fondo. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QUE13140200341988	Urbanización De Col. Desarrollo Hidalgo	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$891,721	\$891,721	\$891,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto fue creado nuevamente a razón de que el sistema no permite actualizar los datos en el proyecto que se tenía originalmente y el cual fue condicionado actualizar el fondo correspondiente en este trimestre a fin de que se aprobara por parte del Estado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QUE13140300363584	Red Electrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Lomas de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$150,245	\$150,245	\$150,245	\$150,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto fue creado nuevamente a razón de que el sistema no permite actualizar los datos en el proyecto que se tenía originalmente y el cual fue condicionado actualizar el fondo correspondiente en este trimestre a fin de que se aprobara por parte del Estado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QUE13140300363946	Construcción De Banquetas Y Empedrado En Calle Rio Mississippi	-	Querétaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	\$201,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,669	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto fue creado nuevamente a razón de que el sistema no permite actualizar los datos en el proyecto que se tenía originalmente y el cual fue condicionado actualizar el fondo correspondiente en este trimestre a fin de que se aprobara por parte del Estado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QUE13140300363994	Alumbrado Público En Calle Rio Mississippi	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$599,687	\$599,687	\$599,687	\$599,687	\$599,687	\$599,687	\$599,687	100.00	\$0	Obra	2,835	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto fue creado nuevamente a razón de que el sistema no permite actualizar los datos en el proyecto que se tenía originalmente y el cual fue condicionado actualizar el fondo correspondiente en este trimestre a fin de que se aprobara por parte del Estado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QUE13140300364043	Alumbrado Público En Frol. Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2013	\$272,034	\$272,034	\$272,034	\$272,034	\$272,034	\$272,034	\$272,034	100.00	\$0	Lampara	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto fue creado nuevamente a razón de que el sistema no permite actualizar los datos en el proyecto que se tenía originalmente y el cual fue condicionado actualizar el fondo correspondiente en este trimestre a fin de que se aprobara por parte del Estado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 185

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE14140100289032	Construcción De Unidad Deportiva, la. Etapa	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$9,817,759	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Unidad	16,879	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140100289053	Cancha De Tenis Y Cancha De Fut Bol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,436,269	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Cancha	44,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140100289081	Rehabilitación De Unidad Deportiva	-	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,374,486	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$699,300	\$699,300	\$699,300	50.00	\$0	Unidad	15,637	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140100289112	Rehabilitación De Unidad Deportiva (Tierra Y Libertad)	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M.CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$981,776	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	50.00	\$0	Unidad	2,981	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140100289839	Pavimentación De Camino De Acceso A Tejeda	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,973,369							0.00		Metros Cuadrado	18,406	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por
QUE14140100316198	Circuito Monterrey, De Valle De Los Olivos A Guanajuato	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por instrucciones de Gasto Social de Gobierno del Estado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE14140100316592	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Valentín Gómez Farías	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$324,675	\$324,675	\$324,675	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE14140100316787	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Cuauhtémoc	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$224,775	\$224,775	\$224,775	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se presenta totalmente erogada por instrucciones de Gobierno del Estado, el municipio únicamente actualiza el avance físico.
QUE14140100316966	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria General Lázaro Cárdenas	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$324,675	\$324,675	\$324,675	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por instrucciones de Gasto Social de Gobierno del Estado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE14140100317171	Construcción Y Ampliación De Aulas En Primaria Joaquín Herrera	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución	2014	\$420,000	\$419,580	\$419,580	\$419,580	\$209,790	\$209,790	\$209,790	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por instrucciones de Gasto Social de Gobierno del Estado. - El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por instrucciones de Gasto
QUE14140100317761	Centro Cultural, Lomas de Belvanera	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140100318502	Pavimentación	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.50	Financiera: / Física: / Registro: El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por instrucciones de Gasto Social de Gobierno del Estado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE14140100318693	Pavimentaciones Varias	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$549,450	\$549,450	\$549,450	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El municipio únicamente actualiza la parte del avance físico, la información financiera se reporta en su totalidad erogada por instrucciones de Gasto Social de Gobierno del Estado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE14140100318902	Teatro Popular	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$549,450	\$549,450	\$549,450	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140200334451	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Pinos	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,048	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140200334664	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Los Pinos	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1004 FAIS Municipal y de Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,030,138	\$2,030,138	\$1,827,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,048	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 185

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE14140300365770	Pavimentación Banquetas Y Guarniciones En La Calle Baltasar Y Valle Del Sol	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas.	En Ejecución	2014	\$2,929,056	\$2,929,056	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	578	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aun no se recibe la ministración de dichos proyectos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140300365790	Centro De Desarrollo Humano Jardines De La Negreta (Centro Comunitario)	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Desarrollo Urbano y Seguridad Obras Públicas.	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE RECIBE LA MINISTRACION DE ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140300365799	Mejoramiento De Calles Y Ampliación Banquetas	-	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Desarrollo Urbano y Urbanización Obras Públicas	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE RECIBE LA MINISTRACION DE ESTE PROYECTO.	
QUE14140300365894	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y EDUCACION OBRAS PÚBLICAS.	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE RECIBE LA MINISTRACION DE ESTE RECURSO.	
QUE14140300365899	Rehabilitación De Canchas Deportivas (Santa Bárbara Canchas Del Medio)	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización OBRAS PÚBLICAS.	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE RECIBE LA MINISTRACION DE ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE14140300365907	Instalación De Luminarias Para Consolidar Senderos Seguros	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Urbanización OBRAS PÚBLICAS.	En Ejecución	2014	\$721,000	\$721,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CUENTA CON LA MINISTRACION DE ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	