

Total: 132

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE00150100460567	2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460568	Parque lineal Amsterdam, Chabacano	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460569	Pasto Sintético En Cancha De Futbol, 20 De Enero	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460570	Mejoramiento De Espacio Deportivo, Ciclopietas, Iluminación Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, - Cruz De Pozo, Rinconada San Joaquin, Huertas Del Carmen.	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460571	Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patines, Tartán, Cancha De Frontenis Y De Tenis Col. Los Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460572	Rehabilitación De Parque Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460573	Infraestructura Deportiva En Bravo	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		S205	Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624239	Drenaje Sanitario En Colonia Pradera De Guadalupe, Los Angeles - 1711	1711	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016										Metros lineales	675	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100624234	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 1850	1850	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016										Estudio de preinversión		100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100633803	Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro	754	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		UI28	Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09140200339297	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10140200339318	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11140200339336	Red Eléctrica Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100057687	Electrificación De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo	PTSM3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200357835	Pavimentación De Calle Fresno, Los Olvera	2014-01452	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,851,963	\$2,851,963	\$2,851,963	\$2,851,963	98.34	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357836	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Pedro Uribea, El Pueblito	2014-01453	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,856	\$3,952,553	\$3,952,553	\$3,952,553	\$3,952,553	99.99	\$0	Metros Cuadrados	44,000	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357837	Pavimentación De Calle Independencia Junto A Unidad Deportiva, La Negreta	2014-01454	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,303,640	\$2,303,640	\$2,303,640	\$2,303,640	95.99	\$0	Metros Cuadrados	8,389	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357840	Pavimentación De Blvd De Las Americas	2014-01456	Querétaro	Corregidora	Venceremos	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,878,789	\$2,870,885	\$2,870,885	\$2,870,885	\$2,870,885	99.73	\$0	Metros Cuadrados	3,900	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357843	Urbanización E Imagen Urbana En Plazuela, EN La localidad Santa Barbara, Corregidora.	2014-01496	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,114	\$9,999,114	\$9,999,114	\$9,999,114	99.99	\$0	Metros Cuadrados	16,876	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357844	Infraestructura Escolar (Auditorio) El Pueblito Y El Portico, Corregidora	2014-01535	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,500,000	\$18,445,814	\$18,445,814	\$18,445,814	\$18,445,814	99.71	\$0	Metros Cuadrados	3,842	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405657	Pavimento De Calle Luis Echeverría En La Colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.	2014-01902	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,499,967	\$1,430,598	\$1,430,598	\$1,430,598	95.38	\$0	Metros Cuadrados	7,793	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405662	Pavimentación De Calle Revolución De Calle Santa Ana Hacia Prolongación Jazmin Jasmines De La Negreta	2014-01903	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,535	\$2,000,260	\$2,000,260	\$2,000,260	99.99	\$0	Metros Cuadrados	7,954	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405663	Pavimentación De Calles Oslo Y Roma En La Colonia Tejeda, Corregidora, Qro.	2014-01904	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$2,000,098	\$1,900,058	\$1,900,058	\$1,900,058	95.00	\$0	Metros Cuadrados	8,881	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405664	Cancha De Fut Bol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva, San Jose De Los Olvera	2014-01905	Querétaro	Corregidora	San José de Los Olvera	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,494,189	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,189	\$2,493,526	\$2,493,526	\$2,493,526	99.74	\$0	Piezas	15,623	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405667	Pavimentación De Acceso Al Fraccionamiento Pirámides, Corregidora, Qro.	2014-01906	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,288,085	\$3,288,085	\$3,288,085	99.64	\$0	Metros Cuadrados	18,406	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405672	Adoquinado De Calle Josefa Ortiz, El Pueblito	2014-01907	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,196,954	\$3,298,355	\$3,298,355	\$3,298,073	\$3,298,073	\$3,298,073	\$3,298,073	99.99	\$0	Metros Cuadrados	44,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405674	Urbanización De Calles Desarrollo Hidalgo	2014-01936	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,437,675	\$1,332,099	\$1,332,097	\$1,332,097	\$1,332,097	92.66	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405678	Construcción Arco Techo En Plaza De La Colonia Los Olvera, Corregidora, Qro.	2014-01938	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,004,719	\$1,021,266	\$1,021,266	\$1,004,719	\$1,004,719	\$1,004,719	\$1,004,719	98.38	\$0	Piezas	3,090	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405679	Construcción Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples El Pueblito	2014-01939	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,197,926	\$1,196,497	\$1,134,145	\$1,134,145	\$1,134,145	94.68	\$0	Piezas	44,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405681	Pavimentación De Acceso Lomas Del Mirador	2014-01945	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,200,316	\$1,185,223	\$1,042,418	\$1,042,418	\$1,042,418	86.85	\$0	Metro Cuadrados	2,894	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405682	Cancha De Fut Bol (Pasto Sintético) En Unidad Deportiva, Valle Diamante	2014-01946	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,001,863	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,053,337	\$3,053,337	\$3,053,337	98.49	\$0	Piezas	1,890	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405683	Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Cuauhtémoc, Aula Auditorio Ca. Etapa (Arco Techo)	2014-02001	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$291,994	\$291,994	\$291,994	\$290,715	\$289,785	\$289,785	\$289,785	99.24	\$0	Piezas	109	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405684	Iluminación De Camino A Vanegas	2014-02002	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,366,313	\$1,366,343	\$1,366,343	\$1,331,403	\$1,331,399	\$								

Total: 132

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
QUE0015010046567	2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	2305 Deporte				11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE1414030045685	Ruta Del Peregrino 2da Etapa, El Pueblito	2014-02012	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,835,852	\$9,601,617	\$9,601,617	\$9,601,617	96.11	\$0	Metros Cuadrados	8,423	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1414030045691	Rehabilitación De Canchas De En Medio Santa Bárbara	2014-02094	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,397,501	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,397,501	\$1,341,884	\$1,341,884	\$1,341,884	95.85	\$0	Metros Cuadrados	7,750	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1414030045693	Construcción, Velarias En Jardín De Niños (Candiles, Los Olvera Y San José De Los Olvera)	2014-02095	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,104,204	\$1,090,642	\$1,090,146	\$1,090,146	\$1,090,146	98.73	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE14140400423408	Electrificación De Calles Charco Blanco.	6206	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14140400423417	Electrificación De Calles El Jaral	-	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14140400423426	Electrificación De Calles Puerta De San Rafael	-	Querétaro	Corregidora	Puerta De San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14140400423433	Electrificación De Calles La Purísima	-	Querétaro	Corregidora	La Purísima de la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14140400423453	Electrificación De Calles Vista Hermosa	-	Querétaro	Corregidora	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14140400423482	Contruccion De Aula Primaria Joaquin Herrera	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14140400423492	Urbanizacion De Calle Florida, Valle.	-	Querétaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14150100481722	Construccion De Cubierta En Jardín De Niños Lomas La Cruz	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14150100481737	Urbanizacion De Calles Vista Hermosa	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14150100481744	Electrificación De Calles Espíritu Santo	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14150200515160	Electrificación De Calles, Lomas De Charco Blanco	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14150200517680	Electrificación De Calles, Lomas La Cruz	6211	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora Qro	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE14150400609625	Gastos Indirectos Otros Equipos	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150100461187	Remodelacion Casa De La Cultura, Corregidora	2015-00096	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,919,551	\$1,919,551	\$1,919,551	96.07	\$0	EDIFICIO	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461188	2a E. Centro Des. Hum. Los Olvera, Corregidora	2015-00097	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,096,907	\$1,096,907	\$1,096,907	99.82	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461189	2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles, Corregidora	2015-00098	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,542,821	\$9,542,821	\$9,542,821	95.52	\$0	Metros Cuadrados	16,900	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461190	Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinar, Tartan, Cancha De Frontenis Y De Tenis, Los Candiles	2015-00099	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,421	\$1,498,421	\$1,498,421	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461191	Infraestructura Deportiva En Bravo, Corregidora	2015-00100	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$439,560	\$439,560	\$439,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461192	Pasto Sintético En Cancha De Fut Bol . 20 De Enero, Corregidora	2015-00101	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,977,020	\$2,742,954	\$2,742,954	\$2,742,954	92.14	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461193	Parque lineal Amsterdam, Chabacano, Corregidora	2015-00107	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,377,198	\$3,377,198	\$3,377,198	96.59	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461194	Mejoramiento De Espacios Deportivos, Ciclopistas, Iluminación Y Cvm En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Fuego, Rinconada San Joaquín , Huertas Del Carmen	2015-00108	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,156,404	\$2,156,404	\$2,156,404	93.85	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461195	2da E. Centro Des. Hum. Sta. Barbara, Corregidora	2015-00115	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461197	Rehabilitación De Parque Candiles, Corregidora	2015-00116	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$696,444	\$696,444	\$696,444	99.59	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461343	Pavimentación Circuito Antonio Pérez Alcocer, Col. Candiles	2015-00295	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,135,596	\$3,135,596	\$3,135,596	95.11	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461344	Pavimento Asfáltico En Calle Manuel Avila Canacho De Abelardo Rodríguez A Carretera A Coroneo, Santa Barbara	2015-00296	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,839,844	\$2,839,844	\$2,839,844	94.76	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE15150100461345	Pavimentación Concreto Hidraulico 2da. Etapa, En Av. Del Río, De Isidro Hernández A La Unidad Deportiva Del Pueblito	2015-00297	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,977,049	\$9,977,049	\$9,977,049	99.87	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	

Total: 132

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QHE0150100460567	2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		8205 Deporte			11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QHE15150100461346	Pavimento Asfáltico, Calles Jose Ugaldé Rodríguez, Francisco Alcocer Pozo Y J. Guadalupe Velázquez, De Circuito Perez Alcocer Cde. A Circuito Perez Alcocer Pte.	2015-00298	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,848,100	\$9,848,100	\$9,848,100	98.58	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461348	Pavimento Calle Francisco León De La Barra, Col. Santa Barbara	2015-00299	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,988,779	\$1,988,779	\$1,988,779	99.54	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461350	Empedrado Con Huellas De Adoctrato , En Callejon De Los Mendosa, Col. El Pueblito	2015-00300	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,441,895	\$2,441,895	\$2,441,895	97.77	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461352	Empedrado Empacado En Mortero De La Calle Valle Dorado De Valle De Las Flores A Las Torres, Valle De Las Flores De Valle Del Sol A Valle Dorado Y De Valle Cosmopolitan De Avenida Las Flores A Las Torr	2015-00301	Querétaro	Corregidora	Colonia Ecológica (Valle de Oro)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,804,808	\$3,804,808	\$3,804,808	95.22	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461353	Pavimento Asfáltico,Circuito Prolongacion Jazmin / Espiritu Santo / Lomas La Cruz	2015-00302	Querétaro	Corregidora	Lomas de la Cruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,499,740	\$4,499,740	\$4,499,740	90.08	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461530	Rehabilitación De Cárcano Pueblo Nuevo	2015-00324	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$881,036	\$881,036	\$881,036	88.19	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461531	Rehabilitación De Cárcano San Mateo	2015-00325	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,356,585	\$1,356,585	\$1,356,585	67.90	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461532	Rehabilitación De Campo De Beisbol La Negreta	2015-00326	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,938,380	\$2,938,380	\$2,938,380	98.04	\$0	Piezas	396	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461533	Rehabilitación E Iluminación Unidad Deportiva La Negreta	2015-00327	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$487,467	\$487,467	\$487,467	97.59	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	396	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461534	Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro	2015-00328	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$438,494	\$438,494	\$438,494	87.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461535	Alumbrado Publico En Parque Industrial Balvanera	2015-00329	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461536	Pavimentación Concreto Hidráulico Josefa Ortiz De Domínguez De Hidalgo Hacia Paseo Constituyentes	2015-00339	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,293,329	\$9,293,329	\$9,293,329	93.03	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461537	Pavimento Asfáltico, Calles Paseo Dublin Y Paseo Londres, De Paseo Tejada A Amsterdam Col. Tejada	2015-00340	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,541,982	\$4,541,982	\$4,541,982	90.93	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100461538	Alumbrado Prolongacion Av. Constituyentes, Entre Puente De Santa Barbara Y Acceso Residencial Balvanera	2015-00370	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$916,858	\$916,858	\$916,858	91.78	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150100468998	Urbanización De Calles Pita	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689920	Alumbrado En Calles El Jacal	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689932	Alumbrado De Calles Valles Del Sol	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689946	Electrificación De Calles Prol Circuito 11 Febrero	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689952	Electrificación De Calles Andador Acceso Iglesia	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689965	Electrificación De Calles De 15 De Mayo Y 5 De Mayo	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689974	Electrificación De Calles Acceso Principal A Santa María	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689996	Electrificación De Calles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689131	Construccion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE151501004689202	Construccion De Arcotecho Escuela Justo Sierra	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QHE15150100498109	Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro "Parque Lineal Prolongacion Zaragoza De Av. Candiles Al Batan" Col. El Batan Y El Portico, El Pueblito)	2015-00986	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,756,000	\$3,008,172	\$3,008,172	\$3,008,172	\$3,008,172	\$3,008,172	\$3,008,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,876	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,985.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QHE15150200503405	Centró De Desarrollo Humano Jardines De La Negreta	619988	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QHE15150200503413	Instalación De Luminarias Senderos Seguros	619989	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$759,156	\$759,156	\$759,156	\$759,156	\$759,156	63.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QHE15150200503418	Mejoramiento De Calles Y Ampliación De Banquetas	619990	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$638,889	\$638,889	\$638,889	\$638,889	79.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 132

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
QUE00150100460567	2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candlles	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte				11-Educación Pública	P.M. Corregidora	Deporte	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503426	Rehabilitación De Espacio Recreativo	619991	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito				4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,202,467	\$1,202,467	\$1,202,467	\$1,202,467	80.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150200503432	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito				4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150200504116	Equipamiento Centro De Desarrollo Urbano	606008	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150200514616	Prof. Insituc Seg. Publica Compra De Vehiculos	5414	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U000 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal				4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica Y Tránsito Municipal	Seguridad	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150200514625	Subsemun 2015 Prev. Soc. Viol Y Deli - Equipo - (Butacas)		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U000 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal				4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica Y Tránsito Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150300552964	Alumbrado Publico Calle I. Zaragoza 16 De Sep 606006		Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$219,726	\$219,726	\$219,726	\$218,911	\$218,911	\$218,911	\$218,911	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150300553033	Alumbrado De La Calle Noche Buena	606007	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$110,181	\$110,181	\$110,181	\$102,579	\$102,579	\$102,579	\$102,579	93.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400587628	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana En El Pueblito, Municipio De Corregidora, Qro.	2015-01560	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos				21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Corregidora	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,594,793	\$1,594,793	\$1,594,793	\$1,594,793	99.67	\$0	Estudio de preinversión	143,073	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400589467	Cafeteria En Escuela Secundaria Juan Aldama	60215	Queretaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150400589468	Electrificación Y Alumbrado De Zona Deportiva 21 De Marzo	20206	Queretaro	Corregidora	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150400589469	Electrificación De Calles (Oral Bernardo Reyes)	60217	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150400589470	Subsemun 2015 Red Mac Teleco/ Equip/ Terminal Digi		Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal				4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,084,980										Equipamiento	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
QUE15150400589471	Me007-Equip Taller Corte Y Conf. Emiliano Zapata	506067	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150400589472	Ds014 Jardineria Siempre Verde (Certificado)	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE15150400589474	Me012 Habitat 15 Urb Calle Jardines Oro La Negreta	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$273,167	\$273,167	\$273,167	\$239,691	\$239,691	\$239,691	\$239,691	87.75	\$0	Metros	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400589927	Me009 Habitat 15 Urbanizacion Calle Jardines Del Pedregal	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,130,176	\$2,130,176	\$2,130,176	\$2,129,393	\$2,129,393	\$2,129,393	\$2,129,393	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400589947	Me010 Habitat 15 Urbanizacion Calle Jardines De Corregidora	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,625	\$290,625	\$290,625	\$288,523	\$288,523	\$288,523	\$288,523	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400590033	Me008 Habitat 15 Urbanizacion Calle 5 De Mayo, La Negreta	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,523	\$780,523	\$780,523	\$779,766	\$779,766	\$779,766	\$779,766	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400590064	Me011 Habitat 15 Urbanizacion Calle 9 De Febrero La Negreta	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$916,888	\$916,888	\$916,888	\$911,264	\$911,264	\$911,264	\$911,264	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE15150400590090	Me016 Habitat 2015 Const 1ra Etapa Cdc M San Juan	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,447,679	\$2,447,679	\$2,447,679	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE1516010629133	Infraestructura Municipal En Corregidora, Queretaro "Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candlles Al Batán" Col. El Batán Y El Portico, El Pueblito	2015-00986C1	Queretaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$616,226	\$747,828	\$747,828	\$616,226	\$616,226	\$616,226	\$616,226	82.40	\$0	Metros Cuadrados	16,876	0.00	100.00		Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1616010627655	Imagen Urbana De La Calle Capitán Pedro Urteaga En El Pueblito, Municipio De Corregidora	8-F	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos				21-Turismo	Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143,073	0.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

NOTA: Los fondos de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, FONDO DE CULTURA, POPADEM Y EL CONVENIO DE TURISMO; fueron registrados y validados por la Dirección de Gasto Social del Gobierno del Estado de Querétaro.