

| PROGRAMA | OBRA | LOCALIDAD | IMPORTES (\$) | | | AVANCE | | CALENDARIO | | COMENTARIOS |
|----------------------|--|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | APROBADO | CONTRATADO | PAGADO | FISICO | FINANCIERO | INICIO | TERMINO | |
| FORTALECE | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS, CORREGIDORA | EL PUEBLITO | 3,956,000.00 | 3,587,861.61 | 3,587,861.61 | 100% | 100% | 09-jun-16 | 03-ago-16 | |
| FORTALECE | MEJORAMIENTO ACCESO A LOS OLVERA | LOS OLVERA | 3,461,500.00 | 3,461,284.72 | 1,763,524.57 | 95% | 51% | 04-jul-16 | 25-sep-16 | |
| FORTALECE | AMPLIACION DE CARRIL DE ACCESO A COMUNIDADES ZONA SUR, SOBRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE | LOS OLVERA | 9,395,500.00 | 9,298,168.24 | 6,392,490.67 | 96% | 69% | 09-jun-16 | 31-ago-16 | |
| FORTALECE | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA | SANTA BARBARA | 5,934,000.00 | 5,922,670.72 | 5,922,670.72 | 100% | 100% | 09-jun-16 | 03-ago-16 | |
| FORTALECE | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ZONA SUR ORIENTE, CORREGIDORA | EL PUEBLITO | 4,945,000.00 | 4,687,282.40 | 4,334,798.76 | 100% | 92% | 09-jun-16 | 31-ago-16 | |
| FORTALECE | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CANDILES, CORREGIDORA, QRO. | EL PUEBLITO | 2,967,000.00 | 2,829,799.67 | 2,829,799.67 | 100% | 100% | 30-jun-16 | 10-ago-16 | |
| DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN EN VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO, CALLES ALVARO OBREGON, PROL. 10 DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO, VICENTE GUERRERO Y IGUEL HIDALGO | LA NEGRETA | 2,373,600.00 | 2,353,035.99 | - | - | - | 30-nov-16 | 21-feb-17 | |
| DESARROLLO REGIONAL | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACIÓN SAN JOSE LOS OLVERA, CALLES MONTERREY, QUERETARO Y TLAXCALA | SAN JOSE LOS OLVERA | 2,967,000.00 | 2,799,254.23 | - | - | - | 30-nov-16 | 10-ene-17 | |
| DESARROLLO REGIONAL | MEJORAMIENTO DE CALLE EN RIO BALSAS, LA CUEVA | LA CUEVA | 989,000.00 | 978,842.37 | - | - | - | 30-nov-16 | 10-ene-17 | |
| DESARROLLO REGIONAL | INTRODUCCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AVE. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE AVE. AMSTERDAN EN DIRECCION A LOS OLVERA | EL PUEBLITO | 1,978,000.00 | 1,973,650.34 | - | - | - | 30-nov-16 | 24-ene-17 | |
| PROGRAMAS REGIONALES | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO REAL | COLINAS DEL SUR | 4,137,506.36 | 3,929,773.24 | - | - | - | 09-dic-16 | 17-feb-17 | |
| PROGRAMAS REGIONALES | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES: 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, COL. EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | 5,862,493.64 | 5,631,909.07 | - | - | - | 09-dic-16 | 17-feb-17 | |
| 3 x 1 A MIGRANTES | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES, CORREGIDORA, QRO. | LOURDES | 1,550,000.00 | 1,445,497.49 | 865,853.00 | 90% | 60% | 03-oct-16 | 01-dic-16 | |
| HABITAT | EMPEDRADO EN CALLE SANTA MARIA DEL PUEBLITO, DE CALLE STA. ROSA A SAN PABLO, EN CALLE SAN MARCOS DE CALLE STA. MARIA DE GUADALUPE A STA. MARIA DEL PUEBLITO Y EN CALLE SAN SEBASTIAN DE STA. MARIA DE GUADALUPE A STA. BARBARA | LA NEGRETA | 6,041,446.00 | 5,918,244.15 | 1,528,090.64 | 62% | 26% | 18-oct-16 | 16-dic-16 | |
| HABITAT | EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN CALLE SAN FRANCISCO, EN CALLE SAN AGUSTIN Y EN CALLE SAN CARLOS, DESDE CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE A CALLE SANTA BARBARA | LA NEGRETA | 3,486,640.00 | 3,272,724.05 | 1,264,580.57 | 78% | 39% | 19-oct-16 | 17-dic-16 | |
| PREP | CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 DE LA SEDATU, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | COLINAS DEL SUR | 3,311,501.74 | 3,239,971.80 | 474,655.87 | 41% | 15% | 03-oct-16 | 01-dic-16 | |
| PREP | PARQUE VILLA CANO | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 2,024,793.91 | 1,992,491.86 | 387,340.42 | 80% | 19% | 03-oct-16 | 01-dic-16 | |
| PREP | PARQUE COLONIAL | LOS ANGELES | 2,032,287.74 | 1,909,135.10 | 1,145,481.06 | 90% | 60% | 03-oct-16 | 01-dic-16 | |
| FISE | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA POZA, CORREGIDORA; QRO. | LA POZA | 3,735,000.00 | 2,953,102.80 | 2,214,827.10 | 78% | 75% | 25-ago-16 | 07-dic-16 | |
| FISE | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO. | LOS ANGELES | 1,100,079.60 | 1,070,503.19 | 471,021.40 | 44% | 44% | 07-oct-16 | 17-nov-16 | |
| FISE | CONSTRUCCIÓN 1er. ETAPA RED DE DRENAJE EN CALLE CIPRES, PINO, ROBLES, CEDROS Y SIN NOMBRE, COL. ARBOLEDAS DEL SUR, CORREGIDORA; QRO. | ALBOLEDAS DEL SUR | 2,171,920.40 | 2,095,775.17 | 817,352.32 | 100% | 39% | 25-sep-16 | 03-dic-16 | |
| PRONAPRED | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS) | SANTA BARBARA | 2,500,000.00 | 2,329,494.11 | 1,495,768.17 | 75% | 64% | 07-sep-16 | 29-nov-16 | |