

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
QRE1510400589470	Subsistema 2015 Red Mac Telecom/ Equip/ Terminal Digi	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMUNICACIONES	En Ejecución	2015	\$1,084,980	\$1,084,980	\$1,084,980	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$1,022,934	\$102,294	94.28	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400589471	Me007-Equip Taller Corte Y Conf. Emiliano Zapata	006067	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2015	\$115,156	\$115,156	\$74,369	\$74,369	\$74,369	\$74,369	\$74,369	\$74,369	64.58	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AUN NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE MINISTRACIONES POR PARTE DE LA SEDATU. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400589472	DS014 Jardinería Siempre Verde (Certificado)	-	Queretaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	2015	\$7,032	\$7,797	\$4,716	\$4,716	\$4,716	\$4,716	\$4,716	\$4,716	60.48	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE COMPRO EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400589474	Me012 Hábitat 15 Urb Calle Jardines Oro La Negreta	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	En Ejecución	2015	\$273,167	\$273,167	\$81,950	\$81,950	\$81,950	\$81,950	\$81,950	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA TIENE LA MINISTRACION EN SU TOTALIDAD POR PARTE DE SEDATU, SE CUENTA CON LOS OFICIOS DE APROBACION QUE AMPARAN LOS IMPORTES SEÑALADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400589927	Me009 Hábitat 15 Urbanización Calle Jardines Del Pedregal	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	En Ejecución	2015	\$2,130,176	\$2,130,176	\$639,052	\$639,052	\$639,052	\$639,052	\$639,052	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. TIENE LA MINISTRACION EN SU TOTALIDAD POR PARTE DE SEDATU, SE CUENTA CON LOS OFICIOS DE APROBACION QUE AMPARAN LOS IMPORTES SEÑALADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400589947	Me010 Hábitat 15 Urbanización Calle Jardines De Corregidora	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	En Ejecución	2015	\$290,625	\$290,625	\$87,187	\$87,187	\$87,187	\$87,187	\$87,187	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. TIENE LA MINISTRACION EN SU TOTALIDAD POR PARTE DE SEDATU, SE CUENTA CON LOS OFICIOS DE APROBACION QUE AMPARAN LOS IMPORTES SEÑALADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400590033	Me008 Hábitat 15 Urbanización Calle 5 De Mayo, La Negreta	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	En Ejecución	2015	\$780,523	\$780,523	\$234,156	\$234,156	\$234,156	\$234,156	\$234,156	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. TIENE LA MINISTRACION EN SU TOTALIDAD POR PARTE DE SEDATU, SE CUENTA CON LOS OFICIOS DE APROBACION QUE AMPARAN LOS IMPORTES SEÑALADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400590064	Me011 Hábitat 15 Urbanización Calle 9 De Febrero La Negreta	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	En Ejecución	2015	\$916,888	\$916,888	\$275,066	\$275,066	\$275,066	\$275,066	\$275,066	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA TIENE LA MINISTRACION EN SU TOTALIDAD POR PARTE DE SEDATU, SE CUENTA CON LOS OFICIOS DE APROBACION QUE AMPARAN LOS IMPORTES SEÑALADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QRE1510400590090	Me018 Hábitat 2015 Const Ira Rapa Cde M San Juan	-	Queretaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	SD48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	En Ejecución	2015	\$2,447,679	\$2,447,679	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

Nóbrica