

Total: 69

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE00170100853242	Pavimento En Calles Canario, Guacamaya, Clarín Y Calandria	2017-00329	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	0.00	Financiera: La obra esta en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853243	Pavimentación De Calle Jazmin De Libramiento Surponiente De Queretaro Hacia Calle Sin Nombre, Pavimentación De Calle Jazmin Del Libramiento Surponiente De Queretaro A Calle Revolución, Pavimentación D	3.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853244	Construcción De Techumbre, Porterias Y Gradas En Cobaq 19, En La Localidad De Bravo	3.2	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853245	Construcción Del Centro De Desarrollo Humano "Jose Guadalupe Velazquez"	3.3	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853246	Construcción De Parque En Paseo De Tejeda Y Paseo De Belgrado, Col. Residencial Real Tejeda	3.4	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra esta en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853247	Pavimentación De Calles Nueve, Diez Y Sin Nombre En El Jaral	2017-00330	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853249	Revestimiento Del Dren Los Olvera De Calle Sabino A Calle Aristoteles,	2017-00331	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853250	Empedrado De Acceso A La Comunidad De El Romeral	2017-00335	Querétaro	Corregidora	El Romeral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,322,000	\$2,322,000	\$2,322,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853251	Rehabilitación De Parque Praderas De Los Angeles	2017-00336	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853253	Pavimento De Pedro Lascruain De Heroico Colegio Militar Hasta Francisco I Madero	2017-00337	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,022,000	\$2,022,000	\$2,022,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853254	Empedrado De Calles: Valle 6, Valle 9, Valle 12, Valle 13, Valle 14 Y Valle 15, Col. Valle De Los Pinos	2017-00338	Querétaro	Corregidora	Valle de los Pinos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853256	Empedrado En Calles Eucalipto, Roble, Cedros, Mezquite, Col. Valle Arboledas,	2017-00339	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	0.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853257	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva De El Pueblito	2017-00347	Querétaro	Corregidora	El Cerro	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,033,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: la obra esta en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853260	Pavimentación De Acceso A La Comunidad De Taponas	2017-00348	Querétaro	Corregidora	Taponas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853357	Urbanización De Calle Santiago Apóstol De La Calle San Pablo Hacia La Presa	3.1	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$492,300	\$492,300	\$492,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853358	Solución Vial En Avenida Candelias	3.2	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,587,850	\$5,587,850	\$5,587,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853362	Pavimentación De Avenida Candelias De Av. Camino Real A Calle Rio Bravo	3.3	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853365	Pavimentación Y Banquetas En Calle De Los Olivos De Avenida Candelias Hacia Calle Zaragoza	15.1	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra esta en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853367	Pavimentación En Calle Emilio Portes Gil De Intersección Con Cta. 11 De Febrero A Calle Santa María Goretti	16.1	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,313,150	\$3,313,150	\$3,313,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra esta en proceso de contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853370	Pavimentación En Calle Emilio Portes Gil De Calle Heroico Colegio Militar Hacia Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Barbara	16.2	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,631,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170100853371	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre	29.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$761,347	\$761,347	\$761,347	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170200868476	Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477	27477	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	660	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FSM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170200868477	Ampliación Red Eléctrica En Colonia Ampliación Los Angeles - 26365	26365	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$582,000	\$349,200	\$349,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FSM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170200868478	Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón Charco Blanco - 33455	33455	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,581,120	\$948,672	\$948,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FSM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170200868479	Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984	27984	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FSM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE00170200868480	Ampliación Red Eléctrica En El Jaral - 26791	26791	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$485,000	\$291,000	\$291,000	\$485,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FSM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 69

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa del Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
QUE00170200868481	Casa De Salud En San Francisco - 27194	27194	Querétaro	Coregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COREGIDORA QUERÉTARO	Salud	En Ejecución	2017		\$640,200	\$384,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mezros Cuadrados	260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con la respectiva a las Obras FSM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.	
QUE16160200670266	Mejoramiento De Vialidad Y Urbanización Mision San Carlos	-	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200670284	Ampliación Camil De Acceso A Comunidad Zona Sur Los Olvera	-	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200670289	Mejoram De Vialidades Y Urbaniz Santa Barb	-	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200670291	Mejoramiento De Calles Candiles	-	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200670293	Mejoramiento De Acceso A Los Olvera	-	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200670295	Construccion De Puente Peatonal Mision Mariana	-	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200684243	Pavimento Asfáltico En Calles 5 De Mayo, Francisco I.Madero, Col. Emiliano Zapata	-	Querétaro	Coregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Coregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,862,494	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	\$5,631,909	100.00	\$0	Mezros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160200684244	Pavimentación De Calle Camino Real	-	Querétaro	Coregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Coregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,137,506	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	\$3,929,773	100.00	\$0	Mezros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 38M RAMO 23 PROG REG 2016, CONVENIO POR \$227,353,265.94 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1616020075026	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De La Comunidad De La Paza - 164042	164042	Querétaro	Coregidora	La Paza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COREGIDORA QRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE16160200728849	Rehabilitación De La Plaza Civica En La Comunidad De Lourdes	559	Querétaro	Coregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,836	\$349,836	\$349,836	99.95	\$0	Mezros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160200728914	Urbanización De Vialidades En Luis Donaldo Coloso, Calles Alvaro Obregón, Procl. I De Mayo, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo	-	Querétaro	Coregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,373,600	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,353,036	\$2,314,798	\$2,314,798	\$2,314,798	98.37	\$0	Mezros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173,433,083.33 38M RAMO 23 PROJ DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160200728918	Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización San José De Los Olvera, Calles Monterrey, Querétaro Y Taxcala	-	Querétaro	Coregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,799,254	\$2,664,662	\$2,664,662	\$2,664,662	95.19	\$0	Mezros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173,433,083.33 38M RAMO 23 PROJ DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160200728922	Mejoramiento De Calle Rio Balsas, En La Cueva	-	Querétaro	Coregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$989,000	\$978,842	\$978,842	\$978,842	\$978,841	\$978,841	\$978,841	100.00	\$0	Mezros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173,433,083.33 38M RAMO 23 PROJ DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160200728928	Introducción De Drenaje Y Construcción De Banquetas Av. Josefa Ortiz De Domínguez De Av. Amsterdam En Dirección A Los Olvera	-	Querétaro	Coregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,973,650	\$1,972,503	\$1,972,503	\$1,972,503	99.94	\$0	Mezros Cuadrados	2,800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173,433,083.33 38M RAMO 23 PROJ DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160200728944	Parque Villa Cano	607004	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$978,491	\$978,491	\$978,491	97.85	\$0	Mezros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160300729000	Parque Cdc: Constitución 1917	607005	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,093,109	\$1,093,109	\$1,093,109	72.87	\$0	Mezros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160300729048	Rehabilitación De Canchas Deportivas En Santa Barbara. (Recuperación De Espacios Públicos)	2016-00648	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,329,457	\$2,329,457	\$2,329,457	\$2,328,921	93.18	\$0	Mezros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE161603007288009	Drenaje Sanitario En La Colonia Praderas De Guadalupe Coregidora Queretaro - 203318	203318	Querétaro	Coregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,570,500	\$4,471,999	100.00	\$0	Mezros lineales	675	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE161603007288010	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliación Los Angeles Coregidora Queretaro - 202477	202477	Querétaro	Coregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$983,053	\$983,053	\$980,330	\$980,330	\$980,330	\$962,933	99.72	\$0	Mezros lineales	2,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400812719	Empedrado De Calles En La Localidad De La Cueva (Joaquín Herrera)	2016-01110	Querétaro	Coregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Coregidora	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	100.00	\$0	Mezros Cuadrados	1,860	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160400812727	Empedrado De Varias Calles En San Rafael	2016-01111	Querétaro	Coregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Coregidora	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	100.00	\$0	Mezros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160400815567	Empedrado Calle Santa María Del Pueblito, La Negra	606019	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	100.00	\$0	Mezros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815573	Empedrado Ahogado En Mortero Calle San Francisco, La Negra	606020	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815574	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Centenario De La Constitución 1917	634001	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,039,735	\$2,039,734	\$2,039,734	\$1,749,373	\$1,749,373	\$1,749,373	\$1,749,373	85.76	\$0	Mezros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400815579	Equipamiento Cdc: Centenario De La Constitución 1917	634002	Querétaro	Coregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$301,769	\$358,918	\$358,918	\$358,918	\$311,191	\$311,191	\$311,191	86.70	\$0	Piezas	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 69

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUE1616040021054	Agenda Ciudadana Con Perspectiva De Género Por Medio De La Realización Acciones Afirmativas Para Erradicar La Discriminación De Mujeres (Compra De Mobiliario)	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUE17170100833054	Urbanización De Vialidades En 20 De Enero	2017-00022	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,815,160	\$4,642,569	\$1,485,150	\$4,642,569	\$1,485,150	\$1,485,150	\$1,485,150	31.99	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	7.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833056	Urbanización De Calle Privada Fray Eulalia Hernández Rivera	2017-00023	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,718	\$356,039	\$593,718	\$356,039	\$356,039	59.97	\$0	Metros Cuadrados	1,861	0.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833059	Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Y Banquetas En Colonia Tejeda	2017-00024	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,255,400	\$12,169,688	\$4,432,890	\$12,169,688	\$4,432,890	\$4,432,890	\$4,432,890	36.43	\$0	Metros Cuadrados	10,414	0.00	9.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833061	Sustitución De Superficie De Pavimento, Mejoramiento De Banquetas Y Alumbrado Público En Colonia Candelis	2017-00025	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,064,030	\$10,064,030	\$5,032,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,597	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833064	Urbanización Integral En Vía Pública En Colonia Lomas De La Cruz	2017-00027	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,921,672	\$2,702,728	\$1,026,125	\$2,702,728	\$1,026,125	\$1,026,125	\$1,026,125	37.97	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	11.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833066	Introducción De Infraestructura Básica En Colonia Ampliación Los Angeles	2017-00028	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,450,036	\$1,447,927	\$496,466	\$1,447,927	\$496,466	\$496,466	\$496,466	34.29	\$0	Metros lineales	709	0.00	7.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833067	Alumbrado De Unidad Deportiva Candelis	2017-00029	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,500,003	\$2,481,275	\$744,382	\$2,481,275	\$744,382	\$744,382	\$744,382	30.00	\$0	Metros lineales	13,217	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833069	Rehabilitación De Banquetas Y Vialidad En Calle Hidaigo	2017-00030	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,887,272	\$12,755,280	\$4,022,463	\$12,755,280	\$4,022,463	\$4,022,463	31.54	\$0	Metros lineales	5,861	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833071	Mejoramiento De Vía Pública Y Alumbrado En Colonia Emiliano Zapata	2017-00026	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1012 FAFEF	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,506,427	\$2,342,455	\$825,248	\$2,342,455	\$825,248	\$825,248	\$825,248	35.23	\$0	Metros Cuadrados	2,421	0.00	8.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833139	Construcción Del Museo De Sitio En La Zona Arqueológica Del Cerro	2017-00140	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,667,000	\$5,667,000	\$3,674,547	\$5,663,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	20.10	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840352	Alumbrado Público (Obra Pública En Bienes De Dominio Público)	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$38,505,000	\$38,505,000	\$19,252,500	\$14,503,064	\$14,503,064	\$14,503,064	\$14,503,064	37.67	\$0	Otros	1,000	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100840369	Seguridad Tecnológica (Corregidora Digital)	003	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,180,407	\$6,180,407	\$3,090,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE17170100844569	Drenaje Pluvial En Colonia Los Angeles - 27034	27034	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Apartaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FISM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas.	
QUE17170100844570	Red De Alumbrado Público En Los Angeles - 27580	27580	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Apartaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$352,196	\$211,318	\$352,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,430	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE17170100844571	Pavimentación De Calle Sin Nombre Veinte De Noviembre - 26256	26256	Querétaro	Corregidora	La Negraeta	Urbano	Apartaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,086,680	\$652,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a las Obras FISM 2017, no se envían fotos ya que los contratos se encuentran en proceso de adjudicación para el mes de Julio 2017, y no se cuentan con las mismas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

NOTA: CON LO CORRESPONDIENTE A LOS FOLIOS DE RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, ESPECIFICAMENTE DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017; ASÍ COMO FORTALECE 2017, SE DA SEGUIMIENTO A LOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL. LO CORRESPONDIENTE A FAFEF EJERCICIO 2017 ES REGISTRADO Y VALIDADO POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. LOS FOLIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 DEL RAMO 23 (FORTALECE, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMAS REGIONALES, ASÍ COMO RAMO XXXIII (FISE) Y (FAFEF) FUERON REGISTRADOS Y VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS ES VALIDADO POR TURISMO;