

Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
QUE16160200705026	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De La Comunidad De La Poza - 164042	164042	Querétaro	Corregidora	La Poza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
QUE16160300788010	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliación Los Angeles Corregidora Queretaro - 202477	202477	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	\$983,053	100.00	\$0	Metros lineales	2,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE16160400812719	Empedrado De Calles En La Localidad De La Cueva (Joaquín Herrera)	2016-01110	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	\$1,995,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,860	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE16160400812727	Empedrado De Varias Calles En San Rafael	2016-01111	Querétaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	\$2,987,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17160100624234	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 1850	1850	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
QUE17170100833054	Urbanización De Vialidades En 20 De Enero	2017-00022	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,815,160	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833056	Urbanización De Calle Privada Fray Eulalio Hernández Rivera	2017-00023	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,861	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833059	Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Y Banquetas En Colonia Tejada	2017-00024	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,255,400	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,414	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833061	Sustitución De Superficie De Pavimento, Mejoramiento De Banquetas Y Alumbrado Público En Colonia Candiles	2017-00025	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,064,030	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,597	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833064	Urbanización Integral En Vía Pública En Colonia Lomas De La Cruz	2017-00027	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,921,672	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833066	Introducción De Infraestructura Básica En Colonia Ampliación Los Angeles	2017-00028	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,450,036	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	100.00	\$0	Metros lineales	709	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833067	Alumbrado De Unidad Deportiva Candiles	2017-00029	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,500,003	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	100.00	\$0	Metros lineales	13,217	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833069	Rehabilitación De Banquetas Y Vialidad En Calle Hidalgo	2017-00030	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,887,272	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	100.00	\$0	Metros lineales	5,861	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833071	Mejoramiento De Vía Pública Y Alumbrado En Colonia Emiliano Zapata	2017-00026	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,506,427	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,421	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100833139	Construcción Del Museo De Sitio En La Zona Arqueológica Del Cerrito	2017-00140	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,667,000	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	\$4,853,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100834171	Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. Valle De Los Pinos)	2016-00512C1	Querétaro	Corregidora	Valle de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDEREQ	Deporte	En Ejecución	2017	\$575,705	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	\$547,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,835	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100834178	Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milagrito)	2016-00513C1	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDEREQ	Deporte	En Ejecución	2017	\$690,315	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	\$523,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE17170100834184	Construcción De Taller De Logística En El Cbtis No. 118	2016-00606C1	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFEQ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,544,304	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	\$1,465,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,257	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES	

Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE17170100840352	Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico)	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$38,505,000	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170100840369	Seguridad Tecnologica (Corregidora Digital)	003	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,180,407	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170100844569	Drenaje Pluvial En Colonia Los Angeles - 27034	27034	Querétaro	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,373	\$1,467,373	\$1,467,373	\$1,467,373	97.82	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844570	Red De Alumbrado Público En Los Angeles - 27580	27580	Querétaro	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$352,196	\$352,196	\$352,196	\$277,018	\$277,018	\$277,018	\$277,018	78.65	\$0	Metros lineales	1,430	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844571	Pavimentación De Calle Sin Nombre Veinte De Noviembre - 26256	26256	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,086,680	\$1,086,680	\$1,086,680	\$1,060,918	\$1,060,918	\$1,060,918	\$1,060,918	97.63	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853242	Pavimento En Calles Canario, Guacamaya, Clarín Y Calandria	2017-00329	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,309,826	\$9,308,829	\$9,308,829	\$9,308,829	93.96	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: SIN OBSERVACIONES - sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853243	Pavimentación De Calle Jazmin De Libramiento Surponiente De Queretaro Hacia Calle Sin Nombre, Pavimentación De Calle Jazmin Del Libramiento Surponiente De Queretaro A Calle Revolución, Pavimentación D	3.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,840,004	\$7,839,649	\$7,839,649	\$7,839,649	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170100853244	Construcción De Techumbre, Porterias Y Gradas En Cobaq 19, En La Localidad De Bravo	3.2	Querétaro	Corregidora	Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,883,124	\$1,749,709	\$1,749,709	\$1,749,709	88.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170100853245	Construcción Del Centro De Desarrollo Humano "Jose Guadalupe Velazquez"	3.3	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,424,273	\$2,275,022	\$2,275,022	\$2,275,022	41.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170100853246	Construcción De Parque En Paseo De Tejeda Y Paseo De Belgrado, Col. Residencial Real Tejeda	3.4	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,976,989	\$1,939,806	\$1,939,806	\$1,939,806	98.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170100853247	Pavimentación De Calles Nueve, Diez Y Sin Nombre En El Jaral	2017-00330	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,734,947	\$9,734,947	\$9,734,947	\$9,734,947	98.26	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853249	Revestimiento Del Dren Los Olvera De Calle Sabino A Calle Aristoteles,	2017-00331	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,825,969	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,825,969	\$9,825,969	\$9,825,969	\$9,825,969	99.18	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853250	Empedrado De Acceso A La Comunidad De El Romeral	2017-00335	Querétaro	Corregidora	El Romeral	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,322,000	\$2,322,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	99.05	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones
QUE17170100853251	Rehabilitación De Parque Praderas De Los Angeles	2017-00336	Querétaro	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,987,265	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,987,265	\$2,987,265	\$2,987,265	\$2,987,265	99.58	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones
QUE17170100853253	Pavimento De Pedro Lascruain De Heroico Colegio Militar Hasta Francisco I Madero	2017-00337	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,600	\$2,022,000	\$2,022,000	\$1,999,600	\$1,998,319	\$1,998,319	\$1,998,319	98.83	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones
QUE17170100853254	Empedrado De Calles: Valle 6, Valle 9, Valle 12, Valle 13, Valle 14 Y Valle 15, Col. Valle De Los Pinos	2017-00338	Querétaro	Corregidora	Valle de los Pinos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,821,709	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,821,709	\$9,821,709	\$9,821,709	\$9,821,709	99.14	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones
QUE17170100853256	Empedrado En Calles Eucalipto, Roble, Cedros, Mezquite, Col. Valle Arboledas.	2017-00339	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,867,912	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,867,912	\$9,864,267	\$9,864,267	\$9,864,267	99.57	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones
QUE17170100853257	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva De El Pueblito	2017-00347	Querétaro	Corregidora	El Cerrito	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,016,430	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,016,430	\$3,011,635	\$3,011,635	\$3,011,635	99.30	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO POR 69,819,999 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-1 / Registro: sin observaciones

Total: 58

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE17170100853260	Pavimentación De Acceso A La Comunidad De Taponas	2017-00348	Querétaro	Corregidora	Taponas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,907,000	\$9,889,726	\$9,889,726	\$9,889,726	\$9,889,726	99.83	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: sin observaciones
QUE17170100853357	Urbanización De Calle Santiago Apóstol De La Calle San Pablo Hacia La Presa 4860833	3.1	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$688,555	\$676,831	\$676,831	\$676,831	97.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853358	Solución Vial En Avenida Candelies 4964536	3.2	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,650,000	\$5,587,850	\$5,587,850	\$5,480,519	\$3,498,450	\$3,498,450	\$3,498,450	62.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853362	Pavimentación De Avenida Candelies De Av. Camino Real A Calle Rio Bravo 4860605	3.3	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,374,897	\$6,888,188	\$6,888,188	\$6,888,188	92.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853365	Pavimentación Y Banquetas En Calle De Los Olivos De Avenida Candelies Hacia Calle Zaragoza 4860703	15.1	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$969,743	\$968,447	\$968,447	\$968,447	97.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.92	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853367	Pavimentación En Calle 11 De Febrero De Intersección Con Cto. 11 De Febrero A Calle Santa María Goretti 4861010	16.1	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,350,000	\$3,313,150	\$3,313,150	\$3,244,711	\$3,244,622	\$3,244,622	\$3,244,622	97.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853370	Pavimentación En Calle Emilio Portes Gil De Calle Heroico Colegio Militar Hacia Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Barbara 4860768	16.2	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,609,817	\$1,604,766	\$1,604,766	\$1,604,766	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853371	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre 4860945	29.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$769,815	\$761,347	\$761,347	\$758,858	\$713,452	\$713,452	\$713,452	93.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868476	Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477	27477	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$274,034	\$274,034	\$274,034	\$274,034	91.34	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868477	Ampliación Red Eléctrica En Colonia Ampliación Los Angeles - 26365	26365	Querétaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$556,453	\$556,453	\$556,453	\$556,453	95.61	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868478	Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón Charco Blanco - 33455	33455	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,581,120	\$1,581,120	\$1,581,120	\$1,546,797	\$1,546,797	\$1,546,797	\$1,546,797	97.83	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868479	Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984	27984	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$463,982	\$463,982	\$463,982	\$463,982	92.80	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868480	Ampliación Red Eléctrica En El Jaral - 26791	26791	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$410,213	\$410,213	\$410,213	\$410,213	84.58	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868481	Casa De Salud En San Francisco - 27194	27194	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Salud	En Ejecución	2017	\$640,200	\$640,200	\$640,200	\$624,629	\$624,629	\$624,629	\$624,629	97.57	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200904683	Pavimentación Asfáltica, Banquetas, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Alumbrado Y Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Dominguez.	2017-00731	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,001	\$10,000,001	\$10,000,001	\$9,917,527	\$3,865,949	\$3,865,949	\$3,865,949	38.66	\$0	Metros Cuadrados	997	0.00	13.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904684	Pavimentación De Calle Paseo Misión De Tilaco De Calle Josefa Ortiz De Dominguez Hacia Calle Paseo Misión De Bucareli	2017-00737	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,996,000	\$2,749,211	\$2,749,211	\$2,749,211	54.98	\$0	Metros lineales	298	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904734	Pavimentación De Calle 24 De Febrero De Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre De Calle 24 De Febrero A 9 De Febrero 6551503	10.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,230,185	\$1,216,653	\$1,216,653	\$1,213,413	\$703,797	\$703,797	\$703,797	57.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 58

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
QUE17170401015745	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 332359	332359	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401015746	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332674	332674	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,336	\$9,336	\$9,336	\$8,542	\$8,542	\$8,542	\$8,542	91.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401042998	Adquisición De Terrenos	3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401043389	Plaza Cívica De Lourdes Segunda Etapa	001	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,334	\$345,334	\$345,334	\$345,334	98.67	\$0	Piezas	1,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401043971	Equipamiento Casa Adulto Mayor	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S176 Pensión para Adultos Mayores	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$99,670	\$99,670	\$99,670	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	85.18	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

NOTA: CON LO CORRESPONDIENTE A LOS FOLIOS DE RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, ESPECIFICAMENTE DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 I Y II ETAPA, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 I Y II ETAPA; ASÍ COMO FORTALECE 2017, SE DA SEGUIMIENTO A LOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL. LO CORRESPONDIENTE A FAFEF EJERCICIO 2017, ES REGISTRADO Y VALIDADO POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. LOS FOLIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 DEL RAMO 23 (FORTALECE, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMAS REGIONALES; ASÍ COMO RAMO XXXIII (FISE) Y (FAFEF) FUERON REGISTRADOS Y VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS ES VALIDADO POR TURISMO

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y
FINANZAS