

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170100833054	Urbanización De Vialidades En 20 De Enero	2017-00022	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,815,160	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	\$4,642,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833056	Urbanización De Calle Privada Fray Eulalia Hernández Rivera	2017-00023	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	\$526,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,861	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833059	Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Y Banquetas En Colonia Tejeda	2017-00024	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,255,400	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	\$11,150,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,414	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833061	Sustitución De Superficie De Pavimento, Mejoramiento De Banquetas Y Alumbrado Público En Colonia Candelías	2017-00025	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,064,030	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	\$9,799,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,597	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833064	Urbanización Integral En Vía Pública En Colonia Lomas De La Cruz	2017-00027	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,921,672	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	\$2,702,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833066	Introducción De Infraestructura Básica En Colonia Ampliación Los Ángeles	2017-00028	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,450,036	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	\$1,447,927	100.00	\$0	Metros lineales	709	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833067	Alumbrado De Unidad Deportiva Candelías	2017-00029	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,500,003	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	\$2,481,045	100.00	\$0	Metros lineales	13,217	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833069	Rehabilitación De Banquetas Y Vialidad En Calle Hidalgo	2017-00030	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,887,272	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	\$12,755,275	100.00	\$0	Metros lineales	5,861	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833071	Mejoramiento De Vía Pública Y Alumbrado En Colonia Emiliano Zapata	2017-00026	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,506,427	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	\$2,342,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,421	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100840352	Alumbrado Público (Obra Publica En Bienes De Dominio Público)	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$38,505,000	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	\$34,807,353	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840369	Seguridad Tecnológica (Corregidora Digital)	003	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,180,407	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	\$5,405,753	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844569	Drenaje Pluvial En Colonia Los Ángeles 27034	27034	Querétaro	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	99.98	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844570	Red De Alumbrado Público En Los Ángeles - 27580	27580	Querétaro	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$352,196	\$352,196	\$352,196	\$283,136	\$283,136	\$283,136	\$283,136	80.39	\$0	Metros lineales	1,430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844571	Pavimentación De Calle Sin Nombre Veinte De Noviembre - 26256	26256	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,086,680	\$1,086,680	\$1,086,680	\$1,086,201	\$1,086,201	\$1,086,201	\$1,086,201	99.96	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853245	Construcción Del Centro De Desarrollo Humano "Jose Guadalupe Velazquez"	3.3	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,424,273	\$4,848,249	\$4,848,249	\$4,848,249	89.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853246	Construcción De Parque En Paseo De Tejeda Y Paseo De Belgrado, Col. Residencial Real Tejeda	3.4	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,976,989	\$1,942,142	\$1,942,142	\$1,942,142	98.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853357	Urbanización De Calle Santiago Apóstol De La Calle San Pablo Hacia La Presa 4860833	3.1	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$688,555	\$676,936	\$676,936	\$676,936	97.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853358	Solución Vial En Avenida Candelías 4944536	3.2	Querétaro	Corregidora	Los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,650,000	\$5,587,850	\$5,587,850	\$5,480,519	\$4,132,839	\$4,132,839	\$4,132,839	73.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853362	Pavimentación De Avenida Candelías De Av. Camino Real A Calle Rio Bravo 4860605	3.3	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,374,897	\$6,888,188	\$6,888,188	\$6,888,188	92.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853365	Pavimentación Y Banquetas En Calle De Los Olivos De Avenida Candelías Hacia Calle Zaragoza 4860703	15.1	Querétaro	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$969,743	\$968,447	\$968,447	\$968,447	97.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853367	Pavimentación En Calle 11 De Febrero De Intersección Con Cto. 11 De Febrero A Calle Santa María Goretti 4861010	16.1	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,350,000	\$3,313,150	\$3,313,150	\$3,244,711	\$3,244,622	\$3,244,622	\$3,244,622	97.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853370	Pavimentación En Calle Emilio Portes Gil De Calle Heroico Colegio Militar Hacia Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Barbara 4860768	16.2	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,631,850	\$1,631,850	\$1,609,817	\$1,604,766	\$1,604,766	\$1,604,766	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853371	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre 4860945	29.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$769,815	\$761,347	\$761,347	\$758,858	\$713,452	\$713,452	\$713,452	93.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868476	Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477	27477	Querétaro	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$280,074	\$280,074	\$280,074	\$280,074	93.36	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868477	Ampliación Red Eléctrica En Colonia Ampliación Los Ángeles - 26365	26365	Querétaro	Corregidora	Colonia los Ángeles	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$568,716	\$568,716	\$568,716	\$568,716	97.72	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868478	Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón Charco Blanco - 33455	33455	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,581,120	\$1,581,120	\$1,581,120	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	\$1,580,868	99.98	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170200868479	Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984	27984	Querétaro	Corregidora	Charco Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$474,207	\$474,207	\$474,207	\$474,207	94.84	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170200868480	Ampliación Red Eléctrica En El Jaral - 26791	26791	Querétaro	Corregidora	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$419,276	\$419,276	\$419,276	\$419,276	86.45	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170200868481	Casa De Salud En San Francisco - 27194	27194	Querétaro	Corregidora	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Salud	En Ejecución	2017	\$640,200	\$640,200	\$640,200	\$639,149	\$639,149	\$639,149	\$639,149	99.84	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170200904683	Pavimentación Asfáltica, Banquetas, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Alumbrado Y Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Domínguez.	2017-00731	Querétaro	Corregidora	El Pueblillo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,001	\$9,917,527	\$9,917,527	\$9,917,527	\$9,852,472	\$9,852,472	\$9,852,472	99.34	\$0	Metros Cuadrados	997	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904684	Pavimentación De Calle Calle Paseo Misión De Tilaco De Calle Josefa Ortiz De Domínguez Hacia Calle Paseo Misión De Bucarell	2017-00737	Querétaro	Corregidora	El Pueblillo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	\$4,996,000	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904734	Pavimentación De Calle 24 De Febrero De Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre De Calle 24 De Febrero A 9 De Febrero 6551503	10.1	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,230,185	\$1,216,653	\$1,216,653	\$1,213,413	\$1,213,410	\$1,213,410	\$1,213,410	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170401015746	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332674	332674	Querétaro	Corregidora	El Pueblillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,336	\$9,336	\$9,336	\$8,542	\$8,542	\$8,542	\$8,542	91.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170401042998	Adquisición De Terrenos	3	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Héctometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170401043389	Plaza Cívica De Lourdes Segunda Etapa	001	Querétaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,334	\$345,334	\$345,334	\$345,334	98.67	\$0	Piezas	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE17170401043971	Equipamiento Casa Adulto Mayor	002	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Subsidios	S176 Pensión para Adultos Mayores		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$99,670	\$99,670	\$99,670	\$84,900	\$84,900	\$84,900	\$84,900	85.18	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
QUE18180101055629	Construcción De Puente Vehicular Colegio Militar Sobre Río El Pueblillo, En El Municipio De Corregidora, Gro	2018-00004	Querétaro	Corregidora	El Pueblillo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,079,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101061483	Construcción De Biblioteca Municipal En La Colonia Jardines De La Negreta - 17380	17380	Querétaro	Corregidora	La Negreta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	Educación	En Ejecución	2018	\$2,621,566	\$2,621,566	\$786,470	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Con lo respectivo a este proyecto no se envían fotografías ni el control del mismo, pues aún se encuentran en proceso. - Con lo respectivo a dicho proyecto, no se envía el control del mismo pues aún se encuentra en proceso
QUE18180101067995	Seguridad Tecnológica (Corregidora Digital) 2018	01	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2018	\$12,438,342	\$12,438,342	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101068024	Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico)	02	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$45,422,967	\$45,422,967	\$16,230,874	\$5,801,225	\$5,801,225	\$5,801,225	\$5,801,225	12.77	\$0	Luminaria	1,000	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro:

NOTA: CON LO CORRESPONDIENTE A LOS FOLIOS DE RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, ESPECIFICAMENTE DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y II ETAPA, FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 I Y II ETAPA; ASÍ COMO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, SE DA SEGUIMIENTO A LOS GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL. LO CORRESPONDIENTE A FAFEF, ES REGISTRADO Y VALIDADO POR LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS