

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio								Programa	Fondo	Convenio	Específico	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida
QUE161020069542	Construcción 1er. Etapa Red De Drenaje En Calle Cigüela, Pina, Robles, Cedros Y Calle Sin Nombre, Col. Adhesivos Del Sur - 15595	15595	Quintaro	Corregidora	La Negra	Urbano	Aportaciones Federales	1603	FAIS	Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA GPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE161020067206	Mejoramiento De Vialidad Y Urbanización Misión Sin Carcas	-	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1122	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,356,000	\$3,356,000	\$3,356,000	\$3,357,862	\$3,357,862	\$3,357,862	90.60	\$0	Metros Cuadrados	1,538	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE161020067024	Ampliación Carril De Acceso A Comunidad Zona Sur Los Oveas	-	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1122	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,335,500	\$9,335,500	\$9,335,500	\$9,298,168	\$9,298,168	\$9,298,168	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE161020067029	Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización Santa Barb	-	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1122	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,922,671	\$5,922,671	\$5,922,671	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200670291	Mejoramiento De Calles Carretilas	-	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1122	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,829,800	\$2,829,800	\$2,829,800	95.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200670293	Mejoramiento De Acceso A Lox Oveas	-	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1122	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,285	\$3,461,285	\$3,461,285	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200670295	Construcción De Puente Peatonal Misión Mariana	-	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1122	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,687,282	\$4,687,282	\$4,687,282	94.70	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200694243	Pavimentación Asfáltica En Calles 5 De Mayo, Francisco I. Madero, Col. Emiliano Zapata	-	Quintaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	1022	Programas Regionales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,862,494	\$5,862,494	\$5,862,494	\$5,862,494	\$5,862,494	\$5,862,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: - / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200694244	Pavimentación De Calle Camino Real	-	Quintaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	1022	Programas Regionales	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,137,506	\$4,137,506	\$4,137,506	\$4,137,506	\$4,137,506	\$4,137,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: - / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE161020069550	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Américas Los Angeles Corregidora - 129272	129272	Quintaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1603	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA GPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,076,503	\$1,076,503	\$1,076,503	\$1,076,503	\$1,076,503	\$1,076,503	100.00	\$0	Metros lineales	2,030	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200705026	Ampliación De Red Energética Eléctrica En Varas Calle De La Localidad De La Comunidad De La Posa - 164042	164042	Quintaro	Corregidora	La Posa	Rural	Aportaciones Federales	1603	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA GPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,853,746	\$2,853,746	\$2,853,746	96.64	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE161020072849	Rehabilitación De La Pista Crítica En La Comunidad De Lourdes	559	Quintaro	Corregidora	Lourdes	Rural	Subsidios	9061	Programa 2 x 1 para Migrantes	-	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,836	\$349,836	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610200728914	Urbanización De Vialidades En Las Oveadas Coloso, Cielas Amaro Obregon, Procl. 1 De Mayo, Francisco I. Madero, Nueva Guerrero Y Miguel Hidalgo	-	Quintaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	1128	Proyectos de Desarrollo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	33.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR S 173432.063.33 S8M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200728918	Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización San José De Los Oveas, Calles Monterrey, Queremán Y Tlacuila	-	Quintaro	Corregidora	San José de los Oveas	Urbano	Subsidios	1128	Proyectos de Desarrollo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,367,000	\$2,367,000	\$2,367,000	\$2,367,000	\$2,367,000	\$2,367,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR S 173432.063.33 S8M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200728922	Mejoramiento De Calle Rio Baltas, En La Cueva	-	Quintaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	1128	Proyectos de Desarrollo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	88.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR S 173432.063.33 S8M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200728928	Introducción De Drenaje Y Conexión De Banquetas Av. Joséfa Ortiz De Domínguez De Av. Américas De División A Los Oveas	-	Quintaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	1128	Proyectos de Desarrollo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	0.00	92.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR S 173432.063.33 S8M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610200728940	Parque Colonial	607003	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,760	\$998,401	\$998,401	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE1610200728944	Parque Villa Cano	607004	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$978,546	\$972,587	\$972,587	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610200729000	Parque Cdk Construcción 1917	607005	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,093,100	\$1,086,513	\$1,086,513	72.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE1610200729048	Rehabilitación De Canchas Deportivas En Santa Barbara. (Reposición De Espacios Públicos)	2016-00648	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1006	Programa Nacional de Prevención del Delito	-	-	4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,329,452	\$2,329,457	\$2,329,457	\$2,329,877	93.10	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610200729185	Equipo Personal Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente	53813	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	1007	Subsidios en materia de seguridad pública	-	-	4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	86.25	\$0	Otros	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE1610200729809	Drenaje Sanitario En La Colonia Pradera De Guadalupe Corregidora Quintaro - 203318	203318	Quintaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1604	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,587,582	\$4,587,582	\$4,587,582	\$4,570,500	\$4,471,999	\$4,471,999	97.48	\$0	Metros lineales	675	100.00	94.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610200729810	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliación Los Angeles Corregidora Quintaro - 204277	204277	Quintaro	Corregidora	Colonia los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	1604	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$881,053	\$883,053	\$883,053	\$881,304	\$958,708	\$958,708	97.52	\$0	Metros lineales	2,030	100.00	99.89	Financiera: / Física: EL AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN LA OBRA No. 150272 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610400812719	Empedrado De Calles En La Localidad De La Cueva (Sección Heroica)	2016-01110	Quintaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	1130	Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,965,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,860	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR S 5,000,000 30N RAMO 23 PORTALECM 16-VI / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610400812727	Empedrado De Varas Calles En San Rafael	2016-01111	Quintaro	Corregidora	San Rafael	Rural	Subsidios	1130	Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,987,387	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR S 5,000,000 30N RAMO 23 PORTALECM 16-VI / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610400813035	Escuela De Nueva Creación En Corregidora, Quintaro	-	Quintaro	Corregidora	El Pueblo	Urbano	Subsidios	1130	Fortalecimiento Financiero	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEED	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR S 8345447.103 34N RAMO 23 PORTALECM 16-II / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE1610400815567	Empedrado Calle Santa María Del Pueblo, La Negra	606019	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,382,010	\$3,387,433	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610400815973	Empedrado Alotado En Mercado Calle San Francisco, La Negra	606020	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,849,126	\$1,841,155	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,000	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610400815974	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Centenario De La Construcción 1917	634001	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,039,750	\$2,039,750	\$2,039,750	\$1,972,559	\$1,972,559	\$999,072	77.10	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610400815979	Equipamiento Del Centenario De La Construcción 1917	634002	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	9273	Programa de Infraestructura	-	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$301,769	\$301,769	\$301,769	\$254,045	\$254,045	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUE1610400815983	Gasto Operativo (Equipo De Defensa Y Seguridad)	NA	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1605	PORTAMUN	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	\$56,840	100.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
QUE1610400815985	Alumbrado Público (Otro Publico En Bienes De Dominio Público)	NA	Quintaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1605	PORTAMUN	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,22													