

Total 71

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Ejercicio	Modificado	Recaudo (Preliminar)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Financiado	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Financiado	Reintegrado			
Q001401002423	Obraje de pintura en Colonia Puentes de Guadalupe, Los Angeles - 1711	1711	Quezaltenango	Corregimiento	Colonia Los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OMBUQUE	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q001401002424	UNO Operativa y Ejecución de Material Informativo Desarrollado de la Operación y Administración de Las Dependencias y Unidades - 1810	1810	Quezaltenango	Corregimiento	El Pochito	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OMBUQUE	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q001401003380	Proyecto de Infraestructura Municipal En Corredores, Quezaltenango	754	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Suburbio	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Regional	0129 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q001401004753	Mejoramiento de Vialidades y Urbanización Santa Susana-184		Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$6,000,000									Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
Q001401004759	Mejoramiento Acceso A Los Olivos-351		Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,500,000									Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
Q001401004762	Construcción de Panteón Pastoral Zona Sur Oriente -1849		Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,000,000									Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
Q001401004765	Aplicación De Cortil De Acceso A Camisetas Zona Sur, Indio Libertador Sur Pochito-350		Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,500,000									Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
Q001401004784	Mejoramiento de Vialidades En Calles-1853		Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,000,000									Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
Q001401004785	Mejoramiento de Vialidades y Urbanización Medio San Carlos - 352		Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	El registro de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,000,000									Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
Q011510000262	Gastos Indirectos Otros Equipos	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510004898	Urbanización De Calles Pica	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$36,540	\$36,893	\$36,893	\$36,893	\$36,893	\$36,893	\$36,893	100.00	00	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado
Q011510004900	Alumbrado En Calles El Jiral	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510004902	Alumbrado De Calles Valles Del Sol	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$121,732	\$114,628	\$114,122	\$114,122	\$114,122	\$114,122	\$114,122	98.70	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510004904	Electrificación De Calles Poch Libertador El Pochito	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$305,000	\$241,477	\$306,171	\$309,171	\$306,171	\$309,171	\$309,171	95.94	00	Metros lineales	1,315	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510004905	Identificación De Calles Amador Acosta Sigüenza	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$205,000	\$241,788	\$227,384	\$227,384	\$227,384	\$227,384	\$227,384	94.24	00	Metros lineales	1,315	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510004906	Identificación De Calles De 13 De Mayo Y De Mayo	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$305,000	\$42,910	\$423,059	\$423,059	\$423,059	\$423,059	\$423,059	91.28	00	Metros lineales	1,775	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510004907	Identificación De Calles Acceso Principales A Santa Lucia	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$405,000	\$33,891	\$33,891	\$33,891	\$33,891	\$33,891	\$33,891	100.00	00	Metros lineales	1,252	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510004909	Electrificación De Calles	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510004910	Construcción De Arcocheo Escuela Rafael Barrios	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$500,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	100.00	00	Metros lineales	1,820	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado
Q011510004912	Construcción De Alcantaral Escuela Justo Sierra	-	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	P.M. OMBUQUE	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005340	Centro De Desarrollo Humano Jardines De La Montaña	41988	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Subsidios	Subsidios	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	4-Comercio	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OMBUQUE	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005343	Instalación De luminarias Sendero Seguros	41989	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Subsidios	Subsidios	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	4-Comercio	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OMBUQUE	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005348	Mejoramiento De Calles Y Ampliación De Acercos	41990	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Subsidios	Subsidios	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	4-Comercio	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OMBUQUE	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005349	Rehabilitación De Espacio Recreativo	41991	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Subsidios	Subsidios	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	0106 Programa Nacional de Fomento del Delito	4-Comercio	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OMBUQUE	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005341	Equipamiento Centro De Desarrollo Urbano	40008	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Subsidios	Subsidios	0148 Programa Habit	0148 Programa Habit	15-Desarrollo Agrario, Terrestrial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005344	Alumbrado Publico Calle 1, Zaragoza 14 de Sep	40004	Quezaltenango	Corregimiento	Mingos	Rural	Subsidios	0148 Programa Habit	0148 Programa Habit	15-Desarrollo Agrario, Terrestrial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$116,704	\$116,704	\$116,704	\$116,811	\$116,811	\$116,811	\$116,811	99.63	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510005353	Alumbrado De Calle Nueva Buena	40007	Quezaltenango	Corregimiento	Mingos	Rural	Subsidios	0148 Programa Habit	0148 Programa Habit	15-Desarrollo Agrario, Terrestrial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$110,181	\$110,181	\$110,181	\$110,179	\$110,179	\$110,179	\$110,179	99.10	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510005358	Proyecto Ejecutivo De Dapso Urbano En El Pochito, Municipio de Corregidores, Gr.	2015-1040	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Subsidios	Subsidios	0148 Programa de Desarrollo Regional, Comunitario y Público Meso y	0148 Programa de Desarrollo Regional, Comunitario y Público Meso y	21-Fuerzas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corredores	Cultura y turismo	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005367	Alcantaral En Escuela Secundaria Juan Adams	62015	Quezaltenango	Corregimiento	Colonia Los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Físico / Reintegrado La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q011510005368	Identificación Y Alumbrado De Zona Depsoiva 21 de Marzo	20204	Quezaltenango	Corregimiento	Mingos	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$305,000	\$242,924	\$305,147	\$305,147	\$305,147	\$305,147	\$305,147	98.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.
Q011510005369	Identificación De Calles Heraldo Barrios Jasso	62017	Quezaltenango	Corregimiento	Corredores municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$400,000	\$358,253	\$349,857	\$349,857	\$349,857	\$349,857	\$349,857	97.38	00	Metros lineales	0	0.00	100.00			Financiera / Físico / Reintegrado 012000: Para el siguiente nivel.

Total 71

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Culatrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Producción	Avance Actual	Avance Anual	Observaciones	
Q001010004233	Obraje de pintura en Colono Pezera de Guadalupe, Los Angeles - 1711	1711	Quetzaltenango	Correccións	Colono Los Angeles	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Delegaciones Sectoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMACATZ'ON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
Q0115040058470	Subvención 2015 Red Bar Delmar/ Equip/ Terminal Digi	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0002 Complemento de subsidio en materia de Seguridad Pública a las Unidades Administrativas, Municipales y el Distrito Federal		4-Subvención	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAFICO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
Q0115040058471	M007-Equip Callejón Costa Y Conf. Dificultad	50607	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
Q0115040058472	0014 Jardines Siempre Verde (Verdificas)	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
Q0115040058474	M012 Hábitat 15 Urb Calle Jardines Sur La Espera	-	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$273,147	\$273,147	\$273,147	\$239,491	\$239,491	\$239,491	\$239,491	87.75	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
Q0115040058927	M015 Hábitat 15 Urbanización Calle Jardines Del Pedregal	-	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,126,176	\$2,126,176	\$2,126,176	\$2,129,393	\$2,129,393	\$2,129,393	\$2,129,393	99.96	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Q0115040058947	M015 Hábitat 15 Urbanización Calle Jardines De Correccións	-	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$295,425	\$295,425	\$295,425	\$288,523	\$288,523	\$288,523	\$288,523	99.28	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Q0115040059033	M015 Hábitat 15 Urbanización Calle 5 De Mayo, La Espera	-	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$785,523	\$914,898	\$914,898	\$811,264	\$811,264	\$811,264	\$811,264	99.39	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Q0115040059064	M015 Hábitat 15 Urbanización Calle 5 De Febrero La Espera	-	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
Q0115040059090	M015 Hábitat 2015 Casa Los Rapa Cos N San Juan	-	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,447,479	\$2,447,479	\$2,447,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Registro: TOTAL DEL RESERVO DEL PROYECTO / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Q01151001025113	Infraestructura Municipal De Correccións, Querétaro (Parque Lomas) Proyectado Carrizos De Ar. Jardines El Sur/ Col. El Barro Y El Poblito, El Poblito	2015-0088601	Quetzaltenango	Correccións	El Poblito	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. COMACATZ'ON	Deporte	En Ejecución	2015	\$416,226	\$747,828	\$747,828	\$416,226	\$416,226	\$416,226	\$416,226	\$416,226	82.40	00	Metros Cuadrados	16,876	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES / Física: COMPROB POR \$ 182,130,850.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q011610010247855	Impaso Urbana De La Calle Capitán Pedro Orlandez En El Poblito, Municipio De Correccións	8-9	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0248 Programa de Operación Regional Turismo Sustentable y Gestión Regional		21-Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,874,439	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	143,073	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: DE ESTIA A LA OPORT PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Q011610200449705	Ampliación Red De Energía Eléctrica En Varas Calles De La Comunidad De La Pasa - 15341	15341	Quetzaltenango	Correccións	La Pasa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMACATZ'ON QGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,738,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	350	100.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
Q011610200452074	Ampliación Red De Energía Eléctrica En Calle Cigarré, Col. Arboledas Del 15916 Sur - 15916	15916	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMACATZ'ON QGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$720,000	\$433,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	140	100.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q011610200458342	Construcción del Riego Red De Drenaje En Calle Cigarré, Finc. Riego, Cabaña Y Calle Sin Nombre, Col. Arboledas Del Sur - 15916	15916	Quetzaltenango	Correccións	La Espera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMACATZ'ON QGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,601,500	\$1,205,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	140	100.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q011610200470246	Mejoramiento De Vialidad Y Urbanización Misión San Carlos	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,956,000	\$9,956,000	\$9,956,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,518	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q011610200470284	Ampliación Carril De Acceso A Comunidad Santa Rosa Con OVENA	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q011610200470289	Mejoran De Vialidades Y Urbaniz Santa Rosa	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,934,000	\$9,934,000	\$9,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q011610200470291	Mejoramiento De Calles Candiles	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q011610200470293	Mejoramiento De Acceso A Los OVENA	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,441,500	\$1,441,500	\$1,441,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
Q011610200470295	Construcción De Panteón Pastoral Misión Maricao	-	Quetzaltenango	Correccións	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$1,942,461	\$1,942,461	\$1,942,461	\$1,942,461	\$1,942,461	39.28	00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.