

Total: 80

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
QUR0016010633803	Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro	754	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160200672753	Mejoramiento De Viviendas Y Urbanización Santa Barbara-3848	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160200672995	Mejoramiento Acceso A Los Olvera-3851	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160200673162	Construcción De Puente Peatonal Zona Sur Oriente -3849	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160200675115	Ampliación De Carril De Acceso A Comunidades Zona Sur, Sobre Llaveamiento Sur Poniente-3850	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160200675844	Mejoramiento De Viviendas En Cañitas-3853	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160200675851	Mejoramiento De Viviendas Y Urbanización Misión San Carlos - 3852	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR0016030073939	Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro / (Introducción De Drenaje Y Construcción De Banquetas Al Joséfa Ortiz De Montegut De Av. Amsterdam En Dirección A Los Olvera) - 829	829	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR0016030073940	Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro / (Urbanización De Viviendas En Luis Donaldo Colón, Calles Alvarez(832 Obregon, Procl. 1 Mayo, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo.) - 832	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR0016030073980	Mejoramiento De Viviendas Y Urbanización Santa Barbara - 1972	1972	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160300734916	Mejoramiento Acceso A Los Olvera - 1974	1974	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160300735969	Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro / (Mejoramiento De Viviendas Y Urbanización San José De Los Olvera, Calles Monterey, Querétaro Y Tlaxcala.) - 831	831	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160300736014	Construcción De Puente Peatonal Zona Sur Oriente - 1973	1973	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR00160300736554	Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro / (Mejoramiento De Calle Río Balsas, En La Cueva) - 830	830	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUR145040609625	Gastos Indirectos Otros Equipos	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
QUR1510010469020	Alumbrado En Calles El Zaral	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
QUR1510010469096	Electrificación De Calles	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
QUR1510010469202	Construcción De Arcocheo Escuela Juco Herrera	-	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
QUR1510200503405	Centro De Desarrollo Humano Jardines De La Heceta	61998	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios		0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 80

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anul	Avance Acum			
QRI1510200503413	Instalación de Luminarias Sencillas Seguras	619989	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI1510200503418	Mejoramiento de Calles y Ampliación de Banquetas	619990	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI1510200503426	Rehabilitación de Espacio Recreativo	619991	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA	Asistencia Social	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005037628	Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana En El Pueblito, Municipio De Corregidora, Qto.	2015-01560	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	2248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos			21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005089467	Cafetería En Escuela Secundaria Juan Aldama	60215	Quetzaltenango	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005089470	Subseman 2015 Red Nac Telefon/ Equip/ Terminal Digi	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	0002 otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005089471	Md07-Equip Tallar Corte y Conf. Baulino Zapata	506067	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005089472	Da014 Jardinería Siempre Verde (Certificados)	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005089474	Md02 Hábitat 15 Urb Calle Jardines Oro La Negreta	-	Quetzaltenango	Corregidora	La Negreta	Urbano	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15104005090064	Md11 Hábitat 15 Urbanización Calle 9 De Febrero La Negreta	-	Quetzaltenango	Corregidora	La Negreta	Urbano	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
QRI15160100625133	Infraestructura Municipal En Corregidora, Quetzaltenango "Parque Lineal Prolongación Saraguro De Av.2015-00986C1 Camilias Al Batán" Col. El Batán Y El Portico, El Pueblito	2015-00986C1	Quetzaltenango	Corregidora	El Pueblito	Urbano	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. CORREGIDORA	Deporte	En Ejecución	2015	\$616,226	\$747,828	\$747,828	\$616,226	\$616,226	\$616,226	\$616,226	\$616,226	\$616,226	82.40	00	00	Metros Cuadrados	16,876	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56, 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRI16160100624229	Drenaje Sanitario En Colonia Pradera De Guadalupe, Los Angeles "1711 1713"	15595	Quetzaltenango	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,587,582	\$4,587,582	\$4,128,825	\$4,128,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	00	Metros lineales	675	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRI16160100627655	Imagen Urbana De La Calle Capitán Pedro Urzúa En El Pueblito, Municipio De Corregidora	2016-00318	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	2248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puntos Mágicos			21-Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,814,459	\$9,814,459	\$9,814,459	\$5,486,737	\$5,486,737	\$5,486,737	\$5,486,737	55.90	00	00	Metros Cuadrados	143,073	0.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A LA DOPDS PARA SU VALIDACION	
QRI16160200659342	Drenaje En Calle Stage Red de Drenaje En Calle Ciprés, Pino, Robles, Cedros Y Calle Sin Nombre, Col. Adrovela Del Sur. - 15595	15595	Quetzaltenango	Corregidora	La Negreta	Urbano	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			23-Provisiones Salariales y Económicas	OMRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,095,775	\$2,095,775	\$2,095,775	\$628,733	\$628,733	\$628,733	\$628,733	\$628,733	30.00	00	00	Metros lineales	140	100.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRI16160200670266	Mejoramiento de Vialidad y Urbanización Mision San Carlos	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	00	00	Metros Cuadrados	1,538	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRI16160200670284	Ampliación Carril De Acceso A Comunidad Zona Sur Los Olvera	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,395,500	100.00	00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRI16160200670289	Mejoras De Vialidades Y Urbanis Santa Barb	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	100.00	00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRI16160200670291	Mejoramiento de Calles Candilas	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	41.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRI16160200670293	Mejoramiento de Acceso A Los Olvera	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRI16160200670295	Construcción De Puente Peatonal Mision Mariana	-	Quetzaltenango	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	00	00	Otros	0	0.00	97.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRI16160200684243	Pavimento Asfáltico En Calles 5 De Mayo, Francisco I.Madero, Col. Baulino Zapata	-	Quetzaltenango	Corregidora	El Pueblito	Urbano	0002 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,862,494	\$5,862,494	\$2,344,997	\$2,344,997	\$2,344,997	\$2,344,997	\$2,344,997	\$2,344,997	\$2,344,997	40.00	00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRI16160200684244	Pavimentación De Calle Camino Real	-	Quetzaltenango	Corregidora	El Pueblito	Urbano	0002 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Corregidora	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,137,506	\$4,137,506	\$1,655,003	\$1,655,003	\$1,655,003	\$1,655,003	\$1,655,003	\$1,655,003	\$1,655,003	40.00	00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRI16160200689550	Introducción de Red de drenaje Sanitario En La Col Ampliación Ampliación San Andrés Corregidora 192672	192672	Quetzaltenango	Corregidora	Colonia Los Angeles	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$983,053	\$983,053	\$884,748	\$884,748	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	00	Metros lineales	2,030	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRI16160200705026	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varías Calles De La Sociedad D164042 La Comunidad De La Posa - 164042	-	Quetzaltenango	Corregidora	La Posa	Rural	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OMRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,953,103	\$2,953,103	\$296,754	\$296,754	\$296,754	\$296,754	10.05	00	00	Otros	350	100.00	11.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRI16160200702849	Rehabilitación De La Plaza CIVICDA En La Comunidad De Lourdes	559	Quetzaltenango	Corregidora	Lourdes	Rural	20-Desarrollo Social			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRI16160200728914	Urbanización De Vialidades En Luis Donato Coloso, Calles Alvaro Obregón, Pro. 1 De Mayo, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo	-	Quetzaltenango	Corregidora	El Pueblito	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,373,600	\$2,373,600	\$949,440	\$2,373,600	\$949,440	\$949,440	\$949,440	\$949,440	\$949,440	40.00	00	00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRI16160200728918	Urbanización San José De Los Olvera, Calles Montecruz, Quetzaltenango Y Tlacotal	-	Quetzaltenango	Corregidora	San José de los Olvera	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,186,800	\$2,967,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	40.00	00	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	

Total: 80

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
QUR16160200728922	Mejoramiento de Calle Río Balsas, En La Cueva	-	Querétaro	Corregidora	La Cueva	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	988,000	988,000	935,600	988,000	\$395,600	\$395,600	\$395,600	40.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN RAMO 23 PROY DES REG 16-3 CONVENIO POR \$ 173 433,083.33 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200728928	Introducción De Drenaje Y Construcción De Banquetas Av. Josefa Ortiz De Domínguez De Av. Amatepec En Dirección A Los Olivos	-	Querétaro	Corregidora	El Pueblito	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$791,200	\$1,978,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	40.00	00	Metros Cuadrados	2,800	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN RAMO 23 PROY DES REG 16-3 CONVENIO POR \$ 173 433,083.33 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR16160200728940	Parque Colonial	607003	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura			08BAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$318,182	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
QUR16160200728944	Parque Villa Cano	607004	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura			08BAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$318,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QUR16160300729000	Parque Lineales	607005	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura			08BAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$477,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QUR16160300729048	Rehabilitación De Canchas Deportivas En Santa Barbara.	2016-00648	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	230	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
QUR16160300729185	Equipamiento Personal Camara Fotografica De Operación Para Primer Responder	52813	Querétaro	Corregidora	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	86.25	00	Otros	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

NOTA: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FUERON REGISTRADOS Y VALIDADOS POR LA DIRECCION DE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO.