

# MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

## SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
al 31 de Agosto de 2018

Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	25,000,000.00	24,339,902.95	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	10,000,000.00	5,951,245.89	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	40%
ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	7,324,465.50	7,324,465.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	2,907,073.50	2,907,073.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	1,497,169.00	1,497,169.00	90000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	9,213,221.36	9,213,221.36	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,302,962.25	19,302,962.25	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,813,415.48	6,813,415.48	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000,000.00	3,384,313.20	180,043 hab	marzo-2018 - julio del 2018	30%
DREN PLUVIAL LA NEGRETA	1,000,000.00	1,068,132.90	3,465 Hab.	julio 2018 -agosto 2018	30%
TRABAJOS DE URBANIZACION DE CALLE HIDALGO EL PUEBLITO	2,000,000.00	-		-	0%
<b>Total</b>	<b>92,958,307.09</b>	<b>83,701,902.03</b>			

Notas:

- 1) Información conforme a flujo bancario.
- 2) Se encuentra en proceso de aplicación de fianzas de anticipo en las obras de "Alberca unidad deportiva candiles" y "Edificio de Seguridad Pública".
- 3) Las obras No. 10, 11 y 12 fueron autorizadas con base en el flujo bancario determinado del saldo en bancos menos las cuentas por pagar de las obras activas.