

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
 En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
 al 31 de Julio 2019

**Recurso Proveniente de Capital**

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	15,055,314.64	15,055,314.64	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL (Suspendida)	2,190,380.22	2,190,380.22	11,800 hab.	Junio 2015-Agosto 2015	65%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	5,372,959.13	5,372,959.13	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
3	ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
4	REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	7,485,797.50	7,485,797.50	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
5	2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	2,971,106.50	2,971,106.50	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	1,530,146.00	1,530,146.00	90,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
7	AMPLIACION A CUATRO CARRILES EN TRONQUE A HUIMILPAN	9,548,989.37	9,548,989.37	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
8	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,563,555.37	16,563,555.37	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
9	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,994,303.48	6,994,303.48	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,856,044.93	5,856,044.93	180,043 hab	Marzo-2018 - Julio del 2018	100%
11	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	557,409.71	557,409.71	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
12	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJE	7,720,000.00	-	3,175 hab	Junio 2019- Agosto 2019	0%
13	CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES	1,971,130.64	-	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	0%
14	BOLSA COMÚN (RESULTANTE DE ECONOMÍAS DE OBRAS PAGADAS)	282,862.51				
<b>Total</b>		<b>86,000,000.00</b>	<b>76,026,006.85</b>			

**Recurso Proveniente de Productos Financieros**

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	1,375,984.81	1,375,984.81	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
2	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	424,010.24	424,010.24	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
3	CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES	668,869.36	0.00	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	0%
4	CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	160,127.55	0.00	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	0%
<b>Total</b>		<b>2,628,991.96</b>	<b>1,799,995.05</b>			

**Recurso Proveniente de Recuperación Fianza Cumplimiento**

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	2,479,872.45	0.00	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	0%
2	RECUPERACIÓN DE FIANZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00			0%
3	BOLSA COMÚN (PENDIENTE DE ASIGNACIÓN)	19,994.07	0.00			0%
<b>Total</b>		<b>4,499,866.52</b>	<b>-</b>			

Nota: Información base presupuesto