

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
al 28 de Febrero 2019

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	25,000,000.00	24,339,902.95	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	10,000,000.00	7,049,450.48	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	70%
3	ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
4	REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS	7,324,465.50	7,324,465.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
5	2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A	2,907,073.50	2,907,073.50	120000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE	1,497,169.00	1,497,169.00	90000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
7	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	9,213,221.36	9,213,221.36	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
8	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,302,962.25	19,302,962.25	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
9	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,813,415.48	6,813,415.48	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000,000.00	5,856,044.93	180,043 hab	Marzo-2018 - Julio del 2018	100%
11	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	981,419.95	981,419.95	3,465 Hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
Total		90,939,727.04	87,185,125.40			

Notas:

1) Información conforme a flujo bancario (aprobado como pagado)

2) Las obras No. 10 y 11 fueron autorizadas con base en el flujo bancario determinado del saldo en bancos menos las cuentas por pagar de las obras activas.