

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
 En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
 al 31 de Octubre 2019

Recurso Proveniente de Capital

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Período de Ejecución	Grado de Avance
1	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	15,055,314.64	15,055,314.64	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL (Suspendida)	2,190,380.22	2,190,380.22	11,800 hab.	Junio 2015-Agosto 2015	65%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	5,372,959.13	5,372,959.13	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
3	ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
4	REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	7,485,797.50	7,485,797.50	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
5	2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	2,971,106.50	2,971,106.50	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	1,530,146.00	1,530,146.00	90,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
7	AMPLIACION A CUATRO CARRILES EN TRONQUE A HUIMILPAN	9,548,989.37	9,548,989.37	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
8	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,563,555.37	16,563,555.37	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
9	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,994,303.48	6,994,303.48	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,856,044.93	5,856,044.93	180,043 hab	Marzo-2018 - Julio del 2018	100%
11	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	557,409.71	557,409.71	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
12	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJE	7,720,000.00	5,183,044.11	3,175 hab	Junio 2019- Agosto 2019	72%
13	CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES	1,971,130.64	939,041.86	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	87%
14	BOLSA COMÚN (RESULTANTE DE ECONOMÍAS DE OBRAS PAGADAS)	282,862.51	-			
Total		86,000,000.00	82,148,092.82			

Recurso Proveniente de Productos Financieros

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Período de Ejecución	Grado de Avance
1	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	1,375,984.81	1,375,984.81	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
2	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	424,010.24	424,010.24	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
3	CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES	668,869.36	318,647.74	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	87%
4	CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	160,127.55	42,477.20	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	70%
5	BOLSA COMÚN PRODUCTOS FINANCIEROS	1,216,184.69	0.00			0%
Total		3,845,176.65	2,161,119.99			

Recurso Proveniente de Recuperación Fianza Cumplimiento

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Beneficio Social	Período de Ejecución	Grado de Avance
1	CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	2,479,872.45	657,838.39	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	70%
2	RECUPERACIÓN DE FIANZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00			0%
3	BOLSA COMÚN (PENDIENTE DE ASIGNACIÓN)	19,994.07	0.00			0%
Total		4,499,866.52	657,838.39			

Nota: Información base presupuesto

Nota 2: Se presenta una modificación en el pagado de la obra Const. De Comandancia en Seg. En Presa de Bravo