

# MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

## SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro  
al 31 de Enero 2020

### Recurso Proveniente de Capital

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	15,055,314.64	15,055,314.64	0.00	143,073 hab.	Junio 2017 - Octubre 2017	100%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL (Suspendida)	2,190,380.22	2,190,380.22	0.00	11,800 hab.	Junio 2015-Agosto 2015	65%
2	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	5,372,959.13	5,372,959.13	0.00	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
3	ADQUISICIÓN DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	22,281 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
4	REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS	7,485,797.50	7,485,797.50	0.00	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
5	2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES	2,971,106.50	2,971,106.50	0.00	120,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	1,530,146.00	1,530,146.00	0.00	90,000 hab	Julio 2016 - Diciembre 2016	100%
7	AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	9,548,989.37	9,548,989.37	0.00	143,073 hab.	Mayo 2015 - Agosto 2015	100%
8	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,563,555.37	16,563,555.37	0.00	143,073 hab.	Junio 2014 - Agosto 2015	100%
9	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO	6,994,303.48	6,994,303.48	0.00	143,073 hab.	Diciembre 2014 - Marzo 2015	100%
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,856,044.93	5,856,044.93	0.00	180,043 hab	Marzo-2018 - Julio del 2018	100%
11	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	557,409.71	557,409.71	0.00	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
12	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJE	7,720,000.00	7,176,218.96	543,781.04	3,175 hab	Junio 2019- Agosto 2019	93%
13	CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES	1,971,130.64	1,964,034.04	7,096.60	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
14	ECONOMIAS NO ASIGNADAS	282,862.51	-	282,862.51			
<b>Total</b>		<b>86,000,000.00</b>	<b>85,166,259.85</b>	<b>833,740.15</b>			

### Recurso Proveniente de Productos Financieros

No.	Nombre del Proyecto	Aprobado	Pagado	Saldo	Beneficio Social	Periodo de Ejecución	Grado de Avance
1	PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL	1,375,984.81	1,375,984.81	-	11,800 hab.	Diciembre 2018- Marzo 2019	100%
2	DREN PLUVIAL LA NEGRETA	424,010.24	424,010.24	-	3,465 hab.	Julio 2018 -Agosto 2018	100%
3	CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES	668,869.36	666,461.24	2,408.12	2,537 hab.	Abril 2019-Julio 2019	100%
4	CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO	160,127.55	80,992.09	79,135.46	665 hab.	Abril 2019-Julio 2019	51%
5	PRODUCTOS FINANCIEROS NO ASIGNADOS	1,373,832.49	0.00	1,373,832.49			0%
<b>Total</b>		<b>4,002,824.45</b>	<b>2,547,448.38</b>	<b>1,455,376.07</b>			

Nota: Información base presupuesto