CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
FONDO: FISM 2018

PERIODO:	NOVIEMBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60244	DRENAJE SANITARIO SANITARIO EN CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ZUÑIGA SANCHEZ NICANDRO	CHARCO BLANCO	100%	16/07/2018	04/11/2018	100%	16/07/2018	21/11/2018	$ 800,000.00	$ 797,759.02	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	10184.89
60243	CASA DE SALUD EN BRAVO	VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ	BRAVO	100%	16/07/2018	07/10/2018	33%	16/07/2018		$ 750,000.00	$ 246,184.20	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA	8852.4
60242	CASA DE SALUD EN LOURDES	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S DE RL DE CV	LOURDES	100%	25/06/2018	16/09/2018	100%	25/06/2018	21/11/2018	$ 750,000.00	$ 748,117.79	* M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM	433.46 558.17
60241	CASA DE SALUD EN EL CALICHAR	CESAR DURAN COLIN	CALICHAR	89%	06/08/2018	25/11/2018	0%	06/08/2018		$ 750,000.00	$ -	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA BUGY	1
60240	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND	ADAN MENDOZA ESTRADA	BERNARDO QUINTANA	100%	09/07/2018	05/12/2018	97%	09/07/2018		$ 3,246,652.80	$ 3,163,782.13	* M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM	2305.62
60239	BIBLIOTECA EN LA NEGRETA	CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	LA NEGRETA	44%	02/10/2018	10/12/2018	0%	02/10/2018		$ 2,621,566.08	$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA	2915.38
60245	ACCIONES SOCIALES FISM 2018	ORDUÑA AGUILAR JUANA	CORREGIDORA	100%	16/07/2018	26/07/2018	100%	16/07/2018	23/07/2018	$ 500,000.00	$ 497,916.19	CALENTADORES SOLARES	89
60246	INDIRECTOS FISM 2018	TGC DIGITAL, S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	100%	08/08/2018	28/09/2018	100%	08/08/2018	17/09/2018	$ 291,285.12	$ 291,285.12	ESTUDIOS FISM	1
			FISM 2018						TOTALES	$ 9,709,504.00	$ 5,745,044.45		

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
FONDO: GEQ 2018

PERIODO:	NOVIEMBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
648001	MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE	ESTATICA, S.A. DE C.V.	EL ROBLE	100%	02/07/2018		18%	02/07/2018		$ 6,999,999.52	$ 1,259,376.27	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24400
648002	MEJORAMIENTO INFR VIAL Y PEATONAL CALLE MONTERREY	ESTATICA, S.A. DE C.V.	SAN JOSE DE LOS OLVERA	100%	15/03/2018	24/08/2018	100%	15/03/2018	24/08/2018	$ 3,480,150.74	$ 3,480,150.74	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7037.37
648003	URBANIZACION DE CALLES COLONIA PRADERAS DE GUADLPE	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	29/06/2018	100%	15/03/2018	29/06/2018	$ 3,464,934.60	$ 3,464,934.60	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 *M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	627.44 11747.93 2118.63
648004	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE SAN RAFAEL SAN MATEO	ALJI URBANIZACIONES, S.A.	CORREGIDORA	100%	15/03/2018	07/08/2018	100%	15/03/2018	07/08/2018	$ 4,263,993.00	$ 4,263,993.00	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL *M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	378.2 970.20 1940.4
648005	MEJORAMIENTO SUPRF RODAMIENTO COLONIA LOS OLIVOS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	17/07/2018	100%	20/03/2018	17/07/2018	$ 6,919,533.80	$ 6,919,533.80	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	24,400.00
648006	SOLUCION VIAL Y P ENTRONQUE CALLE CAMINO A VANEGAS	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A.	CORREGIDORA	100%	20/03/2018	03/09/2018	100%	20/03/2018	03/09/2018	$ 4,911,964.99	$ 4,911,964.99	* M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15x20x30 *M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	5485.64 1377.73 1189.18
648007	CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO	SOLUNTITEC, S.A. DE C.V.	EL PUEBLITO	100%	26/05/2018		66%	26/05/2018		$ 24,999,999.98	$ 16,499,657.99	* M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	1452.00 10,200.00
GEQ PA 4TO. PAQUETE 2018									TOTALES	$ 55,040,576.63	$ 40,799,611.39		

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
FONDO: OBRAS VARIOS FONDOS

PERIODO:	NOVIEMBRE														
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra (NUP)	Descripción	Tipo de Recurso	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	PARTICIPACIONES 2016	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	100%	27/08/2018	04/11/2018	0%	27/08/2018		$ 719,285.96	$ -	* M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 10x20x30 CM.	1027.50 147.63 289.90
601237	URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO	DIRECTO 2017	TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA	BRAVO	100%	27/08/2018	04/11/2018	0%	27/08/2018		$ 156,550.99	$ -		
607008	PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.	PREP 2018	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOMAS DE BALVANERA	23%	20/09/2018	12/12/2018	19%	20/09/2018		$ 1,000,000.00	$ 186,834.92	* M2 DE REJACERO DE 2M DE ALTURA * M2 DE ADOCRETO ROSA * M2 DE PASTO TIPO KIKUYO *PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL	75.31 440.00 687.87 8.00 4.00
607008	PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOMAS DE BALVANERA	23%	20/09/2018	12/12/2018	19%	20/09/2018		$ 1,380,200.67	$ 257,904.24		
607007	PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	PREP 2018	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	28%	18/09/2018	16/12/2018	6%	18/09/2018		$ 1,000,000.00	$ 55,852.28	* PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOREST *PZA DE BOTE DE DESECHOS * PZA EN BANCA CON MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL	8.00 8.00 1.00
607007	PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	OLVERA SANJUAN ALBERTO	LOS ANGELES	28%	18/09/2018	16/12/2018	6%	18/09/2018		$ 1,001,694.10	$ 55,941.71		
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	PREP 2018	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	55%	20/09/2018	12/12/2018	0%	20/09/2018		$ 2,728,074.77	$ -	* M2 DE CUBIERTA DE ACERO EN ARCOTECHO * M2 DE PISO DE PIEDRA LAJA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA * M2 DE PASTO KIKUYO	900.00 716.79 785.22 1376.10
607006	PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO.	DIRECTO 2017	HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO	EL PUEBLITO	55%	20/09/2018	12/12/2018	0%	20/09/2018		$ 3,266,277.99	$ -		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (FEDERAL)	SIN CONTRATO	LOURDES	7%			0%			$ 800,000.00	$ -	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA * M2 DE PASTO SINTETICO DE 40MM DE ALTO * PZA DE PORTERIA DE ACERO CON PROTEC ACOJINADA * M2 DE ADOCRETO ROSA PARA ANDADOR * M2 REJACERO DE 2M DE ALTURA * PISO DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE ESPESOR	363.85 756.00 2.00 303.78 104.00 576.61
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (ESTATAL)	SIN CONTRATO	LOURDES	7%			0%			$ 800,000.00	$ -		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (MUNICIPAL)	SIN CONTRATO	LOURDES	7%			0%			$ 800,000.00	$ -		
63103	CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO	3x1 AL MIGRANTE (CLUB DE MIGRANTES)	SIN CONTRATO	LOURDES	7%			0%			$ 800,000.00	$ -		
			OBRAS VARIOS FONDOS							TOTALES	$ 14,452,084.48	$ 556,533.15		

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
FONDO: EMPRÉSTITO 2014

PERIODO:	NOVIEMBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	65%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		$ 10,000,000.00	$ 2,190,380.22	* PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	0%	10/12/2018	03/03/2019	0%	10/12/2018		$ 9,809,619.78	$ -	* PZA PUENTE	1
62312	OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA	PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO	EL PUEBLITO	88%	16/03/2018	13/07/2018	76%	13/07/2018		$ 6,000,000.00	$ 4,580,977.37	* M2 DE CONSTRUCCION	214.32
EMPRÉSTITO 2014									TOTALES	$ 25,809,619.78	$ 6,771,357.59		

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
FONDO: RECURSO PROPIO 2017

PERIODO:	NOVIEMBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST	DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV	MISION SAN JUAN	100%	03/09/2018	11/11/2018	0%	03/09/2018		$ 1,200,000.00	$ -	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSOFRMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 168,517.64	$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 203,263.35	$ -		
601224	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS: PROPUESTA PARA GESTIÓN DE RECURSOS, BANCO DE PROYECTOS Y GASTO EN EL EJERCICIO 2018	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	100%	25/06/2018	05/08/2018	100%	25/06/2018	29/08/2018	$ 698,865.98	$ 698,865.98	ESTUDIOS DE OBRA	3
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIV	JAD Edificación y Restauración S. de R.L. de C.V.	CORREGIDORA	100%	14/05/2018	01/07/2017	100%	14/05/2018	18/09/2018	$ 14,550,578.67	$ 14,550,578.67	ESTUDIOS DE OBRA	1
601224	SENDERO DE ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO, EL PUEBLITO, CORREGIDORA	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV	EL PUEBLITO	55%	27/08/2018	21/10/2018	39%	27/08/2018		$ 800,000.00	$ 311,742.40	ESTUDIOS DE OBRA	1
601224	GESTION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTES LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	AVILA ESCOBEDO JUAN FRANCISCO	CORREGIDORA	100%	15/06/2018	15/07/2018	100%	15/06/2018	13/08/2018	$ 44,660.00	$ 44,660.00	SERVICIO PROFESIONALES	1
601236	CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST BA	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A	SANTA BARBARA	100%	27/09/2017	30/12/2018	0%			$ 462,470.87	$ -	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO	501 185
601239	MANTENIMIENTO DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA	RUBEN ALIANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	100%	20/08/2018	18/10/2018	90%	20/08/2018		$ 11,528,892.00	$ 10,357,111.41	* M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO	501 185
601244	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN MUNICIPIO DE CORREGIDORA	HERBERT ALVAREZ EDUARDO	CORREGIDORA	100%	17/09/2018	14/10/2018	99%	17/09/2018	29/10/2018	$ 930,000.00	$ 924,934.17	* M2 DE BACHEO	2188.72
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			$ 1,500,000.00	$ -	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAHULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00
RECURSO PROPIO 2017									TOTALES	$ 32,087,248.51	$ 26,887,892.63		

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2018
FONDO: RECURSO PROPIO 2018

PERIODO:	NOVIEMBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	89%	24/08/2018	01/11/2018	10%	24/08/2018		$ 1,492,897.74	$ 146,871.21	* M REJACERO DE 2.50 MTS. DE ALTURADE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601216	CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA	100%	02/07/2018	29/09/2018	100%	02/07/2018		$ 2,930,378.30	$ 2,929,407.25	* M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA * KG COLUMNA A BASE DE VIGA IPR * M CANALON DE 91 CM DE DESARROLLO * M2 DE CUBIERTA * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	76.72 2,572.80 63.64 567.99 567.99
601232	INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	VILLAS CAMPESTRE	100%	04/06/2018	31/10/2018	79%	04/06/2018		$ 1,989,456.71	$ 1,569,347.23	* M TUBO PAD-5 DE 24"DE DIAMETRO * M2 DE REJILLA IRVING TIPO 15-05	244.00 80.85
601231	INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL	VARGAS JIMENEZ CUAUTHEMOC	SAN GABRIEL	100%	04/06/2018	09/09/2018	86%	04/06/2018		$ 2,987,983.29	$ 2,575,354.43	* M3 DE ACERO DE REFUERZO CON MALLAELECTROSOLDADA * M3 CONCRETO PREMEZCLADO	3,296.00 387.20
601228	INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL	EL PUEBLITO	98%	17/08/2018	22/11/2018	44%	17/08/2018		$ 2,100,000.00	$ 917,445.35	* M DE CABLE DRS 600V DE ALUMINIO * PZA PUNTA SE1 * M BORDILLO TRAPEZOIDAL DE 10x20x40 CM * M2 DE PISODE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR	1201.50 1.00 362.80 667.95
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	PIRAMIDES	50%	02/10/2018	07/01/2019	27%	02/10/2018		$ 5,000,000.00	$ 1,368,846.41	* M3 DE MURO DE MAMOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA	1716.8
601240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	25%	03/10/2018	31/12/2018	0%	03/10/2018		$ 1,120,000.00	$ -	* M2 DE LOSA SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA * M2 BLOCK MACIZO DE CONCRETO LIGERO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE * M3 DE PICO DE CONCRETO PREMEZCLADO	155.50 280.06 566.68 30.00
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	55%	02/10/2018	24/12/2018	0%	02/10/2018		$ 1,600,000.00	$ -	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	820.00 1256.15 405.91
62311	TRABAJAOS DE URBANIZACION EN CALLE HIDALGO	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL PUEBLITO	100%	15/08/2018	11/01/2018	90%	15/08/2018		$ 2,000,000.00	$ 1,795,778.55	* M TUBO PVC DE 18" * PZA DE POZO DE VISITA * PZA PARA DESCARGAS SANITARIAS PVC DE 6" *M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	453.00 8.00 48.00 43.20 603.15
601246	REHABILITACIÓN BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	SIN CONTRATO	CHARCO BLANCO	0%			0%			$ 15,834,928.00	$ -		
601247	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	0%	10/12/2018	03/03/2019	0%	10/12/2018		$ 2,600,000.00	$ -	* M2 DE LAMINA PINTRO-ALUM R-101 CAL 24 * M2 DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL DE ESTRUCTURA DE ACERO	829.96 50.81 618.24 2.00
601253	ADECUA ESPACIO OFICINAS AUDITORIO CAM MUNICIPAL	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			$ 11,220,000.00	$ -		
601252	OBRAS DE MTTO VIAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	0%	17/12/2018	24/02/2019	0%	17/12/2018		$ 3,000,000.00	$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOS DE 5CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA Y RESTRICTIVA	7,394.15 558.00 22.00
601251	CONSTRUCCION CAMINO PARA INGRESO FRACC PIRAMIDES	SIN CONTRATO	PIRAMIDES	0%			0%			$ 4,100,000.00	$ -		
601250	MEJORA INFRA EDUC MTTO PRIMARIA LIC BENITO	SIN CONTRATO	LA POZA	0%			0%			$ 700,000.00	$ -		
601249	ADEC PASO INFERIOR PUENTE VILLA CORREG EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO	0%			0%			$ 900,000.00	$ -		
601248	TRABAJO DE URBA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA PUEBLITO	ESTEFAI ARRIAGA TORRIJOS	EL PUEBLITO	0%	10/12/2018	20/01/2019	0%	10/12/2018		$ 1,200,000.00	$ -	* M DE TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 450 MM DE DIAMETRO * PZA DE VISITA DE POZO TIPO COMUN * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR	125.98 3.00 25.65 293.42
	RECURSO PROPIO 2018								TOTALES	$ 60,775,644.04	$ 11,303,050.43		

* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.