CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: EMPRÉSTITO 2014

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	EL PUEBLITO	65%	22/06/2015	15/08/2015	0%	22/06/2015		$ -	$ -	* PZA PUENTE	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	AM QUERETARO SA DE CV	EL PUEBLITO	98%	10/12/2018	03/03/2019	44%	10/12/2018		$ 9,809,619.78	$ 4,318,281.41	* PZA PUENTE	1
62313	REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	TEJEDA	0%			0%			$ 7,720,000.00	$ -		
62314	CONSTRUCCIONDE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			$ 2,640,000.00	$ -		
62315	CONSTRUCCIONDE COMENDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	SIN CONTRATO	PRESA DE BRAVO	0%			0%			$ 2,640,000.00	$ -		
EMPRÉSTITO 2014									TOTALES	$ 22,809,619.78	$ 4,318,281.41		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2015

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601254	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN CALLES COLONIA VENCEREMOS	OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS SA DECV	CORREGIDORA	51%	18/02/2019	12/05/2019	0%	18/02/2019		$ 240,000.00	$ -	* M2 DE PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMANDO * PZA TRANSOFRMADOR TRIFASICO	130.35 1.00
GASTO DIRECTO 2015									TOTALES	$ 240,000.00	$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2017

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601164	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 141,159.04	$ -	VARIOS ESTUDIOS	
601224	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 288,345.36	$ -		
601245	CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	INMOBILIARIA DAFEMA SA DE CV	EL PUEBLITO	100%	15/01/2019	25/03/2019	44%	15/01/2019		$ 1,500,000.00	$ 663,210.23	* M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAHULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W	5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00
RECURSO PROPIO 2017									TOTALES	$ 1,929,504.40	$ 663,210.23		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2018

PERIODO:	MARZO			AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601217	TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA	FRANCO FRANCO ARTURO	EL PUEBLITO	100%	24/08/2018	01/11/2018	96%	24/08/2018		$ 1,500,000.00	$ 1,438,220.83	* M REJACERO DE 2.50 MTS. DE ALTURA DE 2.00 MTS DE ANCHO	65.8
601241	REVESTIMIENTO TALUDES EXISTENTES EN DREN PIRAMIDES	ARTURO FRANCO FRANCO	PIRAMIDES	100%	02/10/2018	07/01/2019	83%	02/10/2018		$ 5,000,000.00	$ 4,136,959.54	* M3 DE MURO DE MAMOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA	1716.8
601240	CONSTRUCCION MODULOS DE SEGURIDAD PUERTA REAL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	PUERTA REAL	53%	03/10/2018	31/12/2018	22%	03/10/2018		$ 1,120,000.00	$ 241,200.40	* M2 DE LOSA SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA * M2 BLOCK MACIZO DE CONCRETO LIGERO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE * M3 DE PICO DE CONCRETO PREHEZCLADO	155.50 280.06 566.68 30.00
601243	MANTENIMIENTO OPERATIVO MUNICIPIO DE CORREGIDORA	AURIO DISEÑO CONSTRUCCION SA DE CV	CORREGIDORA	100%	02/10/2018	24/12/2018	70%	02/10/2018		$ 1,600,000.00	$ 1,124,993.75	* M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE BANGUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR	820.00 1256.15 405.91
601245	REHABILITACIÓN BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	ALANIZ CARRANZA RUBEN	CHARCO BLANCO	100%	28/12/2018	07/03/2019	89%	28/12/2018		$ 15,834,928.00	$ 14,104,508.46	* M3 DE TEPETATE * M3 DE GRAVA TRITURADA DE 1/2" * M2 DE PISO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=250 KG * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE PARA CAMINO DE ACCESO	15,976.33 184.41 900.00 81.00 960.00
601247	MEJORAMIENTO DE INFRA EDUCATIVA EN UTC BRAVO	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	BRAVO	100%	10/12/2018	03/03/2019	91%	10/12/2018		$ 2,598,686.54	$ 2,371,988.02	* M2 DE LAMINA PINTRO-ALUM R-101 CAL 24 * M2 DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR * PZA DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL DE ESTRUCTURA DE ACERO	829.96 50.81 618.24 2.00
601252	OBRAS DE MTTO VIAL COL EMILIANO ZAPATA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	EMILIANO ZAPATA	100%	17/12/2018	24/02/2019	93%	17/12/2018		$ 2,962,852.71	$ 2,756,421.66	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOS DE 5CM * M2 DE BANGUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * PZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVA Y RESTRICTIVA	7,394.15 558.00 22.00
601250	MEJORA INFRA EDUC MTTO PRIMARIA LIC BENITO	ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO	LA POZA	100%	14/01/2019	10/03/2019	81%	14/01/2019		$ 700,000.00	$ 567,081.53	* ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=2500 KG/CM2 * ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 * TRABE F´C=250 KG/CM2 * BANGUETA 11 CM DE ESPESOR DE CONCRETO * LUMINARIAS LED 2x32 WHATS * VENTANAS DE ALUMINIO * TINACO ROTOPLAS 1,100 LTS. * FILTRO ESTANDAR ROTOPLAS	75.36 297.56 2 25.07 8 2 1 1
601263	TRABAJOS DE REPARACIONES ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 1a. ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	EL PUEBLITO	0%	05/02/2019	24/06/2018	0%	05/02/2019		$ 8,820,000.00	$ -	* KG DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCUTRA METALICA * M2 CUBIERTA DE BASE DE PANEL MULTITECHO 26/26 B21'2 DE ESPESOR * M2 DE PISO DE LOSETA PORCELANICO ANTIDERRAPANTE * PZA DE LUMINARIA LED CON PROTECCION IP65 * M2 DE PLAFON CIEGO A BASE DE TLABARROCA * PZA DE MUEBLE DE BAÑO (FREGADERO, LAVABO Y MUITORIO)	27005.68 1,233.79 1,229.86 20 204.68 31
601264	ESPACIO DE DESCANSO ECUMENICOEN EL C4	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	CORREGIDORA	98%	05/02/2019	04/03/2019	0%	05/02/2019		$ 900,000.00	$ -	* M2 DE LOSA DE VIGUETA Y BOBEDILLA * M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5CM DE ESESOR * KG DE ACERO EN PERFIL PTR 3x3" CAL 1.1 DE ESTRUCTURA * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA INTRO ACANALADA CALIBRE 24	8.35 1,248.64 1,143.26 147.50
601265	CONTRUCCION 2a. ETAPA MODULO DE SEGURIDAD EN CUMBRES DEL ROBLE	CREARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	CUMBRES DEL ROBLE	0%	19/04/2019	22/08/2019	0%	19/04/2019		$ 1,500,000.00	$ -	* M2 DE CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD	236.00
601266	COSNTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL EDIFICIO DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO	EX BUILT SA DE CV	CORREGIDORA	0%	01/04/2019	12/07/2019	0%	01/04/2019		$ 2,300,000.00	$ -	* LAMINA TRANSLUCIDA * INSTALACIONES ELECTRICAS * EQUIPAMIENTO DE BAÑOS * MOBILIARIO	35 1 3 62
601267	OBRAS DE CONFORMACION PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			$ 1,800,000.00	$ -		
601271	OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR	SIN CONTRATO	ZAPATA	0%			0%			$ 440,000.00	$ -		
601270	PAVIMENTACION EN CALLE BERNARDO REYES	GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV	BERNARDO QUINTANA	0%	19/04/2019	05/06/2019	0%	19/04/2019		$ 350,000.00	$ -	* M2 DE BANGUETA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y PUNTEADO CON MORTERO	75.03 359.80
601285	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITADO DE ZONA ALEDAÑA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			$ 2,400,000.00	$ -		
601286	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECITEO DE CANDILES	SIN CONTRATO	CANDILES	0%			0%			$ 740,000.00	$ -		
601287	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLVERA, CANDILES Y UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 560,000.00	$ -		
4135	OBRAS DE ASFALTADO DE BACHEO EN DIFERNETES FRENTES EN EL MUNICIPIO DE CORRESPIDORA, PROPUESTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 5,500,000.00	$ -		
	RECURSO PROPIO 2018								TOTALES	$ 56,626,467.25	$ 26,741,384.19		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2019

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601255	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA	JOSE PEREZ UGALDE	LOS OLVERA	100%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		$ 3,000,000.00	$ -	* MTS DE TUBO DE OVC DE 450 ML PARA ALCANTARILLADO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC * M3 DE PLANTILLA DE PIEDRA BRASA	309.41 8.00 10.00 428.67
601257	REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES	EUGENIO ALEJANDRO STERLING BOURS	PIRAMIDES	19%	26/03/2019	12/08/2019	0%	26/03/2019		$ 6,000,000.00	$ -	* M2 DE BANQUETA DE ADOQUIN DE PIEDRA * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA * PZA DE LUMINARIA DE 90 W * PZA DE TABLON DE MADERA DE PINO	671.26 5,048.16 153.20 6.00 130.00
601258	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL	RUBEN ALANIZ CARRANZA	SAN RAFAEL	54%	05/03/2019	10/06/2019	0%	05/03/2019		$ 3,000,000.00	$ -	* MT DE TUBO DE PVC DE 315MM DE DIAMETRO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN * PZA DE DESCARGA SANITARIA CON TUVO DE PVC	1,209.80 34.00 48.00
601259	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	SAN RAFAEL	5%	26/03/2019	01/07/2019	0%	26/03/2019		$ 2,200,000.00	$ -	* KG DE ACERO EN COLUMNAS IPR DE 16x7" * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 24 * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA 100% ACRILICA * PZA DE JUEGO INFANTIL (PSAMANOS, COLUMPIO, SUBE Y BAJA, REBALADILLA) * PZA DE OSTE DE ACERO Y LUMINARIA LED DE 60W * M2 DE FIRME DE CONCRETO	1,286.40 618.80 55.39 6.00 8.00 72
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 3,500,000.00	$ -		
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 608,816.92			
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	CORREGIDORA	100%	21/01/2019	17/02/2019	40%	21/01/2019		$ 199,999.08	$ 80,983.08	* DICTAMENTES TECNICOS	2
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	100%	10/01/2019	21/03/2019	100%	10/01/2019		$ 110,200.00	$ 110,200.00	* DICTAMEN TECNICO	1
601269	TRABAJOS DE REPARACIONES MAYORES EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO 2DA. ETAPA (reparacion de zona de nado y equipos)	SIN CONTRATO		0%			0%			$ 5,180,000.00	$ -		
601268	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA POZA	SIN CONTRATO		0%			0%			$ 600,000.00	$ -		
601272	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN EL PUENTE SOBRE LA RIBERA DEL RÍO EL PUEBLITO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ	SIN CONTRATO		0%			0%			$ 650,000.00	$ -		
601273	OBRA DE MITIGACIÓN HIDRAULICA / PLUVIAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES.	SIN CONTRATO		0%			0%			$ 250,000.00	$ -		
601274	REPAVIMENTACIÓN CALLE AV. CAMINO DORADO	SIN CONTRATO		0%			0%			$ 1,040,000.00	$ -		
601275	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO TEJEDA	FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIENTO S DE RL DE CV	TEJEDA	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		$ 850,000.00	$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,485.00 8.00 2.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: RECURSO PROPIO 2019

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601276	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO MÉXICO (ORIENTE)	CUAHTEMOC VERGAS JIMENEZ	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		$ 850,000.00	$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,464.00 8.00 2.00
601277	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	DIAMANTE	0%	19/04/2019	13/06/2019	0%	19/04/2019		$ 850,000.00	$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,400.00 8.00 4.00
601278	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CHABACANO	DAFEMA INMOBILIARIA SA DE CV	CORREGIDORA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		$ 850,000.00	$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 5 CM * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61 CM	2,464.00 8.00 2.00
601279	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE YUKON	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	LA NEGRETA	0%	16/04/2019	10/06/2019	0%	16/04/2019		$ 850,000.00	$ -	* M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA CON TABLERO DE 61x61 CM * PZA DE SEÑAL RESTRICTIVA EN TABLERO DE 61x61	314.48 869.44 3.00 1.00
601280	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA BARBARA	SIN CONTRATO	SANTA BARBARA	0%			0%			$ 2,830,000.00	$ -		
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRA COMO (ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PROYECTOS EJECUTIVOS MUNICIPALES), DICTAMENES TÉCNICOS Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA	SIN CONTRATO		0%			0%			$ 1,500,000.00	$ -		
RECURSO PROPIO 2019									TOTALES	$ 34,919,016.00	$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE MARZO 2019
FONDO: FISM 2019

PERIODO:	MARZO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			$ 600,000.00	$ -		
60248	URBANIZACION DE LA CALLE SAN MARTIN Y SANTA CECILIA EN LA COLONIA EL MILAGRITO. LA NEGRETA	SIN CONTRATO	LA NEGRETA	0%			0%			$ 1,650,000.00	$ -		
60249	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION LOS ANGELES	SIN CONTRATO	LOS ANGELES	0%			0%			$ 3,717,440.00	$ -		
60250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE MARIA TRUCHUELO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 3,700,000.00	$ -		
60251	ACCIONES SOCIALES	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	0%			0%			$ 1,998,599.00	$ -		
FISM 2019									TOTALES	$ 11,666,039.00	$ -		

C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
DIRECTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.