CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: EMPRÉSTITO 2014

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62315	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN YA, S.A. DE C.V.	PRESA DE BRAVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	100%	25/04/2019	31/07/2019	84%	25/04/2019		$ 2,599,128.83	2,174,585.10	-	-	* M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA	180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	$ 2,599,128.83	$ 2,174,585.10				

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CANDILES		0%			0%			$ 3,797,834.45	-	-	-		
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 1,079,112.25	-	-			
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	$ 4,876,946.70	$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 62316 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 06/03/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 01/04/2020
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: GASTO DIRECTO 2019

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	O	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601260	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	92%	12/07/2019	31/10/2019	88%	12/07/2019		$ 3,474,485.06	3,047,195.83	$ 1,042,345.52	$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCION Y REPARACION DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METALICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
601298	CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO	CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V.	EL PUEBLITO	INVITACION RESTRINGIDA	10%	31/01/2020	14/01/2021	7%	20/02/2020		$ 4,350,453.94	320,351.40	$ 1,305,136.18	$ 96,105.42	* ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCIÓN DE CONCETOS DE OBRA	1 1 1
GASTO DIRECTO 2019										TOTALES	$ 7,824,939.00	$ 3,367,547.23				

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 133,529.26	$ -	$ -	$ -	* DICTAMENTES TECNICOS	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 265,388.11	$ -	$ -	$ -	* DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2019										TOTALES	$ 398,917.37	$ -				

*La Obra con NUP 601298 fue de terminación de contrato anticipada por lo cual se procedera al reintegro del saldo pendiente por amortizar del anticipo
*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120100	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	GARCIA RIOS JOSE ALONSO	EL JARAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	95%	04/05/2020	12/07/2020	69%	24/04/2020		$ 2,379,666.97	1,641,526.31	$ 713,900.09	$ 492,457.89	* M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCOTECHO) * M2 DE AREA COMUNAL	585.60 194.89
60120104	OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	VALLE PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	99%	24/04/2020	02/07/2020	94%	22/04/2020		$ 1,817,124.55	1,712,597.01	$ 545,137.37	$ 545,137.37	* M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	397.40 588.89 1,955.10
60120105	REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30%	24/04/2020	02/07/2020	0%	22/04/2020		$ 1,500,005.48	-	$ 450,001.64	$ -	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA	120.00 180.00 358.47 412.63
60120107	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLVERA CORERG	DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV	LOS OLVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	97%	14/05/2020	22/07/2020	93%	14/05/2020		$ 3,415,667.73	3,160,737.56	$ -	$ -	* M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE REFLEJANTE * M DE GUARNICIONES DE 15x15 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO	5,851.40 1,680.20 210.03
60120106	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLVER	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	SAN JOSE DE LOS OLVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	55%	16/06/2020	10/08/2020	0%	15/06/2020		$ 798,354.10	-	239,506.23	$ -	* M DE REJA DE SEGURIDAD * M2 DE MAMAPARA LINEA STANDARD SUPERIOR * M2 DE PINTURA VINILICA VINIMEZ LAVABLE * M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 * PZA LUNIMARIA MON PAN LED/40/40/S DOMUS . TECNO LITE	46.01 38.34 1,329.02 139.79 24.68 56.00
60120108	ADEC CUBIERTA DE CAFETERIA DE ZONA ARQUEOLOGICA	JV CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	EL PUEBLITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	22/06/2020	19/07/2020	0%	22/06/2020		$ 600,000.00	-	-	$ -	* M2 DE CUBIERTA DE POLICARBOATO CELULAR DE 6MM DE ESPESOR EN COLOR HUMO * PZA DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO DE 9.72 M DE LONGUITUD * PZA DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO ADONIZADO DE 2.28 M DE LONGUITUD * PZA ANGULO DE ALUMINIO NATURAL Y HASTA 10 CM DE LONGUITUD * M DE SOLERA DE 3 x1/8 DE ALLUMINIO NEGRO ADONIZADO	
PARTICIPACIONES 2019 D.										TOTALES	$ 10,510,818.83	$ 6,514,860.88				

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA	SIN CONTRATO	EL PUEBLITO		0%			0%			$ 4,600,000.00	-	$ -	$ -		
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 1,133,349.00	-	$ -	$ -		
60120117	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DEL JARAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 169,096.00	-	$ -	$ -		
60120109	CIMENTACIÓN PARA GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 4,300,000.00	-	$ -	$ -		
PARTICIPACIONES 2019 D.										TOTALES	$ 10,202,445.00	$ -				

* La Obra 60120117 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019
* La Obra NUP 60120108 la fecha que se le asigno el recurso presupuestal es 22/06/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 601299 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 28/01/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/05/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 60120117 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 60120109 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/05/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

ESTATUS	SIN CONTRATO																
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 750,000.00	-	$ -	$ -		
60120112	CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 1,180,000.00	-	$ -	$ -		
60120113	CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 750,000.00	-	$ -	$ -		
60120114	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 2,700,000.00	-	$ -	$ -		
60120115	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 3,180,800.00	-	$ -	$ -		
60120116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 2,850,000.00	-	$ -	$ -		
60120117	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 280,904.00	-	$ -	$ -		
		PARTICIPACIONES 2019 D.								TOTALES	$ 11,691,704.00	$ -				

- La Obra 60120117 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D.
- La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
- La Obra Sin Contrato NUP 60120112 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
- La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
- La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 15,202,165.55	-	$ -	$ -		
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 787,538.75	-	$ -	$ -		
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES	$ 15,989,704.30	$ -				

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%			$ 614,906.46	-	$ -	$ -	* DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2020										TOTALES	$ 614,906.46	$ -				

* La Obra Sin Contrato NUP 62316 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 06/03/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 01/04/2020
* La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020
* La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiemiento EMPRESTITO

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: ISN EJERCICIO 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN																
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65601	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA	CAMOMO SA DE CV	ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	49%	04/05/2020	09/08/2020	6%	04/05/2020		$ 16,849,819.05	$ 1,075,608.76	$ 5,054,945.71	$ 322,682.63	* M2 DE ACCESO Y OFICINAS * PZA DE ARCOTECHO * M2 DE CANCHA DE USOS MULTIPLES *M2 DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER * M DE BARDA PERIMETRAL * MODULO DE BAÑOS	964.50 1.00 687.82 5,400.00 182.00 1.00
ISN EJERCICIO 2020										TOTALES	$ 16,849,819.05	$ 1,075,608.76				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: FAFEF 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
538008	ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRÁMIDES	CAMOMO SA DE CV	PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	71%	11/05/2020	16/07/2020	20%	11/05/2020		$ 4,948,716.12	$ 973,309.05	$ 1,484,614.83	$ 291,992.72	* PAVIMENTO DE CONCRETOASFALTICO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR * BANQUETA DE 10 CM DE ESPECOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1150.00 1013.25
538007	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ	BICE CONSTRUCCION SA DE CV	LOMAS LA CRUZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	49%	11/05/2020	02/08/2020	0%	11/05/2020		$ 6,959,820.19	$ -	$ 2,087,946.05	$ -	* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO	3516.07 1253.26 1325.03 5904.34
538006	MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	51%	11/05/2020	13/09/2020	0%	11/05/2020		$ 12,109,862.15	$ -	$ 3,632,958.64	$ -	* MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCOTECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACIÓN * MODULO DE ESTACIONAMIENTO	1.00 2.00 1,376.00 243.10 1.00 3.00 1.00 1.00
FAFEF 2020										TOTALES	$ 24,018,398.46	$ 973,309.05				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

FONDO: FORTAMUN 2020

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120118	TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN HACIENDA REAL TEJEDA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 1,500,000.00	-	$ -	$ -		
FORTAMUN 2020										TOTALES	$ 1,500,000.00	$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 60120118 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 30/03/2020

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 30 DE JUNIO 2020

OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS		FINALIZADA															
ENTIDAD:		QUERÉTARO				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120101	PARTICIPACION ES 2019 D.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN INDIVIVI SA DE CV	BRAVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	20/04/2020	28/06/2020	100%	20/04/2020	09/06/2020	2,989,611.22	2,989,611.22	$ 896,972.53	$ 896,972.53	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMO ALCANZAR NIVELES * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO	2 2 51.00 913.58 3 654.35
601283	DIRECTO 2020 D	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	02/03/2020	29/03/2020	100%	14/04/2020	27/04/2020	$ 608,635.76	608,635.76	$ -	$ -	* DICTAMEN TECNICO	
601283	DIRECTO 2020 D	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	CENTENO SILVA ANTONIO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	02/03/2020	29/03/2020	100%	14/04/2020	27/04/2020	$ 555,178.90	555,178.90	$ -	$ -	* DICTAMEN TECNICO	
											TOTALES	$ 4,153,425.88	$ 4,153,425.88				

LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
DIRECTORA DE INGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor