CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: EMPRÉSTITO 2014

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	55%	31/07/2010	03/12/2020	0%	11/08/2020		$ 3,859,923.45	-	1,859,923.45	-	* PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL	1.00 1.00 5,227.95
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	03/08/2020	08/11/2020	18%	21/08/2020		$ 26,668.06	4,771.21	8,000.42	1,431.36	* M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE ILUMINARIO INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
EMPRÉSTITO 2014										TOTALES	$ 3,886,591.51	$ 4,771.21				

*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: GASTO DIRECTO 2019

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA																
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601262	DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 158,377.43	$ -	$ -	$ -	* DICTAMENTES TECNICOS	
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 265,388.11	$ -	$ -	$ -	* DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2019										TOTALES	$ 423,765.54	$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: PARTICIPACIONES 2019 D.

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120106	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLVERA	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	SAN JOSE DE LOS OLVERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	16/06/2020	10/08/2020	62%	16/06/2020		$ 798,354.10	493,399.14	239,506.23	$ 239,506.23	* M DE REJA DE SEGURIDAD * M2 DE MAMAPARA LINEA STANDARD SUPERIOR * M2 DE PINTURA VINILICA VINIMEZ LAVABLE * M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 * PZA LUNIMARIA MON PAN LED/40/40/5 DOMUS . TECNO LITE	46.01 38.34 1,329.02 139.79 24.68 56.00
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	03/08/2020	08/11/2020	18%	21/08/2020		$ 1,133,349.00	202,768.76	$ 340,004.70	$ 60,830.63	*M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18' DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
601299	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	JOSE CARLOS AGUILAR VEGA	EL PUEBLITO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	69%	03/08/2020	08/11/2020	20%	12/08/2020		$ 4,199,316.68	832,612.90	$ 1,259,795.00	$ 163,076.33	*M2 DE FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO * KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 * M2 DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTENTE EN LAMINA PINTRO CAL.22 * M3 DE MURO GAVIDON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO	1,139.50 22,015.66 809.43 115.20
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	30%	13/10/2020	21/12/2020	30%	13/10/2020		$ 346,642.93	-	$ 103,992.88	$ -	* M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W	* 95.25 * 145.00 * 3.00 * 3.00
60120119	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE Y CHANCHA DE COMUNIDAD EL JARAL	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	EL JARAL	ADJUDICACION DIRECTA	95%	09/09/2020	20/10/2020	56%	11/09/2020		$ 1,389,013.46	780,916.09	$ 416,704.04	$ 234,274.83	* M- FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 7 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEXCLADO * M2- PINTURA ACRILICA DEPORTIVA EN CANCHAS * PZA- MODULO DE JUEGO INFANTIL CON CAP. DE 11 NIÑOS * PZA- TABLERO PARA BASQUETBOL PROFESIONAL * M2- MALLA SOMBRA AL 90% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA AL VIENTO * M- REJA DE SEGURIDAD DE MODULOS DE 2.50M X 2.50 M DE ALAMBRE GALVANIZADO ELECTROSOLDADO	* 573.80 * 522.71 * 1.00 * 2.00 * 91.86 * 36.11
PARTICIPACIONES 2019 D.										TOTALES	$ 7,866,676.17	$ 2,309,696.89				

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC DE OBRA	BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	100%	19/06/2020	17/07/2020	100%	15/09/2020	15/09/2020	$ 139,200.00	139,200.00	$ -	$ -	ESTUDIOS PRELIMINARES	1
PARTICIPACIONES 2019 D.										TOTALES	$ 139,200.00	$ 139,200.00				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)

ESTATUS:	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120111	MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA	ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SANTA BARBARA	ADJUDICACION DIRECTA	30%	13/10/2020	21/12/2020	30%	13/10/2020		$ 396,864.38	-	$ 119,059.31	$ -	* M2- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL F 60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL ALED SL VERA 100W	* 95.25 * 145.00 * 3.00 * 3.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)										TOTALES	$ 396,864.38	$ -				

ESTATUS:	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120113	CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 750,000.00	-	$ -	$ -		
60120114	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 2,700,000.00	-	$ -	$ -		
60120115	REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 3,180,800.00	-	$ -	$ -		
60120116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA	SIN CONTRATO			0%			0%			$ 2,850,000.00	-	$ -	$ -		
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)										TOTALES	$ 9,480,800.00	$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120115 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120116 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020

C.P. CRISTINA RODRÍGUEZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: GASTO DIRECTO 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62316	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA	ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	55%	31/07/2020	03/12/2020	6%	11/08/2020		$ 15,071,706.54	906,064.96	$ 3,819,565.55	$ 271,819.49	* PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL	1.00 1.00 5,227.95
62317	MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	95%	03/08/2020	08/11/2020	18%	21/08/2020		$ 1,765,329.33	315,837.08	$ 529,598.80	$ 94,751.13	*M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F	148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES	$ 16,837,035.87	$ 1,221,902.04				

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60120121	CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7, ALUMBRADO PERIMETRAL, ZAPATA	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 4,538,500.00					
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES	$ 4,538,500.00	$ -				

ESTATUS	PROYECTOS EN OBRA PUBLICA															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601283	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	0%			0%			$ 749,050.03	-	$ -	$ -	* DICTAMEN TECNICO	
GASTO DIRECTO 2020 D.										TOTALES	$ 749,050.03	$ -				

*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120121 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 06/10/2020
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: FISE 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
63310	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES CORREGIDORA	DACOBA SA DE CV	LOS ANGELES	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	95%	28/09/2020	06/12/2020	30%	28/09/2020		$ 1,916,005.69	$ -	$ 574,801.70	$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12"). DE DIAMETRO * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.51 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	600.00 15.00 1.00 74.00
63307	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA NIÑOS HÉROES LA NEGRETA CORREGIDORA	CAMOMO SA DE CV	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	95%	11/09/2020	11/10/2020	30%	11/09/2020		$ 1,996,828.91	$ 549,630.65	$ 599,048.67	$ 164,889.20	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12"). DE DIAMETRO * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	795.00 11.00 6.00 27.00
63308	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CORREGIDORA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARCINIEGA SA DE CV	CHARCO BLANCO	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	59%	28/09/2020	06/12/2020	30%	28/09/2020		$ 1,999,194.77	$ -	$ 599,758.43	$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12"). DE DIAMETRO * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD	734.00 10.00 3.00 1.00
63309	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA	EXBUILD MEXICO SA DE CV	EL JARAL	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	80%	10/09/2020	18/11/2020	30%	10/09/2020		$ 1,980,503.23	$ -	$ 594,150.96	$ -	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12"). DE DIAMETRO * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	624.00 12.00 3.00 56.00
63311	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE BALVANERA 1A ETAPA	ARTURO FRANCO FRANCO	LOMAS DE BALVANERA	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	45%	22/09/2020	14/12/2020	30%	22/09/2020		$ 2,751,197.23	$ -	$ 825,359.17	$ -	* M. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 1050 MM (42") DE DIÁMETRO. JUNTA HERMÉTICA * M2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO. JUNTA HERMÉTICA * M2 REJILLA TIPO IRVING MODELO (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO. * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. TENDIDO A MANO	139.82 84.40 56.16 917.58
63312	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO PIRÁMIDES DE PRIVADA COPAN A VASO REGULADOR	ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV	FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES	INVITACIÓN RESTRINGUIDA	60%	22/09/2020	14/12/2020	30%	22/09/2020		$ 3,897,739.12	$ -	$ 1,169,321.74	$ -	* M. TUBERIA PEAD DE 42" * M. TUBERIA PEAD DE 48" * M. TUBERIA PEAD DE 18" * M2 REJILLA PLUVIAL	102.00 210.00 72.00 40.92
	FISE 2020									TOTALES	$ 14,541,468.95	$ 549,630.65				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65801	URBANIZACION CALLE PIEDRA BOLA EMPACADA EN MORTERO, AMPLIACION TRUCHUELO	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	95%	04/09/2020	29/10/2020	63%	04/09/2020		$ 990,464.43	$ 626,920.82	$ 297,139.32	$ 188,076.25	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES	234.58 304.69 872.37 161.96 232.92
65802	URBANIZACION CALLE SAN LUIS POTOSÍ COL. AMPLIACION LOS ANGELES	RUBEN ALANIZ CARRANZA	CORREGIDORA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	95%	07/09/2020	15/11/2020	67%	07/09/2020		$ 3,963,320.18	$ 2,651,535.92	$ 1,188,996.05	$ 795,460.77	M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 M - DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES	825.19 1737.22 225.82 5408.41 179.44 959.24
65807	URBANIZACION CALLES VALLE NACIONAL Y PELICANO EN COLONIA 20 ENERO	HECTOR DIAZ URBINA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	50%	29/09/2020	07/12/2020	30%	05/10/2020		$ 1,906,142.24	$ -	$ 571,842.67	$ -	* M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 366.00 *937.10 *1,203.00 * 28.50 * 15.00 * 560.88
65804	URBANIZACION CALLES VALLE SUR PAVO REAL Y GAVIO COLONIA 20 ENE	JOSE ALONSO GARCIA RIOS	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	45%	29/09/2020	07/12/2020	30%	05/10/2020		$ 2,718,999.75	$ -	$ 815,699.92	$ -	* M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESORDE CONCRETO HIDRAULICO * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 545.20 * 1,008.62 * 1,968.20 * 45.00 * 21.00 * 550.00
65806	URBANIZACION DE CALLE SANTA BARBARA EN COLONIA EL MILAGRITO	J ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	60%	29/09/2020	04/01/2020	15%	05/10/2020		$ 4,668,891.89	$ 679,820.01	$ 1,400,667.57	$ 203,946.00	* M1- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PZA- SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES", DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 3,658.39 * 963.71 * 1,963.31 * 168.90 *15.00 * 861.71
65803	URBANIZACION DE AVE. LAS TORRES SUR EN COL. 20 DE ENERO	CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION RESTRINGIDA	32%	29/09/2020	07/12/2020	30%	09/10/2020		$ 2,196,150.19	$ -	$ 658,845.05	$ -	* M-GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM SECC * M2-BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2-PASO PEATONALPARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPEZOR * M- PINTURA DE TRAFICO REFLAJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 326 *1,690.40 *673.20 * 26.70 *190 * 370.88
65805	URBANIZACION CALLES SANTA ROSA Y MA. GUADA. COLONIA MILAGRITO	GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION RESTRINGIDA	95%	29/09/2020	21/12/2020	44%	09/10/2020		$ 4,565,194.78	$ 2,003,482.57	$ 1,369,558.43	$ 601,044.77	* M1- EMPREDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECC * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PZA- SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 3,897.15 * 275.22 * 1,046.55 * 106.20 * 10.00 * 262.78
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02)										TOTALES	$ 21,009,163.46	$ 3,278,456.74				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: RECURSO ESTATAL GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
65903	URBANIZACIÓN DE CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE EN LA COLONIA EL MILAGRITO , EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO.	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	70%	13/10/2020	21/12/2020	30%	23/10/2020		$ 1,795,155.26	$ -	$ 538,546.57	$ -	* M3- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR. A BASE DE CONCRETO * M2- ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO * M- PINTUTRA DE YTRFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 470.13 * 280.34 * 378.46 * 35.25 * 600.16 *280.34
65905	URBANIZACION DE AVENIDA DE LAS TORRES NORTE EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.	ALEJANDRO GOMEZ ÑAÑEZ	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	35%	13/10/2020	21/12/2020	30%	23/10/2020		$ 1,759,953.76	$ -	$ 527,986.12	$ -	* M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION CONCRETO * M2- BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDR DE BOLA DE PEPNA * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR. A BASE DE CONCRETO * TOPE VEHICULAR EN FORMA TRPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR. A BASE DE CONCRETO * PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARCIONES	* 296.00 * 858.40 * 1,317.20 * 26.70 * 8.90 * 290.88
65906	URBANIZACION DE CALLE PETIRROJO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO.	JORGE GONZALEZ GARCIA	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	55%	13/10/2020	21/12/2020	0%	06/11/2020		$ 1,375,594.25	$ -	$ -	$ -	* M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 5X20X30 CM DE SECC. CONCRETO * M2- BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2- PASO PEATONAL PARA RUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR. A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR. A BASE DE PIEDRA BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES	* 272.00 * 503.20 * 1,088.00 * 24.00 * 8.00 * 266.88
65901	URBANIZACIÓN EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS S DE RL DE CV	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	20%	26/10/2020	03/01/2020	0%	06/11/2020		$ 3,000,000.01	$ -	$ -	$ -	* M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR	1,364.77 714.39 1,066.45 1,813.62
65902	ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO	SERGIO PUEBLA MEJIA	EL MILAGRITO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0%	06/11/2020	14/01/2021	0%	10/11/2020		$ 898,167.60	$ -	$ -	$ -	* PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 M DE ALTURA * PZA TRNSFORMADOR MONOFASICA TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL 13,200 V * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W TIPO LED	17.00 2.00 31.00
65904	URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO	ISABEL FONSECA ZAMORANO	LA NEGRETA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	15%	26/10/2020	03/01/2020	0%	06/11/2020		$ 2,071,935.86	$ -	$ -	$ -	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANGUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPENAL DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONALPARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS REFLEJANTES EN GUARNICIONES	404.00 747.40 1,616.00 36.00 16.00 398.88
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020)										TOTALES	$ 10,900,806.74	$ -				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: FISM 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60252	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LOS ÁNGELES PUEBLITO COLONIAL	ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL	CORREGIDORA	ADJUDICACION DIRECTA	42%	13/10/2020	30/11/2020	30%	19/10/2020		$ 828,226.03	$ -	$ 248,467.81	$ -	* M- TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD * M2- REJILLA TIPO IRVING MODELO (1/2) 15-05 DE 3/8"X4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRAFICO PESADO	* 138.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 11.85
60253	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE JARDINES DE CORREGIDORA, PUEBLITO	JOSE PEREZ UGALDE	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	95%	15/09/2020	23/11/2020	53%	21/10/2020		$ 4,319,364.97	$ 2,279,550.30	$ -	$ -	* M- TUBERIA HIDRAULICA PVC RD-26 DE 3" DE DIAMTERO * M- TUBERIA HIDRAULICA PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO * PZA- TOMA S DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2"	* 3,952.00 * 621.00 * 386.00
60254	CONSTRUCCION CALLES EMPEDRADO JOSE MARÍA TRUCHUELO, VENCEREMOS	CAMOMO S.A. DE C.V.	CORREGIDORA	INVITACION RESTRINGIDA	65%	15/09/2020	07/12/2020	15%	22/09/2020		$ 7,299,917.02	$ 1,074,775.01	$ 2,189,975.11	$ 322,432.50	* M- GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPNA * M2- FORJADO DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 2.40 M DE BASE, 1.60 M DE CORONA Y 9 CM DE ESPESOR, ABSE DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA	* 1,544.71 * 1,981.14 * 5,870.53 * 78.00
	FISM 2020									TOTALES	$ 12,447,508.02	$ 3,354,325.31				

ESTATUS	SIN CONTRATO															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	GASTOS INDIRECTOS	SIN CONTRATO	CORREGIDORA		0%			0%			$ 389,639.70	$ -	$ -	$ -		
	FISM 2020									TOTALES	$ 389,639.70	$ -				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

FONDO: FAFEF 2020

ESTATUS	EN EJECUCIÓN															
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Descripcion	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
538009	URB. CALLE DOMINICO EN COL. 20 DE ENERO, NEGRETA	SANCHEZ MORFIN ALEJANDRO	LA NEGRETA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30%	13/10/2020	07/12/2020	30%	13/10/2020		$ 1,041,254.66	$ -	$ 312,376.39	$ -	* M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO EN PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLES DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TOPE EN FORM TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS REFLEJANTE EN GUARNICIONES	208.00 384.80 832.00 24.00 8.00 202.88
FAFEF 2020										TOTALES	$ 1,041,254.66	$ -				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2020

OBRAS FINALIZADAS

ESTATUS		FINALIZADAS															
ENTIDAD:		QUERÉTARO				AVANCE FISICO-FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	ANTICIPO OTORGADO	ANTICIPO AMORTIZADO		
No. De Obra (NUP)	Fuente Financiamiento	Descripción	Contratista	Localidad	Tipo de Adjudicación	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601260	DIRECTO 2019	OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO	VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CORREGIDORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	12/07/2019	31/10/2019	100%	12/07/2019	02/10/2020	3,053,704.79	3,053,704.79	$ 1,042,345.52	$ 1,042,345.52	* M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCION Y REPARACION DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METALICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS	6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
60120105	PARTICIPACIONES 2019	REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL TEJEDA	FRANCO FRANCO ARTURO	TEJEDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	24/04/2020	02/07/2020	100%	24/04/2020	21/10/2020	1,499,776.51	1,499,776.51	$ 450,001.64	$ 450,001.64	* M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA	120.00 180.00 358.47 412.63
60120112	FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)	CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV	PUERTA REAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	10/09/2020	21/10/2020	100%	10/09/2020	15/10/2020	1,171,839.97	1,171,839.97	$ 351,772.27	$ 351,772.27	* M2-PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 * M2-PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) *M2-BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 KG/CM2 * M-CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR CON MEZCLA ASFALTICA DE SECCION 2.40 X 0.10 M * M-CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION TRIPLEX XLPE 2+1 AWG CAL. 4	532.00 369.90 332.00 202.50 182.00 120.00
63306	FISE 2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA CECILIA LA NEGRETA CORREGIDORA	SERGIO PUEBLA MEJIA	LA NEGRETA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	31/08/2020	25/10/2020	100%	31/08/2020	23/10/2020	1,226,837.48	1,226,837.48	$ 368,099.23	$ 368,099.23	* M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 16" (160 MM) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO	391.26 15.00 45.00
538006	FAFEF 2020	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES	GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA	CANDILES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	100%	11/05/2020	13/09/2020	100%	25/05/2020	16/10/2020	12,109,628.74	12,109,628.74	$ 3,632,958.64	$ 2,277,485.28	* MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCOTECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACION * MODULO DE ESTACIONAMIENTO	1.00 2.00 1,376.00 243.30 1.00 3.00 1.00 1.00
											TOTALES	$ 5,725,321.27	$ 5,725,321.27				

C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS